

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	MONTO MODIFICADO
			501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO YUNUUM UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA	CAO-FIEIF-001-W-0-21	09/05/2021	INFRA INGENIERÍA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	04/05/2021	02/07/2021	\$ 1,230,303.16	
	5010011661900120	210229 501001-10802002001	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO - SAN MARTIN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACIIN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM.	CAO-FISE-003-W-0-21	05/08/2021	CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V.	06/08/2021	03/12/2021	\$ 9,997,904.18	
	5010011579200120	210521 501001-10801059001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC- SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0+00 AL KM 12+500	CAO-FISE-004-W-0-21	05/08/2021	INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.	06/08/2021	03/11/2021	\$ 1,497,355.40	
	5010011645500220	210522 501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-005-W-0-21	05/08/2021	ASFALTOS Y TERRACERIAS CHARIS, S.A. DE C.V.	06/08/2021	03/11/2021	\$ 1,397,008.87	
	5010011672300120	210655 501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-006-W-0-21	05/08/2021	ASFALTOS Y TERRACERIAS CHARIS, S.A. DE C.V.	06/08/2021	03/11/2021	\$ 597,942.82	
	5010011672300220	210523 501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+600 TRAMO PARCIALES	CAO-FISE-007-W-0-21	06/09/2021	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONE S SOGNI, S.A. DE C.V.	07/09/2021	05/11/2021	\$ 996,254.10	
	5010011718800121	210914 501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	CAO-FIEIF-002-W-0-21	06/07/2021	CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A. DE C.V.	07/07/2021	04/09/2021	\$ 1,246,422.96	
	5010011740300121	210434 501001-10801058001	501								

2

5010011757000121	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	CAO-FISE-AMMIR-025-W-0-21	28/10/2021	GRUPO FORMADO POR: CORPORATIVO ALVALERA, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.	29/10/2021	10/02/2022	\$	14,263,702.97
5010011757000121	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	CAO-FISE-AMMIR-025-W-0-21	28/10/2021	GRUPO FORMADO POR: CORPORATIVO ALVALERA, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.	29/10/2021	10/02/2022	\$	3,597,182.29
5010011725400221	211095	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESITA - SAN MARTIN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	CAO-FISE-009-W-0-21	06/09/2021	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	07/09/2021	05/11/2021	\$	1,130,550.04
5010011725400121	211094	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	CAO-FISE-008-W-0-21	06/09/2021	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	07/09/2021	05/11/2021	\$	1,058,055.73
5010011719000121	210433	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P	CAO-FISE-012-W-0-21	17/09/2021	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	18/09/2021	16/11/2021	\$	1,999,117.84
5010011745400121	211312	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPIAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-015-W-0-21	14/10/2021	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V.	15/10/2021	13/12/2021	\$	2,485,390.67
5010011770100121	211244	501001-10803033001	501	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	CAO-FISE-016-W-0-21	18/10/2021	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	19/10/2021	31/01/2022	\$	8,337,087.74

5010011784100121	211245	501001-10803034001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IKHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	CAO-FISE-017-W-0-21	18/10/2021	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN, S.A. DE C.V.	19/10/2021	31/01/2022	\$	9,698,071.52	
5010011746000121	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA - LA ESTANCIA , TRAMO 0+000 AL KM 10+800	CAO-FISE-020-W-0-21	28/10/2021	GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACION REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V.	29/10/2021	26/01/2022	\$	4,984,931.43	
5010011746100121	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-021-W-0-21	28/10/2021	CONSTRUCCIONE S ESYSEV, S.A. DE C.V.	29/10/2021	27/12/2021	\$	1,944,987.25	
5010011741500121	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUJTLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	CAO-FISE-024-W-0-21	28/10/2021	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	29/10/2021	27/12/2021	\$	1,229,159.63	
5010011742700121	211355	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	CAO-FISE-019-W-0-21	28/10/2021	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	29/10/2021	27/12/2021	\$	1,996,389.85	
5010011730500121	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - LLANO DE AYUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	CAO-FISE-023-W-0-21	28/10/2021	CONSTRUCCIONE S, DESARROLLOS Y ACARREOS INNOVA, S.A. DE C.V.	29/10/2021	27/12/2021	\$	2,495,519.97	
5010011718700121	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	CAO-FISE-013-W-0-21	07/10/2021	CONSTRUCCIONE S ESYSEV, S.A. DE C.V.	08/10/2021	21/11/2021	\$	924,756.88	
5010011766400121	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARIA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700. SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.	CAO-FISE-022-W-0-21	28/10/2021	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTISIN, S.A. DE C.V.	29/10/2021	27/12/2021	\$	2,998,093.17	
5010011776100121	211155	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RIO FERRERIA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	CAO-FISE-011-W-0-21	17/09/2021	GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		16/11/2021	\$	1,605,945.53	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5010011776000121	211154	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P.	CAO-FISE-010-W-0-21	17/09/2021	G&E L EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	16/11/2021	\$	2,190,539.00	
501001178900121	211269	501001-10801068001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P.	CAO-FISE-014-W-0-21	14/10/2021	INGENIEROS MEGA, S. DE R.L. DE C.V.	13/12/2021	\$	2,321,684.12	
5010011717900121	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RIO- SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	CAO-FISE-018-W-0-21	28/10/2021	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.	27/12/2021	\$	2,998,196.74	
5010011741300121	211783	501001-10801080001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAPALO-SAN LORENZO PAPALO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+900 TRAMOS PARCIALES	EN PROCESO DE LICITACION						
5010011741600121	211578	501001-10801078001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000. SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440.	EN PROCESO DE LICITACION						
5010011746100221	211925	501001-10801074002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 TRAMOS PARCIALES	EN PROCESO DE LICITACION						
5010011757600121	211105	501001-10801077001	501	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES	EN PROCESO DE LICITACION						
5010011785000121	211782	501001-10801083001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (MONTE FRIO - LLANO DE PAR) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM 0+000 AL KM. 18+300 EN TRAMOS PARCIALES.	EN PROCESO DE LICITACION						
5010011742700221	211924	501001-10801072002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRIO - LLANO DE LA CANOA - SAN JUAN YUTA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 EN TRAMOS PARCIALES	EN PROCESO DE LICITACION						
5010011785400121	212042	501001-10801087001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEZOACOALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RIO MINAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 T.P.	EN PROCESO DE LICITACION						

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5010011785100121	211784	501001-10801081001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM. 16+200 E.C.(AYOTZINTEPEC - RIO CHIQUITO) - TEPINAPA EIDAL - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 26+400 T.P.	EN PROCESO DE LICITACIÓN						
5010011742500221	211845	501001-10801086001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCCOTLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	EN PROCESO DE LICITACIÓN						
5010011742500321	211846	501001-10801086002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO E.C.(LLANO GRANDE - NUEVO OCCOTLÁN) - ZAPOTTANCILLO DE JUÁREZ A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 40+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 33+600 T. P.	EN PROCESO DE LICITACIÓN						
5010011759800121	211579	501001-10801082001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	EN PROCESO DE LICITACIÓN						
5010011718000121	211577	501001-10801079002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P	EN PROCESO DE LICITACIÓN						
5010011718000221	211648	501001-10801079001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DURAZNILLO - LLANO MONTE- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+400 T.P	EN PROCESO DE LICITACIÓN						
5010011751100221	211926	501001-10801085001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO .SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITITLÁN DEL KM 0+000 AL KM 11+300 Y RAMAL SAN JERÓNIMO - PARA EL AGUILA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN TRAMOS PARCIALES	EN PROCESO DE LICITACIÓN						
5010011659200120	210015	501001-10805003002	501	ADQUISICIÓN DE SEIS MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA RETROEXCAVADORAS	CANCELADA						
5010011704400121	210118	501001-10805004001	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 79 H.P. 4X2	DG/DA/CAQ/AD- MAQUINARIA/001/2021	24/03/2021	AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	25/03/2021	03/04/2021	\$	2,158,116.63
5010011659200220	210114	501001-10805003001	501	ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR FRONTAL	CANCELADA						
5010011704400221	210119	501001-10805004002	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 82 H.P. 4X4, CON MARTILLO HIDRÁULICO	DG/DA/CAQ/AD- MAQUINARIA/001/2021	24/03/2021	AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	25/03/2021	03/04/2021	\$	2,526,492.84

5010011704400321	210120	501001-10805004003	501	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RIO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+800, SUBTRAMO A MEJORAR DEL KM. 4+000 AL KM. 13+800 T.P.	DG/DA/CAO/AD- MAQUINARIA/001/2021	24/03/2021	AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	25/03/2021	03/04/2021	\$	5,220,000.00	
5010011785200221	211848	501001-10801084001	501		EN PROCESO DE LICITACIÓN							

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL ÁREA RESPONSABLE


L.C. FERNANDO HERPE ARANDA VALENCIA
JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

VO. BO.


ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ARQ. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA
JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

DIRECTOR DEL ÁREA RESPONSABLE


C.P. CARLOS RUEDA AYALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	TIENE CONVENIO	NÚMERO DE CONVENIO	FECHA DE FIRMA DE CONVENIO	INICIO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO	FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONVENIO
5010011579	210521	501001-10801059001	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO - SAN MARTIN ZOVOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACIN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+600	NO				
5010011645	210522	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC- SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0+00 AL KM 12+500	NO				
5010011661	210229	501001-10802002001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO YUUNUUM UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA	NO				
5010011672	210555	501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - SAN ANTONIO AVALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011672	210523	501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011718	210914	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMO PARCIALES	NO				
5010011740	210434	501001-10801058001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA - SANTA MARIA LACHIVGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011757	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	NO				
5010011725	211095	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESITA - SAN MARTIN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	NO				
5010011725	211094	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	NO				
5010011719	210433	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P	NO				
5010011776	211154	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P.	NO				
5010011776	211155	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES AIDAMIA - PARAJE RIO FERRERIA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	NO				
5010011770	211244	501001-10803033001	501	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	NO				
5010011784	211245	501001-10803034001	501	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	NO				
5010011718	211269	501001-10801068001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P.	NO				
5010011745	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTROQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	NO				
5010011717	211332	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO- SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	NO				
5010011742	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SOCHIA-PAM - SAN JUAN ZAUTILLA DEL MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300	NO				
5010011746	211355	501001-10801072001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO- SAN LORENZO TRAMOS PARCIALES	NO				
5010011746	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA - LA ESTANCIA, TRAMO 0+000 AL KM 10+800	NO				

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5010011746	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	NO			
5010011766	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175)- PARAJE EL PATIO - SANTA MARIA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.	NO			
5010011730	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - LLANO DE AVUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	NO			
5010011741	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LÍMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	NO			
5010011741	211783	501001-10801080001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PAPALO-SAN LORENZO PAPALO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+900 TRAMOS PARCIALES	NO			
5010011741	211578	501001-10801078001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440.	NO			
5010011746	211925	501001-10801074002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 TRAMOS PARCIALES	NO			
5010011757	211105	501001-10801077001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROLO-LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES	NO			
5010011785	211782	501001-10801083001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (MONTE FRIO - LLANO DE PARI SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM 0+000 AL KM 18+300 EN TRAMOS PARCIALES.	NO			
5010011742	211924	501001-10801072002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRIO - LLANO DE LA CAÑO - SAN JUAN YUTA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 EN TRAMOS PARCIALES	NO			
5010011785	212042	501001-10801087001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEOZACALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RIO MINAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 T.P.	NO			
5010011785	211784	501001-10801081001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM. 16+200 E.C.(AYOTZINTEPEC - RÍO CHIQUITO) - TEPINAPA EJIDAL - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 26+400 T.P.	NO			
5010011742	211845	501001-10801086001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCCOTLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	NO			
5010011742	211846	501001-10801086002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO E.C.(LLANO GRANDE - NUEVO OCCOTLÁN) - ZAPOTTANCILLO DE JUÁREZ A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 40+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 33+600 T. P.	NO			
5010011759	211579	501001-10801082001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	NO			
5010011718	211577	501001-10801079002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS- SAN JUAN ELIOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	NO			
5010011718	211648	501001-10801079001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DURAZNILLO - LLANO MONTE- SAN JUAN ELIOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+400 T.P.	NO			
5010011751	211926	501001-10801085001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO- SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITITLÁN DEL KM 0+000 AL KM 11+300 Y RAMAL SAN JERÓNIMO - PARAJE EL AGUILA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN TRAMOS PARCIALES	NO			
5010011659	210015	501001-10805003002	501	ADQUISICIÓN DE SEIS MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA RETROEXCAVADORAS	NO			
5010011704	210118	501001-10805004001	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 79 H.P. 4X2	NO			
5010011659	210014	501001-10805003001	501	ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR FRONTAL	NO			
5010011704	210119	501001-10805004002	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 82 H.P. 4X4, CON MARTILLO HIDRÁULICO	NO			
5010011704	210120	501001-10805004003	501	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA	NO			

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5010011785	211848	501001-10801084001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RIO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+800 SUBTRAMO A MEJORAR DEL KM. 4+000 AL KM. 13+800 T. P.	NO				
------------	--------	--------------------	-----	---	----	--	--	--	--


VO. BO.

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL
ÁREA RESPONSABLE


ING. GILDARDO ARTURO ELOZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


LIC. FERNANDO FELIPE ARANDIA VALENCIA
JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA


JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE
ARO. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA
JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES


DIRECTOR DE ÁREA RESPONNS
C.P. CARLOS RUEDA AYAT
DIRECTOR ADMINISTRATIV

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	MODALIDAD	TIPO DE CONVOCATORIA	FECHA DE CONVOCATORIA	FECHA JUNTA DE ACABACIONES	FECHAS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	FECHA DE EMISIÓN DE DICRAMEN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO	ENLACE DE PUBLICACIÓN DEL FALLO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO	OBSERVACIONES
	5010011579200120	210521	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C (OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO - SAN MARTIN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACIN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000. SUBTRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+600	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	10/07/2021	22/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	https://www.obra	05/08/2021	
	5010011645500220	210522	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN HUALTEREC - SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 12+500	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	10/07/2021	22/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	https://www.obra	05/08/2021	
	5010011661900220	210229	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO YUUNUM. UBICADO EN EL KM 3+009 DEL CAMINO SAN JUAN MATTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MATTEPEC - SEGUNDA ETAPA	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	07/04/2021	20/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	30/04/2021	https://www.obra	03/05/2021	
	5010011672300120	210655	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - SAN ANTONIO ANALCO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+200 TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	10/07/2021	22/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	https://www.obra	05/08/2021	
	5010011672300220	210523	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+600 TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	10/07/2021	22/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	https://www.obra	05/08/2021	
	5010011718800121	210914	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCIERGEI PÁPALD - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+600 TRAMO PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	14/08/2021	26/08/2021	01/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	https://www.obra	05/09/2021	
	5010011748300121	210434	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MANTIR QUECHAPA - SANTA MARIA IACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+700. SUBTRAMO DEL KM. 4+200 AL KM. 15+700. EN TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	12/06/2021	24/06/2021	29/06/2021	01/07/2021	02/07/2021	https://www.obra	06/07/2021	
	5010011757000121	211055	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM. 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	08/10/2021	13/10/2021	19/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.obra	28/10/2021	
	5010011725400221	211095	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA SIQUESTRÁ - SAN MARTIN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+400 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	14/08/2021	26/08/2021	01/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	https://www.obra	06/09/2021	
	5010011725400121	211094	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTULA - SOTECH DEL KM. 0+000 AL KM. 4+080 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	14/08/2021	26/08/2021	01/09/2021	02/09/2021	03/09/2021	https://www.obra	06/09/2021	
	5010011719800121	210433	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+200 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	27/08/2021	08/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	https://www.obra	17/09/2021	
	5010011776000121	211154	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	27/08/2021	08/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	https://www.obra	17/09/2021	
	5010011776100121	211155	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARALE RIO FERRERIA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	27/08/2021	08/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	https://www.obra	17/09/2021	
	5010011770100121	211244	501	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C (PERERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600. SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	18/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	https://www.obra	18/10/2021	
	5010011784100121	211245	501	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IYUATIAN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	18/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	https://www.obra	18/10/2021	
	5010011718900121	211269	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INEPIRILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+600 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	18/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	https://www.obra	14/10/2021	
	5010011718700121	211279	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTONOUCE CARRETERA (MAGDALENA PERASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+200 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	10/09/2021	22/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	05/10/2021	https://www.obra	07/10/2021	
	5010011745400121	211312	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHAPAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	18/09/2021	30/09/2021	07/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	https://www.obra	14/10/2021	
	5010011712900121	211354	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RHO - SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM. 0+000 AL KM. 22+500 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.obra	28/10/2021	
	5010011742700121	211355	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RHO - SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	01/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.obra	28/10/2021	

5010011746000121	211356	501001-10801073001	501 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA CONKIFLAHUA - LA ESTANCA, TRAMO 0+000 AL KM 10+800	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	07/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.orsx	28/10/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011746100121	211357	501001-10801074001	501 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VERBA BUENA - SAN JUAN CARUAYARI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PENA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	07/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.orsx	28/10/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011746200121	211359	501001-10801075001	501 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E C SAN PEDRO YOLOX - CARRETERA 1751 - PARAJE EL PATIO - SANTA MARIA NIEVES DEL KM 0+000 AL KM 12+700. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+100 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	07/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.orsx	28/10/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011746300121	211362	501001-10801076001	501 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YUCA - LLANO DE AVUCA DEL KM 0+000 AL KM 11+200 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	07/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.orsx	28/10/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011746400121	211432	501001-10801076001	501 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION 0+000 AL KM 2+550	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	07/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.orsx	28/10/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011746500121	211783	501001-10801080001	501 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PALAO-SAN LORENZO PALAO DEL KM 0+000 AL KM 17+900	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	07/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.orsx	28/10/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011746600121	211578	501001-10801078001	501 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - CANADA DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	N/A	12/11/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011746700021	211925	501001-10801074002	501 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	30/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	N/A	12/11/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011757600121	211105	501001-10801077001	501 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (MONTE FRO - LLANO DE PARI) SAN JUAN MONTE FLO DEL KM 0+000 AL KM 18+300 EN TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	N/A	12/11/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011758000121	211782	501001-10801083001	501 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRO - LLANO DE LA CANA - SAN JUAN VITA DEL KM 0+000 AL KM 12+000 EN TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	30/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	N/A	12/11/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011758500121	212042	501001-10801087001	501 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEZOACALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RIO MINAS. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	07/10/2021	14/10/2021	20/10/2021	25/10/2021	26/10/2021	https://www.orsx	28/10/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011765100121	211784	501001-10801081001	501 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM 16+200 E.C.(AVOTZINTPEC - RIO CHICUITO) - TERNAPA EINDAL - SANTA ISABEL CALONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM 0+000 AL KM 26+400 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	N/A	12/11/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011742500321	211846	501001-10801086002	501 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANTEPE DE ZANAGOZA - COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	N/A	12/11/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011758000121	211579	501001-10801082001	501 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANTEPE DE TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	N/A	12/11/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011743000121	211577	501001-10801079002	501 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL RIO MAANTECA-LAS FRANCAS SAN JUAN ELOTEREC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	N/A	12/11/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011743000121	211648	501001-10801079001	501 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DURAZNULO - LLANO MONTE - SAN JUAN ELOTEREC DEL KM 0+000 AL KM 11+400 T.P	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	21/10/2021	03/11/2021	08/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	N/A	12/11/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011751100021	211926	501001-10801085001	501 MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MATEPEC - SAN JERONIMO TITULAN DEL KM 0+000 AL KM 11+300 Y RAMAL SAN JERONIMO - PARAJE EL AGUILA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN TRAMOS PARCIALES	M-5	CONVOCATORIA PUBLICA ESTA	30/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	N/A	12/11/2021	EN PROCESO DE LICITACION
5010011659200120	210015	501001-10805003002	501 ADQUISICION DE SEIS MARTILLOS HIDRAULICOS PARA RETROEXCAVADORAS	M-5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CANCELADA
5010011704400121	210118	501001-10805004001	501 ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA H.P. 79 H.P. 4X2	M-5	ADJUDICACION DIRECTA	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/03/2021	CANCELADA
5010011659200220	210014	501001-10805003001	501 ADQUISICION DE UN CARBON FRONTAL	M-5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CANCELADA
5010011704400021	210119	501001-10805004002	501 ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA H.P. 82 H.P. 4X4 CON MARTILLO HIDRAULICO	M-5	ADJUDICACION DIRECTA	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/03/2021	CANCELADA
50100117044000321	210120	501001-10805004003	501 ADQUISICION DE MOTONIVELADORA	M-5	ADJUDICACION DIRECTA	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/03/2021	CANCELADA

(Handwritten mark)


(Handwritten mark)

(Large handwritten signature)

5010011785200221 211848	501001-10801084001	501	MAINTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RIO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+800, SUBTRAMO A MEJORAR DEL KM. 4+000 AL KM. 13+800 T.P.	M-5	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTA	30/10/2021	04/11/2021	11/11/2021	N/A	12/11/2021	N/A	N/A	EN PROCESO DE LICITACIÓN
---------------------------	--------------------	-----	--	-----	---------------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----	-----	--------------------------

VO. BO.

 ING. GILARDO ARTURO ELORZA FLORES
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL
 ÁREA RESPONSABLE

 LIC. FERNANDO FELIPE ARANDIA VALENCIA
 JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA
 INVERSIÓN PÚBLICA

JEFE DE LA UNIDAD-RESPONSABLE

 ARQ. CARLOS MARIANO RIOSHMETTA
 JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

DIRECTOR DE ÁREA
 RESPONSABLE

 C.P. CARLOS RUEDA AYALA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROYECTO	CDR	FECHA	CDR RESUMIDA	FECHA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NO. DE LA OBLIGACION	CD. MUN.	MUN. NOMBRE	CD. NOMBRE	MUN. BENEFIICIARIO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	TOTAL DE BENEFIICIARIOS	TOTAL ACTIVIDAD	ESTAD.	MUNICIPAL	MANTENIMIENTO	ASOCIACION. #	OTRO	ESTAD. DE SIGUIENTE	MONITOREO DE EFECTIVIDAD	PAIS ORIG.	
501001175000020	219021	2021	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	2021	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	115	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	115	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO	501 CAMINO Y AEROPUERTO DE MANANTLAMENITO DEL CAMINO RURAL, TRAMO VÍA CAJONCILLO

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE PORCENTAJE
	5010011579200120	210521	501001-10801059001	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIÓ - SAN MARTÍN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+600	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.6	2.592	72
	5010011645500220	210522	501001-10801066001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC- SAN JOSÉ CHEPETLAN DEL KM 0+00 AL KM 12+500	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	12.5	11.875	95
	5010011661900120	210229	501001-10802002001	KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA	METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	5	METRO	4.09	4.09	100
	5010011672300120	210655	501001-10801061002	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.688	3.485	95
	5010011672300220	210523	501001-10801061001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.86	1.767	95
	5010011728800121	210914	501001-10801062001	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMO PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.99	1.154	58
	5010011740300121	210434	501001-10801058001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTÍN QUIECHIAPA - SANTA MARIA LAGHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	4.405	4.405	100
	5010011719000121	210433	501001-10801064001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LÍMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.24	2.246	36
	5010011757000121	211055	501001-10802003001	DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	28	METROS LINEALES	120	1.2	1
	5010011725400121	211094	501001-10801063001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.741	2.506	67
	5010011725400221	211095	501001-10801063002	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESITA SAN MARTÍN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.901	2.537	43
	5010011776000121	211154	501001-10801066001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. -15+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.2	4.992	80
	5010011776100121	211155	501001-10801067001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES AIDAMA - PARALE RÍO FERRERÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.3	4.24	80
	5010011770100121	211244	501001-10803033001	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. PERIFÉRICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	34	KILÓMETRO LINEAL	2	0.06	3
	5010011784100121	211245	501001-10803034001	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IGHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	34	KILÓMETRO LINEAL	4.18	0.125	3

5010011718900121	2111269	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P.	KILOMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILOMETRO LINEAL	10.94	0.328	3
5010011718700121	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA PENASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	3.24	1.296	40
5010011745400121	211312	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIHUAPAN - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	4.62	1.386	30
5010011717900121	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RIO - SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	8.938	0.089	1
5010011742700121	211355	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTAS DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	6.928	0.069	1
5010011746000121	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA - LA ESTANCA, TRAMO 0+000 AL KM 10+800	KILOMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILOMETRO LINEAL	10.8	0.324	3
5010011746100121	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYARI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	6.681	0.067	1
5010011766400121	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARIA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700. SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	5.726	0.172	3
5010011730500121	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ - LLANO DE AVUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	7.46	0.224	3
5010011741500121	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO VANHUJUTAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	KILOMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILOMETRO LINEAL	2.55	0.077	3
5010011659200220	210014	501001-10805003001	501	ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR FRONTAL	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	1	0	0
5010011659200120	210015	501001-10805003002	501	ADQUISICIÓN DE SEIS MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA RETROEXCAVADORAS	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	1	0	0
5010011704400121	210118	501001-10805004001	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 79 H.P. 4X2	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	1	1	100
5010011704400221	210119	501001-10805004002	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 82 H.P. 4X4, CON MARTILLO HIDRÁULICO	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	2526492.84	2526492.84	100
5010011704400321	210120	501001-10805004003	501	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	1	1	100
5010011757600121	211105	501001-10801077001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL-CONSTANCA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILOMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILOMETRO LINEAL	9	0	0

5010011718000121	211577	501001-10801079002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P	KILOMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILOMETRO LINEAL	11.5	0	0
5010011741600121	211578	501001-10801078001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 1+440.	KILOMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILOMETRO LINEAL	1.44	0	0
5010011759800121	211579	501001-10801082001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	7.4	0	0
5010011718000221	211648	501001-10801079001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DURAZNILLO - LLANO MONTE- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+400 T.P	KILOMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILOMETRO LINEAL	9.9	0	0
5010011785000121	211782	501001-10801083001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (MONTE FRIO - LLANO DE PAR) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM 0+000 AL KM 18+300 EN TRAMOS PARCIALES.	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	5.122	0	0
5010011741300121	211783	501001-10801080001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAPALO-SAN LORENZO PAPALO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+900 TRAMOS PARCIALES	KILOMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILOMETRO LINEAL	3.686	0	0
5010011785100121	211784	501001-10801081001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM. 16+200 E.C.(AVOZINTIPEC - RIO CHIQUITO) - TEPINAPA EIDAL - SANTA ISABEL CALONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 26+400 T.P.	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	10.835	0	0
5010011742500221	211845	501001-10801086001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLAN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	2.525	0	0
5010011742500321	211846	501001-10801086002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO E.C.(LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLAN) - ZAPOTTANCILLO DE JUÁREZ A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 40+400. SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 33+600 T. P.	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	5.43	0	0
5010011785200221	211848	501001-10801084001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RIO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+800. SUBTRAMO A MEJORAR DEL KM. 4+000 AL KM. 13+800 T.P.	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	6.431	0	0
5010011742700221	211924	501001-10801072002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRIO - LLANO DE LA CANOA - SAN JUAN VUTA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	6.928	0	0
5010011746100221	211925	501001-10801074002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 TRAMOS PARCIALES	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	1.9	0	0
5010011751100221	211926	501001-10801085001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITITLAN DEL KM 0+000 AL KM 11+300 Y RAMAL SAN JERÓNIMO - PARA EL AGUILA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	9.7	0	0
5010011785400121	212042	501001-10801087001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEZOACOALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RIO MINAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 T.P.	KILOMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILOMETRO LINEAL	2.857	0	0

DIRECTOR DE AREA RESPONSABLE

ING. JOSÉ CÁSTULO CASTELLANOS
ARENAS
DIRECTOR DE OBRAS

ING. GILDARDO ARTURO FLORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION

VO. BO.

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL
ÁREA RESPONSABLE

LIC. FERNANDO FELIPE ARANDIA VALENCIA
JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA
INVERSION PÚBLICA

DIRECTOR DE AREA RESPONSABLE

C.P. SANTIAGO BUELA AMATA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

5010011725000121	211528	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL COMARCAL SAN JUAN COMATA PARADISO LLANO MORAL, COMARCAS DE ROSARIO, PARADISO LLANO MORAL Y SAN JUAN COMATA DE ROSARIO	501	001	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	3	1	2.7	1.26	5.64							
5010011125000121	211527	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE MANZANILLAS TRANCAS - SAN JUAN LOTEREC DEL KM 0+000 AL KM 12+000	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	115	1	3.45	1.61	1.44							
5010011144000121	211526	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TERREJA, CUCURBA, SAN JUAN COMATA Y SAN JUAN COMATA DE ROSARIO	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	184	1	0.81	0.2016	0.0064							
5010011725000121	211525	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TROMBO, SAN JUAN COMATA	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	227	1	2.27	1.205	3.885							
5010011725000121	211524	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TROMBO, SAN JUAN COMATA	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	297	1	2.97	1.185	5.344							
5010011725000121	211781	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TROMBO, SAN JUAN COMATA	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	1330	1	1.330	0.2964	2.893							
5010011725000121	211783	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TROMBO, SAN JUAN COMATA	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	1330	1	1.330	0.315	2.064							
5010011725000121	211784	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TROMBO, SAN JUAN COMATA	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	1033	1	10.33	0.2964	5.081							
5010011725000121	211845	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TROMBO, SAN JUAN COMATA	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	2339	1	2.339	0.2964	1.333							
5010011725000121	211846	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TROMBO, SAN JUAN COMATA	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	5.43	1	5.43	0.2964	2.893							
5010011725000121	211848	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TROMBO, SAN JUAN COMATA	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	6.43	1	6.43	0.2964	2.893							
5010011725000121	211931	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TROMBO, SAN JUAN COMATA	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	4.031	1	4.031	0.2964	1.333							
5010011725000121	211932	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TROMBO, SAN JUAN COMATA	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	1.9	1	1.9	0.2964	1.333							
5010011725000121	211934	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TROMBO, SAN JUAN COMATA	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	0.2	1	0.2	0.2964	1.333							
5010011725000121	212041	501001:1080107001	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TROMBO, SAN JUAN COMATA	501	1	RECONSTRUCCION LINEA 31	NOVEMBER	OCTUBRE	2.893	1	2.893	0.2964	2.893							

DIRECTOR DE AREA RESPONSABILE

VO BO.

ING. JOSE CASTAÑO CASTELLANOS, S.R.L. DIRECTOR DE OBRAS

ING. CARLOS RUIZ, S.R.L. DIRECTOR DE PLANIFICACION

ELABORO CON INFORMACION RECIBIDA DEL AREA RESPONSABILE

ING. FELIPINO FELIPE ARANDINA VALENCIA, JEFE DEL DESP. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA

C.F. CANOAS RUEDA VALA, DIRECTOR NOMINATIVO

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMANTORIZACION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
	5010011579200120	210521	501001-10801059001-BEACAO221	BEACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC- SAN KM. 20+000 SUBTRAMO DEL KM. 11+600 AL KM. 14+600	149	COMPROMETIDO	\$ 10,000,000.00	\$ 9,997,904.18	\$ 7,171,697.62	\$ 10,000,000.00	\$ 3,072,556.91	31/10/2021	21:34:54
	5010011645500220	210522	501001-10801060001-BEACAO221	BEACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	ADQUISICION DE SIS MARTILLOS HIDRAULICOS PARA	147	COMPROMETIDO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,497,355.40	\$ 850,085.18	\$ 1,500,000.00	\$ 850,085.18	31/10/2021	21:34:54
	5010011659200120	210015	501001-10805003002-ABBA1120	ABBA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (PPP)	501	RETROEQUIVADORAS	254	CANCELADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
	5010011659200220	210014	501001-10805003001-ABBA1120	ABBA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (PPP)	501	ADQUISICION DE UN CARGADOR FRONTAL	254	CANCELADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
	5010011661900120	210229	501001-10802002001-AECAO520	AECAO520 - FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	501	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "RIO YULUNUW" UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUINDA ETAPA	226	COMPROMETIDO	\$ 1,297,186.56	\$ 1,230,303.16	\$ 1,230,303.16	\$ 1,222,878.92	\$ 1,230,303.16	31/10/2021	21:34:54
	5010011672300120	210655	501001-10801061002-BEACAO221	BEACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCALES	133	COMPROMETIDO	\$ 1,399,697.95	\$ 1,397,008.87	\$ 1,327,158.46	\$ 1,399,697.95	\$ 1,327,158.46	31/10/2021	21:34:54
	5010011672300220	210523	501001-10801061001-BEACAO221	BEACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCALES	147	COMPROMETIDO	\$ 600,220.08	\$ 597,942.82	\$ 568,045.73	\$ 600,220.08	\$ 568,045.73	31/10/2021	21:34:54
	5010011704400121	210118	501001-10805004001-ABBA1120	ABBA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (PPP)	501	ADQUISICION DE RETROEQUIVADORA H.P. 82 H.P. 4X2, CON MARTILLO HIDRAULICO	233	COMPROMETIDO	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	31/10/2021	21:34:54
	5010011704400221	210119	501001-10805004002-ABBA1120	ABBA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (PPP)	501	ADQUISICION DE MOTONIVELADORA H.P. 29 H.P. 4X2	233	COMPROMETIDO	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	31/10/2021	21:34:54
	5010011704400321	210120	501001-10805004003-ABBA1120	ABBA1120 - CREDITO BANOBRAS 137 MDP (PPP)	501	ADQUISICION DE MOTONIVELADORA MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RIO- SAN LORENZO ALBARADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	233	COMPROMETIDO	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	31/10/2021	21:34:54
	5010011717900121	211354	501001-10801071001-BEACAO221	BEACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AL KM 22+500 T.P.	57	COMPROMETIDO	\$ 3,000,000.00	\$ 2,998,196.74	\$ -	\$ 1,050,000.00	\$ -	31/10/2021	21:34:54
	5010011718000121	211577	501001-10801079002-BEACAO221	BEACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DURAZNULO - LLANO MONTE- SAN JUAN ELOTEPPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	42	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
	5010011718000221	211648	501001-10801079001-BEACAO221	BEACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DURAZNULO - LLANO MONTE- SAN JUAN ELOTEPPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+400 T.P.	35	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
	5010011718700121	211279	501001-10801065001-BEACAO221	BEACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA PENASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	65	COMPROMETIDO	\$ 990,004.26	\$ 924,756.88	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
	5010011738800121	210914	501001-10801062001-BEACAO221	BEACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCION PAPAJO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMO PARCALES	112	COMPROMETIDO	\$ 998,922.03	\$ 996,254.10	\$ 299,779.58	\$ 998,922.03	\$ 299,779.58	31/10/2021	21:34:54

501001172990021	211362	501001-10801069001-8EACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P.	66	COMPROMETIDO	\$ 2,324,000.00	\$ 2,321,694.12	\$ -	\$ 1,626,800.00	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
501001172900021	210433	501001-10801064001-8EACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	81	COMPROMETIDO	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,117.84	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
501001172540021	211094	501001-10801063001-8EACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501 T.P.	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESITA - SAN MARTIN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	101	COMPROMETIDO	\$ 1,058,845.60	\$ 1,058,055.73	\$ 477,077.33	\$ 1,058,845.60	\$ 477,077.33	\$ -	31/10/2021	21:34:54
501001172540021	211095	501001-10801063002-8EACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - LLANO DE AYUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	56	COMPROMETIDO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,495,519.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
501001174030021	210434	501001-10801058001-8EACA0520	AECA0520 - FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUECHUAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	156	COMPROMETIDO	\$ 1,246,422.96	\$ 1,246,422.96	\$ 1,246,422.95	\$ 747,396.52	\$ 1,246,422.95	\$ 747,396.52	31/10/2021	21:34:54
501001174130021	211783	501001-10801080001-8EACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCENCION PAPALO-SAN LORENZO PAPALO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+900 TRAMOS PARCIALES	35	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 1,499,379.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
501001174150021	211432	501001-10801076001-8EACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	46	COMPROMETIDO	\$ 1,238,370.63	\$ 1,229,159.63	\$ -	\$ 433,429.00	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
501001174250021	211845	501001-10801086001-8EACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501 T.P.	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIERRA COLOBADA - CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440	42	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 972,504.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
501001174250021	211846	501001-10801086002-8EACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLAN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	16	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 1,218,318.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
501001174250021	211846	501001-10801086002-8EACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO E.C (LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLAN) - ZAROTTANCILLO DE JUAREZ A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 40+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 33+600 T.P.	16	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 2,425,740.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
501001174270021	211355	501001-10801072001-8EACA0221	BEACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TANAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	57	COMPROMETIDO	\$ 1,998,536.77	\$ 1,996,389.85	\$ -	\$ 699,487.00	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54

5010011742700221	211924	501001-10801072002-8EACA0221	8EACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	12-000 EN TRAMOS PARCIALES	MAANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRIO - LLANO DE LA CANOA - SAN JUAN YUTA DEL KM. 0+000 AL KM. 12-000 EN TRAMOS PARCIALES		18	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 1,998,536.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	2134:54
5010011745400121	211312	501001-10801069001-8EACA0221	8EACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	30+200 TRAMOS PARCIALES	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA CONTACTAHUACA - LA ESTANCA, TRAMO 0+000 AL KM 10+800		57	COMPROMETIDO	\$ 2,499,475.07	\$ 2,495,390.67	\$ -	\$ 1,749,632.00	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	2134:54
5010011746000121	211356	501001-10801073001-8EACA0221	8EACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	10+800	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAVAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PERA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES		57	COMPROMETIDO	\$ 4,987,058.11	\$ 4,984,931.43	\$ -	\$ 1,745,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	2134:54
5010011746100121	211357	501001-10801074001-8EACA0221	8EACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	3+000 EN TRAMOS PARCIALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 3+900 TRAMOS PARCIALES		57	COMPROMETIDO	\$ 1,949,857.69	\$ 1,944,987.25	\$ -	\$ 682,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	2134:54
5010011746100221	211925	501001-10801074002-8EACA0221	8EACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	PARCIALES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERONIMO TITITLAN DEL KM 0+000 AL KM 11+300 Y RAMAL SAN JERONIMO - PARALE EL AGUILA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN TRAMOS PARCIALES		16	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 494,863.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	2134:54
5010011751100221	211926	501001-10801085001-8EACA0221	8EACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	PARCIALES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA		16	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 2,460,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	2134:54
5010011757000121	211055	501001-10802003001-AGAAMA0121	AGAAMA0121 - APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	501	MIGUEL DEL PUERTO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA		58	COMPROMETIDO	\$ 4,000,000.00	\$ 3,597,182.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	2134:54
5010011757000121	211055	501001-10802003001-8EACA0221	8EACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MIGUEL DEL PUERTO	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTRO-LLANO NOPAL-CONSTANCA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES		77	COMPROMETIDO	\$ 15,858,169.38	\$ 14,263,702.97	\$ -	\$ 15,858,169.38	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	2134:54
5010011757600121	211105	501001-10801077001-8EACA0221	8EACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	27+000 EN TRAMOS PARCIALES	MAANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL 501 KM 9+500 TRAMOS PARCIALES		38	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 9,999,990.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	2134:54
5010011759800121	211579	501001-10801082001-8EACA0221	8EACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	MAANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175) - PARALE EL PATO - SANTA MARIA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.		42	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 2,999,999.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	2134:54
5010011766400121	211359	501001-10801075001-8EACA0221	8EACA0221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	0+000 AL KM. 6+100 T.P.	MAANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175) - PARALE EL PATO - SANTA MARIA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.		57	COMPROMETIDO	\$ 2,999,999.99	\$ 2,998,093.17	\$ -	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

5010011776100121	211244	501001-1080303001-8EACAO221	8EACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+000	72	COMPROMETIDO	\$ 8,616,531.97	\$ 8,337,087.74	\$ -	\$ 6,031,572.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011776100121	211154	501001-10801066001-8EACAO221	8EACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P.	84	COMPROMETIDO	\$ 2,192,307.69	\$ 2,190,539.00	\$ 1,539,096.97	\$ 2,192,307.69	\$ 1,539,096.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011776100121	211155	501001-10801067001-8EACAO221	8EACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO SANTOS REYES ALDAMA - PAAPE RÍO FERREÑÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	84	COMPROMETIDO	\$ 1,607,692.28	\$ 1,605,945.53	\$ 1,133,623.92	\$ 1,607,692.28	\$ 1,133,623.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011784100121	211245	501001-1080303001-8EACAO221	8EACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	72	COMPROMETIDO	\$ 9,999,196.23	\$ 9,698,071.52	\$ -	\$ 6,989,436.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011785000121	211792	501001-10801083001-8EACAO221	8EACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (MONTE FRÍO - LLANO DE PAR) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM. 0+000 AL KM. 18+300 EN TRAMOS PARCIALES.	35	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 1,497,588.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011785100121	211784	501001-10801081001-8EACAO221	8EACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM. 16+200 E.C.(AVOTZINTEPEC - RÍO CHIQUITO) - TENNAPA EJIDAL - SANTIA ISABEL CALONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000 T.P.	35	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 4,004,011.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011785200121	211848	501001-10801084001-8EACAO221	8EACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RÍO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+800, SUBTRAMO A MEJORAR DEL KM. 4+000 AL KM. 13+800 T.P.	29	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 2,057,961.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54
5010011785400121	212042	501001-10801087001-8EACAO221	8EACAO221 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEOZACUALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RÍO MINAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 EN T.P.	9	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 2,692,355.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	31/10/2021	21:34:54

VO. BO.

ING. GILDARDO ARTURO
ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

DIRECTOR DE ÁREA RESPONSABLE

C.P. CARLOS BUEDA AYALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ CON INFORMACIÓN RECIBIDA DEL
ÁREA RESPONSABLE

LIC. FERNANDO FELIPE ARANDIA VALENCIA
JEFE DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA