

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD  | INDICADOR   | CV | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO   |
|------------------|---------|--------------------|-----|--|---|----|------------------|------------------------|------------|----------------|--|
| 5010011742500121 | 220544  | 501001-10801047001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA -ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                        | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.4        | 2.55           | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-032-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-032-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-032-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-032-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011746500121 | 220537  | 501001-10804001001 | 501 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO TIMBRE, UBICADO EN EL KM. 5+529 DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO TIÑO.   | METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUUIDOS | 28 |                  | METROS LINEALES        | 22.6       | 11.3           | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-026-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-026-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-026-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-026-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011749000121 | 220573  | 501001-10801048001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS) DEL KM 0+000 AL KM 18+100, EN TRAMOS PARCIALES                                    | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                        | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.922      | 2.549          |  |
| 5010011749800121 | 220856  | 501001-10801066001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CERRO COSTOCHÉ - SANTA ANA DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 19+600 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                        | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 9.6        | 0              |  |
| 5010011749900121 | 220858  | 501001-10801067001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 11+500 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                        | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 5.4        | 0              |  |
| 5010011755000121 | 220859  | 501001-10801068001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA - BARRIO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500, INICIO EN TIERRA BLANCA EN TRAMOS PARCIALES  | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS                            | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 5.506      | 0              |  |
| 5010011758100121 | 220538  | 501001-10801041001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SANTIAGO QUETZALAPA DEL KM 0+000 AL KM 4+600 TRAMOS PARCIALES   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                        | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 1.016      | 0.559          | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/04/FISE-071-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/04/FISE-071-22_INICIO.pdf</a>  |
| 5010011766300121 | 220539  | 501001-10801042001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN FELIPE EL PORVENIR- LAS DELICIAS DEL KM 0+000 AL KM 4+000, TRAMOS PARCIALES  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                        | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.064      | 0              |  |
| 5010011768700121 | 220545  | 501001-10803011001 | 501 | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (ZIMATLAN- SANTA ANA TLAPACOYAN) TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - SANTA INES YATZECHE DEL KM 0+000 AL KM 3+200, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 2+230 AL KM 3+180 | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS                       | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 0.86       | 0.645          | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/04/FISE-033-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/04/FISE-033-22_INICIO.pdf</a>  |
| 5010011771600121 | 220540  | 501001-10801043001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTIAGO LAXOPA - SANTA MARÍA YALINA) - SAN SEBASTIAN GUILOXI Y CIRCUITO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+100 T.P.                                     | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                        | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 4.833      | 3.866          | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-028-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-028-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-028-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-028-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011784200121 | 221261  | 501001-10801089001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MIGUEL COATLAN - ALTA FLORIDA DEL SUR, DEL KM 0+000 AL KM 14+800. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+600, EN TRAMOS PARCIALES.                          | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                        | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 8          | 0              |  |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD   | INDICADOR  | CV | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO   |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|--|----|------------------|------------------------|------------|----------------|--|
| 5010011784200221 | 221262  | 501001-10801089002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO BARRIO LOS REYES (LA SIERRA) - LOS MANGLARES - LLANO GRANDE - RIO SAN JUAN, DEL KM 0+000 AL KM 13+600. EN TRAMOS PARCIALES.  | KILÓMETROS<br>LINEALES EN<br>CAMINOS RURALES<br>CON<br>MANTENIMIENTO | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 8.52       | 0              |  |
| 5010011784200321 | 221263  | 501001-10801089003 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SAN MIGUEL COATLAN - CERRO ARDILLA) - LOMA LARGA (CERRO LARGO) - CAMPO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 10+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+900, EN TRAMOS PARCIALES. | KILÓMETROS<br>LINEALES EN<br>CAMINOS RURALES<br>CON<br>MANTENIMIENTO | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 6.12       | 0              |  |
| 5010011784200421 | 221264  | 501001-10801089004 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - SAN MIGUEL COATLAN) - LLANO OCOTE, DEL KM 0+000 AL KM 3+000.   | KILÓMETROS<br>LINEALES EN<br>CAMINOS RURALES<br>CON<br>MANTENIMIENTO | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3          | 0              |  |
| 5010011800300121 | 220541  | 501001-10801044001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - PARAJE OJO DE AGUA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.   | KILÓMETROS<br>LINEALES EN<br>CAMINOS RURALES<br>CON<br>MANTENIMIENTO | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.46       | 3.114          | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-029-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-029-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-029-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-029-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011817600121 | 220855  | 501001-10801057001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESNOS - SAN ANTONIO TUTLA - TIERRA NUEVA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T. P.   | KILÓMETROS<br>LINEALES EN<br>CAMINOS RURALES<br>CON<br>MANTENIMIENTO | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 5.97       | 0              |  |
| 5010011819800121 | 220899  | 501001-10801080001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (COIXTLAHUACA - ESTANCIA) SAN PEDRO BUENAVISTA - SAN JOSÉ MONTE VERDE DEL KM 0+000 AL KM 11+900 Y RAMAL A SAN BARTOLO SOYALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+700  | KILÓMETROS<br>LINEALES DE<br>CAMINOS RURALES<br>REHABILITADOS        | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 18.6       | 0              |  |
| 5010011828800121 | 220542  | 501001-10801045001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN E.C.( SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - ARROYO DE BANCO) DEL KM. 0+000 AL KM. 13+500, SUBTRAMO DEL KM. 8+100 AL KM. 13+500 T.P.       | KILÓMETROS<br>LINEALES DE<br>CAMINOS RURALES<br>REHABILITADOS        | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 4.3        | 3.096          | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-030-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-030-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-030-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-030-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011870000121 | 220543  | 501001-10801046001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SILACAYÓPAM -SAN ANDRÉS MONTAÑA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+700 T.P.   | KILÓMETROS<br>LINEALES EN<br>CAMINOS RURALES<br>CON<br>MANTENIMIENTO | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 1.74       | 1.653          | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-031-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-031-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-031-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-031-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011870000221 | 220586  | 501001-10801046002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (XPANTEPEC NIEVES - SILACAYOAPAM) - SAN JUAN HUAXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+900 T.P.                            | KILÓMETROS<br>LINEALES EN<br>CAMINOS RURALES<br>CON<br>MANTENIMIENTO | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 1.9        | 1.425          | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-037-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-037-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-037-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-037-22_PROCESO.pdf</a> |

## INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

### IMAFF

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD   | INDICADOR  | CV | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO   |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|--|----|------------------|------------------------|------------|----------------|--|
| 5010011875300121 | 220079  | 501001-10801029001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEONIDES DE ASIS- EL JIMBAL- EL CEDRAL-SANTA MARIA OBISPO- ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, DEL KM 0+000 AL KM 20+800 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 7.634      |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/HID-005-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/HID-005-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/HID-005-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/HID-005-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011875400121 | 220080  | 501001-10801030001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLO - EC. (ZARAGOZA- SANTA CATARINA) DEL KM 0+000 AL KM 6+270 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 3.636      |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/HID-006-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/HID-006-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/HID-006-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/HID-006-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011900300122 | 220092  | 501001-10801031001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL GUADALUPE DE RAMIREZ - SAN ILDEFONSO SALINAS - SAN PEDRO SALINAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+880, TRAMOS PARCIALES  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 4.28       |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOO-006-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOO-006-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOO-006-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOO-006-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011902000222 | 220886  | 501001-10801051003 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL AGUA DE TIERRA - CHUPARROSA, DEL KM. 0+800 AL KM. 5+200 Y DEL KM. 5+800 AL KM. 9+000  | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 7.6        |                |  |
| 5010011902000322 | 220887  | 501001-10801051004 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - SANTO TOMAS E.C.(JALAPA DE DÍAZ - USILA), DEL KM. 0+400 AL KM. 1+100, DEL KM. 1+700 AL KM. 2+700, DEL KM. 3+100 AL KM. 4+800 Y DEL KM. 4+900 AL KM. 8+700 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 7.2        |                |  |
| 5010011902000422 | 220822  | 501001-10801051001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - LA CONCHA, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 3.6        | 0.18           |  |
| 5010011902000522 | 220825  | 501001-10801051002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LOMA SAN JUAN - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, DEL KM. 0+600 AL KM. 2+000   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 1.4        |                |  |
| 5010011902200122 | 221301  | 501001-10801100001 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CAMINO DE IXCATLÁN - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600  | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 3.6        |                |  |
| 5010011902200222 | 221302  | 501001-10801100002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (TUXTEPEC - JALAPA DE DÍAZ KM 133+900) EL CRUCERO – ARROYO CULEBRA DEL KM 0+000 AL KM 3+200   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 3.2        |                |  |
| 5010011902200322 | 221670  | 501001-10801100004 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SORPRESA - LOS PALACIOS (SECCIÓN), DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800  | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 1.8        |                |  |
| 5010011902200422 | 221671  | 501001-10801100005 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AGUA DE OLLA - PASO CARRETERO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+900   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 1.9        |                |  |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

IMAFF

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD   | INDICADOR  | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO   |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|--|
| 5010011902200622 | 221672  | 501001-10801100006 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SORPRESA - SECCION LOS MARIANO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 1          |                |  |
| 5010011902200722 | 221673  | 501001-10801100007 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AGUA DE TIERRA - SECCIÓN ARROYO CRECIDO, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 0.7        |                |  |
| 5010011902200822 | 221303  | 501001-10801100003 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZAPOTILLO - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ -, DEL KM. 0+900 AL KM. 1+700  | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 0.8        |                |  |
| 5010011902200922 | 221674  | 501001-10801100008 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZAPOTILLO - SECCIÓN SANTIAGO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 1          |                |  |
| 5010011902300122 | 220218  | 501001-10801037001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO CHOÁPAM - CERRO FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 5+500   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 5.5        |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-021-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-021-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-021-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-021-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011902300222 | 220219  | 501001-10801037002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC -ARROYO CHOÁPAM DEL KM. 0+000 AL KM. 5+300 Y RAMAL A ARROYO ANGUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+400 T.P.                        | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 8.5        |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-022-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-022-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-022-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-022-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011902300322 | 220220  | 501001-10801037003 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. KM 8+400 (LA REFORMA - AYOTZINTEPEC) - LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 4+000   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 4          |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-023-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-023-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-023-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-023-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011902400122 | 220636  | 501001-10801049001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - LA NUEVA ESPERANZA - PLAN DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+300 AL KM. 2+300, DEL KM. 2+500 AL KM. 3+400 Y DEL KM. 3+600 AL KM. 5+000 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 4.5        | 0.225          |  |
| 5010011902400222 | 220637  | 501001-10801049002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMO - PALANTLA DEL KM 0+000 AL KM. 3+900 Y DEL KM. 4+300 AL KM. 8+800   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 8.4        | 0.84           |  |
| 5010011902400322 | 220824  | 501001-10801049004 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA PESCADITO - RANCHO CAFETAL - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA DEL KM 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+600 AL KM. 2+400 Y DEL KM. 3+200 AL KM. 6+500                  | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 5.3        | 0.265          |  |
| 5010011902400422 | 220821  | 501001-10801049003 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL - LA RINCONADA DEL KM 0+000 AL KM. 6+500   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 6.5        | 0.325          |  |

## INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

### IMAFF

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD   | INDICADOR   | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRAFICO   |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|--|
|                  |         |                    |     | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - EL VERGEL - SANTIAGO XANICA DEL KM.0+000 AL KM. 10+860, 6+220 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 5.64       |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOO-P20-001-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOO-P20-001-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOO-P20-001-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOO-P20-001-22_PROCESO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOO-P20-001-2022.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOO-P20-001-2022.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOO-P20-001-22_TERMINO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOO-P20-001-22_TERMINO.pdf</a> |
| 5010011902500122 | 220045  | 501001-10801026001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NARANJAS - ZARAGOZA YUCUNICOCO - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, 8+000 AL KM. 17+000 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS      | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 9          |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-007-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-007-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-007-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-007-22_PROCESO.pdf</a>   |
| 5010011903000122 | 220047  | 501001-10801028001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(YUCUDAA - PINOTEPA NACIONAL KM 107 ) SANTA MARÍA YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000               | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS      | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 10         |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-008-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-008-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-008-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-008-22_PROCESO.pdf</a>   |
| 5010011903000222 | 220048  | 501001-10801028002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA YOSONOTU - MADERO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS      | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.55       |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-004-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-004-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-004-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-004-22_PROCESO.pdf</a>   |
| 5010011903100122 | 220051  | 501001-10801027001 | 501 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NÚMI - ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500 T.P.                                      | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS      | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 7.3        |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-002-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-002-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-002-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-002-22_PROCESO.pdf</a>   |
| 5010011903200122 | 220044  | 501001-10801025001 | 501 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO YOSOYAMA - ENTRONQUE CARRETERA SAN JUAN NÚMI DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS      | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.1        |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-003-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-003-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-003-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-003-22_PROCESO.pdf</a>   |
| 5010011903200222 | 220050  | 501001-10801025002 | 501 | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN LUIS DEL RÍO TRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 12+600, 5+400 AL KM. 5+400                               | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 1          |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-038-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-038-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-038-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-038-22_PROCESO.pdf</a>   |
| 5010011903600122 | 220635  | 501001-10803012001 | 501 |   |   |                     |                        |            |                |  |

## INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

# IMAFF

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD   | INDICADOR  | CV | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRAFICO   |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|--|----|------------------|------------------------|------------|----------------|--|
| 5010011903800122 | 220191  | 501001-10801036001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTANDUCHI DE GUERRERO - SANTA CRUZ MITLATONGO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+200, SUBTRAMO DEL KM. 3+600 AL KM. 22+200 TRAMOS PARCIALES                                | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 7.2        |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-016-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-016-22_INICIO.pdf</a><br>5.76  |
| 5010011905400122 | 220110  | 501001-10801035001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN ISIDRO ZEGACHE DEL KM 0+000 AL KM 1+640 Y RAMAL AL E.C(OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) DEL KM. 0+000 KM 0+840 TRAMOS PARCIALES                      | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 2.11       |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-016-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-016-22_INICIO.pdf</a><br>2.68  |
| 5010011905400222 | 220111  | 501001-10801035002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN JERONIMO ZEGACHE - DEL KM 0+000 AL KM 2+100  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 1.68       |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-017-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-017-22_INICIO.pdf</a><br>1.646 |
| 5010011905500122 | 220106  | 501001-10801032001 | 501 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN PEDRO IXTLAHUACA - SAN CRISTOBAL DEL KM 0+000 AL KM 9+000 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 7.18       |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-009-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-009-22_INICIO.pdf</a><br>5.385 |
| 5010011905500222 | 220107  | 501001-10801032002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PABLO CUATRO VENADOS - EL ESPONJADO) - EL ZACATÓN DEL KM 0+000 AL KM 3+800 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 2.963      |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-010-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-010-22_INICIO.pdf</a><br>2.222 |
| 5010011905600122 | 220109  | 501001-10801034001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO POCHUTLA - SANTA MARÍA LIMÓN - SANTA MARÍA HUATULCO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+300, SUBTRAMO DEL KM. 12+302 AL KM. 12+382 Y DEL KM. 12+533 AL KM. 12+653 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 0.2        |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-015-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-015-22_INICIO.pdf</a><br>0.12  |
| 5010011905700122 | 220113  | 501001-10801033002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - LA SOLEDAD CABALLO RUCIO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 Y RAMAL PEÑA FLOR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800 T.P.                               | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 8.55       |                | 4.275  |
| 5010011905700222 | 220108  | 501001-10801033001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MIRAMAR - UNIÓN Y SUSPIRO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000  | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.166      |                | 1.583  |
| 5010011907100122 | 220406  | 501001-10801038001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM. 3+800 TRAMOS PARCIALES   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 |                  | KILÓMETRO LINEAL       | 2.383      |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-018-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-018-22_INICIO.pdf</a><br>2.335 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD   | INDICADOR   | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO   |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|--|
| 5010011907100222 | 220407  | 501001-10801038002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 2          |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-019-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-019-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-019-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-019-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011907200122 | 220404  | 501001-10801039001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ZIMATLAN DE ALVAREZ - LA RAYA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y DEL 2+900 AL KM 4+500 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3          |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-011-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-011-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-011-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-011-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011907200222 | 220405  | 501001-10801039002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VALDEFLORES - PASO DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 4.1        |                | <a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-012-22_INICIO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-012-22_INICIO.pdf</a><br><a href="http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-012-22_PROCESO.pdf">http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX-8-012-22_PROCESO.pdf</a> |
| 5010011912400122 | 220857  | 501001-10805002001 | 501 | ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN VOLTEO   | VEHÍCULO  | 25                  | NÚMERO                 | 1          |                |  |
| 5010011917000122 | 220408  | 501001-10801040001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C(SANTA ANA DEL RIO - CERRO LEÓN) CERRO COSTOCHÉ DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 12.512     | 1.8768         |  |
| 5010011917600122 | 220850  | 501001-10801056001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO - EL PORVENIR DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 Y RAMAL PARAJE SAN JUAN DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 6.8        | 0.34           |  |
| 5010011917700122 | 220779  | 501001-10801050001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA HUERTILLA - SAN PEDRO ATOYAC - SAN MIGUEL CARRIZAL - PLAN DEL VERGEL DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 TRAMOS PARCIALES   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.85       | 2.118          |  |
| 5010011919200122 | 221639  | 501001-10803016001 | 501 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA HUATULCO - PLUMA HIDALGO - COPALITA DEL KM. 0+000 AL KM. 34+600 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO       | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 34.6       |                |  |
| 5010011920500122 | 221655  | 501001-10802002001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO GRANDE EN EL CAMINO RURAL LAS ÁNIMAS - LA MANCORNADA  | METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 28                  | METROS LINEALES        | 74         |                |  |
| 5010011922500422 | 221276  | 501001-10801098001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PEDRO EL ALTO- LLANO FLOR) - TIERRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, RAMAL A BARRIO MIRA MAR DEL KM 0+000 AL KM 3+500 Y RAMAL A BARRIO VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 3+000. T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 9.82       |                |  |
| 5010011923200122 | 221277  | 501001-10801099001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA- EL RINCÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 7+900 TRAMOS PARCIALES   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO                | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 4.74       |                |  |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

IMAFF

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD   | INDICADOR  | CV | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|--|----|------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 5010011923200222 | 221278  | 501001-10801099002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA- PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+200 TRAMOS PARCIALES  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 5.32       |                |                    |
| 5010011923200322 | 221279  | 501001-10801099003 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA- SANTIAGO LA LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL 501 KM. 7+600 TRAMOS PARCIALES  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 4.56       |                |                    |
| 5010011923200422 | 221280  | 501001-10801099004 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR- EL RINCÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+900 TRAMOS PARCIALES  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 4.4        |                |                    |
| 5010011923400122 | 221619  | 501001-10801105001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA LEUCONA - CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO - ISLA DE MÁZAGA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+800 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 6.94       |                |                    |
| 5010011923500122 | 220801  | 501001-10803013001 | 501 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BRAMA PARAJE PÉREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+308.32 SUBTRAMO 501 A PAVIMENTAR DEL KM 0+000 AL KM 0+920 | KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS       | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 0.92       | 0.046          |                    |
| 5010011923800122 | 220847  | 501001-10801054001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - LAS SEDAS - FAUSTINO G. OLIVERA - EL PARÍAN DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 11.713     | 1.406          |                    |
| 5010011924000122 | 220839  | 501001-10801053001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - PLAN SECO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Y 501 RAMAL PLAN SECO 1 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 T.P.                             | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 7.65       | 1.148          |                    |
| 5010011924100122 | 220848  | 501001-10801055001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(OAXACA - PUERTO ANGEL) MAGDALENA OCOTLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 6.2        | 0.62           |                    |
| 5010011924300122 | 220846  | 501001-10801052001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - SAN SEBASTIÁN - SANTA ANA ZEGACHE - SANTIAGO APÓSTOL DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P.                                | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 7.581      | 0.758          |                    |
| 5010011924500122 | 221610  | 501001-10801103001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JOSÉ RÍO VERDE - RÍO VIEJO) LA TUZA - LA PLAYA DE KM. 0+000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO DEL KM. 2+800 AL KM. 24+000 T.P.                        | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 7.23       |                |                    |
| 5010011924900122 | 221181  | 501001-10801077001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - LLANO MECATE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+300 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 6.8        |                |                    |
| 5010011925000122 | 221182  | 501001-10801078001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN - SANTA INES DEL MONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL |                        | 5.6        |                |                    |



INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

IMAFF

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD  | INDICADOR  | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|--|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 501001192500022  | 221183  | 501001-10801078002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PLAZUELA - SANTA INES DEL MONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 9.15       |                |                    |
| 501001192500032  | 221184  | 501001-10801078003 | 501 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLAN - LA SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 6.7        |                |                    |
| 501001192500042  | 221185  | 501001-10801078004 | 501 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL MAGDALENA MIXTEPEC - SANTA INES DEL MONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 9.2        |                |                    |
| 5010011927300122 | 221215  | 501001-10803014001 | 501 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA- MEXICO) SAN JUAN DEL ESTADO - SAN MIGUEL ALOAPAM , TRAMO DE L KM. 0+000 AL KM. 36+600, SUBTRAMO DEL KM. 2+050 AL KM. 2+500 | LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS       | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 0.45       |                | 0                  |
| 5010011927800122 | 220883  | 501001-10801065001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO PICACHO SUR - GUIE DO BAA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+910 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 8.865      |                | 0                  |
| 5010011927800222 | 220884  | 501001-10801065002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO BENITO JUAREZ - EL ZAPOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+800 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 5.879      |                | 0                  |
| 5010011928100122 | 221643  | 501001-10801107001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - SAN PABLO COATLÁN) - SANTA MARÍA COATLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200                           | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 5.2        |                |                    |
| 5010011928600122 | 221660  | 501001-10801106001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C (SANTA MARIA PEÑOLES- SAN ANTONIO HUITEPEC) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM0+000AL KM 10+000 TRAMOS PARCIALES                      | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 5.09       |                |                    |
| 5010011928600222 | 221661  | 501001-10801106002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.( SANTA MARIA PEÑOLES-SAN ANTONIO HUITEPEC) SAN JUAN YUTA- PARAJE LA MOLDURA DEL KM 0+000 AL KM 18+700 TRAMOS PARCIALES       | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 8.7        |                |                    |
| 5010011929300122 | 221212  | 501001-10801094001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 8+300 TRAMOS PARCIALES  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 4.43       |                | 0.222              |
| 5010011929300222 | 221236  | 501001-10801094002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 4.83       |                | 0.242              |
| 5010011929800122 | 221235  | 501001-10801086001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ - EL HUAMUCHIL DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 8.5        |                | 0                  |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD  | INDICADOR   | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|--|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 5010011930900122 | 221272  | 501001-10801095001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO - UNIÓN DE LOS ANGELES DEL KM 0 + 000 AL KM 16+600  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 16.6       |                |                    |
| 5010011931000122 | 221214  | 501001-10801101001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO PLAYA LIMÓN - PARAJE 20 CERROS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100  | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS      | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 4.1        |                |                    |
| 5010011931100122 | 221188  | 501001-10801079001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PABLO TIJALTEPEC - SAN LUCAS REDENCIÓN - JUQUILA INDEPENDENCIA, DEL KM 0+000 AL KM 11+300, EN TRAMOS PARCIALES.                                   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 8.05       |                |                    |
| 5010011936500122 | 221274  | 501001-10803015001 | 501 | AMPLIACION DEL CAMINO A BASE DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEPANTITLÁN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300, EN SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+380 | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 0.38       |                |                    |
| 5010011937300122 | 220869  | 501001-10801063001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - LA PALMA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+100 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.996      | 0              |                    |
| 5010011937300222 | 220870  | 501001-10801063002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - CHIMINITIO- HIERBA SANTA - YUCUCHA - LA RAYA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+800 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 4.407      | 0              |                    |
| 5010011937400122 | 220871  | 501001-10801062001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(SAN PEDRO JICAYAN - SAN JUAN COLORADO)- AGUA FRIA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+600 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 2.8        | 0              |                    |
| 5010011937400222 | 220872  | 501001-10801062002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARÍA NUTIO - LA SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 2.7        | 0              |                    |
| 5010011937600122 | 220875  | 501001-10801064001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C(LIBRAMIENTO NORTE PINOTEPA NACIONAL) - LA RAYA DEL KM 0+000 AL KM 7+200 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.662      |                |                    |
| 5010011937700122 | 220889  | 501001-10801069001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA - SAN ISIDRO EL POTRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 7.66       | 0              |                    |
| 5010011937700222 | 220890  | 501001-10801069002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ - SEBASTIÁN YUTANINO DEL KM. 0+000 AL KM. 39+000 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 28         | 0              |                    |
| 5010011937900122 | 220873  | 501001-10801058001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ RÍO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN PEDRO TEOZACALCO - BUENAVISTA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 T.P.                               | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 15.16      | 1.516          |                    |



## INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

# IMAFF

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD  | INDICADOR  | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|--|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 5010011939900422 | 221682  | 501001-10801108004 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO - RÍO LIMA - E.C.(SAN MATEO MIXTPEC - BARRANCA DE FIERRO) DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P.        | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.35       |                |                    |
| 5010011939900522 | 221683  | 501001-10801108005 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO VERDE - RANCHO FRUTAL (CIRCUITO) DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 T.P.                                       | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 1.65       |                |                    |
| 5010011939900622 | 221684  | 501001-10801108006 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO GUEGOVELA - AGUA FRÍA CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 2.4        |                |                    |
| 5010011939900822 | 221685  | 501001-10801108007 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC - SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES REHABILITADOS     | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 2.453      |                |                    |
| 5010011940500122 | 221686  | 501001-10801109001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL SUCHIL - EL CARRIZAL DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.5        |                |                    |
| 5010011941600122 | 221196  | 501001-10801081001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-SAN JOSÉ OZOLOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T.P.                                       | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 6.696      |                |                    |
| 5010011941600222 | 221197  | 501001-10801081002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO OBISPO-SAN JUAN GUIVINI DEL KM. 0+000 AL KM. 10+300 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 6.27       |                |                    |
| 5010011941700122 | 220908  | 501001-10801074001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO OBISPO-SANTIAGO LAPAGUIA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+500 AL KM. 7+000                     | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.5        | 0              |                    |
| 5010011941700222 | 221198  | 501001-10801074002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - SAN ANDRÉS LOVENE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 6.087      |                |                    |
| 5010011941800122 | 221200  | 501001-10801082001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC - E.C. (SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.     | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.896      |                |                    |
| 5010011941800222 | 221199  | 501001-10801082002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - E.C. (SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) DEL KM. 0+000 AL KM. 22+500 T.P.     | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 13.696     |                |                    |
| 5010011941800322 | 221201  | 501001-10801082003 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - SAN PABLO OZOLOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO DEL KM. 6+300 AL KM. 25+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 14.953     |                |                    |

## INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

# IMAFF

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD  | INDICADOR   | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRAFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|--|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 5010011941900122 | 220902  | 501001-10801071001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BARRANCÓN -CUAUHTÉMOC GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 16+200 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 8.6        |                | 0                  |
| 5010011942000122 | 220901  | 501001-10801070001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO SOCHIAPAM - EL RETUMBADERO - SAN JUAN ZAPOTITLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 25+100 TRAMOS PARCIALES   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 10         |                | 0                  |
| 5010011942100122 | 220909  | 501001-10801075001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA CONCEPCIÓN - SANTA MARÍA TLALIXTAC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 2          |                | 0                  |
| 5010011942300122 | 220903  | 501001-10801072001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - CAPULTITLA - CUIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T. P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 5          |                | 1.5                |
| 5010011943500122 | 220907  | 501001-10801073001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NIZAVIGANA -SAN ISIDRO LACHIGUXE DEL KM 0+000 AL KM 30+000 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 13.593     |                | 0                  |
| 5010011943800122 | 221608  | 501001-10801102001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES NOPALA - SAN JOSÉ ATOTONILCO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 T.P.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 5.2        |                |                    |
| 5010011943800222 | 221609  | 501001-10801102002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CERRO DEL AIRE - LA MATRACA - CERRO IGLESIAS KM. 0+000 AL KM. 8+100 T.P.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 5.1        |                |                    |
| 5010011945200122 | 221245  | 501001-10801090001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PEÑA PRIETA - SANTA MARÍA TLALIXTAC DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TRAMOS PARCIALES.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 2          |                |                    |
| 5010011945200222 | 221246  | 501001-10801090002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL PALMAR - SANTA MARÍA TLALIXTAC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+800, TRAMOS PARCIALES.   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.9        |                |                    |
| 5010011945200322 | 221248  | 501001-10801090003 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CÓNDOR - TIANGUISCO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+700, TRAMOS PARCIALES.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 2.4        |                |                    |
| 5010011945200422 | 221247  | 501001-10801090004 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO CHAPULAPA-EL OCOTAL-TLALIXTAC VIEJO-PUENTE RÍO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 12+100, TRAMOS PARCIALES.  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 6.05       |                |                    |
| 5010011946300122 | 221249  | 501001-10801092001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PERICÓN - TIERRA COLORADA - EL ALMACÉN - LÍMITES CON EL MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 14+800 Y RAMAL A LLANO SABINO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200. T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 10         |                |                    |

**INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

**IMAFF**

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD   | INDICADOR  | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 5010011946500122 | 221250  | 501001-10801093001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN JOSÉ CHEPETLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.                                | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 6          |                |                    |
| 5010011946600122 | 221254  | 501001-10801091002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (SANTA ANA YARENI-SAN MIGUEL ALOÁPAM)-SAN ISIDRO ALOÁPAM, DEL KM. 0+000 AL KM. 11+400 TRAMOS PARCIALES   | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 7          |                |                    |
| 5010011946600222 | 221255  | 501001-10801091001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (SAN MIGUEL ABEJONES-CAMPAMENTO)-SAN ISIDRO ALOÁPAM, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+800 TRAMOS PARCIALES.        | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 4          |                |                    |
| 5010011950400122 | 221286  | 501001-10801097001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJITLÁN - LOMA SAN BERNABÉ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400  | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 3.4        |                |                    |
| 5010011950400222 | 221287  | 501001-10801097002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA CEDRO - VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000AL KM. 2+600 Y RAMAL A PUERTO ÁNGEL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+600 | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34                  | KILÓMETRO LINEAL       | 4.2        |                |                    |

# INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

## IMAFF

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE    | FUENTE DE FINANCIAMIENTO        | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD       | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO      | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | MINISTRADO      | EJERCIDO        | PAGADO          | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 5010011742500121 | 220544  | 501001-10801047001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL I    | 118                | COMPROMETIDO   | \$ 1,355,552.94 | \$ 1,353,450.11 | \$ 1,222,103.59 | \$ 1,222,103.59 | \$ 1,222,103.59 | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011746500121 | 220537  | 501001-10804001001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR   | 118                | COMPROMETIDO   | \$ 8,484,646.79 | \$ 8,482,155.70 | \$ 4,754,416.96 | \$ 4,754,416.96 | \$ 4,754,416.96 | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011749000121 | 220573  | 501001-10801048001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL      | 117                | COMPROMETIDO   | \$ 1,250,000.00 | \$ 1,248,998.80 | \$ 626,257.11   | \$ 626,257.11   | \$ 626,257.11   | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011749800121 | 220856  | 501001-10801066001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL      | 89                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,396,819.84 | \$ 2,393,551.47 | \$ 1,135,213.26 | \$ 1,135,213.26 | \$ 1,135,213.26 | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011749900121 | 220858  | 501001-10801067001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL      | 89                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,352,564.06 | \$ 1,347,865.36 | \$ 631,799.68   | \$ 631,799.68   | \$ 631,799.68   | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011755000121 | 220859  | 501001-10801068001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TI  | 89                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,053,890.17 | \$ 2,052,258.66 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011758100121 | 220538  | 501001-10801041001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T    | 118                | COMPROMETIDO   | \$ 349,685.93   | \$ 348,873.39   | \$ 209,535.08   | \$ 209,535.08   | \$ 209,535.08   | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011766300121 | 220539  | 501001-10801042001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T    | 118                | COMPROMETIDO   | \$ 1,694,116.07 | \$ 1,693,003.32 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011768700121 | 220545  | 501001-10803011001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (ZIMATLA  | 118                | COMPROMETIDO   | \$ 2,500,002.56 | \$ 2,498,135.55 | \$ 2,498,135.55 | \$ 2,498,135.55 | \$ 2,498,135.55 | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011771600121 | 220540  | 501001-10801043001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E    | 118                | COMPROMETIDO   | \$ 1,700,000.00 | \$ 1,698,978.25 | \$ 1,698,978.24 | \$ 1,698,978.24 | \$ 1,698,978.24 | \$ 592,009.06   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011784200121 | 221261  | 501001-10801089001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MI     | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,214,208.95 | \$ 1,213,143.31 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011784200221 | 221262  | 501001-10801089002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO BARRIO     | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,291,559.79 | \$ 1,290,350.19 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011784200321 | 221263  | 501001-10801089003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SA   | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,020,953.84 | \$ 1,019,737.59 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011784200421 | 221264  | 501001-10801089004-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (MI   | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 402,115.00   | \$ 401,497.58   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011800300121 | 220541  | 501001-10801044001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T    | 118                | COMPROMETIDO   | \$ 1,056,919.34 | \$ 1,054,845.15 | \$ 1,054,845.15 | \$ 1,054,845.15 | \$ 1,054,845.15 | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011817600121 | 220855  | 501001-10801057001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T    | 90                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,948,119.28 | \$ 1,946,802.74 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011819800121 | 220899  | 501001-10801080001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.  | 82                 | COMPROMETIDO   | \$ 4,999,968.67 | \$ 4,996,741.18 | \$ 981,098.01   | \$ 981,098.01   | \$ 981,098.01   | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011828800121 | 220542  | 501001-10801045001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TF  | 118                | COMPROMETIDO   | \$ 2,005,000.00 | \$ 1,999,801.08 | \$ 1,603,296.03 | \$ 1,603,296.03 | \$ 1,603,296.03 | \$ 600,924.54   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011870000121 | 220543  | 501001-10801046001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T    | 118                | COMPROMETIDO   | \$ 879,999.91   | \$ 879,034.74   | \$ 879,034.74   | \$ 879,034.74   | \$ 879,034.74   | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011870000221 | 220586  | 501001-10801046002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T    | 110                | COMPROMETIDO   | \$ 1,100,000.00 | \$ 1,099,116.85 | \$ 461,005.73   | \$ 461,005.73   | \$ 461,005.73   | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011875300121 | 220079  | 501001-10801029001-BECLF0121 | BECLF0121 - FONDO PRODUCTORES   | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL I    | 157                | COMPROMETIDO   | \$ 3,198,538.31 | \$ 3,167,243.35 | \$ 3,167,243.35 | \$ 3,167,243.35 | \$ 3,167,243.35 | \$ 3,167,243.35 | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011875400121 | 220080  | 501001-10801030001-BECLF0121 | BECLF0121 - FONDO PRODUCTORES   | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL I    | 157                | COMPROMETIDO   | \$ 1,001,285.34 | \$ 1,000,254.76 | \$ 1,000,254.76 | \$ 1,000,254.76 | \$ 1,000,254.76 | \$ 1,000,254.76 | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011900300122 | 220092  | 501001-10801031001-AEAAA0420 | AEAAA0420 - ASIGNACIÓN ORDINAR  | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL C    | 143                | COMPROMETIDO   | \$ 1,927,107.33 | \$ 1,917,429.98 | \$ 1,342,495.77 | \$ 1,342,495.77 | \$ 1,342,495.77 | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902000222 | 220886  | 501001-10801051003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL AC  | 69                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,801,910.95 | \$ 2,788,530.53 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902000322 | 220887  | 501001-10801051004-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PL  | 69                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,893,056.35 | \$ 1,873,714.88 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902000422 | 220822  | 501001-10801051001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PL  | 97                 | COMPROMETIDO   | \$ 800,332.51   | \$ 799,370.92   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902000522 | 220825  | 501001-10801051002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LC  | 87                 | COMPROMETIDO   | \$ 452,673.10   | \$ 446,670.04   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902200122 | 221301  | 501001-10801100001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CA  | 70                 | COMPROMETIDO   | \$ 904,955.83   | \$ 884,996.82   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902200222 | 221302  | 501001-10801100002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E  | 70                 | COMPROMETIDO   | \$ 843,133.59   | \$ 832,957.80   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902200322 | 221670  | 501001-10801100004-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA  | 55                 | COMPROMETIDO   | \$ 793,185.67   | \$ 791,751.02   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902200422 | 221671  | 501001-10801100005-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AC  | 55                 | COMPROMETIDO   | \$ 410,033.18   | \$ 409,199.44   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902200622 | 221672  | 501001-10801100006-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA  | 55                 | COMPROMETIDO   | \$ 398,900.77   | \$ 398,361.93   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902200722 | 221673  | 501001-10801100007-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AC  | 55                 | COMPROMETIDO   | \$ 150,272.64   | \$ 149,795.53   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902200822 | 221303  | 501001-10801100003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL A   | 70                 | COMPROMETIDO   | \$ 276,853.42   | \$ 275,634.03   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902200922 | 221674  | 501001-10801100008-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AF  | 55                 | COMPROMETIDO   | \$ 261,030.24   | \$ 260,651.74   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902300122 | 220218  | 501001-10801037001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL AF  | 126                | COMPROMETIDO   | \$ 2,446,668.25 | \$ 2,445,523.37 | \$ 967,986.08   | \$ 967,986.08   | \$ 967,986.08   | \$ 967,986.08   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902300222 | 220219  | 501001-10801037002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LII | 126                | COMPROMETIDO   | \$ 2,997,798.00 | \$ 2,996,571.25 | \$ 1,496,673.27 | \$ 1,496,673.27 | \$ 1,496,673.27 | \$ 1,496,673.27 | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902300322 | 220220  | 501001-10801037003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.  | 126                | COMPROMETIDO   | \$ 1,555,895.51 | \$ 1,554,602.26 | \$ 699,165.13   | \$ 699,165.13   | \$ 699,165.13   | \$ 699,165.13   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902400122 | 220636  | 501001-10801049001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.  | 110                | COMPROMETIDO   | \$ 850,870.00   | \$ 849,832.84   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902400222 | 220637  | 501001-10801049002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL AF  | 110                | COMPROMETIDO   | \$ 2,397,728.27 | \$ 2,396,720.13 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902400322 | 220824  | 501001-10801049004-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SA  | 87                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,389,140.22 | \$ 1,388,060.61 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902400422 | 220821  | 501001-10801049003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL VE  | 98                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,328,676.74 | \$ 2,327,124.35 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011902500122 | 220045  | 501001-10801026001-AEAAA0420 | AEAAA0420 - ASIGNACIÓN ORDINAR  | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL I    | 173                | COMPROMETIDO   | \$ 999,999.99   | \$ 999,541.52   | \$ 999,541.52   | \$ 703,346.25   | \$ 999,541.52   | \$ 703,346.25   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011903000122 | 220047  | 501001-10801028001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONI | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TF  | 172                | COMPROMETIDO   | \$ 2,390,097.29 | \$ 2,389,186.09 | \$ 1,034,716.15 | \$ 1,034,716.15 | \$ 1,034,716.15 | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011903000222 | 220048  | 501001-10801028002-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONI | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TF  | 172                | COMPROMETIDO   | \$ 2,627,299.47 | \$ 2,626,451.03 | \$ 1,134,254.87 | \$ -            | \$ 1,134,254.87 | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011903100122 | 220051  | 501001-10801027001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONI | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TF  | 173                | COMPROMETIDO   | \$ 1,063,153.65 | \$ 1,062,330.83 | \$ 984,090.62   | \$ -            | \$ 984,090.62   | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011903200122 | 220044  | 501001-10801025001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONI | 501 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TR   | 173                | COMPROMETIDO   | \$ 2,074,716.00 | \$ 2,073,243.07 | \$ 574,526.98   | \$ 2,073,243.07 | \$ 2,073,243.07 | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011903200222 | 220050  | 501001-10801025002-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONI | 501 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TR   | 173                | COMPROMETIDO   | \$ 783,521.03   | \$ 782,610.24   | \$ 782,610.24   | \$ 782,610.24   | \$ 782,610.24   | \$ -            | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011903600122 | 220635  | 501001-1                     |                                 |     |                                     |                    |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |               |

# INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

## IMAFF

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE    | FUENTE DE FINANCIAMIENTO        | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD        | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO      | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | MINISTRADO      | EJERCIDO        | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|---------------|
| 5010011917000122 | 220408  | 501001-10801040001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONI | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 123                | COMPROMETIDO   | \$ 3,365,912.89 | \$ 3,348,437.70 | \$ 1,887,106.51 | \$ 1,887,106.51 | \$ 1,887,106.51 | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011917600122 | 220850  | 501001-10801056001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONI | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 95                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,633,811.56 | \$ 1,633,460.88 | \$ 816,302.97   | \$ -            | \$ 816,302.97   | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011917700122 | 220779  | 501001-10801050001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONI | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 102                | COMPROMETIDO   | \$ 1,999,433.42 | \$ 1,933,230.47 | \$ 1,261,610.13 | \$ -            | \$ 1,261,610.13 | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011919200122 | 221639  | 501001-10803016001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INV | 501 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SA     | 67                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,657,597.22 | \$ 1,654,997.33 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011920500122 | 221655  | 501001-10802002001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULA   | 61                 | COMPROMETIDO   | \$ 6,339,256.44 | \$ 6,054,632.19 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011922500422 | 221276  | 501001-10801098001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 74                 | COMPROMETIDO   | \$ 4,479,646.51 | \$ 4,477,159.93 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011923200122 | 221277  | 501001-10801099001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 74                 | COMPROMETIDO   | \$ 811,419.14   | \$ 811,009.23   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011923200222 | 221278  | 501001-10801099002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 74                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,165,829.71 | \$ 1,165,551.11 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011923200322 | 221279  | 501001-10801099003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 74                 | COMPROMETIDO   | \$ 888,608.81   | \$ 887,723.94   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011923200422 | 221280  | 501001-10801099004-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 74                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,132,909.95 | \$ 1,132,290.94 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011923400122 | 221619  | 501001-10801105001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PL   | 66                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,911,289.28 | \$ 2,905,963.28 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011923500122 | 220801  | 501001-10803013001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CON     | 97                 | COMPROMETIDO   | \$ 8,130,262.45 | \$ 8,128,783.75 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011923800122 | 220847  | 501001-10801054001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INV | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 95                 | COMPROMETIDO   | \$ 3,114,597.77 | \$ 3,113,578.09 | \$ 1,780,395.29 | \$ 1,780,395.29 | \$ 1,780,395.29 | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011924000122 | 220839  | 501001-10801053001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INV | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 95                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,019,901.85 | \$ 2,019,012.82 | \$ 1,131,834.92 | \$ -            | \$ 1,131,834.92 | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011924100122 | 220848  | 501001-10801055001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INV | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 95                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,644,143.96 | \$ 1,643,220.57 | \$ 1,015,811.59 | \$ 1,015,811.59 | \$ 1,015,811.59 | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011924300122 | 220846  | 501001-10801052001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INV | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 95                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,012,262.32 | \$ 2,011,331.25 | \$ 946,924.95   | \$ 946,924.95   | \$ 946,924.95   | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011924500122 | 221610  | 501001-10801103001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONI | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 68                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,001,148.35 | \$ 1,997,892.97 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011924900122 | 221181  | 501001-10801077001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INV | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 83                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,818,305.42 | \$ 1,816,920.37 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011925000122 | 221182  | 501001-10801078001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INV | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 83                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,492,670.00 | \$ 1,491,282.17 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011925000222 | 221183  | 501001-10801078002-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INV | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 83                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,438,043.27 | \$ 2,436,336.19 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011925000322 | 221184  | 501001-10801078003-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INV | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TI    | 83                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,770,372.26 | \$ 1,769,114.26 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011925000422 | 221185  | 501001-10801078004-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INV | 501 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL IV     | 83                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,431,106.15 | \$ 2,429,476.76 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011927300122 | 221215  | 501001-10803014001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.I | 75                 | COMPROMETIDO   | \$ 3,456,532.04 | \$ 3,455,450.19 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011927800122 | 220883  | 501001-10801065001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONI | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO P   | 89                 | COMPROMETIDO   | \$ 3,087,045.93 | \$ 3,080,567.77 | \$ 1,234,804.33 | \$ -            | \$ 1,234,804.33 | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011927800222 | 220884  | 501001-10801065002-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONI | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO E   | 89                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,912,944.43 | \$ 1,911,490.32 | \$ 767,998.49   | \$ 767,998.49   | \$ 767,998.49   | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011928100122 | 221643  | 501001-10801107001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TF   | 54                 | COMPROMETIDO   | \$ 3,378,001.11 | \$ 3,376,833.42 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011928600122 | 221660  | 501001-10801106001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 55                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,399,098.35 | \$ 1,398,029.61 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011928600222 | 221661  | 501001-10801106002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 55                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,467,441.92 | \$ 2,465,248.59 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011929300122 | 221212  | 501001-10801094001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL I     | 76                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,246,539.83 | \$ 1,245,190.17 | \$ 738,787.91   | \$ 738,787.91   | \$ 738,787.91   | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011929300222 | 221236  | 501001-10801094002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL Y     | 75                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,454,224.95 | \$ 1,452,916.95 | \$ 886,831.22   | \$ 886,831.22   | \$ 886,831.22   | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011929800122 | 221235  | 501001-10801086001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 4,000,000.00 | \$ 3,992,165.14 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011930900122 | 221272  | 501001-10801095001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 75                 | COMPROMETIDO   | \$ 4,027,837.98 | \$ 4,026,513.85 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011931000122 | 221214  | 501001-10801101001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TF   | 69                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,499,507.45 | \$ 1,498,396.75 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011931100122 | 221188  | 501001-10801079001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONI | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL S     | 83                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,998,610.67 | \$ 2,997,139.56 | \$ 901,871.71   | \$ -            | \$ 901,871.71   | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011936500122 | 221274  | 501001-10803015001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONI | 501 | AMPLIACION DEL CAMINO A BASE DE PA   | 75                 | COMPROMETIDO   | \$ 3,000,000.04 | \$ 2,998,831.74 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011937300122 | 220869  | 501001-10801063001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTE      | 90                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,000,511.28 | \$ 999,680.44   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011937300222 | 220870  | 501001-10801063002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTE      | 90                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,108,435.71 | \$ 1,107,335.18 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011937400122 | 220871  | 501001-10801062001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(SAI    | 90                 | COMPROMETIDO   | \$ 707,264.99   | \$ 706,232.06   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011937400222 | 220872  | 501001-10801062002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA I     | 90                 | COMPROMETIDO   | \$ 673,131.53   | \$ 672,455.96   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011937600122 | 220875  | 501001-10801064001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(LIBF   | 90                 | COMPROMETIDO   | \$ 920,077.85   | \$ 918,354.22   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011937700122 | 220889  | 501001-10801069001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 88                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,007,447.33 | \$ 2,006,681.10 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011937700222 | 220890  | 501001-10801069002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 88                 | COMPROMETIDO   | \$ 7,453,485.85 | \$ 7,451,969.90 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011937900122 | 220873  | 501001-10801058001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 90                 | COMPROMETIDO   | \$ 4,009,728.45 | \$ 4,008,784.45 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011937900222 | 220874  | 501001-10801058002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 90                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,022,594.72 | \$ 2,021,894.30 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011938600122 | 220876  | 501001-10801059001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 90                 | COMPROMETIDO   | \$ 3,217,834.20 | \$ 3,216,198.95 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011938700122 | 220877  | 501001-10801060001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T     | 90                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,118,294.10 | \$ 2,117,245.80 | \$ 1,118,406.00 | \$ 1,118,406.00 | \$ 1,118,406.00 | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011938800122 | 220878  | 501001-10801061001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTO       | 90                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,847,775.60 | \$ 1,846,467.77 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011938900122 | 221256  | 501001-10801087001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (LA    | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,637,784.32 | \$ 2,636,287.62 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011939000122 | 221257  | 501001-10801088001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO MONJA       | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,773,057.70 | \$ 2,770,862.33 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011939200122 | 221258  | 501001-10801085001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA I     | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,828,292.24 | \$ 1,827,201.11 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011939200222 | 221260  | 501001-10801085002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PUEBLO      | 77                 | COMPROMETIDO   | \$              |                 |                 |                 |                 |        |                |               |



## INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

| PIPETAPA         | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE    | FUENTE DE FINANCIAMIENTO        | UR  | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD    | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO      | COMPROMETIDO    | DEVENGADO       | MINISTRADO      | EJERCIDO        | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|---------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|---------------|
| 501001194160022  | 221197  | 501001-10801081002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 82                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,586,856.83 | \$ 1,584,905.70 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011941700122 | 220908  | 501001-10801074001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 84                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,078,446.39 | \$ 1,077,448.94 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011941700222 | 221198  | 501001-10801074002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 82                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,540,637.70 | \$ 1,539,538.14 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011941800122 | 221200  | 501001-10801082001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 82                 | COMPROMETIDO   | \$ 986,008.13   | \$ 984,391.74   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011941800222 | 221199  | 501001-10801082002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 82                 | COMPROMETIDO   | \$ 3,466,434.83 | \$ 3,444,977.52 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011941800322 | 221201  | 501001-10801082003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 82                 | COMPROMETIDO   | \$ 3,851,594.25 | \$ 3,850,406.66 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011941900122 | 220902  | 501001-10801071001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 84                 | COMPROMETIDO   | \$ 3,827,289.38 | \$ 3,825,724.20 | \$ 1,994,377.10 | \$ 1,994,377.10 | \$ 1,994,377.10 | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011942000122 | 220901  | 501001-10801070001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 87                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,399,262.80 | \$ 2,397,537.88 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011942100122 | 220909  | 501001-10801075001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA CON  | 84                 | COMPROMETIDO   | \$ 659,344.00   | \$ 658,692.73   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011942300122 | 220903  | 501001-10801072001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL I | 84                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,351,746.00 | \$ 1,350,776.87 | \$ 692,596.58   | \$ 692,596.58   | \$ 692,596.58   | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011943500122 | 220907  | 501001-10801073001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T | 84                 | COMPROMETIDO   | \$ 7,080,000.00 | \$ 7,076,718.02 | \$ 3,688,495.08 | \$ 3,688,495.08 | \$ 3,688,495.08 | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011943800122 | 221608  | 501001-10801102001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T | 68                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,350,000.00 | \$ 1,348,881.41 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011943800222 | 221609  | 501001-10801102002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T | 68                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,350,000.01 | \$ 1,348,443.18 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011945200122 | 221245  | 501001-10801090001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 648,324.00   | \$ 647,280.17   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011945200222 | 221246  | 501001-10801090002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,285,720.80 | \$ 1,284,106.45 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011945200322 | 221248  | 501001-10801090003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 716,279.12   | \$ 715,209.59   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011945200422 | 221247  | 501001-10801090004-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL   | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,417,551.78 | \$ 1,415,805.45 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011946300122 | 221249  | 501001-10801092001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 3,577,077.79 | \$ 3,575,903.75 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011946500122 | 221250  | 501001-10801093001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,146,185.60 | \$ 2,145,142.76 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011946600122 | 221254  | 501001-10801091002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 66                 | COMPROMETIDO   | \$ 2,135,108.76 | \$ 2,133,577.95 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011946600222 | 221255  | 501001-10801091001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL F | 77                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,149,281.60 | \$ 1,147,683.62 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011950400122 | 221286  | 501001-10801097001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T | 75                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,432,570.31 | \$ 1,431,359.23 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |
| 5010011950400222 | 221287  | 501001-10801097002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL T | 75                 | COMPROMETIDO   | \$ 1,072,595.38 | \$ 1,071,302.47 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -   | 01/08/2022     | 19:11:27      |