

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|---|
| 5010011903200122 | 220044 | 501001-10801025001 | 501 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ÑUMÍ - ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.3 | 7.300 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14516 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14453 |
| 5010011902500122 | 220045 | 501001-10801026001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - EL VERGEL - SANTIAGO XANICA DEL KM.0+000 AL KM. 10+860, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+220 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.64 | 5.640 | PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14453 TERMINO INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14519 |
| 5010011903000122 | 220047 | 501001-10801028001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NARANJAS - ZARAGOZA YUCUNICOCO - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 17+000 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 9 | 9.000 | PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14246 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14520 |
| 5010011903000222 | 220048 | 501001-10801028002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(YUCUDAA - PINOTEPA NACIONAL KM 107) SANTA MARÍA YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 10 | 10.000 | PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14247 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14517 |
| 5010011903200222 | 220050 | 501001-10801025002 | 501 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO YOSYAMA - ENTRONQUE CARRETERA SAN JUAN ÑUMÍ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.1 | 3.100 | PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14244 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14518 |
| 5010011903100122 | 220051 | 501001-10801027001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA YOSONOTU - MADERO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.55 | 3.550 | PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14514 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14241 |
| 5010011875300121 | 220079 | 501001-10801029001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEONIDES DE ASIS- EL JIMBAL- EL CEDRAL-SANTA MARIA OBISPO- ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, DEL KM 0+000 AL KM 20+800 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.634 | 7.634 | PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14241 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14515 |
| 5010011875400121 | 220080 | 501001-10801030001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLO - EC. (ZARAGOZA- SANTA CATARINA) DEL KM 0+000 AL KM 6+270 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.636 | 3.636 | PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14515 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14454 |
| 5010011900300122 | 220092 | 501001-10801031001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL GUADALUPE DE RAMIREZ - SAN ILDEFONSO SALINAS - SAN PEDRO SALINAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+880, TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4.28 | 4.280 | PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14181 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14521 |
| 5010011905500122 | 220106 | 501001-10801032001 | 501 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN PEDRO IXTLAHUACA - SAN CRISTOBAL DEL KM 0+000 AL KM 9+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.18 | 7.180 | PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14521 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14522 |
| 5010011905500222 | 220107 | 501001-10801032002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PABLO CUATRO VENADOS - EL ESPONJADO) - EL ZACATÓN DEL KM 0+000 AL KM 3+800 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2.963 | 2.963 | PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14522 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14525 |
| 5010011905700222 | 220108 | 501001-10801033001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MIRAMAR - UNIÓN Y SUSPIRO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.166 | 3.166 | PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14525 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14525 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|--|
| 5010011905600122 | 220109 | 501001-10801034001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO POCHUTLA - SANTA MARÍA LIMÓN - SANTA MARÍA HUATULCO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+300, SUBTRAMO DEL KM. 12+302 AL KM. 12+382 Y DEL KM. 12+533 AL KM. 12+653 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 0.2 | 0.190 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14527 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14254 PROCESO: INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14528 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14255 TERMINO: INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14529 TERMINO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14526 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14252 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14532 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14258 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14459 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14460 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14188 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14461 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14523 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14250 TERMINO: INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14524 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14530 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14256 INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14531 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14531 |
| 5010011905400122 | 220110 | 501001-10801035001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN ISIDRO ZEGACHE DEL KM 0+000 AL KM 1+640 Y RAMAL AL E.C(OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) DEL KM. 0+000 KM 0+840 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2.11 | 2.110 | |
| 5010011905400222 | 220111 | 501001-10801035002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN JERONIMO ZEGACHE - DEL KM 0+000 AL KM 2+100 | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 1.68 | 1.680 | |
| 5010011905700122 | 220113 | 501001-10801033002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - LA SOLEDAD CABALLO RUCIO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 Y RAMAL PEÑA FLOR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8.55 | 8.550 | |
| 5010011903800122 | 220191 | 501001-10801036001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTANDUCHI DE GUERRERO - SANTA CRUZ MITLATONGO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+200, SUBTRAMO DEL KM. 3+600 AL KM. 22+200 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.2 | 7.200 | |
| 5010011902300122 | 220218 | 501001-10801037001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO CHOÁPAM - CERRO FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 5+500 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.5 | 5.225 | |
| 5010011902300222 | 220219 | 501001-10801037002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC -ARROYO CHOÁPAM DEL KM. 0+000 AL KM. 5+300 Y RAMAL A ARROYO ANGUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+400 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8.5 | 8.500 | |
| 5010011902300322 | 220220 | 501001-10801037003 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. KM 8+400 (LA REFORMA - AYOTZINTEPEC) - LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4 | 4.000 | |
| 5010011907200122 | 220404 | 501001-10801039001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ZIMATLAN DE ALVAREZ - LA RAYA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y DEL 2+900 AL KM 4+500 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3 | 3.000 | |
| 5010011907200222 | 220405 | 501001-10801039002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VALDEFLORES - PASO DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4.1 | 4.100 | |
| 5010011907100122 | 220406 | 501001-10801038001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM. 3+800 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2.383 | 2.383 | |
| 5010011907100222 | 220407 | 501001-10801038002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2 | 2.000 | |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|---|
| 5010011917000122 | 220408 | 501001-10801040001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SANTA ANA DEL RIO - CERRO LEÓN) CERRO COSTOCHÉ DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 12.512 | 12.512 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14533 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14533 INICIO: |
| 5010011746500121 | 220537 | 501001-10804001001 | 501 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO TIMBRE, UBICADO EN EL KM. 5+529 DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO TIÑO. | METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS | 28 | METROS LINEALES | 22.6 | 19.210 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14462 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14462 INICIO: |
| 5010011758100121 | 220538 | 501001-10801041001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SANTIAGO QUETZALAPA DEL KM 0+000 AL KM 4+600 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 1.016 | 0.965 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14488 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14488 INICIO: |
| 5010011771600121 | 220540 | 501001-10801043001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTIAGO LAXOPA - SANTA MARÍA YALINA) - SAN SEBASTIAN GUILOXÍ Y CIRCUITO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+100 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4.833 | 4.833 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14464 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14192 INICIO: |
| 5010011800300121 | 220541 | 501001-10801044001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - PARAJE OJO DE AGUA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.46 | 3.460 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14465 https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14466 INICIO: |
| 5010011828800121 | 220542 | 501001-10801045001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN E.C.(SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - ARROYO DE BANCO) DEL KM. 0+000 AL KM. 13+500, SUBTRAMO DEL KM. 8+100 AL KM. 13+500 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4.3 | 4.300 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14467 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14195 INICIO: |
| 5010011870000121 | 220543 | 501001-10801046001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOÁPAM -SAN ANDRÉS MONTAÑA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+700 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 1.74 | 1.740 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14468 PROCESO: INICIO: |
| 5010011742500121 | 220544 | 501001-10801047001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA -ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.4 | 3.400 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14469 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14470 INICIO: |
| 5010011768700121 | 220545 | 501001-10803011001 | 501 | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (ZIMATLAN- SANTA ANA TLAPACOYAN) TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - SANTA INES YATZECHÉ DEL KM 0+000 AL KM 3+200, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 2+230 AL KM 3+180 | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 0.86 | 0.860 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14471 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14472 INICIO: |
| 5010011749000121 | 220573 | 501001-10801048001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS) DEL KM 0+000 AL KM 18+100, EN TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.922 | 3.922 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14472 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14200 INICIO: |
| 5010011870000221 | 220586 | 501001-10801046002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (IXPANTEPEC NIEVES - SILACAYOAPAM) - SAN JUAN HUAXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+900 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 1.9 | 1.900 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14475 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14203 INICIO: |
| 5010011903600122 | 220635 | 501001-10803012001 | 501 | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN LUIS DEL RÍO TRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 12+600, SUBTRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 5+400 | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 1 | 0.580 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14476 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14204 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|---|
| 5010011902400122 | 220636 | 501001-10801049001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - LA NUEVA ESPERANZA - PLAN DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+300 AL KM. 2+300, DEL KM. 2+500 AL KM. 3+400 Y DEL KM. 3+600 AL KM. 5+000 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4.5 | 4.500 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14473 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14201 |
| 5010011902400222 | 220637 | 501001-10801049002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMO - PALANTLA DEL KM 0+000 AL KM. 3+900 Y DEL KM. 4+300 AL KM. 8+800 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8.4 | 8.400 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14474 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14202 |
| 5010011917700122 | 220779 | 501001-10801050001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA HUERTILLA - SAN PEDRO ATOYAC - SAN MIGUEL CARRIZAL - PLAN DEL VERGEL DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.85 | 3.658 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14477 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14205 |
| 5010011923500122 | 220801 | 501001-10803013001 | 501 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BRAMA PARAJE PÉREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+308.32 SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+000 AL KM 0+920 | KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 0.92 | 0.368 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14489 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14215 |
| 5010011902400422 | 220821 | 501001-10801049003 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL - LA RINCONADA DEL KM 0+000 AL KM. 6+500 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.5 | 6.175 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14478 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14206 |
| 5010011902000422 | 220822 | 501001-10801051001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - LA CONCHA, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.6 | 3.600 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14479 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14216 |
| 5010011902400322 | 220824 | 501001-10801049004 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA PESCADITO - RANCHO CAFETAL - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA DEL KM 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+600 AL KM. 2+400 Y DEL KM. 3+200 AL KM. 6+500 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.3 | 0 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14496 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14223 |
| 5010011902000522 | 220825 | 501001-10801051002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LOMA SAN JUAN - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, DEL KM. 0+600 AL KM. 2+000 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 1.4 | 1.050 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14457 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14184 |
| 5010011924000122 | 220839 | 501001-10801053001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - PLAN SECO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Y RAMAL PLAN SECO 1 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.65 | 4.284 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14455 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14182 |
| 5010011924300122 | 220846 | 501001-10801052001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - SAN SEBASTIÁN - SANTA ANA ZEGACHE - SANTIAGO APOSTOL DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.581 | 6.823 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14458 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14185 |
| 5010011923800122 | 220847 | 501001-10801054001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - LAS SEDAS - FAUSTINO G. OLIVERA - EL PARIÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 11.713 | 6.676 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14185 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|--|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|--|
| 5010011924100122 | 220848 | 501001-10801055001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(OAXACA - PUERTO ANGEL) MAGDALENA OCOTLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.2 | 6.200 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14456 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14534 |
| 5010011917600122 | 220850 | 501001-10801056001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO - EL PORVENIR DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 Y RAMAL PARAJE SAN JUAN DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.8 | 6.800 | LETRERO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14534 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14208 |
| 5010011817600121 | 220855 | 501001-10801057001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESNOS - SAN ANTONIO TUTLA - TIERRA NUEVA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T. P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.97 | 5.672 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14480 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14208 |
| 5010011749800121 | 220856 | 501001-10801066001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CERRO COSTOCHÉ - SANTA ANA DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 19+600 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 9.6 | 8.640 | LETRERO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14481 |
| 5010011912400122 | 220857 | 501001-10805002001 | 501 | ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN VOLTEO | VEHÍCULO ADQUIRIDO | 25 | NÚMERO | 1 | | |
| 5010011749900121 | 220858 | 501001-10801067001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 11+500 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.4 | 5.130 | LETRERO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14482 |
| 5010011755000121 | 220859 | 501001-10801068001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA - BARRIO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500, INICIO EN TIERRA BLANCA EN TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.506 | 3.689 | |
| 5010011937300122 | 220869 | 501001-10801063001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - LA PALMA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+100 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.996 | 2.797 | |
| 5010011937300222 | 220870 | 501001-10801063002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - CHIMINITIO- HIERBA SANTA - YUCUCHA - LA RAYA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+800 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4.407 | 3.526 | |
| 5010011937400122 | 220871 | 501001-10801062001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(SAN PEDRO JICAYAN - SAN JUAN COLORADO)- AGUA FRIA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+600 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2.8 | 1.764 | |
| 5010011937400222 | 220872 | 501001-10801062002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARÍA NUTIO - LA SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2.7 | 2.592 | |
| 5010011937900122 | 220873 | 501001-10801058001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ RÍO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN PEDRO TEOZACALCO - BUENAVISTA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 15.16 | 13.644 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14483 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14209 |
| 5010011937900222 | 220874 | 501001-10801058002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO EL POTRERO - SAN JOSÉ RÍO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.66 | 7.277 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14484 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14210 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|---|
| 5010011937600122 | 220875 | 501001-10801064001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(LIBRAMIENTO NORTE PINOTEPA NACIONAL) - LA RAYA DEL KM 0+000 AL KM 7+200 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.662 | 1.831 | |
| 5010011938600122 | 220876 | 501001-10801059001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN FRANCISCO CAHUACUA - SEBASTIAN YUTANINO) - CUANANA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 12.16 | 10.944 | |
| 5010011938700122 | 220877 | 501001-10801060001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EL VADO - SAN VICENTE LACHIXIO) - HACIENDA VIEJA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8 | 7.360 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14486 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14486 |
| 5010011938800122 | 220878 | 501001-10801061001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTO DOMINGO DE MORELOS-SAN FRANCISCO LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.844 | 5.084 | |
| 5010011927800122 | 220883 | 501001-10801065001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO PICACHO SUR - GUIE DO BAA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+910 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8.865 | 7.979 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14535 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14535 |
| 5010011927800222 | 220884 | 501001-10801065002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO BENITO JUAREZ - EL ZAPOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+800 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.879 | 5.585 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14536 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14536 |
| 5010011902000222 | 220886 | 501001-10801051003 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL AGUA DE TIERRA - CHUPARROSA, DEL KM. 0+800 AL KM. 5+200 Y DEL KM. 5+800 AL KM. 9+000 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.6 | 6.080 | |
| 5010011902000322 | 220887 | 501001-10801051004 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - SANTO TOMAS E.C.(JALAPA DE DÍAZ - USILA), DEL KM. 0+400 AL KM. 1+100, DEL KM. 1+700 AL KM. 2+700, DEL KM. 3+100 AL KM. 4+800 Y DEL KM. 4+900 AL KM. 8+700 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.2 | 5.040 | |
| 5010011937700122 | 220889 | 501001-10801069001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA - SAN ISIDRO EL POTRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.66 | 0.766 | |
| 5010011937700222 | 220890 | 501001-10801069002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ - SEBASTIÁN YUTANINO DEL KM. 0+000 AL KM. 39+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 28 | 16.240 | |
| 5010011819800121 | 220899 | 501001-10801080001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (COIXTLAHUACA - ESTANCIA) SAN PEDRO BUENAVISTA - SAN JOSÉ MONTE VERDE DEL KM 0+000 AL KM 11+900 Y RAMAL A SAN BARTOLO SOYALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+700 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 18.6 | 16.740 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14490 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14216 |
| 5010011942000122 | 220901 | 501001-10801070001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO SOCHIAPAM - EL RETUMBADERO - SAN JUAN ZAPOTITLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 25+100 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 10 | 4.600 | |
| 5010011941900122 | 220902 | 501001-10801071001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BARRANCÓN -CUAUHTÉMOC GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 16+200 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8.6 | 4.472 | |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|---|
| 5010011942300122 | 220903 | 501001-10801072001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - CAPULTITLA - CUIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T. P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5 | 4.800 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14487 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14213 |
| 5010011943500122 | 220907 | 501001-10801073001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NIZAVIGANA -SAN ISIDRO LACHIGUXE DEL KM 0+000 AL KM 30+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 13.593 | 7.068 | |
| 5010011941700122 | 220908 | 501001-10801074001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO OBISPO-SANTIAGO LAPAGUIA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+500 AL KM. 7+000 | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.5 | 3.360 | |
| 5010011942100122 | 220909 | 501001-10801075001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA CONCEPCIÓN - SANTA MARÍA TLALIXTAC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2 | 1.900 | |
| 5010011923700122 | 221179 | 501001-10801076001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MATÍAS CHILAZOA - BUENAVISTA - TEJAS DE MORELOS DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8.3 | | |
| 5010011923700222 | 221180 | 501001-10801076002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - SANTA INÉS YATZECHÉ - SANTIAGO APOSTOL - SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - OCOTLAN DE MORELOS DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+700 AL KM. 12+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.6 | | |
| 5010011924900122 | 221181 | 501001-10801077001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - LLANO MECATE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+300 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.8 | 4.284 | |
| 5010011925000122 | 221182 | 501001-10801078001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN - SANTA INES DEL MONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.6 | 3.472 | |
| 5010011925000222 | 221183 | 501001-10801078002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PLAZUELA - SANTA INES DEL MONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 9.15 | 5.765 | |
| 5010011925000322 | 221184 | 501001-10801078003 | 501 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLAN - LA SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.7 | 5.762 | |
| 5010011925000422 | 221185 | 501001-10801078004 | 501 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL MAGDALENA MIXTEPEC - SANTA INES DEL MONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 9.2 | 5.888 | |
| 5010011931100122 | 221188 | 501001-10801079001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PABLO TIJALTEPEC - SAN LUCAS REDENCIÓN - JUQUILA INDEPENDENCIA, DEL KM 0+000 AL KM 11+300, EN TRAMOS PARCIALES. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8.05 | 6.038 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14537 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14263 |
| 5010011941600122 | 221196 | 501001-10801081001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-SAN JOSÉ OZOLOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.696 | 6.160 | |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

IMAFF

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|--|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|---|
| 5010011941600222 | 221197 | 501001-10801081002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO OBISPO-SAN JUAN GUIVINI DEL KM. 0+000 AL KM. 10+300 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.27 | 5.768 | |
| 5010011941700222 | 221198 | 501001-10801074002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - SAN ANDRÉS LOVENE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.087 | 5.539 | |
| 5010011941800222 | 221199 | 501001-10801082002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - E.C. (SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) DEL KM. 0+000 AL KM. 22+500 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 13.696 | 10.957 | |
| 5010011941800122 | 221200 | 501001-10801082001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC - E.C. (SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.896 | 3.117 | |
| 5010011941800322 | 221201 | 501001-10801082003 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - SAN PABLO OZOLOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO DEL KM. 6+300 AL KM. 25+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 14.953 | 11.962 | |
| 5010011929300122 | 221212 | 501001-10801094001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 8+300 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4.43 | 4.209 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14491 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14491 |
| 5010011931000122 | 221214 | 501001-10801101001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO PLAYA LIMÓN - PARAJE 20 CERROS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4.1 | 3.895 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14498 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14498 |
| 5010011927300122 | 221215 | 501001-10803014001 | 501 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA- MEXICO) SAN JUAN DEL ESTADO - SAN MIGUEL ALOAPAM , TRAMO DE L KM. 0+000 AL KM. 36+600, SUBTRAMO DEL KM. 2+050 AL KM. 2+500 | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 0.45 | 0.198 | |
| 5010011929800122 | 221235 | 501001-10801086001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ - EL HUAMUCHIL DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500 | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8.5 | 3.910 | |
| 5010011929300222 | 221236 | 501001-10801094002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4.83 | 4.589 | INIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14492 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14492 |
| 5010011945200122 | 221245 | 501001-10801090001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PEÑA PRIETA - SANTA MARÍA TLALIXTAC DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TRAMOS PARCIALES. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2 | 1.400 | |
| 5010011945200222 | 221246 | 501001-10801090002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL PALMAR - SANTA MARÍA TLALIXTAC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+800, TRAMOS PARCIALES. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.9 | 3.510 | |
| 5010011945200422 | 221247 | 501001-10801090004 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO CHAPULAPA-EL OCOTAL-TLALIXTAC VIEJO-PUENTE RÍO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 12+100, TRAMOS PARCIALES. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.05 | 3.509 | |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|--|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|---|
| 5010011945200322 | 221248 | 501001-10801090003 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CÓNDOR - TIANGUISCO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+700, TRAMOS PARCIALES. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2.4 | 1.560 | |
| 5010011946300122 | 221249 | 501001-10801092001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PERICÓN – TIERRA COLORADA – EL ALMACÉN – LÍMITES CON EL MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 14+800 Y RAMAL A LLANO SABINO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200. T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 10 | 6.000 | |
| 5010011946500122 | 221250 | 501001-10801093001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN JOSÉ CHEPETLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6 | 5.400 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14499 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14499 |
| 5010011937500122 | 221251 | 501001-10801084001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (COSTATITLAN EL LIMÓN - SAN SEBASTIÁN IXCAPA) - CAÑADA DEL TOTOMOXTLÉ - LLANO DE LA VACA- RÍO CHICAPILLA, DEL KM 0+000 AL KM 11+200 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8.203 | | |
| 5010011937500322 | 221252 | 501001-10801084003 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN SEBASTIÁN IXCAPA- CACAHUATEPEC) - VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2.55 | | |
| 5010011937500222 | 221253 | 501001-10801084002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VISTA HERMOSA - CAÑADA DEL TOTOMOXTLÉ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+200 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2.4 | | |
| 5010011946600122 | 221254 | 501001-10801091002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (SANTA ANA YARENI-SAN MIGUEL ALOÁPAM)-SAN ISIDRO ALOÁPAM, DEL KM. 0+000 AL KM. 11+400 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7 | 5.600 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14511 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14511 |
| 5010011946600222 | 221255 | 501001-10801091001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (SAN MIGUEL ABEJONES-CAMPAMENTO)-SAN ISIDRO ALOÁPAM, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+800 TRAMOS PARCIALES. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4 | 3.600 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14501 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14501 |
| 5010011938900122 | 221256 | 501001-10801087001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (LA LUZ- TATALTEPEC DE VALDEZ)-SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8.412 | 7.318 | |
| 5010011939000122 | 221257 | 501001-10801088001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO MONJAS - SANTA MARÍA VELATO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 Y DEL KM. 13+100 AL KM. 18+600 | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 11.9 | 10.948 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14500 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14500 |
| 5010011939200122 | 221258 | 501001-10801085001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARÍA TONAMECA - CERRO GORDO DEL KM 0+000 AL KM 10+600 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.007 | 5.406 | |
| 5010011939200322 | 221259 | 501001-10801085003 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SOLUTA-E.C. (SANTO DOMINGO DE MORELOS-CARRETERA FEDERAL NUM. 200) DEL KM 0+000 AL KM 2+500 T.P | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2.148 | 1.933 | |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|---|
| 5010011939200222 | 221260 | 501001-10801085002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PUEBLO VIEJO - EL CHILAR DEL KM 0+000 AL KM 3+900 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.351 | 3.016 | |
| 5010011784200121 | 221261 | 501001-10801089001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MIGUEL COATLAN - ALTA FLORIDA DEL SUR, DEL KM 0+000 AL KM 14+800. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+600, EN TRAMOS PARCIALES. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8 | 4.560 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14493 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14710 |
| 5010011784200221 | 221262 | 501001-10801089002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO BARRIO LOS REYES (LA SIERRA) - LOS MANGLARES - LLANO GRANDE - RIO SAN JUAN, DEL KM 0+000 AL KM 13+600. EN TRAMOS PARCIALES. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8.52 | 8.094 | PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14220 |
| 5010011784200321 | 221263 | 501001-10801089003 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SAN MIGUEL COATLAN - CERRO ARDILLA) - LOMA LARGA (CERRO LARGO) - CAMPO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 10+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+900, EN TRAMOS PARCIALES. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.12 | 4.896 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14494 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14221 |
| 5010011784200421 | 221264 | 501001-10801089004 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - SAN MIGUEL COATLAN) - LLANO OCOTE, DEL KM 0+000 AL KM 3+000. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3 | 2.700 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14495 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14502 |
| 5010011930900122 | 221272 | 501001-10801095001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO - UNIÓN DE LOS ANGELES DEL KM 0 + 000 AL KM 16+600 | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 16.6 | 11.620 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14502 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14502 |
| 5010011924200122 | 221273 | 501001-10801096001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MIGUEL MIXTEPEC - BARRANCA FIERRO - SANTA CRUZ MIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.6 | | |
| 5010011936500122 | 221274 | 501001-10803015001 | 501 | AMPLIACION DEL CAMINO A BASE DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEPANTITLÁN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+380 | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 0.38 | 0.182 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14538 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14264 |
| 5010011922500422 | 221276 | 501001-10801098001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PEDRO EL ALTO- LLANO FLOR) - TIERRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, RAMAL A BARRIO MIRA MAR DEL KM 0+000 AL KM 3+500 Y RAMAL A BARRIO VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 3+000. T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 9.82 | 8.347 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14503 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14230 |
| 5010011923200122 | 221277 | 501001-10801099001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA- EL RINCÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 7+900 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4.74 | 4.503 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14504 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14721 |
| 5010011923200222 | 221278 | 501001-10801099002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA- PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+200 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.32 | 5.054 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14505 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14721 |
| 5010011923200322 | 221279 | 501001-10801099003 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA- SANTIAGO LA LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL KM. 7+600 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4.56 | 4.332 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14506 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14722 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO INICIO: PROCESO: |
|------------------|---------|--------------------|-----|--|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|---|
| 5010011923200422 | 221280 | 501001-10801099004 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR- EL RINCÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+900 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4.4 | 4.180 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14507 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14724 |
| 5010011950400122 | 221286 | 501001-10801097001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJITLÁN - LOMA SAN BERNABÉ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400 | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.4 | 3.230 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14508 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14509 |
| 5010011950400222 | 221287 | 501001-10801097002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA CEDRO - VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000AL KM. 2+600 Y RAMAL A PUERTO ÁNGEL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+600 | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 4.2 | 3.990 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14497 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14724 |
| 5010011902200122 | 221301 | 501001-10801100001 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CAMINO DE IXCATLÁN - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.6 | 2.520 | https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14724 |
| 5010011902200222 | 221302 | 501001-10801100002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (TUXTEPEC - JALAPA DE DÍAZ KM 133+900) EL CRUCERO – ARROYO CULEBRA DEL KM 0+000 AL KM 3+200 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.2 | 2.240 | |
| 5010011902200822 | 221303 | 501001-10801100003 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZAPOTILLO - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ -, DEL KM. 0+900 AL KM. 1+700 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 0.8 | 0.656 | |
| 5010011943800122 | 221608 | 501001-10801102001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES NOPALA - SAN JOSÉ ATOTONILCO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.2 | 4.940 | |
| 5010011943800222 | 221609 | 501001-10801102002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CERRO DEL AIRE - LA MATRACA - CERRO IGLESIAS KM. 0+000 AL KM. 8+100 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.1 | 4.845 | |
| 5010011924500122 | 221610 | 501001-10801103001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JOSÉ RÍO VERDE - RÍO VIEJO) LA TUZA - LA PLAYA DE KM. 0+000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO DEL KM. 2+800 AL KM. 24+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.23 | 2.169 | |
| 5010011923400122 | 221619 | 501001-10801105001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA LEUCONA - CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO - ISLA DE MÁLZAGA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+800 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.94 | 3.817 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14510 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14724 |
| 5010011919200122 | 221639 | 501001-10803016001 | 501 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA HUATULCO - PLUMA HIDALGO - COPALITA DEL KM. 0+000 AL KM. 34+600 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 34.6 | 34.600 | |
| 5010011928100122 | 221643 | 501001-10801107001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - SAN PABLO COATLÁN) - SANTA MARÍA COATLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.2 | 3.120 | |
| 5010011920500122 | 221655 | 501001-10802002001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO GRANDE EN EL CAMINO RURAL LAS ÁNIMAS - LA MANCORNADA | METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 28 | METROS LINEALES | 74 | 3.700 | |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|--|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|---|
| 5010011928600122 | 221660 | 501001-10801106001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C (SANTA MARIA PEÑÓLES- SAN ANTONIO HUITEPEC) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM0+000AL KM 10+000 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 5.09 | 4.581 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14512 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14239 |
| 5010011928600222 | 221661 | 501001-10801106002 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SANTA MARIA PEÑÓLES-SAN ANTONIO HUITEPEC) SAN JUAN YUTA- PARAIE LA MOLDURA DEL KM 0+000 AL KM 18+700 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8.7 | 7.830 | INICIO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14513 PROCESO: https://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=14240 |
| 5010011902200322 | 221670 | 501001-10801100004 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SORPRESA - LOS PALACIOS (SECCIÓN), DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 1.8 | 1.080 | |
| 5010011902200422 | 221671 | 501001-10801100005 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AGUA DE OLLA - PASO CARRETERO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+900 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 1.9 | 1.140 | |
| 5010011902200622 | 221672 | 501001-10801100006 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SORPRESA - SECCION LOS MARIANO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 1 | 0.700 | |
| 5010011902200722 | 221673 | 501001-10801100007 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AGUA DE TIERRA - SECCIÓN ARROYO CRECIDO, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 0.7 | 0.490 | |
| 5010011902200922 | 221674 | 501001-10801100008 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZAPOTILLO - SECCIÓN SANTIAGO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 1 | 0.400 | |
| 5010011940400122 | 221677 | 501001-10803017001 | 501 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-SAN ISIDRO OJO DE AGUA DEL KM. 78+800 AL KM 114+000, SUBTRAMO DEL KM 94+800 AL KM. 114+000 | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 19.2 | | |
| 5010011939900122 | 221679 | 501001-10801108001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO VERDE - EL CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2.1 | 1.365 | |
| 5010011939900222 | 221680 | 501001-10801108002 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO FRUTAL - LLANO VERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 1.9 | 1.045 | |
| 5010011939900322 | 221681 | 501001-10801108003 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA - RANCHO FRUTAL DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.267 | 1.699 | |
| 5010011939900422 | 221682 | 501001-10801108004 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO - RÍO LIMA - E.C.(SAN MATEO MIXTPEC - BARRANCA DE FIERRO) DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.35 | 1.508 | |
| 5010011939900522 | 221683 | 501001-10801108005 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO VERDE - RANCHO FRUTAL (CIRCUITO) DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 1.65 | 1.073 | |
| 5010011939900622 | 221684 | 501001-10801108006 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO GUEGOVELA - AGUA FRÍA CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2.4 | 1.800 | |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|--|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 5010011939900822 | 221685 | 501001-10801108007 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC - SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 2.453 | 1.594 | |
| 5010011940500122 | 221686 | 501001-10801109001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL SUCHIL - EL CARRIZAL DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.5 | 1.400 | |
| 5010011943600122 | 221698 | 501001-10803018001 | 501 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+774, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+660 | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 0.66 | 0 | |
| 5010011939800122 | 221704 | 501001-10801110001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITITLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 3.26 | 0 | |
| 5010011901500122 | 221732 | 501001-10801111001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN METALTEPEC - SANTA MARÍA YAHUIVÉ DEL KM 0+000 AL KM 20+400 | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 20.4 | 0 | |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

IMAFF

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 5010011983000122 | 221734 | 501001-10801112001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUIXTEPC - PARAJE LAS PRESAS DEL KM. 0+000 AL KM. 5+100 Y RAMAL PARAJE LACHIGOVA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 T.P. | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.012 | 0 | |
| 5010011935900122 | 221738 | 501001-10803019001 | 501 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C (OAXACA - SOLA DE VEGA) - NACHIHUI - SANTA MARIA SOLA - SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 105+000, SUBTRAMO DEL KM. 71+370 AL KM. 105+000 | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 33.63 | 0 | |
| 5010011861800121 | 221739 | 501001-10803020001 | 501 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA - SAN CRISTOBAL, DEL KM. 74+000 AL KM. 127+800 SUBTRAMO DEL KM. 117+984 AL KM. 118+084 | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 0.1 | 0 | |
| 5010011901800122 | 221778 | 501001-10801114001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO LALANA-LIM DEL ESTADO OAXACA/VERACRUZ DEL KM 0+0000 AL KM 3+600 Y LIMITES DEL ESTADO VERACRUZ/OAXACA - SAN JUAN DEL RÍO DEL KM 6+800 AL KM 18+300 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 8.9 | 0 | |
| 5010011967900122 | 221967 | 501001-10801116001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NEJAPA DE MADERO - EL CAMARÓN YAUTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 6.5 | 0 | |
| 5010011940400222 | 221968 | 501001-10803017002 | 501 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-SAN ISIDRO OJO DE AGUA DEL KM.78+800 AL KM 114+000, SUBTRAMO DEL KM 78+800 AL KM. 94+800 | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 16 | 0 | |
| 5010011720700121 | 222080 | 501001-10801117001 | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SANTA MARÍA YAVESIA - E.C. (LACHATAO - LAS VIGAS) , DEL KM 0+000 AL KM 6+000 | KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS | 4 | KILÓMETRO | 6 | 0 | |
| 5010011708700221 | 222082 | 501001-10801118002 | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO YOVEGO - SAN GASPAR YAGALAXI - LA JOSEFINA, DEL KM 0+000 AL KM 31+000 | KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS | 4 | KILÓMETRO | 20.277 | 0 | |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE
2022

IMAFF

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | INDICADOR | CV UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA SEFIP | META SEFIP | META ALCANZADA | AVANCE FOTOGRÁFICO |
|------------------|---------|--------------------|-----|---|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|--------------------|
| 5010011708700421 | 222083 | 501001-10801118003 | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN LACHAO - STOS. REYES NOPALA , DEL KM 0+000 AL KM 7+000 | KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS | 4 | KILÓMETRO | 5.6 | 0 | |
| 5010011708700521 | 222084 | 501001-10801118004 | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL CORRAL DE PIEDRA - SANTIAGO MINAS - E.C. (SAN PEDRO JUCHATENGO - SOLA DE VEGA) , DEL KM 0+000 AL KM 8+000 | KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS | 4 | KILÓMETRO | 8 | 0 | |
| 5010011708700621 | 222085 | 501001-10801118005 | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA YOLOTEPEC - LA CASCADE CAMINO DE LOS PEREGRINOS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000 | KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS | 4 | KILÓMETRO | 3 | 0 | |
| 5010011708700721 | 222086 | 501001-10801118006 | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO PETAPA - SAN ISIDRO PLATANILLO, DEL KM 0+000 AL KM 35+000 | KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS | 4 | KILÓMETRO | 21.76 | 0 | |
| 5010011708700821 | 222087 | 501001-10801118007 | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (1030 - SAN JUAN TEPANZACALCO) - EL PORTILLO - LA LUZ - SAN MIGUEL TILTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 58+500 | KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS | 4 | KILÓMETRO | 12.353 | 0 | |
| 5010011708700921 | 222088 | 501001-10801118008 | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (LATUVI - CUAJIMOLOYAS) - BENITO JUAREZ - LA NEVERIA, DEL KM 0+000 AL KM 7+600 | KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS | 4 | KILÓMETRO | 6.307 | 0 | |
| 5010012001200122 | 222089 | 501001-10801119001 | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (RIO CHIQUITO - CERRO CALIENTE) SANTIAGO JOCOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+000 | KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS | 4 | KILÓMETRO | 11.067 | 0 | |
| 5010011709300121 | 222090 | 501001-10803022001 | 501 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA STA. CATARINA JUQUILA - SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, DEL KM 0+000 AL KM 19+000 | KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS | 4 | KILÓMETRO | 19 | 0 | |
| 5010011709300221 | 222091 | 501001-10803022002 | 501 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA IXTLAN DE JUAREZ - CAPULAPAM DE MENDEZ, DEL KM 0+000 AL KM 9+000 | KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS | 4 | KILÓMETRO | 9 | 0 | |
| 5010011778200121 | 222130 | 501001-10801120001 | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN GUICHICOVI - OCOTAL - EL ZACATAL - LIMITE DE SANTO DOMINGO PETAPA DEL KM 0+000 AL KM 19+600 T.P. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 15.435 | 0 | |
| 5010011935300122 | 222254 | 501001-10801126001 | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA-LLANO DE LA CANOA DEL KM 0+000 AL KM 12+000 TRAMOS PARCIALES | KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 7.375 | 0 | |
| 5010011964600122 | 222294 | 501001-10803023001 | 501 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA MARÍA SOLA - LAS HUERTAS - CARRETERA SIN NOMBRE - INDEPENDENCIA - COLON, DEL KM 0+000 AL KM 24+600, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ILDEFONSO SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y SANTA MARÍA SOLA | KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 24.6 | 0 | |
| 5010012004700122 | 222408 | 501001-10801136001 | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN FELIPE USILA -SAN ESTEBAN TECTITLÁN - SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO DEL KM 2+640 AL KM 2+710. | KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS | 34 | KILÓMETRO LINEAL | 0.07 | 0 | |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|--|-----|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 5010011903200122 | 220044 | 501001-10801025001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NUMÍ - ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500 T.P. | 208 | COMPROMETIDO | \$ 2,074,716.00 | \$ 2,073,243.07 | \$ 2,073,243.07 | \$ 2,060,732.13 | \$ 2,073,243.07 | \$ 2,060,731.28 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902500122 | 220045 | 501001-10801026001-AEAAA0420 | AEAAA0420 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - EL VERGEL - SANTIAGO XANICA DEL KM.0+000 AL KM. 10+860, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+220 T.P. | 208 | COMPROMETIDO | \$ 999,999.99 | \$ 999,541.52 | \$ 999,541.52 | \$ 993,509.81 | \$ 999,541.52 | \$ 993,509.80 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011903000122 | 220047 | 501001-10801028001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NARANJAS - ZARAGOZA YUCUNICOCO - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 17+000 | 207 | COMPROMETIDO | \$ 2,390,097.29 | \$ 2,389,186.09 | \$ 2,389,186.09 | \$ 2,378,887.88 | \$ 2,389,186.09 | \$ 1,461,096.99 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011903000222 | 220048 | 501001-10801028002-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(YUCUDAA - PINOTEPANACIONAL KM 107) SANTA MARÍA YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 | 207 | COMPROMETIDO | \$ 2,627,299.47 | \$ 2,626,451.03 | \$ 2,626,451.03 | \$ 2,615,130.12 | \$ 2,626,451.03 | \$ 2,455,421.99 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011903200222 | 220050 | 501001-10801025002-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO YOSOYAMA - ENTRONQUE CARRETERA SAN JUAN NUMÍ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600 T.P. | 208 | COMPROMETIDO | \$ 783,521.03 | \$ 782,610.24 | \$ 782,610.24 | \$ 777,887.59 | \$ 782,610.24 | \$ 777,887.74 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011903100122 | 220051 | 501001-10801027001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA YOSONOTU - MADERO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700 T.P. | 208 | COMPROMETIDO | \$ 1,063,153.65 | \$ 1,062,330.83 | \$ 1,062,330.83 | \$ 1,055,920.21 | \$ 1,062,330.83 | \$ 1,055,920.60 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011875300121 | 220079 | 501001-10801029001-BECFL0121 | BECFL0121 - FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEONIDES DE ASIS- EL JIMBAL- EL CEDRAL-SANTA MARIA OBISPO- ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, DEL KM 0+000 AL KM 20+800 T.P. | 192 | COMPROMETIDO | \$ 3,167,243.35 | \$ 3,167,243.35 | \$ 3,167,243.35 | \$ 3,198,538.31 | \$ 3,167,243.35 | \$ 3,198,538.53 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011875400121 | 220080 | 501001-10801030001-BECFL0121 | BECFL0121 - FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLO - EC. (ZARAGOZA-SANTA CATARINA) DEL KM 0+000 AL KM 6+270 T.P. | 192 | COMPROMETIDO | \$ 1,000,254.76 | \$ 1,000,254.76 | \$ 1,000,254.76 | \$ 1,001,285.34 | \$ 1,000,254.76 | \$ 1,001,285.15 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011900300122 | 220092 | 501001-10801031001-AEAAA0420 | AEAAA0420 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL GUADALUPE DE RAMIREZ - SAN ILDEFONSO SALINAS - SAN PEDRO SALINAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+880, TRAMOS PARCIALES | 178 | COMPROMETIDO | \$ 1,927,107.33 | \$ 1,917,429.98 | \$ 1,917,429.98 | \$ 1,336,709.15 | \$ 1,917,429.98 | \$ 1,336,709.37 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011905500122 | 220106 | 501001-10801032001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN PEDRO IXTLAHUACA - SAN CRISTOBAL DEL KM 0+000 AL KM 9+000 T.P. | 172 | COMPROMETIDO | \$ 1,722,042.14 | \$ 1,721,054.94 | \$ 1,721,054.94 | \$ 1,710,669.26 | \$ 1,721,054.94 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011905500222 | 220107 | 501001-10801032002-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PABLO CUATRO VENADOS - EL ESPONJADO) - EL ZACATÓN DEL KM 0+000 AL KM 3+800 T.P. | 172 | COMPROMETIDO | \$ 1,099,206.42 | \$ 1,098,255.78 | \$ 1,098,255.78 | \$ 1,091,628.37 | \$ 1,098,255.78 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011905700222 | 220108 | 501001-10801033001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MIRAMAR - UNIÓN Y SUSPIRO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 | 172 | COMPROMETIDO | \$ 884,981.86 | \$ 884,052.72 | \$ 884,052.72 | \$ 702,836.07 | \$ 884,052.72 | \$ 702,835.86 | 05-09-2022 | 10:39:59 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|--|-----|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 5010011905600122 | 220109 | 501001-10801034001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO POCHUTLA - SANTA MARÍA LIMÓN - SANTA MARÍA HUATULCO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+300, SUBTRAMO DEL KM. 12+302 AL KM. 12+382 Y DEL KM. 12+533 AL KM. 12+653 | 172 | COMPROMETIDO | \$ 5,000,000.00 | \$ 4,992,753.41 | \$ 4,576,867.07 | \$ 4,549,248.04 | \$ 4,576,867.07 | \$ 4,544,938.44 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011905400122 | 220110 | 501001-10801035001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN ISIDRO ZEGACHE DEL KM 0+000 AL KM 1+640 Y RAMAL AL E.C.(OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) DEL KM. 0+000 KM 0+840 TRAMOS PARCIALES | 172 | COMPROMETIDO | \$ 509,257.99 | \$ 508,424.87 | \$ 508,424.87 | \$ 505,356.78 | \$ 508,424.87 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011905400222 | 220111 | 501001-10801035002-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN JERONIMO ZEGACHE - DEL KM 0+000 AL KM 2+100 | 172 | COMPROMETIDO | \$ 377,211.48 | \$ 376,371.28 | \$ 376,371.28 | \$ 374,100.08 | \$ 376,371.28 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011905700122 | 220113 | 501001-10801033002-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - LA SOLEDAD CABALLO RUCIO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 Y RAMAL PEÑA FLOR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800 T.P. | 172 | COMPROMETIDO | \$ 2,438,870.29 | \$ 2,437,852.89 | \$ 2,306,999.09 | \$ 1,066,605.07 | \$ 2,306,999.09 | \$ 1,066,604.62 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011903800122 | 220191 | 501001-10801036001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTANDUCHI DE GUERRERO - SANTA CRUZ MITLATONGO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+200, SUBTRAMO DEL KM. 3+600 AL KM. 22+200 TRAMOS PARCIALES | 164 | COMPROMETIDO | \$ 4,999,999.91 | \$ 4,996,106.32 | \$ 4,996,106.32 | \$ 4,484,600.54 | \$ 4,996,106.32 | \$ 4,482,359.52 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902300122 | 220218 | 501001-10801037001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO CHOÁPAM - CERRO FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 5+500 | 161 | COMPROMETIDO | \$ 2,446,668.25 | \$ 2,445,523.37 | \$ 967,986.08 | \$ 2,446,668.25 | \$ 967,986.08 | \$ 969,131.17 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902300222 | 220219 | 501001-10801037002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - ARROYO CHOÁPAM DEL KM. 0+000 AL KM. 5+300 Y RAMAL A ARROYO ANGUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+400 T.P. | 161 | COMPROMETIDO | \$ 2,997,798.00 | \$ 2,996,571.25 | \$ 1,496,673.27 | \$ 2,997,798.00 | \$ 1,496,673.27 | \$ 1,497,900.07 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902300322 | 220220 | 501001-10801037003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. KM 8+400 (LA REFORMA - AYOTZINTEPEC) - LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 | 161 | COMPROMETIDO | \$ 1,555,895.51 | \$ 1,554,602.26 | \$ 699,165.13 | \$ 1,555,895.51 | \$ 699,165.13 | \$ 700,458.44 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011907200122 | 220404 | 501001-10801039001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ZIMATLAN DE ALVAREZ - LA RAYA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y DEL 2+900 AL KM 4+500 T.P. | 158 | COMPROMETIDO | \$ 1,106,283.87 | \$ 1,105,325.79 | \$ 1,105,325.79 | \$ 1,098,655.72 | \$ 1,105,325.79 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011907200222 | 220405 | 501001-10801039002-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VALDEFLORES - PASO DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P. | 158 | COMPROMETIDO | \$ 1,072,467.57 | \$ 1,071,506.60 | \$ 1,071,506.60 | \$ 1,065,040.61 | \$ 1,071,506.60 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011907100122 | 220406 | 501001-10801038001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM. 3+800 TRAMOS PARCIALES | 158 | COMPROMETIDO | \$ 813,331.48 | \$ 812,467.19 | \$ 812,467.19 | \$ 807,564.38 | \$ 812,467.19 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011907100222 | 220407 | 501001-10801038002-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500 T.P. | 158 | COMPROMETIDO | \$ 490,000.96 | \$ 489,113.35 | \$ 489,113.35 | \$ 486,161.80 | \$ 489,113.35 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|--|-----|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 5010011917000122 | 220408 | 501001-10801040001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SANTA ANA DEL RIO - CERRO LEÓN) CERRO COSTOCHÉ DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000 T.P. | 158 | COMPROMETIDO | \$ 3,365,912.89 | \$ 3,348,437.70 | \$ 3,348,437.70 | \$ 3,328,231.84 | \$ 3,348,437.70 | \$ 1,875,719.03 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011746500121 | 220537 | 501001-10804001001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO TIMBRE, UBICADO EN EL KM. 5+529 DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO TIÑO. | 153 | COMPROMETIDO | \$ 8,484,646.79 | \$ 8,482,155.70 | \$ 6,792,802.92 | \$ 8,484,646.79 | \$ 6,792,802.92 | \$ 6,795,293.89 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011758100121 | 220538 | 501001-10801041001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SANTIAGO QUETZALAPA DEL KM 0+000 AL KM 4+600 TRAMOS PARCIALES | 153 | COMPROMETIDO | \$ 349,685.93 | \$ 348,873.39 | \$ 348,873.39 | \$ 349,685.93 | \$ 348,873.39 | \$ 348,313.32 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011771600121 | 220540 | 501001-10801043001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTIAGO LAXOPA - SANTA MARIA YALINA) - SAN SEBASTIAN GUILLOXÍ Y CIRCUITO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+100 T.P. | 153 | COMPROMETIDO | \$ 1,700,000.00 | \$ 1,698,978.25 | \$ 1,698,978.24 | \$ 1,700,000.00 | \$ 1,698,978.24 | \$ 1,700,000.07 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011800300121 | 220541 | 501001-10801044001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - PARAJE OJO DE AGUA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P. | 153 | COMPROMETIDO | \$ 1,056,919.34 | \$ 1,054,845.15 | \$ 1,054,845.15 | \$ 1,056,919.34 | \$ 1,054,845.15 | \$ 1,056,918.63 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011828800121 | 220542 | 501001-10801045001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN E.C.(SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - ARROYO DE BANCO) DEL KM. 0+000 AL KM. 13+500, SUBTRAMO DEL KM. 8+100 AL KM. 13+500 T.P. | 153 | COMPROMETIDO | \$ 2,005,000.00 | \$ 1,999,801.08 | \$ 1,603,296.03 | \$ 2,005,000.00 | \$ 1,603,296.03 | \$ 1,608,495.85 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011870000121 | 220543 | 501001-10801046001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOÁPAM - SAN ANDRÉS MONTAÑA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+700 T.P. | 153 | COMPROMETIDO | \$ 879,999.91 | \$ 879,034.74 | \$ 879,034.74 | \$ 879,999.91 | \$ 879,034.74 | \$ 879,999.40 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011742500121 | 220544 | 501001-10801047001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA - ZAPOTTITANCILLO DE JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P. | 153 | COMPROMETIDO | \$ 1,355,552.94 | \$ 1,353,450.11 | \$ 1,353,450.11 | \$ 1,355,552.94 | \$ 1,353,450.11 | \$ 1,354,507.03 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011768700121 | 220545 | 501001-10803011001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (ZIMATLAN- SANTA ANA TLAPACOYAN) TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - SANTA INES YATZECHE DEL KM 0+000 AL KM 3+200, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 2+230 AL KM 3+180 | 153 | COMPROMETIDO | \$ 2,500,002.56 | \$ 2,498,135.55 | \$ 2,498,135.55 | \$ 2,500,002.56 | \$ 2,498,135.55 | \$ 2,500,002.66 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011749000121 | 220573 | 501001-10801048001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS) DEL KM 0+000 AL KM 18+100, EN TRAMOS PARCIALES | 152 | COMPROMETIDO | \$ 1,250,000.00 | \$ 1,248,998.80 | \$ 1,248,998.79 | \$ 1,250,000.00 | \$ 1,248,998.79 | \$ 1,244,571.54 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011870000221 | 220586 | 501001-10801046002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (IXPANTEPEC NIEVES - SILACAYOÁPAM) - SAN JUAN HUAXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+900 T.P. | 145 | COMPROMETIDO | \$ 1,100,000.00 | \$ 1,099,116.85 | \$ 1,099,116.85 | \$ 1,100,000.00 | \$ 1,099,116.85 | \$ 1,094,378.70 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011903600122 | 220635 | 501001-10803012001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN LUIS DEL RÍO TRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 12+600, SUBTRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 5+400 | 145 | COMPROMETIDO | \$ 7,182,940.99 | \$ 7,180,236.28 | \$ 2,967,400.01 | \$ 7,182,940.99 | \$ 2,967,400.01 | \$ 2,970,104.18 | 05-09-2022 | 10:39:59 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|--|-----|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 5010011902400122 | 220636 | 501001-10801049001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - LA NUEVA ESPERANZA - PLAN DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+300 AL KM. 2+300, DEL KM. 2+500 AL KM. 3+400 Y DEL KM. 3+600 AL KM. 5+000 | 145 | COMPROMETIDO | \$ 850,870.00 | \$ 849,832.84 | \$ 509,530.05 | \$ 850,870.00 | \$ 509,530.05 | \$ 487,560.04 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902400222 | 220637 | 501001-10801049002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS | 145 | COMPROMETIDO | \$ 2,397,728.27 | \$ 2,396,720.13 | \$ 1,440,540.25 | \$ 2,397,728.27 | \$ 1,440,540.25 | \$ 1,377,878.38 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011917700122 | 220779 | 501001-10801050001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA HUERTILLA - SAN PEDRO ATOYAC - SAN MIGUEL CARRIZAL - PLAN DEL VERGEL DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 TRAMOS PARCIALES | 137 | COMPROMETIDO | \$ 1,999,433.42 | \$ 1,933,230.47 | \$ 1,730,728.22 | \$ 1,253,996.97 | \$ 1,730,728.22 | \$ 1,253,997.08 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011923500122 | 220801 | 501001-10803013001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BRAMA PARAJE PÉREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+308.32 SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+000 AL KM 0+920 | 132 | COMPROMETIDO | \$ 8,130,262.45 | \$ 8,128,783.75 | \$ 2,378,547.11 | \$ 8,130,262.45 | \$ 2,378,547.11 | \$ 2,380,026.03 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902400422 | 220821 | 501001-10801049003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL - LA RINCONADA DEL KM 0+000 AL KM. 6+500 | 133 | COMPROMETIDO | \$ 2,328,676.74 | \$ 2,327,124.35 | \$ 1,165,063.26 | \$ 2,328,676.74 | \$ 1,165,063.26 | \$ 1,107,871.99 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902000422 | 220822 | 501001-10801051001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - LA CONCHA, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600 | 132 | COMPROMETIDO | \$ 800,332.51 | \$ 799,370.92 | \$ 560,326.10 | \$ 800,332.51 | \$ 560,326.10 | \$ 539,375.58 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902400322 | 220824 | 501001-10801049004-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA PESCADITO - RANCHO CAFETAL - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA DEL KM 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+600 AL KM. 2+400 Y DEL KM. 3+200 AL KM. 6+500 | 122 | COMPROMETIDO | \$ 1,389,140.22 | \$ 1,388,060.61 | \$ - | \$ 1,389,140.22 | \$ - | \$ 1,079.61 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902000522 | 220825 | 501001-10801051002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LOMA SAN JUAN - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, DEL KM. 0+600 AL KM. 2+000 | 122 | COMPROMETIDO | \$ 452,673.10 | \$ 446,670.04 | \$ 269,658.91 | \$ 452,673.10 | \$ 269,658.91 | \$ 263,415.20 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011924000122 | 220839 | 501001-10801053001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - PLAN SECO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Y RAMAL PLAN SECO 1 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 T.P. | 130 | COMPROMETIDO | \$ 2,019,901.85 | \$ 2,019,012.82 | \$ 1,131,834.92 | \$ 1,125,004.88 | \$ 1,131,834.92 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011924300122 | 220846 | 501001-10801052001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - SAN SEBASTIÁN - SANTA ANA ZEGACHE - SANTIAGO APOSTOL DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P. | 130 | COMPROMETIDO | \$ 2,012,262.32 | \$ 2,011,331.25 | \$ 946,924.95 | \$ 941,210.75 | \$ 946,924.95 | \$ 941,211.23 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011923800122 | 220847 | 501001-10801054001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - LAS SEDAS - FAUSTINO G. OLIVERA - EL PAÑÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 T.P. | 130 | COMPROMETIDO | \$ 3,114,597.77 | \$ 3,113,578.09 | \$ 1,780,395.29 | \$ 1,769,651.52 | \$ 1,780,395.29 | \$ 1,769,651.24 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011924100122 | 220848 | 501001-10801055001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(OAXACA - PUERTO ANGEL) MAGDALENA OCOTLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P. | 130 | COMPROMETIDO | \$ 1,644,143.96 | \$ 1,643,220.57 | \$ 1,015,811.59 | \$ 1,009,682.34 | \$ 1,015,811.59 | \$ 1,009,682.14 | 05-09-2022 | 10:39:59 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|--|-----|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 5010011917600122 | 220850 | 501001-10801056001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO - EL PORVENIR DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 Y RAMAL PARAJE SAN JUAN DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 T.P. | 130 | COMPROMETIDO | \$ 1,633,811.56 | \$ 1,633,460.88 | \$ 1,470,427.97 | \$ 1,461,554.70 | \$ 1,470,427.97 | \$ 811,377.13 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011817600121 | 220855 | 501001-10801057001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESNOS - SAN ANTONIO TUTLA - TIERRA NUEVA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T. P. | 125 | COMPROMETIDO | \$ 1,948,119.28 | \$ 1,946,802.74 | \$ 1,053,133.52 | \$ 1,948,119.28 | \$ 1,053,133.52 | \$ 1,004,548.15 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011749800121 | 220856 | 501001-10801066001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CERRO COSTOCHE - SANTA ANA DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 19+600 T.P. | 124 | COMPROMETIDO | \$ 2,396,819.84 | \$ 2,393,551.47 | \$ 1,914,620.90 | \$ 2,396,819.84 | \$ 1,914,620.90 | \$ 1,911,305.47 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011912400122 | 220857 | 501001-10805002001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN VOLTEO | 130 | COMPROMETIDO | \$ 1,032,400.00 | \$ 1,031,400.00 | \$ 1,031,400.00 | \$ 1,031,400.00 | \$ 1,031,400.00 | \$ 1,031,400.00 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011749900121 | 220858 | 501001-10801067001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 11+500 T.P. | 124 | COMPROMETIDO | \$ 1,352,564.06 | \$ 1,347,865.36 | \$ 1,078,196.81 | \$ 1,352,564.06 | \$ 1,078,196.81 | \$ 1,078,957.04 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011755000121 | 220859 | 501001-10801068001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA - BARRIO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500, INICIO EN TIERRA BLANCA EN TRAMOS PARCIALES | 124 | COMPROMETIDO | \$ 2,053,890.17 | \$ 2,052,258.66 | \$ 1,028,259.40 | \$ 2,053,890.17 | \$ 1,028,259.40 | \$ 1,029,890.80 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011937300122 | 220869 | 501001-10801063001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - LA PALMA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+100 T.P. | 125 | COMPROMETIDO | \$ 1,000,511.28 | \$ 999,680.44 | \$ - | \$ 1,000,511.28 | \$ - | \$ 830.84 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011937300222 | 220870 | 501001-10801063002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - CHIMINITIO-HIERBA SANTA - YUCUCHA - LA RAYA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+800 T.P. | 125 | COMPROMETIDO | \$ 1,108,435.71 | \$ 1,107,335.18 | \$ 727,834.60 | \$ 1,108,435.71 | \$ 727,834.60 | \$ 698,733.48 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011937400122 | 220871 | 501001-10801062001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(SAN PEDRO JICAYAN - SAN JUAN COLORADO) - AGUA FRIA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+600 T.P. | 125 | COMPROMETIDO | \$ 707,264.99 | \$ 706,232.06 | \$ - | \$ 707,264.99 | \$ - | \$ 1,032.93 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011937400222 | 220872 | 501001-10801062002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARIA NUTIO - LA SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 T.P. | 125 | COMPROMETIDO | \$ 673,131.53 | \$ 672,455.96 | \$ - | \$ 673,131.53 | \$ - | \$ 675.57 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011937900122 | 220873 | 501001-10801058001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ RÍO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN PEDRO TEOZACALCO - BUENAVISTA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 T.P. | 125 | COMPROMETIDO | \$ 4,009,728.45 | \$ 4,008,784.45 | \$ 2,164,535.16 | \$ 4,009,728.45 | \$ 2,164,535.16 | \$ 2,165,479.65 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011937900222 | 220874 | 501001-10801058002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO EL POTRERO - SAN JOSÉ RÍO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 T.P. | 125 | COMPROMETIDO | \$ 2,022,594.72 | \$ 2,021,894.30 | \$ 1,137,943.57 | \$ 2,022,594.72 | \$ 1,137,943.57 | \$ 1,138,644.02 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011937600122 | 220875 | 501001-10801064001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(LIBRAMIENTO NORTE PINOTEPA NACIONAL) - LA RAYA DEL KM 0+000 AL KM 7+200 T.P. | 125 | COMPROMETIDO | \$ 920,077.85 | \$ 918,354.22 | \$ - | \$ 920,077.85 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011938600122 | 220876 | 501001-10801059001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN FRANCISCO CAHUACUA - SEBASTIAN YUTANINO) - CUANANA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P. | 125 | COMPROMETIDO | \$ 3,216,834.20 | \$ 3,216,198.95 | \$ 1,799,954.95 | \$ 3,217,834.20 | \$ 1,799,954.95 | \$ 1,717,572.30 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011938700122 | 220877 | 501001-10801060001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EL VADO - SAN VICENTE LACHIXIO) - HACIENDA VIEJA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P. | 125 | COMPROMETIDO | \$ 2,118,294.10 | \$ 2,117,245.80 | \$ 1,118,406.00 | \$ 2,118,294.10 | \$ 1,118,406.00 | \$ 1,119,454.59 | 05-09-2022 | 10:39:59 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|--|-----|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 5010011938800122 | 220878 | 501001-10801061001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTO DOMINGO DE MORELOS-SAN FRANCISCO LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P. | 125 | COMPROMETIDO | \$ 1,847,775.60 | \$ 1,846,467.77 | \$ 808,263.76 | \$ 1,847,775.60 | \$ 808,263.76 | \$ 809,571.12 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011927800122 | 220883 | 501001-10801065001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO PICACHO SUR - GUIE DO BAA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+910 T.P. | 124 | COMPROMETIDO | \$ 3,087,045.93 | \$ 3,080,567.77 | \$ 1,234,804.33 | \$ 1,227,352.93 | \$ 1,234,804.33 | \$ 1,227,353.42 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011927800222 | 220884 | 501001-10801065002-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO BENITO JUAREZ - EL ZAPOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+800 T.P. | 124 | COMPROMETIDO | \$ 1,912,944.43 | \$ 1,911,490.32 | \$ 767,998.49 | \$ 763,364.01 | \$ 767,998.49 | \$ 763,364.21 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902000222 | 220886 | 501001-10801051003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL AGUA DE TIERRA - CHUPARROSA, DEL KM. 0+800 AL KM. 5+200 Y DEL KM. 5+800 AL KM. 9+000 | 104 | COMPROMETIDO | \$ 2,801,910.95 | \$ 2,788,530.53 | \$ 1,115,969.59 | \$ 2,801,910.95 | \$ 1,115,969.59 | \$ 1,060,891.31 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902000322 | 220887 | 501001-10801051004-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - SANTO TOMAS E.C. (JALAPA DE DÍAZ - USILA), DEL KM. 0+400 AL KM. 1+100, DEL KM. 1+700 AL KM. 2+700, DEL KM. 3+100 AL KM. 4+800 Y DEL KM. 4+900 AL KM. 8+700 | 104 | COMPROMETIDO | \$ 1,893,056.35 | \$ 1,873,714.88 | \$ 757,076.73 | \$ 1,893,056.35 | \$ 757,076.73 | \$ 730,169.96 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011937700122 | 220889 | 501001-10801069001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA - SAN ISIDRO EL POTRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 T.P. | 123 | COMPROMETIDO | \$ 2,007,447.33 | \$ 2,006,681.10 | \$ - | \$ 2,007,447.33 | \$ - | \$ 766.23 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011937700222 | 220890 | 501001-10801069002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA - SEBASTIÁN YUTANINO DEL KM. 0+000 AL KM. 39+000 T.P. | 123 | COMPROMETIDO | \$ 7,453,485.85 | \$ 7,451,969.90 | \$ 4,358,451.91 | \$ 7,453,485.85 | \$ 4,358,451.91 | \$ 4,359,967.88 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011819800121 | 220899 | 501001-10801080001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (COIXTLAHUACA - ESTANCIA) SAN PEDRO BUENAVISTA - SAN JOSÉ MONTE VERDE DEL KM 0+000 AL KM 11+900 Y RAMAL A SAN BARTOLO SOYALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+700 | 117 | COMPROMETIDO | \$ 4,999,968.67 | \$ 4,996,741.18 | \$ 2,854,186.24 | \$ 4,999,968.67 | \$ 2,854,186.24 | \$ 2,857,413.31 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011942000122 | 220901 | 501001-10801070001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO SOCHIAPAM - EL RETUMBADERO - SAN JUAN ZAPOTITLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 25+100 TRAMOS PARCIALES | 122 | COMPROMETIDO | \$ 2,399,262.80 | \$ 2,397,537.88 | \$ 1,107,286.12 | \$ 2,399,262.80 | \$ 1,107,286.12 | \$ 1,109,011.08 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011941900122 | 220902 | 501001-10801071001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BARRANCÓN -CUAUHTÉMOC GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 16+200 T.P. | 119 | COMPROMETIDO | \$ 3,827,289.38 | \$ 3,825,724.20 | \$ 1,994,377.10 | \$ 3,827,289.38 | \$ 1,994,377.10 | \$ 1,995,942.48 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011942300122 | 220903 | 501001-10801072001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - CAPULTITLA - CUIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T. P. | 119 | COMPROMETIDO | \$ 1,351,746.00 | \$ 1,350,776.87 | \$ 692,596.58 | \$ 1,351,746.00 | \$ 692,596.58 | \$ 693,565.78 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011943500122 | 220907 | 501001-10801073001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NIZAVIGANA -SAN ISIDRO LACHIGUXE DEL KM 0+000 AL KM 30+000 T.P. | 119 | COMPROMETIDO | \$ 7,080,000.00 | \$ 7,076,718.02 | \$ 3,688,495.08 | \$ 7,080,000.00 | \$ 3,688,495.08 | \$ 3,691,776.81 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011941700122 | 220908 | 501001-10801074001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO OBISPO-SANTIAGO LAPAGUIA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+500 AL KM. 7+000 | 119 | COMPROMETIDO | \$ 1,078,446.39 | \$ 1,077,448.94 | \$ 539,012.39 | \$ 1,078,446.39 | \$ 539,012.39 | \$ 540,010.23 | 05-09-2022 | 10:39:59 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|--|-----|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 5010011942100122 | 220909 | 501001-10801075001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA CONCEPCIÓN - SANTA MARÍA TLALIXTAC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 T.P. | 119 | COMPROMETIDO | \$ 659,344.00 | \$ 658,692.73 | \$ 349,274.33 | \$ 659,344.00 | \$ 349,274.33 | \$ 349,925.68 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011923700122 | 221179 | 501001-10801076001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MATÍAS CHILAZOA - BUENAVISTA - TEJAS DE MORELOS DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P. | 118 | COMPROMETIDO | \$ 2,213,759.34 | \$ 2,212,610.52 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011923700222 | 221180 | 501001-10801076002-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - SANTA INÉS YATZECHÉ - SANTIAGO APOSTOL - SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - OCOTLAN DE MORELOS DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+700 AL KM. 12+000 T.P. | 118 | COMPROMETIDO | \$ 2,037,039.72 | \$ 2,035,441.73 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011924900122 | 221181 | 501001-10801077001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - LLANO MECATE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+300 T.P. | 118 | COMPROMETIDO | \$ 1,818,305.42 | \$ 1,816,920.37 | \$ 1,149,281.50 | \$ 1,142,346.18 | \$ 1,149,281.50 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011925000122 | 221182 | 501001-10801078001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN - SANTA INÉS DEL MONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P. | 118 | COMPROMETIDO | \$ 1,492,670.00 | \$ 1,491,282.17 | \$ 925,394.29 | \$ 919,810.01 | \$ 925,394.29 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011925000222 | 221183 | 501001-10801078002-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PLAZUELA - SANTA INÉS DEL MONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 T.P. | 118 | COMPROMETIDO | \$ 2,438,043.27 | \$ 2,436,336.19 | \$ 1,540,468.84 | \$ - | \$ 1,540,468.84 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011925000322 | 221184 | 501001-10801078003-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLAN - LA SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P. | 118 | COMPROMETIDO | \$ 1,770,372.26 | \$ 1,769,114.26 | \$ 1,519,893.43 | \$ - | \$ 1,519,893.43 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011925000422 | 221185 | 501001-10801078004-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL MAGDALENA MIXTEPEC - SANTA INÉS DEL MONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T.P. | 118 | COMPROMETIDO | \$ 2,431,106.15 | \$ 2,429,476.76 | \$ 1,549,851.43 | \$ - | \$ 1,549,851.43 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011931100122 | 221188 | 501001-10801079001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PABLO TIJALTEPEC - SAN LUCAS REDENCIÓN - JUQUILA INDEPENDENCIA, DEL KM 0+000 AL KM 11+300, EN TRAMOS PARCIALES. | 118 | COMPROMETIDO | \$ 2,998,610.67 | \$ 2,997,139.56 | \$ 1,798,644.51 | \$ 1,787,790.62 | \$ 1,798,644.51 | \$ 896,429.73 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011941600122 | 221196 | 501001-10801081001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-SAN JOSÉ OZOLOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T.P. | 117 | COMPROMETIDO | \$ 1,694,701.47 | \$ 1,692,850.69 | \$ 846,930.71 | \$ 1,694,701.47 | \$ 846,930.71 | \$ 804,955.67 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011941600222 | 221197 | 501001-10801081002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO OBISPO-SAN JUAN GUIVINI DEL KM. 0+000 AL KM. 10+300 T.P. | 117 | COMPROMETIDO | \$ 1,586,856.83 | \$ 1,584,905.70 | \$ 792,616.77 | \$ 1,586,856.83 | \$ 792,616.77 | \$ 753,285.78 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011941700222 | 221198 | 501001-10801074002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - SAN ANDRÉS LOVENE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P. | 117 | COMPROMETIDO | \$ 1,540,637.70 | \$ 1,539,538.14 | \$ 768,740.87 | \$ 1,540,637.70 | \$ 768,740.87 | \$ 729,857.57 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011941800222 | 221199 | 501001-10801082002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - E.C. (SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) DEL KM. 0+000 AL KM. 22+500 T.P. | 117 | COMPROMETIDO | \$ 3,466,434.83 | \$ 3,444,977.52 | \$ 1,033,793.84 | \$ 4,621,915.08 | \$ 1,033,793.84 | \$ 1,055,250.92 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011941800122 | 221200 | 501001-10801082001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC - E.C. (SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P. | 117 | COMPROMETIDO | \$ 986,008.13 | \$ 984,391.74 | \$ 297,762.66 | \$ 986,008.13 | \$ 297,762.66 | \$ 299,378.63 | 05-09-2022 | 10:39:59 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|---------------------------------|-----|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 5010011941800322 | 221201 | 501001-10801082003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ OZOLTEPEC - SAN PABLO OZOLTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO DEL KM. 6+300 AL KM. 25+000 T.P. | 117 | COMPROMETIDO | \$ 3,851,594.25 | \$ 3,850,406.66 | \$ 1,155,179.02 | \$ 2,696,114.00 | \$ 1,155,179.02 | \$ 1,156,366.56 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011929300122 | 221212 | 501001-10801094001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 8+300 TRAMOS PARCIALES | 111 | COMPROMETIDO | \$ 1,246,539.83 | \$ 1,245,190.17 | \$ 1,121,885.82 | \$ 1,246,539.83 | \$ 1,121,885.82 | \$ 1,119,569.57 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011931000122 | 221214 | 501001-10801101001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO PLAYA LIMÓN - PARAJE 20 CERROS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100 | 104 | COMPROMETIDO | \$ 1,499,507.45 | \$ 1,498,396.75 | \$ 700,639.39 | \$ 1,499,507.45 | \$ 700,639.39 | \$ 701,749.78 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011927300122 | 221215 | 501001-10803014001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA- MEXICO) SAN JUAN DEL ESTADO - SAN MIGUEL ALOAPAM , TRAMO DE L KM. 0+000 AL KM. 36+600, SUBTRAMO DEL KM. 2+050 AL KM. 2+500 | 110 | COMPROMETIDO | \$ 3,456,532.04 | \$ 3,455,450.19 | \$ 1,508,760.84 | \$ 3,456,532.04 | \$ 1,508,760.84 | \$ 1,509,843.11 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011929800122 | 221235 | 501001-10801086001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ - EL HUAMUCHIL DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500 | 112 | COMPROMETIDO | \$ 4,000,000.00 | \$ 3,992,165.14 | \$ 1,598,865.78 | \$ 4,000,000.00 | \$ 1,598,865.78 | \$ 1,605,780.50 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011929300222 | 221236 | 501001-10801094002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES | 110 | COMPROMETIDO | \$ 1,454,224.95 | \$ 1,452,916.95 | \$ 1,308,802.45 | \$ 1,454,224.95 | \$ 1,308,802.45 | \$ 1,306,186.76 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011945200122 | 221245 | 501001-10801090001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PEÑA PRIETA - SANTA MARÍA TLALIXTAC DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TRAMOS PARCIALES. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 648,324.00 | \$ 647,280.17 | \$ 389,390.42 | \$ 648,324.00 | \$ 389,390.42 | \$ 372,800.43 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011945200222 | 221246 | 501001-10801090002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL PALMAR - SANTA MARÍA TLALIXTAC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+800, TRAMOS PARCIALES. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 1,285,720.80 | \$ 1,284,106.45 | \$ 771,846.22 | \$ 1,285,720.80 | \$ 771,846.22 | \$ 739,222.23 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011945200422 | 221247 | 501001-10801090004-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO CHAPULAPA- EL OCOTAL-TLALIXTAC VIEJO-PUENTE RIÓ BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 12+100, TRAMOS PARCIALES. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 1,417,551.78 | \$ 1,415,805.45 | \$ 680,776.21 | \$ 1,417,551.78 | \$ 680,776.21 | \$ 646,281.37 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011945200322 | 221248 | 501001-10801090003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CÓNDOR - TIANGUISCO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+700, TRAMOS PARCIALES. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 716,279.12 | \$ 715,209.59 | \$ 363,473.09 | \$ 716,279.12 | \$ 363,473.09 | \$ 345,811.76 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011946300122 | 221249 | 501001-10801092001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PERICÓN – TIERRA COLORADA – EL ALMACÉN – LÍMITES CON EL MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 14+800 Y RAMAL A LLANO SABINO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200. T.P. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 3,577,077.79 | \$ 3,575,903.75 | \$ 1,472,700.04 | \$ 3,577,077.79 | \$ 1,472,700.04 | \$ 1,384,296.35 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011946500122 | 221250 | 501001-10801093001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN JOSÉ CHEPETLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 2,146,185.60 | \$ 2,145,142.76 | \$ 1,289,672.17 | \$ 2,146,185.60 | \$ 1,289,672.17 | \$ 1,290,715.32 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011937500122 | 221251 | 501001-10801084001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (COSTATITLAN EL LIMÓN - SAN SEBASTIÁN IXCAPA) - CAÑADA DEL TOTOMOXTE - LLANO DE LA VACA- RÍO CHICAPILLA, DEL KM 0+000 AL KM 11+200 T.P. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 2,013,063.58 | \$ 2,010,106.61 | \$ - | \$ 2,013,063.58 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|---------------------------------|-----|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 5010011937500322 | 221252 | 501001-10801084003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN SEBASTIÁN IXCAPA-CACAHUATEPEC) - VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 T.P. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 705,149.73 | \$ 703,087.41 | \$ - | \$ 705,149.73 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011937500222 | 221253 | 501001-10801084002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VISTA HERMOSA - CAÑADA DEL TOTOMOXTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+200 T.P. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 501,464.75 | \$ 498,500.14 | \$ - | \$ 501,464.75 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011946600122 | 221254 | 501001-10801091002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (SANTA ANA YARENI-SAN MIGUEL ALOÁPAM)-SAN ISIDRO ALOÁPAM, DEL KM. 0+000 AL KM. 11+400 TRAMOS PARCIALES | 101 | COMPROMETIDO | \$ 2,135,108.76 | \$ 2,133,577.95 | \$ 390,941.11 | \$ 640,532.00 | \$ 390,941.11 | \$ 341,732.19 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011946600222 | 221255 | 501001-10801091001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (SAN MIGUEL ABEIONES-CAMPAMENTO)-SAN ISIDRO ALOÁPAM, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+800 TRAMOS PARCIALES. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 1,149,281.60 | \$ 1,147,683.62 | \$ 514,546.78 | \$ 1,149,281.60 | \$ 514,546.78 | \$ 516,144.43 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011938900122 | 221256 | 501001-10801087001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (LA LUZ- TATALTEPEC DE VALDEZ)- SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T.P. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 2,637,784.32 | \$ 2,636,287.62 | \$ 1,717,074.98 | \$ 2,637,784.32 | \$ 1,717,074.98 | \$ 1,718,572.06 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011939000122 | 221257 | 501001-10801088001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO MONJAS - SANTA MARÍA VELATO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 Y DEL KM. 13+100 AL KM. 18+600 | 112 | COMPROMETIDO | \$ 2,773,057.70 | \$ 2,770,862.33 | \$ 2,493,860.84 | \$ 2,773,057.70 | \$ 2,493,860.84 | \$ 2,487,686.03 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011939200122 | 221258 | 501001-10801085001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARÍA TONAMECA - CERRO GORDO DEL KM 0+000 AL KM 10+600 T.P. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 1,828,292.24 | \$ 1,827,201.11 | \$ 828,929.98 | \$ 1,828,292.24 | \$ 828,929.98 | \$ 830,021.29 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011939200322 | 221259 | 501001-10801085003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SOLUTA-E.C. (SANTO DOMINGO DE MORELOS-CARRTERA FEDERAL NUM. 200) DEL KM 0+000 AL KM 2+500 T.P | 112 | COMPROMETIDO | \$ 634,804.20 | \$ 633,914.22 | \$ 234,097.57 | \$ 634,804.20 | \$ 234,097.57 | \$ 234,987.75 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011939200222 | 221260 | 501001-10801085002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PUEBLO VIEJO - EL CHILAR DEL KM 0+000 AL KM 3+900 T.P. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 990,235.16 | \$ 988,959.89 | \$ 369,864.41 | \$ 990,235.16 | \$ 369,864.41 | \$ 371,139.23 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011784200121 | 221261 | 501001-10801089001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MIGUEL COATLAN - ALTA FLORIDA DEL SUR, DEL KM 0+000 AL KM 14+800. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+600, EN TRAMOS PARCIALES. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 1,214,208.95 | \$ 1,213,143.31 | \$ 668,832.61 | \$ 1,214,208.95 | \$ 668,832.61 | \$ 637,810.35 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011784200221 | 221262 | 501001-10801089002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO BARRIO LOS REYES (LA SIERRA) - LOS MANGLARES - LLANO GRANDE - RIO SAN JUAN, DEL KM 0+000 AL KM 13+600. EN TRAMOS PARCIALES. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 1,291,559.79 | \$ 1,290,350.19 | \$ 709,713.17 | \$ 1,291,559.79 | \$ 709,713.17 | \$ 676,844.91 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011784200321 | 221263 | 501001-10801089003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SAN MIGUEL COATLAN - CERRO ARDILLA) - LOMA LARGA (CERRO LARGO) - CAMPO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 10+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+900, EN TRAMOS PARCIALES. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 1,020,953.84 | \$ 1,019,737.59 | \$ 561,450.96 | \$ 1,020,953.84 | \$ 561,450.96 | \$ 535,632.43 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011784200421 | 221264 | 501001-10801089004-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - SAN MIGUEL COATLAN) - LLANO OCOTE, DEL KM 0+000 AL KM 3+000. | 112 | COMPROMETIDO | \$ 402,115.00 | \$ 401,497.58 | \$ 231,188.07 | \$ 402,115.00 | \$ 231,188.07 | \$ 220,886.22 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011939000122 | 221272 | 501001-10801095001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO - UNIÓN DE LOS ANGELES DEL KM 0 + 000 AL KM 16+600 | 110 | COMPROMETIDO | \$ 4,027,837.98 | \$ 4,026,513.85 | \$ 2,499,034.67 | \$ 4,027,837.98 | \$ 2,499,034.67 | \$ 2,496,772.24 | 05-09-2022 | 10:39:59 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|--|-----|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 5010011924200122 | 221273 | 501001-10801096001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MIGUEL MIXTEPEC - BARRANCA FIERRO - SANTA CRUZ MIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 T.P. | 110 | COMPROMETIDO | \$ 2,007,447.33 | \$ 2,005,927.82 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011936500122 | 221274 | 501001-10803015001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | AMPLIACION DEL CAMINO A BASE DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEPANTITLÁN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+300, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+380 | 110 | COMPROMETIDO | \$ 3,000,000.04 | \$ 2,998,831.74 | \$ 842,987.47 | \$ 837,900.47 | \$ 842,987.47 | \$ 837,900.07 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011922500422 | 221276 | 501001-10801098001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PEDRO EL ALTO- LLANO FLOR) - TIERRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, RAMAL A BARRIO MIRA MAR DEL KM 0+000 AL KM 3+500 Y RAMAL A BARRIO VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 3+000. T.P. | 109 | COMPROMETIDO | \$ 4,479,646.51 | \$ 4,477,159.93 | \$ 1,343,441.27 | \$ 1,343,893.00 | \$ 1,343,441.27 | \$ 1,343,441.60 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011923200122 | 221277 | 501001-10801099001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA- EL RINCÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 7+900 TRAMOS PARCIALES | 109 | COMPROMETIDO | \$ 811,419.14 | \$ 811,009.23 | \$ 243,425.00 | \$ 243,425.00 | \$ 243,425.00 | \$ 223,823.66 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011923200222 | 221278 | 501001-10801099002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA- PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+200 TRAMOS PARCIALES | 109 | COMPROMETIDO | \$ 1,165,829.71 | \$ 1,165,551.11 | \$ 349,748.00 | \$ 349,748.00 | \$ 349,748.00 | \$ 321,598.65 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011923200322 | 221279 | 501001-10801099003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA- SANTIAGO LA LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL KM. 7+600 TRAMOS PARCIALES | 109 | COMPROMETIDO | \$ 888,608.81 | \$ 887,723.94 | \$ 266,582.00 | \$ 266,582.00 | \$ 266,582.00 | \$ 245,154.46 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011923200422 | 221280 | 501001-10801099004-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR- EL RINCÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+900 TRAMOS PARCIALES | 109 | COMPROMETIDO | \$ 1,132,909.95 | \$ 1,132,290.94 | \$ 339,872.00 | \$ 339,872.00 | \$ 339,872.00 | \$ 312,523.35 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011950400122 | 221286 | 501001-10801097001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJITLÁN - LOMA SAN BERNABÉ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400 | 110 | COMPROMETIDO | \$ 1,432,570.31 | \$ 1,431,359.23 | \$ 860,938.51 | \$ 429,771.00 | \$ 860,938.51 | \$ 860,938.58 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011950400222 | 221287 | 501001-10801097002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA CEDRO - VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000AL KM. 2+600 Y RAMAL A PUERTO ÁNGEL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+600 | 110 | COMPROMETIDO | \$ 1,072,595.38 | \$ 1,071,302.47 | \$ 865,938.48 | \$ 321,778.00 | \$ 865,938.48 | \$ 865,938.18 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902200122 | 221301 | 501001-10801100001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CAMINO DE IXCATLÁN - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600 | 105 | COMPROMETIDO | \$ 904,955.83 | \$ 884,996.82 | \$ 531,216.54 | \$ 271,486.00 | \$ 531,216.54 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902200222 | 221302 | 501001-10801100002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (TUXTEPEC - JALAPA DE DÍAZ KM 133+900) EL CRUCERO – ARROYO CULEBRA DEL KM 0+000 AL KM 3+200 | 105 | COMPROMETIDO | \$ 843,133.59 | \$ 832,957.80 | \$ 500,317.04 | \$ 252,940.00 | \$ 500,317.04 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902200822 | 221303 | 501001-10801100003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZAPOTILLO - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ -, DEL KM. 0+900 AL KM. 1+700 | 105 | COMPROMETIDO | \$ 276,853.42 | \$ 275,634.03 | \$ - | \$ 83,056.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011943800122 | 221608 | 501001-10801102001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES NOPALA - SAN JOSÉ ATOTONILCO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 T.P. | 103 | COMPROMETIDO | \$ 1,350,000.00 | \$ 1,348,881.41 | \$ 411,185.70 | \$ 405,000.00 | \$ 411,185.70 | \$ 411,185.24 | 05-09-2022 | 10:39:59 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|--|-----|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 5010011943800222 | 221609 | 501001-10801102002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CERRO DEL AIRE - LA MATRACA - CERRO IGLESIAS KM. 0+000 AL KM. 8+100 T.P. | 103 | COMPROMETIDO | \$ 1,350,000.01 | \$ 1,348,443.18 | \$ 411,078.17 | \$ 405,000.00 | \$ 411,078.17 | \$ 411,078.15 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011924500122 | 221610 | 501001-10801103001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JOSÉ RÍO VERDE - RÍO VIEJO) LA TUZA - LA PLAYA DE KM. 0+000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO DEL KM. 2+800 AL KM. 24+000 T.P. | 103 | COMPROMETIDO | \$ 2,001,148.35 | \$ 1,997,892.97 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011923400122 | 221619 | 501001-10801105001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA LEUCONA - CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO - ISLA DE MÁLZAGA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+800 T.P. | 101 | COMPROMETIDO | \$ 2,911,289.28 | \$ 2,905,963.28 | \$ 868,998.93 | \$ 873,386.00 | \$ 868,998.93 | \$ 868,998.43 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011919200122 | 221639 | 501001-10803016001-AALBA0221 | AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN | 501 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA HUATULCO - PLUMA HIDALGO - COPALITA DEL KM. 0+000 AL KM. 34+600 T.P. | 102 | COMPROMETIDO | \$ 1,657,597.22 | \$ 1,654,997.33 | \$ 1,326,077.35 | \$ - | \$ 1,326,077.35 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011928100122 | 221643 | 501001-10801107001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - SAN PABLO COATLÁN) - SANTA MARÍA COATLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200 | 89 | COMPROMETIDO | \$ 3,378,001.11 | \$ 3,376,833.42 | \$ 1,013,392.39 | \$ 1,013,400.00 | \$ 1,013,392.39 | \$ 932,724.08 | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011920500122 | 221655 | 501001-10802002001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO GRANDE EN EL CAMINO RURAL LAS ÁNIMAS - LA MANCORNADA | 96 | COMPROMETIDO | \$ 6,339,256.44 | \$ 6,054,632.19 | \$ - | \$ 1,901,776.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011928600122 | 221660 | 501001-10801106001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SANTA MARIA PEÑOLES-SAN ANTONIO HUITEPEC) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM0+000AL KM 10+000 TRAMOS PARCIALES | 90 | COMPROMETIDO | \$ 1,399,098.35 | \$ 1,398,029.61 | \$ 104,741.74 | \$ - | \$ 104,741.74 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011928600222 | 221661 | 501001-10801106002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SANTA MARIA PEÑOLES-SAN ANTONIO HUITEPEC) SAN JUAN YUTA- PARAJE LA MOLDURA DEL KM 0+000 AL KM 18+700 TRAMOS PARCIALES | 90 | COMPROMETIDO | \$ 2,467,441.92 | \$ 2,465,248.59 | \$ 195,095.90 | \$ - | \$ 195,095.90 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902200322 | 221670 | 501001-10801100004-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SORPRESA - LOS PALACIOS (SECCIÓN), DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800 | 90 | COMPROMETIDO | \$ 793,185.67 | \$ 791,751.02 | \$ - | \$ 237,955.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902200422 | 221671 | 501001-10801100005-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AGUA DE OLLA - PASO CARRETERO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+900 | 90 | COMPROMETIDO | \$ 410,033.18 | \$ 409,199.44 | \$ - | \$ 123,009.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902200622 | 221672 | 501001-10801100006-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SORPRESA - SECCION LOS MARIANO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 | 90 | COMPROMETIDO | \$ 398,900.77 | \$ 398,361.93 | \$ - | \$ 119,670.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902200722 | 221673 | 501001-10801100007-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AGUA DE TIERRA - SECCIÓN ARROYO CRECIDO, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700 | 90 | COMPROMETIDO | \$ 150,272.64 | \$ 149,795.53 | \$ - | \$ 45,081.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011902200922 | 221674 | 501001-10801100008-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZAPOTILLO - SECCIÓN SANTIAGO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 | 90 | COMPROMETIDO | \$ 261,030.24 | \$ 260,651.74 | \$ - | \$ 78,309.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011940400122 | 221677 | 501001-10803017001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-SAN ISIDRO OJO DE AGUA DEL KM. 78+800 AL KM 114+000, SUBTRAMO DEL KM 94+800 AL KM. 114+000 | 89 | COMPROMETIDO | \$ 4,001,687.84 | \$ 3,998,027.00 | \$ - | \$ 1,200,506.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|--|-----|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|--------|----------------|---------------|
| 5010011939900122 | 221679 | 501001-10801108001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO VERDE - EL CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 T.P. | 87 | COMPROMETIDO | \$ 500,042.02 | \$ 498,833.04 | \$ - | \$ 150,012.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011939900222 | 221680 | 501001-10801108002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO FRUTAL - LLANO VERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 T.P. | 87 | COMPROMETIDO | \$ 458,469.42 | \$ 457,126.35 | \$ - | \$ 137,540.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011939900322 | 221681 | 501001-10801108003-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA - RANCHO FRUTAL DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P. | 87 | COMPROMETIDO | \$ 784,971.28 | \$ 783,961.21 | \$ - | \$ 235,491.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011939900422 | 221682 | 501001-10801108004-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO - RÍO LIMA - E.C.(SAN MATEO MIXTEPEC - BARRANCA DE FIERRO) DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P. | 87 | COMPROMETIDO | \$ 802,223.91 | \$ 801,129.37 | \$ - | \$ 240,667.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011939900522 | 221683 | 501001-10801108005-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO VERDE - RANCHO FRUTAL (CIRCUITO) DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 T.P. | 87 | COMPROMETIDO | \$ 385,327.09 | \$ 384,242.76 | \$ - | \$ 115,598.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011939900622 | 221684 | 501001-10801108006-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO GUEGOVELA - AGUA FRÍA CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 T.P. | 87 | COMPROMETIDO | \$ 572,989.20 | \$ 571,305.39 | \$ - | \$ 171,896.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011939900822 | 221685 | 501001-10801108007-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC - SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 T.P. | 87 | COMPROMETIDO | \$ 583,982.35 | \$ 582,857.51 | \$ - | \$ 175,194.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011940500122 | 221686 | 501001-10801109001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL SUCHIL - EL CARRIZAL DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500 T.P. | 87 | COMPROMETIDO | \$ 3,551,797.41 | \$ 3,549,829.08 | \$ - | \$ 1,065,539.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011943600122 | 221698 | 501001-10803018001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+774, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+660 | 84 | COMPROMETIDO | \$ 3,477,256.39 | \$ 3,463,907.46 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011939800122 | 221704 | 501001-10801110001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITITLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500 T.P. | 84 | COMPROMETIDO | \$ 911,785.68 | \$ 910,860.80 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011901500122 | 221732 | 501001-10801111001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN METALTEPEC - SANTA MARÍA YAHUIVÉ DEL KM 0+000 AL KM 20+400 | 76 | COMPROMETIDO | \$ 4,907,001.62 | \$ 4,905,094.78 | \$ - | \$ 1,472,100.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011983000122 | 221734 | 501001-10801112001-AEAAA1022 | AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - PARAJE LAS PRESAS DEL KM. 0+000 AL KM. 5+100 Y RAMAL PARAJE LACHIGOVA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 T.P. | 76 | COMPROMETIDO | \$ 1,876,281.37 | \$ 1,874,650.27 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011935900122 | 221738 | 501001-10803019001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C (OAXACA - SOLA DE VEGA) - NACHIHUI - SANTA MARIA SOLA - SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 105+000, SUBTRAMO DEL KM. 71+370 AL KM. 105+000 | 76 | COMPROMETIDO | \$ 9,530,713.31 | \$ 9,529,266.04 | \$ - | \$ 2,859,213.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|---|-----|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|---------------|
| 5010011861800121 | 221739 | 501001-10803020001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA - SAN CRISTOBAL, DEL KM. 74+000 AL KM. 127+800 SUBTRAMO DEL KM. 117+984 AL KM. 118+084 | 75 | COMPROMETIDO | \$ 3,343,404.30 | \$ 3,330,432.82 | \$ - | \$ 1,003,021.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011901800122 | 221778 | 501001-10801114001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO LALANA-LIM DEL ESTADO OAXACA/VERACRUZ DEL KM 0+0000 AL KM 3+600 Y LÍMITES DEL ESTADO VERACRUZ/OAXACA - SAN JUAN DEL RÍO DEL KM 6+800 AL KM 18+300 T.P. | 67 | COMPROMETIDO | \$ 3,362,806.92 | \$ 3,361,361.34 | \$ - | \$ 1,008,842.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011967900122 | 221967 | 501001-10801116001-AEBAA0122 | AEBAA0122 - CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NEJAPA DE MADERO - EL CAMARÓN YAUTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 | 60 | COMPROMETIDO | \$ 2,015,962.49 | \$ 2,013,017.17 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011940400222 | 221968 | 501001-10803017002-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-SAN ISIDRO OJO DE AGUA DEL KM.78+800 AL KM 114+000, SUBTRAMO DEL KM 78+800 AL KM. 94+800 | 61 | COMPROMETIDO | \$ 3,081,360.16 | \$ 3,078,553.00 | \$ - | \$ 924,408.00 | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011720700121 | 222080 | 501001-10801117001-ABBAA0217 | ABBAA0217 - FONREC 1200 MDP | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SANTA MARÍA YAVESIA - E.C. (LACHATAO - LAS VIGAS) , DEL KM 0+000 AL KM 6+000 | 56 | COMPROMETIDO | \$ 2,375,000.00 | \$ 2,375,000.00 | \$ 1,377,500.00 | \$ - | \$ 1,377,500.00 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011708700221 | 222082 | 501001-10801118002-ABBAA0217 | ABBAA0217 - FONREC 1200 MDP | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO YOVEGO - SAN GASPAR YAGALAXI - LA JOSEFINA, DEL KM 0+000 AL KM 31+000 | 56 | COMPROMETIDO | \$ 5,000,000.00 | \$ 5,000,000.00 | \$ 2,150,252.62 | \$ - | \$ 2,150,252.62 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011708700421 | 222083 | 501001-10801118003-ABBAA0217 | ABBAA0217 - FONREC 1200 MDP | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN LACHAO - STOS. REYES NOPALA , DEL KM 0+000 AL KM 7+000 | 56 | COMPROMETIDO | \$ 3,450,000.00 | \$ 3,450,000.00 | \$ 1,483,633.72 | \$ - | \$ 1,483,633.72 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011708700521 | 222084 | 501001-10801118004-ABBAA0217 | ABBAA0217 - FONREC 1200 MDP | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL CORRAL DE PIEDRA - SANTIAGO MINAS - E.C. (SAN PEDRO JUCHATENGO - SOLA DE VEGA) , DEL KM 0+000 AL KM 8+000 | 56 | COMPROMETIDO | \$ 4,400,000.00 | \$ 4,400,000.00 | \$ 1,934,431.36 | \$ - | \$ 1,934,431.36 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011708700621 | 222085 | 501001-10801118005-ABBAA0217 | ABBAA0217 - FONREC 1200 MDP | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA YOLOTEPEC - LA CASCADA CAMINO DE LOS PEREGRINOS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000 | 56 | COMPROMETIDO | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,500,000.00 | \$ 659,755.65 | \$ - | \$ 659,755.65 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011708700721 | 222086 | 501001-10801118006-ABBAA0217 | ABBAA0217 - FONREC 1200 MDP | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO PETAPA - SAN ISIDRO PLATANILLO, DEL KM 0+000 AL KM 35+000 | 56 | COMPROMETIDO | \$ 4,550,000.00 | \$ 4,550,000.00 | \$ 2,000,556.65 | \$ - | \$ 2,000,556.65 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011708700821 | 222087 | 501001-10801118007-ABBAA0217 | ABBAA0217 - FONREC 1200 MDP | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (1030 - SAN JUAN TEPANZACOALCO) - EL PORTILLO - LA LUZ - SAN MIGUEL TILTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 58+500 | 56 | COMPROMETIDO | \$ 5,965,000.00 | \$ 5,965,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011708700921 | 222088 | 501001-10801118008-ABBAA0217 | ABBAA0217 - FONREC 1200 MDP | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (LATUVI - CUAJIMOLOYAS) - BENITO JUAREZ - LA NEVERIA, DEL KM 0+000 AL KM 7+600 | 56 | COMPROMETIDO | \$ 1,612,954.12 | \$ 1,612,954.12 | \$ 934,088.50 | \$ - | \$ 934,088.50 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010012001200122 | 222089 | 501001-10801119001-ABBAA0217 | ABBAA0217 - FONREC 1200 MDP | 501 | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (RIO CHIQUITO - CERRO CALIENTE) SANTIAGO JOCOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+000 | 56 | COMPROMETIDO | \$ 4,000,000.00 | \$ 4,000,000.00 | \$ 1,720,012.45 | \$ - | \$ 1,720,012.45 | \$ - | 05-09-2022 | 10:39:59 |

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

| PIPETAPA | ID OBRA | CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UR | NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD | DÍAS TRANSCURRIDOS | SEMAFORIZACIÓN | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | MINISTRADO | EJERCIDO | PAGADO | FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE |
|------------------|---------|------------------------------|---------------------------------|-----|---|--------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|----------------|---------------|
| 5010011709300121 | 222090 | 501001-10803022001-ABBAA0217 | ABBAA0217 - FONREC 1200 MDP | 501 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA STA. CATARINA JUQUILA - SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, DEL KM 0+000 AL KM 19+000 | 56 | COMPROMETIDO | \$ 4,500,000.00 | \$ 4,499,999.99 | \$ 1,797,575.39 | - | \$ 1,797,575.39 | - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011709300221 | 222091 | 501001-10803022002-ABBAA0217 | ABBAA0217 - FONREC 1200 MDP | 501 | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA IXTLAN DE JUAREZ - CAPULAPAM DE MENDEZ, DEL KM 0+000 AL KM 9+000 | 56 | COMPROMETIDO | \$ 4,970,000.00 | \$ 4,970,000.00 | - | - | - | - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011778200121 | 222130 | 501001-10801120001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN GUICHICOVI - OCOTAL - EL ZACATAL - LIMITE DE SANTO DOMINGO PETAPA DEL KM 0+000 AL KM 19+600 T.P. | 52 | COMPROMETIDO | \$ 4,999,999.99 | \$ 4,996,524.43 | - | 3,000,000.00 | - | - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011935300122 | 222254 | 501001-10801126001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA-LLANO DE LA CANOA DEL KM 0+000 AL KM 12+000 TRAMOS PARCIALES | 46 | COMPROMETIDO | \$ 2,128,666.97 | \$ 2,127,429.51 | - | 638,600.00 | - | - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010011964600122 | 222294 | 501001-10803023001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA MARÍA SOLA - LAS HUERTAS - CARRETERA SIN NOMBRE - INDEPENDENCIA - COLON, DEL KM 0+000 AL KM 24+600, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ILDEFONSO SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y SANTA MARÍA SOLA | 45 | COMPROMETIDO | \$ 19,569,234.78 | \$ 18,623,907.25 | - | 5,870,770.00 | - | - | 05-09-2022 | 10:39:59 |
| 5010012004700122 | 222408 | 501001-10801136001-BEACA0222 | BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL | 501 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN FELIPE USILA -SAN ESTEBAN TECTITLÁN - SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO DEL KM 2+640 AL KM 2+710. | 38 | COMPROMETIDO | \$ 1,975,568.88 | \$ 1,975,500.86 | - | 592,670.00 | - | - | 05-09-2022 | 10:39:59 |