

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011659200220	210014	501001-10805003001	501	ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR FRONTAL	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	1	0.000	0
5010011659200120	210015	501001-10805003002	501	ADQUISICIÓN DE SEIS MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA RETROEXCAVADORAS	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	1	0.000	0
5010011704400121	210118	501001-10805004001	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 79 H.P. 4X2	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	1	1.000	100
5010011704400221	210119	501001-10805004002	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 82 H.P. 4X4, CON MARTILLO HIDRÁULICO	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	2526492.84	2526492.840	100
5010011704400321	210120	501001-10805004003	501	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	NÚMERO	1	1.000	100
5010011661900120	210229	501001-10802002001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "S/RIO YUJUNUM" UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA	METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	5	METRO	4.09	4.090	100
5010011719000121	210433	501001-10801064001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.24	6.240	100
5010011740300121	210434	501001-10801058001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	4.405	4.405	100
5010011579200120	210521	501001-10801059001	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIÓ - SAN MARTÍN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+600	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.6	3.600	100
5010011645500220	210522	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC- SAN JOSE CHEPETLAN DEL KM 0+00 AL KM 12+500	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	12.5	12.500	100
5010011672300220	210523	501001-10801061001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.86	1.860	100
5010011672300120	210655	501001-10801061002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA- SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.668	3.668	100
5010011718800121	210914	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMO PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.99	1.990	100
5010011757000121	211055	501001-10802003001	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	28	METROS LINEALES	120	48.000	40
5010011725400121	211094	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.741	3.741	100
5010011725400221	211095	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESITA - SAN MARTÍN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.901	5.901	100
5010011757600121	211105	501001-10801077001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA- RASTROJO-LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	9	4.500	50

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011776000121	211154	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.2	6.200	100
5010011776100121	211155	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RÍO FERRERÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.3	5.300	100
5010011770100121	211244	501001-10803033001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	34	KILÓMETRO LINEAL	2	2.000	100
5010011784100121	211245	501001-10803034001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	34	KILÓMETRO LINEAL	4.18	3.971	95
501001178900121	211269	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	10.94	10.940	100
501001178700121	211279	501001-10801065001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.24	3.240	100
5010011745400121	211312	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHAPAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	4.62	4.620	100
5010011717900121	211354	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO - SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	8.938	8.938	100
5010011742700121	211355	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.928	6.928	100
5010011746000121	211356	501001-10801073001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA ESTANCIA , TRAMO 0+000 AL KM 10+800	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	10.8	10.800	100
5010011746100121	211357	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.681	6.681	100
5010011766400121	211359	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YOLOX - CARRRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARÍA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.726	5.726	100
5010011730500121	211362	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ - LLANO DE AYUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.46	7.460	100
5010011741500121	211432	501001-10801076001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	2.55	2.550	100
5010011718000121	211577	501001-10801079002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	11.5	11.500	100
5010011741600121	211578	501001-10801078001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	1.44	1.440	100
5010011759800121	211579	501001-10801082001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.4	7.400	100
5010011718000221	211648	501001-10801079001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DURAZNILLO - LLANO MONTE- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+400 T.P	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	9.9	9.900	100
5010011785000121	211782	501001-10801083001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (MONTE FRIO - LLANO DE PAR) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM 0+000 AL KM 18+300 EN TRAMOS PARCIALES.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.122	5.122	100
5010011741300121	211783	501001-10801080001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PAPALO-SAN LORENZO PAPALO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+900 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.686	3.686	100
5010011785100121	211784	501001-10801081001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM. 16+200 E.C.(AYOTZINTEPEC - RÍO CHIQUITO) - TEPINAPA EJIDAL - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 26+400 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	10.835	11.400	95

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011742500221	211845	501001-10801086001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2.525	2.525	100
5010011742500321	211846	501001-10801086002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO E.C.(LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN) - ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 40+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 33+600 T. P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.43	5.430	100
5010011751100121	211847	501001-10801085002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN BERNARDO MIXTEPEC - ASUNCIÓN MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 10+700 Y RAMAL ASUNCIÓN MIXTEPEC - MAGDALENA MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN TRAMOS PARCIALES.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	11.58	11.001	95
5010011785200221	211848	501001-10801084001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RÍO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+800, SUBTRAMO A MEJORAR DEL KM. 4+000 AL KM. 13+800 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.431	6.431	100
5010011742700221	211924	501001-10801072002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRIO - LLANO DE LA CANOA - SAN JUAN YUTA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.928	6.928	100
5010011746100221	211925	501001-10801074002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.9	1.900	100
5010011751100221	211926	501001-10801085001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITILÁN DEL KM 0+000 AL KM 11+300 Y RAMAL SAN JERÓNIMO - PARAJE EL ÁGUILA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	9.7	9.700	100
5010011785400121	212042	501001-10801087001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEOZACCOALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RÍO MINAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2.857	2.714	95
5010011606800120	212059	501001-10803035001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	34	KILÓMETRO LINEAL	2	0.560	28
5010011745500121	212095	501001-10801088001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(CONCEPCION PAPALO-SAN PEDRO SOCHIAPAM)-SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+650 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.441	3.441	100
5010011784400121	212096	501001-10803036001	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A ZARAGOZA SINIYUVI DEL KM 0+000 AL KM 3+300 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+655	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS	34	KILÓMETRO LINEAL	0.655	0.164	25
5010011817500121	212097	501001-10801089001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTA INES DEL MONTE - SAN MIGUEL PERAS) - LA BRUJERIA- PARAJE BARRIO RIO MORALES DEL KM. 0+000 AL KM. 7+400 Y RAMAL A BRUJERIA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	9.6	9.600	100
5010011822000121	212098	501001-10801090001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(AGUA CAMARON (POZO AGUILA) - CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENA VISTA)) SITIO IGLESIA , TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+820, SUBTRAMOS DEL KM 0+180 AL KM 1+420 Y DEL KM 5+060 AL KM 5+820, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2	1.900	95
5010011828600121	212099	501001-10801091001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PARAJE BARRIO ALTO- DIAMANTE JUXTLAHUACA - PARAJE BARRIO BAJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+020.60 T.P. EN EL MUNICIPIO DE JUXTLAHUACA	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2.94	2.940	100
5010011821100121	212113	501001-10801092001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL TEMASCAL - PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+200 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	9.1	9.100	100
5010011720600121	212200	501001-10803037001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C (OAXACA - SOLA DE VEGA) - NACHIHUI - SANTA MARIA SOLA - SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. DEL KM 0+000 AL KM 95+000, SUBTRAMO SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO DEL KM 33+000 AL KM. 35+500, DEL KM. 37+900 AL KM 38+200 Y DEL KM. 51+500 AL KM. 51+700, EN TRAMOS PARCIALES.	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	34	KILÓMETRO LINEAL	3	0.600	20

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011845900121	212230	501001-12202001001	501	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN: GUILLERMO PRIETO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+200, AGUSTIN DE ITURBIDE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+750, LEONA VICARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+350 Y BENITO JÚAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 0+450 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE	METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA	15	METRO CUADRADO	12425	4970.000	40
5010011724300121	212237	501001-12202002001	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRRANZA Y AV. CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMÉCALT DEL KM. 0+000 AL KM. 0+227.54	METROS CUADRADOS DE CALLE CONSTRUIDAS	15	METRO CUADRADO	1592.78	1592.780	100
5010011760500321	212238	501001-10803038001	501	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-OJO DE AGUA DEL KM.78+800 AL KM 114+000, SUBTRAMO DEL KM 78+800 AL KM. 94+800	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	16	0.000	OBRA CANCELADA
5010011760500421	212239	501001-10803038002	501	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-OJO DE AGUA DEL KM. 78+800 AL KM 114+000, SUBTRAMO DEL KM 94+800 AL KM. 114+000	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	19.2	0.000	OBRA CANCELADA
5010011806400121	212266	501001-10801093001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA LOVANI - LIMITES CON EL MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA DEL KM. 0+000 AL KM. 29+800 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	8.359	4.178	50
5010011867600121-	212507	501001-18676001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA REFORMA -MATA CAÑA-INFONAVIT LAS LIMAS DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.591	5.591	100
5010011867300121-	212500	501001-18673001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CAÑEVERALES-EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 15+460 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	8.087	8.087	100
5010011867400121-	212501	501001-18674001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (TUXTEPEC-LOMA BONITA)SANTA CATARINA -FUENTE VILLA-BENEMERITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 13+390 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	8.232	8.232	100
5010011867500121-	212502	501001-18675001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL DESENGAÑO-LA M INA DEL KM 0+000 AL KM 17+900 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	8.22	8.220	100
5010011768800121-	212499	501001-17688001	501	ADQUISICION DE 01 CAMION VOLTEO	CONTRATOS FIRMADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1	1.000	100
5010011870700121-	212755	501001-18707001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLOME LOXICHA -EL COLUMPIO PASO ANCHO DEL KM 0+000 AL KM 47+000, SUBTRAMO DEL KM 25+225.70 AL KM 25+240.50	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	0.0148	0.015	100
5010011840600221-	212756	501001-18406002	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA LUCHA-SAN ANTONIO NUEVO PARAISO DEL KM 0+000 AL KM 7+6000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+940.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.94	1.358	70
5010011763400121-	212794	501001-17634001	501	ESTUDIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 2+320	ESTUDIO Y PROYECTO		ESTUDIO Y PROYECTO	1	1.000	100
5010011763500121-	212795	501001-17635001	501	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARINERO- EL MALUCANO DEL KM 1+200 AL KM 4+760	ESTUDIO Y PROYECTO		ESTUDIO Y PROYECTO	1	1.000	100
5010011763600121-	212796	501001-17636001	501	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO POBLADO 14 VERACRUZ-SAN FRANCISCO LA PAZ DEL KM 0+640 AL KM 3+100 TRAMO SAN FRANCISCO LA PAZ-LIMITES CON VERACRUZ DEL KM 0+640 AL KM 3+100	ESTUDIO Y PROYECTO		ESTUDIO Y PROYECTO	1	1.000	100
5010011763700121-	212797	501001-17637001	501	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA CATARINA COATLAN-SANTA ANA COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 10+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+060.	ESTUDIO Y PROYECTO		ESTUDIO Y PROYECTO	1	1.000	100
5010011763800121-	212798	501001-17638001	501	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA SOLA-LAS HUERTAS DEL KM 0+000 AL KM 56+600, SUBTRAMO DEL KM 34+320 AL KM 36+280	ESTUDIO Y PROYECTO		ESTUDIO Y PROYECTO	1	1.000	100
5010011902500122-	220045	501001-19025001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO-EL VERGEL-SANTIAGO XANICA DL KM 0+000 AL KM 10+860, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+220 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.64	0.000	0

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011903200122-	220044	501001-19032001	501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ÑUMI-ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO DEL KM 0+000 AL KM 9+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.3	0.000	0
5010011903000122-	220047	501001-19030001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NARANJAS-ZARAGOZA YUCUNICOCO-LAZARO CARDENAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO DEL KM 8+000 AL KM 17+000	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	9	0.000	0
5010011903000222-	220048	501001-19030002	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (YUCUDAA-PINOTEPA NACIONAL KM 107) SAN TA MARIA YUCUNICOCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	10	0.000	0
5010011903200222-	220050	501001-19032002	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA-SAN ISIDRO YOSOYAMA-ENTRONQUE CARRETERA SAN JUAN ÑUMI DEL KM 0+000 AL KM 3+600 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.1	0.000	0
5010011903100122-	220051	501001-19031001	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA YOSONOTU-MADERO DEL KM 0+000 AL KM 5+700 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.55	0.000	0
5010011875300121-	220079	501001-1875300121-	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEONIDES DE ASIS-EL JIMBAL-EL CEDRAL-SANTA MARÍA OBISPO-ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, DEL KM 0+000 AL KM 20+800 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.63	0.0000	0
5010011875400121-	220080	501001-1875400121-	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLO - E.C. (ZARAGOZA-SANTA CATARINA) DEL KM 0+000 AL KM 6+270 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.636	0.0000	0

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011659200220	210014	501001-10805003001	ABBA1120-CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	501	ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR FRONTAL	259	CANCELADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011659200120	210015	501001-10805003002	ABBA1120-CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	501	ADQUISICIÓN DE SEIS MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA RETROEXCAVADORAS	259	CANCELADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011704400121	210118	501001-10805004001-ABBA1120	ABBA1120-CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 79 H.P. 4X2	259	COMPROMETIDO	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	\$ 2,158,116.63	28/02/2022	06:44:12
5010011704400221	210119	501001-10805004002-ABBA1120	ABBA1120-CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	501	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA H.P. 82 H.P. 4X4, CDN MARTILLO HIDRÁULICO	259	COMPROMETIDO	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	\$ 2,526,492.84	28/02/2022	06:44:12
5010011704400321	210120	501001-10805004003-ABBA1120	ABBA1120-CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP)	501	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA	259	COMPROMETIDO	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	\$ 5,220,000.00	28/02/2022	06:44:12
5010011661900120	210229	501001-10802002001-AECA0520	AECA0520-FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "S/RIO YUUNUUM" UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC - AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC SEGUNDA ETAPA	252	COMPROMETIDO	\$ 1,237,186.56	\$ 1,230,303.16	\$ 1,230,303.16	\$ 1,222,878.92	\$ 1,230,303.16	\$ 1,222,878.52	28/02/2022	06:44:12
5010011719000121	210433	501001-10801064001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - CERRO CAMPANA ALTO - CERRO CAMPANA - PASO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P.	107	COMPROMETIDO	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,117.84	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 804,644.93	\$ 1,999,999.66	28/02/2022	06:44:12
5010011740300121	210434	501001-10801058001-AECA0520	AECA0520-FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES	182	COMPROMETIDO	\$ 1,246,422.96	\$ 1,246,422.96	\$ 1,246,422.95	\$ 1,238,901.43	\$ 1,246,422.95	\$ 1,238,901.83	28/02/2022	06:44:12
5010011579200120	210521	501001-10801059001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO - SAN MARTÍN ZOYOLAPAM - SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACIÁN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 11+000 AL KM. 14+600	175	COMPROMETIDO	\$ 10,000,000.00	\$ 9,997,904.18	\$ 7,902,358.42	\$ 10,000,000.00	\$ 7,902,358.42	\$ 9,994,396.41	28/02/2022	06:44:12
5010011645500220	210522	501001-10801060001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN JOSÉ CHEPETLAN DEL KM 0+00 AL KM 12+500	173	COMPROMETIDO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,497,355.40	\$ 850,085.18	\$ 1,500,000.00	\$ 1,497,355.40	\$ 1,500,000.50	28/02/2022	06:44:12
5010011672300220	210523	501001-10801061001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 TRAMOS PARCIALES	173	COMPROMETIDO	\$ 600,220.08	\$ 597,942.82	\$ 568,045.73	\$ 600,220.08	\$ 597,942.82	\$ 600,220.94	28/02/2022	06:44:12
5010011672300120	210655	501001-10801062001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA - SAN ANTONIO ANALCO DEL KM 0+000 AL KM 13+200 TRAMOS PARCIALES	159	COMPROMETIDO	\$ 1,399,697.95	\$ 1,397,008.87	\$ 1,327,158.46	\$ 1,399,697.95	\$ 1,397,008.87	\$ 1,399,696.76	28/02/2022	06:44:12
5010011718800121	210914	501001-10801062001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO - PEÑA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM.15+600 TRAMOS PARCIALES	138	COMPROMETIDO	\$ 998,922.03	\$ 996,254.10	\$ 299,779.58	\$ 998,922.03	\$ 299,779.58	\$ 998,921.38	28/02/2022	06:44:12
5010011757000121	211055	501001-10802003001-AGAAA0121	AGAAA0121-APORTACIONES MUNICIPALES PARA MEZCLA DE RECURSOS	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	84	COMPROMETIDO	\$ 4,000,000.00	\$ 3,597,182.29	\$ -	\$ 178,786.79	\$ -	\$ 178,786.79	28/02/2022	06:44:12
5010011757000121	211055	501001-10802003001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	103	COMPROMETIDO	\$ 15,858,169.38	\$ 14,263,702.97	\$ -	\$ 15,858,169.38	\$ -	\$ 10,152,763.90	28/02/2022	06:44:12
5010011725400121	211094	501001-10801063001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA - SOLUCHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	127	COMPROMETIDO	\$ 1,058,845.60	\$ 1,058,055.73	\$ 477,077.33	\$ 1,058,845.60	\$ 477,077.33	\$ 1,058,844.70	28/02/2022	06:44:12
5010011725400221	211095	501001-10801063002-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO - LA CRUCESITA - SAN MARTÍN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	127	COMPROMETIDO	\$ 1,131,048.81	\$ 1,130,550.04	\$ 460,359.98	\$ 1,131,048.81	\$ 460,359.98	\$ 1,131,048.31	28/02/2022	06:44:12

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011757600121	211105	501001-10801077001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA-RASTROJO-LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000 EN TRAMOS PARCIALES	64	COMPROMETIDO	\$ 9,999,990.12	\$ -	\$ -	\$ 9,999,990.12	\$ -	\$ 5,606,993.86	28/02/2022	06:44:12
5010011776000121	211154	501001-10801066001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL (BUENA VISTA) - INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P.	110	COMPROMETIDO	\$ 2,192,307.69	\$ 2,190,539.00	\$ 1,539,096.97	\$ 2,192,307.69	\$ 1,539,096.97	\$ 1,979,303.09	28/02/2022	06:44:12
5010011776100121	211155	501001-10801067001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO: SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RÍO FERRERÍA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	110	COMPROMETIDO	\$ 1,607,692.28	\$ 1,605,945.53	\$ 1,133,623.92	\$ 1,607,692.28	\$ 1,133,623.92	\$ 1,456,475.03	28/02/2022	06:44:12
5010011770100121	211244	501001-10803033001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(PERIFERICO PLAYA VICENTE) - PLAYA SAN VICENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+400 AL KM. 2+400	98	COMPROMETIDO	\$ 8,616,531.97	\$ 8,337,087.74	\$ 4,042,187.84	\$ 8,616,531.97	\$ 4,042,187.84	\$ 8,602,895.58	28/02/2022	06:44:12
5010011784100121	211245	501001-10803034001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 EN T.P.	98	COMPROMETIDO	\$ 9,999,196.23	\$ 9,698,071.52	\$ 3,720,668.60	\$ 9,999,196.23	\$ 3,720,668.60	\$ 8,900,644.70	28/02/2022	06:44:12
501001178900121	211269	501001-10801068001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640 T.P.	92	COMPROMETIDO	\$ 2,324,000.00	\$ 2,321,684.12	\$ -	\$ 2,324,000.00	\$ 1,503,787.34	\$ 2,323,999.97	28/02/2022	06:44:12
501001178700121	211279	501001-10801065001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA (MAGDALENA PEÑASCO) - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+200 T.P.	91	COMPROMETIDO	\$ 930,004.26	\$ 924,756.88	\$ -	\$ 930,004.26	\$ 462,964.25	\$ 930,004.08	28/02/2022	06:44:12
5010011745400121	211312	501001-10801069001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPIAM - SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 30+200 TRAMOS PARCIALES	83	COMPROMETIDO	\$ 2,499,475.07	\$ 2,495,390.67	\$ -	\$ 2,499,475.07	\$ 748,884.46	\$ 2,499,475.87	28/02/2022	06:44:12
5010011717900121	211354	501001-10801071001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO- SAN LORENZO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	83	COMPROMETIDO	\$ 3,000,000.00	\$ 2,998,196.74	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 848,839.26	\$ 3,000,000.26	28/02/2022	06:44:12
5010011742700121	211355	501001-10801072001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN TAMAZOLA - SANTA INES DE ZARAGOZA) MONTE FRIO - LLANO DEL PAR - SAN ISIDRO TREMENTINA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 TRAMOS PARCIALES	83	COMPROMETIDO	\$ 1,998,536.77	\$ 1,996,389.85	\$ -	\$ 1,998,536.77	\$ 677,649.72	\$ 1,998,537.55	28/02/2022	06:44:12
5010011746000121	211356	501001-10801073001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA ESTANCIA , TRAMO 0+000 AL KM 10+800	83	COMPROMETIDO	\$ 4,987,058.11	\$ 4,984,931.43	\$ -	\$ 4,987,058.11	\$ -	\$ 4,987,057.97	28/02/2022	06:44:12
5010011746100121	211357	501001-10801074001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 10+000 Y RAMAL PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES	83	COMPROMETIDO	\$ 1,949,857.63	\$ 1,944,987.25	\$ -	\$ 1,949,857.63	\$ 1,165,469.20	\$ 1,949,857.96	28/02/2022	06:44:12
5010011766400121	211359	501001-10801075001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN PEDRO YODX - CARRRETERA 175) - PARAJE EL PATIO - SANTA MARÍA NIEVES DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+100 T.P.	83	COMPROMETIDO	\$ 2,999,999.99	\$ 2,998,093.17	\$ -	\$ 2,999,999.99	\$ -	\$ 3,000,000.21	28/02/2022	06:44:12
5010011730500121	211362	501001-10801070001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ - LLANO DE AYUCA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 T.P.	82	COMPROMETIDO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,495,519.97	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 2,499,990.39	28/02/2022	06:44:12
5010011741500121	211432	501001-10801076001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+550	72	COMPROMETIDO	\$ 1,238,370.63	\$ 1,229,159.63	\$ -	\$ 1,238,370.63	\$ 850,337.21	\$ 1,238,371.07	28/02/2022	06:44:12
5010011718000121	211577	501001-10801079002-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA-LAS TRANCAS- SAN JUAN ELOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P	68	COMPROMETIDO	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 2,500,000.03	28/02/2022	06:44:12
5010011741600121	211578	501001-10801078001-8EACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - CAÑADA DE GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440.	68	COMPROMETIDO	\$ 972,504.20	\$ -	\$ -	\$ 972,504.20	\$ -	\$ 972,504.82	28/02/2022	06:44:12

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011759800121	211579	501001-10801082001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMOS PARCIALES	68	COMPROMETIDO	\$ 2,999,999.97	\$ -	\$ 1,196,016.72	\$ 2,999,999.97	\$ 1,196,016.72	\$ 2,999,999.81	28/02/2022	06:44:12
5010011718000221	211648	501001-10801079001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DURAZNILLO - LLANO MONTE- SAN JUAN EL OTPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+400 T.P.	61	COMPROMETIDO	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 2,499,999.79	28/02/2022	06:44:12
5010011785000121	211782	501001-10801083001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (MONTE FRIO - LLANO DE PAR) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM 0+000 AL KM 18+300 EN TRAMOS PARCIALES.	61	COMPROMETIDO	\$ 1,497,588.88	\$ -	\$ -	\$ 1,497,588.88	\$ -	\$ 1,497,588.77	28/02/2022	06:44:12
5010011741300121	211783	501001-10801080001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PAPALO-SAN LORENZO PAPALO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+900 TRAMOS PARCIALES	61	COMPROMETIDO	\$ 1,499,379.38	\$ -	\$ -	\$ 1,499,379.38	\$ -	\$ 1,467,112.11	28/02/2022	06:44:12
5010011785100121	211784	501001-10801081001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL KM. 16+200 E.C.(AYOTZINTIPEC - RIO CHICUITO) - TEPINAPA EJIDAL - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN TOAVELA DEL KM. 0+000 AL KM. 26+400 T.P.	61	COMPROMETIDO	\$ 4,004,011.93	\$ -	\$ -	\$ 4,004,011.93	\$ -	\$ 3,207,609.85	28/02/2022	06:44:12
5010011742500221	211845	501001-10801086001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	42	COMPROMETIDO	\$ 1,218,318.62	\$ -	\$ -	\$ 1,218,318.62	\$ -	\$ 1,097,152.86	28/02/2022	06:44:12
5010011742500321	211846	501001-10801086002-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO E.C.(LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN) - ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ A LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 40+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 33+600 T. P.	42	COMPROMETIDO	\$ 2,425,740.65	\$ -	\$ -	\$ 2,425,740.65	\$ -	\$ 1,941,113.58	28/02/2022	06:44:12
5010011751100121	211847	501001-10801085002-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN BERNARDO MIXTEPEC - ASUNCIÓN MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 10+700 Y RAMAL ASUNCIÓN MIXTEPEC - MAGDALENA MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN TRAMOS PARCIALES.	8	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 2,540,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,540,000.00	\$ -	\$ 768,322.58	28/02/2022	06:44:12
5010011785200221	211848	501001-10801084001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RÍO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+800, SUBTRAMO A MEJORAR DEL KM. 4+000 AL KM. 13+800 T.P.	55	COMPROMETIDO	\$ 2,057,961.38	\$ -	\$ 961,550.14	\$ 2,057,961.38	\$ 961,550.14	\$ 2,050,943.81	28/02/2022	06:44:12
5010011742700221	211924	501001-10801072002-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRIO - LLANO DE LA CANOA - SAN JUAN YUTA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 EN TRAMOS PARCIALES	42	COMPROMETIDO	\$ 1,998,536.77	\$ -	\$ -	\$ 1,998,536.77	\$ -	\$ 1,998,536.82	28/02/2022	06:44:12
5010011746100221	211925	501001-10801074002-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 3+300 TRAMOS PARCIALES	42	COMPROMETIDO	\$ 494,863.34	\$ -	\$ -	\$ 494,863.34	\$ -	\$ 494,863.04	28/02/2022	06:44:12
5010011751100221	211926	501001-10801085001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITITLÁN DEL KM 0+000 AL KM 11+300 Y RAMAL SAN JERÓNIMO - PARAJE EL ÁGUILA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN TRAMOS PARCIALES	42	COMPROMETIDO	\$ 2,460,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,460,000.00	\$ -	\$ 2,459,999.95	28/02/2022	06:44:12
5010011785400121	212042	501001-10801087001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEOZACALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RÍO MINAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 T.P.	35	AMARILLO (31-60 DIAS)	\$ 2,692,355.08	\$ -	\$ -	\$ 2,692,355.08	\$ -	\$ 2,288,950.83	28/02/2022	06:44:12
5010011606800120	212059	501001-10803035001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	28	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 3,048,889.67	\$ -	\$ -	\$ 3,048,889.67	\$ -	\$ 880,354.08	28/02/2022	06:44:12
5010011745500121	212095	501001-10801088001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(CONCEPCIÓN PAPALO-SAN PEDRO SOCHAPAM)-SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+650 TRAMOS PARCIALES	28	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 1,249,760.83	\$ -	\$ 249,252.91	\$ 1,249,760.83	\$ 249,252.91	\$ 1,247,834.67	28/02/2022	06:44:12

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011784400121	212096	501001-10803036001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A ZARAGOZA SINIYUVI DEL KM 0+000 AL KM 3+300 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+655	28	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 6,650,269.33	\$ -	\$ -	\$ 6,650,269.33	\$ -	\$ 2,643,786.44	28/02/2022	06:44:12
5010011817500121	212097	501001-10801089001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (SANTA INES DEL MONTE - SAN MIGUEL PERAS) - LA BRUJERIA- PARAJE BARRIO RIO MORALES DEL KM. 0+000 AL KM. 7+400 Y RAMAL A BRUJERIA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200	28	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 1,905,958.52	\$ -	\$ 602,612.48	\$ 1,905,958.52	\$ 602,612.48	\$ 1,900,348.66	28/02/2022	06:44:12
5010011822000121	212098	501001-10801090001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (AGUA CAMARON (POZO AGUILA) - CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENA VISTA)) SITIO IGLESIA , TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+820, SUBTRAMOS DEL KM 0+180 AL KM 1+420 Y DEL KM 5+060 AL KM 5+820, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	28	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 546,361.45	\$ -	\$ 544,741.13	\$ 546,361.45	\$ 544,741.13	\$ 528,612.80	28/02/2022	06:44:12
5010011828600121	212099	501001-10801091001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PARAJE BARRIO ALTO - DIAMANTE JUXTLAHUACA - PARAJE BARRIO BAJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+020.60 T.P. EN EL MUNICIPIO DE JUXTLAHUACA	28	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 839,128.20	\$ -	\$ 520,495.02	\$ 839,128.20	\$ 520,495.02	\$ 833,377.14	28/02/2022	06:44:12
5010011821100121	212113	501001-10801092001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL TEMASCAL - PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+200 T.P.	23	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 1,908,009.48	\$ -	\$ 602,294.04	\$ 1,908,009.48	\$ 602,294.04	\$ 1,902,763.74	28/02/2022	06:44:12
5010011720600121	212200	501001-10803037001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C (OAXACA - SOLA DE VEGA) - NACHIHUI - SANTA MARIA SOLA - SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENONTEPEC. DEL KM 0+000 AL KM 95+000, SUBTRAMO SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO DEL KM 33+000 AL KM. 35+500, DEL KM. 37+900 AL KM 38+200 Y DEL KM. 51+500 AL KM. 51+700, EN TRAMOS PARCIALES.	22	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 5,221,863.79	28/02/2022	06:44:12
5010011845900121	212230	501001-12202001001-BEACB0121	BEACB0121-FAIS - FISE PRODUCTOS FINANCIEROS	501	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN: GUILLERMO PRIETO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+200, AGUSTIN DE ITURBIDE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+750, LEONA VICARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+350 Y BENITO JUÁREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 0+450 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE	19	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 3,730,121.83	\$ -	\$ 2,312,145.15	\$ 3,730,121.83	\$ 2,312,145.15	\$ 2,508,811.06	28/02/2022	06:44:12
5010011724300121	212237	501001-12202002001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y AV. CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMÉCALT DEL KM. 0+000 AL KM. 0+227.54	13	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 3,264,440.38	\$ -	\$ -	\$ 3,264,440.38	\$ -	\$ 2,777,460.41	28/02/2022	06:44:12
5010011760500321	212238	501001-10803038001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-OJO DE AGUA DEL KM.78+800 AL KM 114+000, SUBTRAMO DEL KM 78+800 AL KM. 94+800	13	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 3,081,360.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011760500421	212239	501001-10803038002-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-OJO DE AGUA DEL KM. 78+800 AL KM 114+000, SUBTRAMO DEL KM 94+800 AL KM. 114+000	13	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 4,001,687.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011806400121	212266	501001-10801093001-BEACA0221	BEACA0221-FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA LOVANI - LIMITES CON EL MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA DEL KM. 0+000 AL KM. 29+800 T.P.	8	VERDE (1-30 DIAS)	\$ 3,303,435.39	\$ -	\$ 1,009,064.89	\$ 3,303,435.39	\$ 1,009,064.89	\$ 1,999,860.84	28/02/2022	06:44:12
5010011803600221	212374			501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JOSE CHILTEPEC - SAN ISIDRO NARANJAL DEL KM 2+300 = 0+000 AL KM 8+600		COMPROMETIDO	\$ 2,134,998.21	\$ -	\$ -	\$ 2,134,998.21	\$ -	\$ 641,198.49		

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011768800121	212499			501	ADQUISICION DE 01 CAMION VOLTEO		COMPROMETIDO	\$ 1,760,811.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011867400121	212500			501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CAÑAVERALES-EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 15+460 T.P.		COMPROMETIDO	\$ 3,184,406.74	\$ -	\$ 923,598.43	\$ 3,184,406.74	\$ 923,598.43	\$ 3,177,187.57	28/02/2022	06:44:12
5010011867400121	212501			501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (TUXTEPEC-LDMA BONITA)SANTA CATARINA- FUENTE VILLA- BENE MERITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 13+390 T.P.		COMPROMETIDO	\$ 2,798,222.75	\$ -	\$ 894,980.28	\$ 2,798,222.75	\$ 894,980.28	\$ 2,791,241.45	28/02/2022	06:44:12
5010011867500121	212502			501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL DESENGAÑO-LA M INA DEL KM 0+000 AL KM 17+900 T.P.		COMPROMETIDO	\$ 2,504,451.40	\$ -	\$ 746,256.87	\$ 2,504,451.40	\$ 746,256.87	\$ 2,498,622.82	28/02/2022	06:44:12
5010011867600121	212507			501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA REFORMA -MATA CAÑA-INFONAVIT LAS LIMAS DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P.		COMPROMETIDO	\$ 1,977,333.02	\$ -	\$ 595,530.79	\$ 1,977,333.02	\$ 595,530.79	\$ 1,972,717.82	28/02/2022	06:44:12
5010011870700121	212755			501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLOME LOXICHA- EL COLUMPIO PASO ANCHO DEL KM 0+000 AL KM 47+000, SUBTRAMO DEL KM 25+225.70 AL KM 25+240.50		COMPROMETIDO	\$ 961,405.11	\$ -	\$ 196,973.82	\$ 961,405.11	\$ 196,973.82	\$ 959,527.45	28/02/2022	06:44:12
5010011840600221	212756			501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA LUCHA-SAN ANTONIO NUEVO PARAISO DEL KM 0+000 AL KM 7+600 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+940.		COMPROMETIDO	\$ 999,999.98	\$ -	\$ 299,785.66	\$ 999,999.98	\$ 299,785.66	\$ 900,071.77	28/02/2022	06:44:12
5010011763400121	212794			501	ESTUDIO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA) LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 2+320		COMPROMETIDO	\$ 307,492.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011763500121	212795			501	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARINERO- EL MALUCANO DEL KM 1+200 AL KM 4+760		COMPROMETIDO	\$ 459,479.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011763600121	212796			501	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO POBLADO 14 VERACRUZ-SAN FRANCISCO LA PAZ DEL KM 0+640 AL KM 3+100 TRAMO SAN FRANCISCO LA PAZ-LIMITES CON VERACRUZ DEL KM 0+640 AL KM 3+100		COMPROMETIDO	\$ 324,652.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011763700121	212797			501	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA CATARINA COATLAN-SANTA ANA COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 10+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+060.		COMPROMETIDO	\$ 643,334.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011763800121	212798			501	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA SOLA-LAS HUERTAS DEL KM 0+000 AL KM 56+600, SUBTRAMO DEL KM 34+320 AL KM 36+280		COMPROMETIDO	\$ 265,041.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011903200122	220044			501	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO RUMI-ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO DEL KM 0+000 AL KM 9+500 T.P.		COMPROMETIDO	\$ 2,074,716.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011902500122	220045			501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO-EL V ERGEL-SAN TIAGO XANICA DL KM 0+000 AL KM 10+860, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+220 T.P.		COMPROMETIDO	\$ 999,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011903000122	220047			501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NARANJAS-ZARAGOZA YUCUNICOCO-LAZARO CARDENAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO DEL KM 8+000 AL KM 17+000		COMPROMETIDO	\$ 2,390,097.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011903000222	220048			501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO E. C. (YUCUDA-PINOTEPA NACIONAL KM 107) SANTA MARIA YUCUNICOCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000		COMPROMETIDO	\$ 2,627,299.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011903200222	220050			501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA-SAN ISIDRO YOSOYAMA-ENTRONQUE CARRETERA SAN JUAN NÚMI DEL KM 0+000 AL KM 3+600 T.P.		COMPROMETIDO	\$ 783,521.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011903100122	220051			501	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA YOSONOTU-MADERO DEL KM 0+000 AL KM 5+700 T.P.		COMPROMETIDO	\$ 1,063,153.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011875300121	220079	501001-1875300121-	BECFL0121	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEONIDES DE ASIS-EL JIMBAL-EL CEDRAL-SANTA MARÍA OBISPO-ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, DEL KM 0+000 AL KM 20+800 T.P.		COMPROMETIDO	\$ 3,198,538.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12
5010011875400121	220080	501001-1875400121-	BECFL0121	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLO - E.C. (ZARAGOZA-SANTA CATARINA) DEL KM 0+000 AL KM 6+270 T.P.		COMPROMETIDO	\$ 1,001,285.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28/02/2022	06:44:12