

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011903200122	220044	501001-10801025001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ÑUMÍ - ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	7.3	0	
5010011903200222	220050	501001-10801025002	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO YOSOYAMA - ENTRONQUE CARRETERA SAN JUAN ÑUMÍ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.1	0	
5010011903100122	220051	501001-10801027001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA YOSONOTU - MADERO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.55	0	
5010011875300121	220079	501001-10801029001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEONIDES DE ASIS- EL JIMBAL- EL CEDRAL-SANTA MARIA OBISPO- ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, DEL KM 0+000 AL KM 20+800 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.634	0.0763	
5010011875400121	220080	501001-10801030001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLO - EC. (ZARAGOZA- SANTA CATARINA) DEL KM 0+000 AL KM 6+270 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.636	0.1818	

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	CLAVE PRESUPUESTAL FI FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	OFICIO	FECHA AUTORIZACIÓN	APORTACIÓN OBRA	INDIRECTOS EJECUTORA	INDIRECTOS NORMATIVA
5010011875 300121	220079	501001-10801029001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEONIDES DE ASIS- EL JIMBAL- EL CEDRAL- SANTA MARIA OBISPO- ESPERANZA ARROYO LA GLORIA. DEL KM 0+000 AL KM 20+800 T.P.	501001-10801029001- BECFL0121	\$ 3,198,538.31	SF/SPIP/DPIP/HID/0058/2022	25/02/2022	\$ 3,198,538.31	\$ -	\$ -
5010011903 200122	220044	501001-10801025001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ÑUMÍ - ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500 T.P.	501001-10801025001- AEAAA1022	\$ 2,074,716.00	SF/SPIP/DPIP/RAX8/0028/2022	09/02/2022	\$ 2,074,716.00	\$ -	\$ -
5010011903 100122	220051	501001-10801027001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA YOSONOTU - MADERO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700 T.P.	501001-10801027001- AEAAA1022	\$ 1,063,153.65	SF/SPIP/DPIP/RAX8/0034/2022	09/02/2022	\$ 1,063,153.65	\$ -	\$ -
5010011903 200222	220050	501001-10801025002	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSORAMA - SAN ISIDRO YOSUYAMA - ENTRONQUE CARRETERA SAN JUAN ÑUMÍ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600 T.P.	501001-10801025002- AEAAA1022	\$ 783,521.03	SF/SPIP/DPIP/RAX8/0033/2022	09/02/2022	\$ 783,521.03	\$ -	\$ -
5010011875 400121	220080	501001-10801030001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLO - EC. (ZARAGOZA- SANTA CATARINA) DEL KM 0+000 AL KM 6+270 T.P.	501001-10801030001- BECFL0121	\$ 1,001,285.34	SF/SPIP/DPIP/HID/0059/2022	25/02/2022	\$ 1,001,285.34	\$ -	\$ -