

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
501001174250012 1	220544	501001-10801047001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA - ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P.	57	COMPROMETIDO	\$ 1,355,552.94	\$ 1,355,552.94	\$ 1,353,450.11	\$ 474,443.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001174650012 1	220537	501001-10804001001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO TIMBRE, UBICADO EN EL KM. 5+529 DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO TIÑO.	57	COMPROMETIDO	\$ 8,484,646.79	\$ 8,484,646.79	\$ 8,482,155.70	\$ 2,969,626.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001174900012 1	220573	501001-10801048001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS) DEL KM 0+000 AL KM 18+100, EN TRAMOS PARCIALES	56	COMPROMETIDO	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,248,998.80	\$ 437,500.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001176630012 1	220539	501001-10801042001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN FELIPE EL PORVENIR- LAS DELICIAS DEL KM 0+000 AL KM 4+000, TRAMOS PARCIALES	57	COMPROMETIDO	\$ 1,694,116.07	\$ 1,694,116.07	\$ 1,693,003.32	\$ 592,940.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001176870012 1	220545	501001-10803011001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (ZIMATLAN- SANTA ANA TLPACOYAN) TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - SANTA INES YATZECHÉ DEL KM 0+000 AL KM 3+200, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 2+230 AL KM 3+180	57	COMPROMETIDO	\$ 2,500,002.56	\$ 2,500,002.56	\$ 2,498,135.55	\$ 875,000.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001177160012 1	220540	501001-10801043001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTIAGO LAXOPA - SANTA MARÍA YALINA) - SAN SEBASTIAN GUILOXÍ Y CIRCUITO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+100 T.P.	57	COMPROMETIDO	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,698,978.25	\$ 595,000.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001180030012 1	220541	501001-10801044001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - PARAJE OJO DE AGUA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	57	COMPROMETIDO	\$ 1,056,919.34	\$ 1,056,919.34	\$ 1,054,845.15	\$ 369,921.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001182880012 1	220542	501001-10801045001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN E.C.(SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - ARROYO DE BANCO) DEL KM. 0+000 AL KM. 13+500, SUBTRAMO DEL KM. 8+100 AL KM. 13+500 T.P.	57	COMPROMETIDO	\$ 2,005,000.00	\$ 2,005,000.00	\$ 1,999,801.08	\$ 701,750.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
50100118700012 1	220543	501001-10801046001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOÁPAM - SAN ANDRÉS MONTAÑA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+700 T.P.	57	COMPROMETIDO	\$ 879,999.91	\$ 879,999.91	\$ 879,034.74	\$ 307,999.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001187000022 1	220586	501001-10801046002-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (IXPANTEPEC NIEVES - SILACAYOAPAM) - SAN JUAN HUAXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+900 T.P.	49	COMPROMETIDO	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,099,116.85	\$ 385,000.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001187530012 1	220079	501001-10801029001-BECFL0121	BECFL0121 - FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEONIDES DE ASIS- EL JIMBAL- EL CEDRAL-SANTA MARIA OBISPO- ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, DEL KM 0+000 AL KM 20+800 T.P.	96	COMPROMETIDO	\$ 3,198,538.31	\$ 3,198,538.31	\$ 3,167,243.35	\$ 3,198,538.31	\$ 942,816.47	\$ 942,816.73	01/06/2022	00:01:12
501001187540012 1	220080	501001-10801030001-BECFL0121	BECFL0121 - FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLO - EC. (ZARAGOZA- SANTA CATARINA) DEL KM 0+000 AL KM 6+270 T.P.	96	COMPROMETIDO	\$ 1,001,285.34	\$ 1,001,285.34	\$ 1,000,254.76	\$ 1,001,285.34	\$ 747,329.35	\$ 998,089.29	01/06/2022	00:01:12
501001190030012 2	220092	501001-10801031001-AEAAA0420	AEAAA0420 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL GUADALUPE DE RAMIREZ - SAN ILDEFONSO SALINAS - SAN PEDRO SALINAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+880, TRAMOS PARCIALES	82	COMPROMETIDO	\$ 1,927,107.33	\$ 1,927,107.33	\$ 1,917,429.98	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190230012 2	220218	501001-10801037001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO CHOÁPAM - CERRO FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 5+500	65	COMPROMETIDO	\$ 2,446,668.25	\$ 2,446,668.25	\$ 2,445,523.37	\$ 856,333.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190230022 2	220219	501001-10801037002-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC -ARROYO CHOÁPAM DEL KM. 0+000 AL KM. 5+300 Y RAMAL A ARROYO ANGUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+400 T.P.	65	COMPROMETIDO	\$ 2,997,798.00	\$ 2,997,798.00	\$ 2,996,571.25	\$ 1,049,229.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190230032 2	220220	501001-10801037003-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. KM 8+400 (LA REFORMA - AYOTZINTEPEC) - LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	65	COMPROMETIDO	\$ 1,555,895.51	\$ 1,555,895.51	\$ 1,554,602.26	\$ 544,563.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
501001190240012 2	220636	501001-10801049001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - LA NUEVA ESPERANZA - PLAN DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+300 AL KM. 2+300, DEL KM. 2+500 AL KM. 3+400 Y DEL KM. 3+600 AL KM. 5+000	49	COMPROMETIDO	\$ 850,870.00	\$ 850,870.00	\$ 849,832.84	\$ 297,804.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190240022 2	220637	501001-10801049002-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMO - PALANTLA DEL KM 0+000 AL KM. 3+900 Y DEL KM. 4+300 AL KM. 8+800	49	COMPROMETIDO	\$ 2,397,728.27	\$ 2,397,728.27	\$ 2,396,720.13	\$ 839,204.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190250012 2	220045	501001-10801026001-AEAAA0420	AEAAA0420 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - EL VERGEL - SANTIAGO XANICA DEL KM.0+000 AL KM. 10+860, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+220 T.P.	112	COMPROMETIDO	\$ 999,999.99	\$ 999,999.99	\$ 999,541.52	\$ -	\$ 703,346.25	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190300012 2	220047	501001-10801028001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NARANJAS - ZARAGOZA YUCUNICOCO - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 17+000	111	COMPROMETIDO	\$ 2,390,097.29	\$ 2,390,097.29	\$ 2,389,186.09	\$ 716,755.83	\$ -	\$ 665,264.75	01/06/2022	00:01:12
501001190300022 2	220048	501001-10801028002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(YUCUDAA - PINOTEPANACIONAL KM 107) SANTA MARÍA YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	111	COMPROMETIDO	\$ 2,627,299.47	\$ 2,627,299.47	\$ 2,626,451.03	\$ 787,935.31	\$ -	\$ 731,330.76	01/06/2022	00:01:12
501001190310012 2	220051	501001-10801027001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA YOSONOTU - MADERO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700 T.P.	112	COMPROMETIDO	\$ 1,063,153.65	\$ 1,063,153.65	\$ 1,062,330.83	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190320012 2	220044	501001-10801025001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NÚMÍ - ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500 T.P.	112	COMPROMETIDO	\$ 2,074,716.00	\$ 2,074,716.00	\$ 2,073,243.07	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190320022 2	220050	501001-10801025002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO YOSOYAMA - ENTRONQUE CARRETERA SAN JUAN NÚMÍ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600 T.P.	112	COMPROMETIDO	\$ 783,521.03	\$ 783,521.03	\$ 782,610.24	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
501001190360012 2	220635	501001-10803012001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN LUIS DEL RÍO TRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 12+600, SUBTRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 5+400	49	COMPROMETIDO	\$ 7,182,940.99	\$ 7,182,940.99	\$ 7,180,236.28	\$ 2,514,029.00	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190380012 2	220191	501001-10801036001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTANDUCHI DE GUERRERO - SANTA CRUZ MITLATONGO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+200, SUBTRAMO DEL KM. 3+600 AL KM. 22+200 TRAMOS PARCIALES	68	COMPROMETIDO	\$ 4,999,999.91	\$ 4,999,999.91	\$ 4,996,106.32	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190540012 2	220110	501001-10801035001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN ISIDRO ZEGACHE DEL KM 0+000 AL KM 1+640 Y RAMAL AL E.C.(OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) DEL KM. 0+000 KM 0+840 TRAMOS PARCIALES	76	COMPROMETIDO	\$ 509,257.99	\$ 509,257.99	\$ 508,424.87	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190540022 2	220111	501001-10801035002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN JERONIMO ZEGACHE - DEL KM 0+000 AL KM 2+100	76	COMPROMETIDO	\$ 377,211.48	\$ 377,211.48	\$ 376,371.28	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190550012 2	220106	501001-10801032001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN PEDRO IXTLAHUACA - SAN CRISTOBAL DEL KM 0+000 AL KM 9+000 T.P.	76	COMPROMETIDO	\$ 1,722,042.14	\$ 1,722,042.14	\$ 1,721,054.94	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190550022 2	220107	501001-10801032002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PABLO CUATRO VENADOS - EL ESPONJADO) - EL ZACATÓN DEL KM 0+000 AL KM 3+800 T.P.	76	COMPROMETIDO	\$ 1,099,206.42	\$ 1,099,206.42	\$ 1,098,255.78	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190560012 2	220109	501001-10801034001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO POCHUTLA - SANTA MARÍA LIMÓN - SANTA MARÍA HUATULCO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+300, SUBTRAMO DEL KM. 12+302 AL KM. 12+382 Y DEL KM. 12+533 AL KM. 12+653	76	COMPROMETIDO	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 4,992,753.41	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
501001190570012 2	220113	501001-10801033002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - LA SOLEDAD CABALLO RUCIO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 Y RAMAL PEÑA FLOR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800 T.P.	76	COMPROMETIDO	\$ 2,438,870.29	\$ 2,438,870.29	\$ 2,437,852.89	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190570022 2	220108	501001-10801033001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MIRAMAR - UNIÓN Y SUSPIRO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	76	COMPROMETIDO	\$ 884,981.86	\$ 884,981.86	\$ 884,052.72	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190710012 2	220406	501001-10801038001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM. 3+800 TRAMOS PARCIALES	62	COMPROMETIDO	\$ 813,331.48	\$ 813,331.48	\$ 812,467.19	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190710022 2	220407	501001-10801038002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500 T.P.	62	COMPROMETIDO	\$ 490,000.96	\$ 490,000.96	\$ 489,113.35	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190720012 2	220404	501001-10801039001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ZIMATLAN DE ALVAREZ - LA RAYA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y DEL 2+900 AL KM 4+500 T.P.	62	COMPROMETIDO	\$ 1,106,283.87	\$ 1,106,283.87	\$ 1,105,325.79	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001190720022 2	220405	501001-10801039002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VALDEFLORES - PASO DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	62	COMPROMETIDO	\$ 1,072,467.57	\$ 1,072,467.57	\$ 1,071,506.60	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12
501001191700012 2	220408	501001-10801040001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C(SANTA ANA DEL RIO - CERRO LEÓN) CERRO COSTOCHE DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000 T.P.	62	COMPROMETIDO	\$ 3,365,912.89	\$ 3,365,912.89	\$ 3,348,437.70	\$ -	\$ -	\$ -	01/06/2022	00:01:12

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE
2022

IMAFF

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO	AVANCE FISICO
5010011742500121	220544	501001-10801047001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA -ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON	34	KILÓMETRO LINEAL	3.4	1.19		0.35
5010011746500121	220537	501001-10804001001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO TIMBRE, UBICADO EN EL KM. 5+529 DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO TIÑO.	MANTENIMIENTO METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS	28	METROS LINEALES	22.6	3.39		0.15
5010011749000121	220573	501001-10801048001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS) DEL KM 0+000 AL KM 18+100, EN TRAMOS PARCIALES	ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON	34	KILÓMETRO LINEAL	3.922	0.3922		0.1
5010011766300121	220539	501001-10801042001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN FELIPE EL PORVENIR- LAS DELICIAS DEL KM 0+000 AL KM 4+000, TRAMOS PARCIALES	MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON	34	KILÓMETRO LINEAL	3.064	0	CANCELADA	0
5010011768700121	220545	501001-10803011001	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (ZIMATLAN- SANTA ANA TLAPACOYAN) TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - SANTA INES YATZECHÉ DEL KM 0+000 AL KM 3+200, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 2+230 AL KM 3+180	MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS	34	KILÓMETRO LINEAL	0.86	0.043		0.05
5010011771600121	220540	501001-10801043001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTIAGO LAXOPA - SANTA MARÍA YALINA) - SAN SEBASTIAN GUILOXÍ Y CIRCUITO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+100 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON	34	KILÓMETRO LINEAL	4.833	1.4499		0.3
5010011800300121	220541	501001-10801044001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - PARAJE OJO DE AGUA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON	34	KILÓMETRO LINEAL	3.46	0.173		0.05
5010011828800121	220542	501001-10801045001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN E.C.(SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - ARROYO DE BANCO) DEL KM. 0+000 AL KM. 13+500, SUBTRAMO DEL KM. 8+100 AL KM. 13+500 T.P.	MANTENIMIENTO KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON	34	KILÓMETRO LINEAL	4.3	1.29		0.3
5010011870000121	220543	501001-10801046001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOÁPAM -SAN ANDRÉS MONTAÑA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+700 T.P.	REHABILITADOS KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON	34	KILÓMETRO LINEAL	1.74	0.2088		0.12

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE
2022

IMAFF

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO	AVANCE FISICO
5010011870000221	220586	501001-10801046002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (XPANTEPEC NIEVES - SILACAYOAPAM) - SAN JUAN HUAXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+900 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.9	0.19		0.1
5010011875300121	220079	501001-10801029001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEONIDES DE ASIS-EL JIMBAL- EL CEDRAL-SANTA MARIA OBISPO- ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, DEL KM 0+000 AL KM 20+800 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.634	7.2523		0.95
5010011875400121	220080	501001-10801030001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLO - EC. (ZARAGOZA- SANTA CATARINA) DEL KM 0+000 AL KM 6+270 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.636	3.4542		0.95
5010011900300122	220092	501001-10801031001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL GUADALUPE DE RAMIREZ - SAN ILDEFONSO SALINAS - SAN PEDRO SALINAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+880, TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	4.28	3.21		0.75
5010011902300122	220218	501001-10801037001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO CHOÁPAM - CERRO FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 5+500	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	5.5	0.55		0.1
5010011902300222	220219	501001-10801037002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC -ARROYO CHOÁPAM DEL KM. 0+000 AL KM. 5+300 Y RAMALA A ARROYO ANGUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+400 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	8.5	0.85		0.1
5010011902300322	220220	501001-10801037003	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. KM 8+400 (LA REFORMA - AYOTZINTEPEC) - LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	4	0.4		0.1
5010011902400122	220636	501001-10801049001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - LA NUEVA ESPERANZA - PLAN DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+300 AL KM. 2+300, DEL KM. 2+500 AL KM. 3+400 Y DEL KM. 3+600 AL KM. 5+000	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	4.5	0		0
5010011902400222	220637	501001-10801049002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMO - PALANTLA DEL KM 0+000 AL KM. 3+900 Y DEL KM. 4+300 AL KM. 8+800	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	8.4	0		0
5010011902500122	220045	501001-10801026001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - EL VERGEL - SANTIAGO XANICA DEL KM.0+000 AL KM. 10+860, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+220 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.64	5.64		1

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE
2022

IMAFF

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO	AVANCE FISICO
5010011903000122	220047	501001-10801028001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NARANJAS - ZARAGOZA YUCUNICOCO - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 17+000	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	9	0		0
5010011903000222	220048	501001-10801028002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(YUCUDAA - PINOTEPA NACIONAL KM 107) SANTA MARÍA YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	10	0		0
5010011903100122	220051	501001-10801027001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA YOSONOTU - MADERO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.55	2.13		0.6
5010011903200122	220044	501001-10801025001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ÑUMÍ - ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	7.3	6.57		0.9
5010011903200222	220050	501001-10801025002	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO YOSOYAMA - ENTRONQUE CARRETERA SAN JUAN ÑUMÍ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.1	2.79		0.9
5010011903600122	220635	501001-10803012001	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN LUIS DEL RÍO TRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 12+600, SUBTRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 5+400	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS	34	KILÓMETRO LINEAL	1	0.01		0.01
5010011903800122	220191	501001-10801036001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTANDUCHI DE GUERRERO - SANTA CRUZ MITLATONGO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+200, SUBTRAMO DEL KM. 3+600 AL KM. 22+200 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.2	1.8		0.25
5010011905400122	220110	501001-10801035001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN ISIDRO ZEGACHE DEL KM 0+000 AL KM 1+640 Y RAMAL AL E.C(OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) DEL KM. 0+000 KM 0+840 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2.11	0.422		0.2
5010011905400222	220111	501001-10801035002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN JERONIMO ZEGACHE - DEL KM 0+000 AL KM 2+100	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.68	0.336		0.2
5010011905500122	220106	501001-10801032001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN PEDRO IXTLAHUACA - SAN CRISTOBAL DEL KM 0+000 AL KM 9+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.18	1.077		0.15

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE
2022

IMAFF

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO	AVANCE FISICO
5010011905500222	220107	501001-10801032002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PABLO CUATRO VENADOS - EL ESPONJADO) - EL ZACATÓN DEL KM 0+000 AL KM 3+800 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2.963	0.44445		0.15
5010011905600122	220109	501001-10801034001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO POCHUTLA - SANTA MARÍA LIMÓN - SANTA MARÍA HUATULCO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+300, SUBTRAMO DEL KM. 12+302 AL KM. 12+382 Y DEL KM. 12+533 AL KM. 12+653	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	0.2	0.02		0.1
5010011905700122	220113	501001-10801033002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - LA SOLEDAD CABALLO RUCIO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 Y RAMAL PEÑA FLOR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	8.55	0		0
5010011905700222	220108	501001-10801033001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MIRAMAR - UNIÓN Y SUSPIRO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.166	0		0
5010011907100122	220406	501001-10801038001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM. 3+800 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2.383	0.4766		0.2
5010011907100222	220407	501001-10801038002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2	0.4		0.2
5010011907200122	220404	501001-10801039001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ZIMATLAN DE ALVAREZ - LA RAYA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y DEL 2+900 AL KM 4+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3	0.45		0.15
5010011907200222	220405	501001-10801039002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VALDEFLORES - PASO DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	4.1	0.615		0.15
5010011917000122	220408	501001-10801040001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SANTA ANA DEL RIO - CERRO LEÓN) CERRO COSTOCHE DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	12.512	1.8768		0.15