

**INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
IMAFF**

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE  
2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	EJERCICIO	UR	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	MUJERES BENEFICIARIAS	HOMBRES BENEFICIADOS	TOTAL DE BENEFICIADOS	TOTAL ACTIVIDAD	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	ASOCIACIÓN_PP	OTROS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	DIAS TRANSCURRIDOS
5010011749800121	220856	501001-10801066001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CERRO COSTOQUE - SANTA ANA DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 19+600 T.P.	249	281	530	\$ 2,396,819.84	\$ -	\$ 2,396,819.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-28	34
5010011749900121	220858	501001-10801067001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 11+500 T.P.	321	327	648	\$ 1,352,564.06	\$ -	\$ 1,352,564.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-28	34
5010011755000121	220859	501001-10801068001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA - BARRIO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500. INICIO EN TIERRA BLANCA EN TRAMOS PARCIALES	567	511	1078	\$ 2,053,890.17	\$ -	\$ 2,053,890.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-28	34
5010011758100121	220538	501001-10801041001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHAPAM - SANTIAGO CUETZALAPA DEL KM 0+000 AL KM 4+600 TRAMOS PARCIALES	211	204	415	\$ 349,685.93	\$ -	\$ 349,685.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-01	61
5010011817600121	220855	501001-10801057001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESNOS - SAN ANTONIO TUTLA - TIERRA NUEVA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T. P.	508	497	1005	\$ 1,948,119.28	\$ -	\$ 1,948,119.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-28	34
5010011902000422	220822	501001-10801051001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - LA CONCHA, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600	149	129	278	\$ 800,332.51	\$ -	\$ 800,332.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-23	39
5010011902000522	220825	501001-10801051002	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LOMA SAN JUAN - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, DEL KM. 0+600 AL KM. 2+000	545	489	1034	\$ 452,673.10	\$ -	\$ 452,673.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-25	37
5010011902400322	220824	501001-10801049004	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA PESCADITO - RANCHO CAFETAL - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA DEL KM 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+600 AL KM. 2+400 Y DEL KM. 3+200 AL KM. 6+500	422	422	844	\$ 1,389,140.22	\$ -	\$ 1,389,140.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-25	37
5010011902400422	220821	501001-10801049003	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL - LA RINCONADA DEL KM 0+000 AL KM. 6+500	315	310	625	\$ 2,328,676.74	\$ -	\$ 2,328,676.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-23	39
5010011912400122	220857	501001-10805002001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN VOLTEO	2152665	1969657	4122322	\$ 1,032,400.00	\$ -	\$ 1,032,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-28	34
5010011917600122	220850	501001-10801056001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO - EL PORVENIR DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 Y RAMAL PARAJE SAN JUAN DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 T.P.	720	650	1370	\$ 1,633,811.56	\$ -	\$ 1,633,811.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-27	35
5010011917700122	220779	501001-10801050001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA HUERTILLA - SAN PEDRO ATOYAC - SAN MIGUEL CARRIZAL - PLAN DEL VERGEL DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 TRAMOS PARCIALES	192	159	351	\$ 1,999,433.42	\$ -	\$ 1,999,433.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-21	41
5010011923500122	220801	501001-10803013001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BRAMA PARAJE PÉREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+308.32 SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+000 AL KM 0+920	35	27	62	\$ 8,130,262.45	\$ -	\$ 8,130,262.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-22	40
5010011923800122	220847	501001-10801054001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - LAS SEDAS - FAUSTINO G. OLIVERA - EL PARIÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 T.P.	13	9	22	\$ 3,114,597.77	\$ -	\$ 3,114,597.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-27	35
5010011924000122	220839	501001-10801053001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - PLAN SECO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Y RAMAL PLAN SECO 1 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 T.P.	65	55	120	\$ 2,019,901.85	\$ -	\$ 2,019,901.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-27	35
5010011924100122	220848	501001-10801055001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(OAXACA - PUERTO ANGELE) MAGDALENA OCOTLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P.	599	585	1184	\$ 1,644,143.96	\$ -	\$ 1,644,143.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-27	35
5010011924300122	220846	501001-10801052001	2022	501	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - SAN SEBASTIÁN - SANTA ANA ZEGACHE - SANTIAGO APOSTOL DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P.	2108	1713	3821	\$ 2,012,262.32	\$ -	\$ 2,012,262.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	2022-04-27	35

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
IMAFF

PERIODO REPORTADO:  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	MODALIDAD	TIPO DE CONVOCATORIA	NORMATIVA (SCTG/SA)	FECHA DE INGRESO A NORMATIVA	FECHA DE CONVOCATORIA	FECHA JUNTA DE ACLARACIONES	FECHAS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	FECHA DE EMISIÓN DE DICTAMEN	FECHA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO	ENLACE DE PUBLICACIÓN DEL FALLO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO	COMENTARIOS DEL EJECUTOR
5010011749800121	220856	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CERRO COSTOCHE - SANTA ANA DEL RIO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+600 T.P.	M-5	PÚBLICA	SCTG	13/05/2022	20/05/2022	03/06/2022	09/06/2022	N/A	16/06/2022	N/A	20/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011749900121	220858	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM. 0+000 AL KM. 11+500 T.P.	M-5	PÚBLICA	SCTG	13/05/2022	20/05/2022	03/06/2022	09/06/2022	N/A	16/06/2022	N/A	20/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011755000121	220859	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA - BARRIO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500, INICIO EN TIERRA BLANCA EN TRAMOS PARCIALES	M-5	PÚBLICA	SCTG	13/05/2022	20/05/2022	03/06/2022	09/06/2022	N/A	16/06/2022	N/A	20/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011758100121	220538	501001-10801041001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SANTIAGO QUETZALAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600 TRAMOS PARCIALES	M-5	PÚBLICA	SCTG	13/05/2022	20/05/2022	03/06/2022	10/06/2022	N/A	16/06/2022	N/A	20/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011817600121	220855	501001-10801057001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESNOS - SAN ANTONIO TUTLA - TIERRA NUEVA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.	M-5	PÚBLICA	SCTG	13/05/2022	20/05/2022	03/06/2022	09/06/2022	N/A	16/06/2022	N/A	20/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011902000422	220822	501001-10801051001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - LA CONCHA, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600	M-5	PÚBLICA	SCTG	04/05/2022	12/05/2022	24/05/2022	30/05/2022	N/A	06/06/2022	N/A	08/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011902000522	220825	501001-10801051002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LOMA SAN JUAN - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, DEL KM. 0+600 AL KM. 2+000	M-5	PÚBLICA	SCTG	30/05/2022	04/06/2022	16/06/2022	23/06/2022	N/A	30/06/2022	N/A	04/07/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011902400322	220824	501001-10801049004	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA PESCADITO - RANCHO CAFETAL - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+600 AL KM. 2+400 Y DEL KM. 3+200 AL KM. 6+500	M-5	PÚBLICA	SCTG	13/05/2022	20/05/2022	03/06/2022	09/06/2022	N/A	16/06/2022	N/A	20/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011902400422	220821	501001-10801049003	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL - LA RINCONADA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500	M-5	PÚBLICA	SCTG	04/05/2022	12/05/2022	24/05/2022	30/05/2022	N/A	06/06/2022	N/A	08/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011912400122	220857	501001-10805002001	501	ADQUISICIÓN DE 01 CAMIÓN VOLTEO												
5010011917600122	220850	501001-10801056001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO - EL PORVENIR DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 Y RAMAL PARAJE SAN JUAN DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 T.P.	M-5	PÚBLICA	SCTG	04/05/2022	12/05/2022	24/05/2022	30/05/2022	N/A	06/06/2022	N/A	08/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011917700122	220779	501001-10801050001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA HUERTILLA - SAN PEDRO ATOYAC - SAN MIGUEL CARRIZAL - PLAN DEL VERGEL DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 TRAMOS PARCIALES	M-5	PÚBLICA	SCTG	04/05/2022	12/05/2022	24/05/2022	30/05/2022	N/A	06/06/2022	N/A	08/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011923500122	220801	501001-10803013001	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BRAMA PARAJE PÉREZ, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+308.32 SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM. 0+000 AL KM. 0+920	M-5	PÚBLICA	SCTG	23/05/2022	28/05/2022	13/06/2022	17/06/2022	N/A	22/06/2022	N/A	24/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011923800122	220847	501001-10801054001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - LAS SEDAS - FAUSTINO G. OLIVERA - EL PARIÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 T.P.	M-5	PÚBLICA	SCTG	04/05/2022	12/05/2022	24/05/2022	30/05/2022	N/A	06/06/2022	N/A	08/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011924000122	220839	501001-10801053001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - PLAN SECO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Y RAMAL PLAN SECO 1 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 T.P.	M-5	PÚBLICA	SCTG	04/05/2022	12/05/2022	24/05/2022	30/05/2022	N/A	06/06/2022	N/A	08/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011924100122	220848	501001-10801055001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (OAXACA - PUERTO ANGEL) MAGDALENA OCOTLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P.	M-5	PÚBLICA	SCTG	04/05/2022	12/05/2022	24/05/2022	30/05/2022	N/A	06/06/2022	N/A	08/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN
5010011924300122	220846	501001-10801052001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - SAN SEBASTIÁN - SANTA ANA ZEGACHE - SANTIAGO APOSTOL DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P.	M-5	PÚBLICA	SCTG	04/05/2022	12/05/2022	24/05/2022	30/05/2022	N/A	06/06/2022	N/A	08/06/2022	EN PROCESO DE LICITACIÓN