

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011742500121	220544	501001-10801047001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA -ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.4	2.55	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-032-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-032-22_PROCESO.pdf
5010011746500121	220537	501001-10804001001	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO TIMBRE, UBICADO EN EL KM. 5+529 DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO TIÑO.	METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS	28	METROS LINEALES	22.6	11.3	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-026-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-026-22_PROCESO.pdf
5010011749000121	220573	501001-10801048001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS) DEL KM 0+000 AL KM 18+100, EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.922	2.549	
5010011749800121	220856	501001-10801066001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CERRO COSTOCHÉ - SANTA ANA DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 19+600 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	9.6	0	
5010011749900121	220858	501001-10801067001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 11+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.4	0	
5010011755000121	220859	501001-10801068001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA - BARRIO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500, INICIO EN TIERRA BLANCA EN TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	5.506	0	

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011758100121	220538	501001-10801041001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SANTIAGO QUETZALAPA DEL KM 0+000 AL KM 4+600 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.016	0.559	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/04/FISE-071-22_INICIO.pdf
5010011766300121	220539	501001-10801042001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN FELIPE EL PORVENIR- LAS DELICIAS DEL KM 0+000 AL KM 4+000, TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.064	0	CANCELADA
5010011768700121	220545	501001-10803011001	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (ZIMATLAN-SANTA ANA TLAPACOYAN) TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - SANTA INES YATZECHE DEL KM 0+000 AL KM 3+200, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 2+230 AL KM 3+180	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS	34	KILÓMETRO LINEAL	0.86	0.645	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/04/FISE-033-22_INICIO.pdf
5010011771600121	220540	501001-10801043001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTIAGO LAXOPA - SANTA MARÍA YALINA) - SAN SEBASTIAN GUILOXÍ Y CIRCUITO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+100 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	4.833	3.866	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-028-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-028-22_PROCESO.pdf
5010011784200121	221261	501001-10801089001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MIGUEL COATLAN - ALTA FLORIDA DEL SUR, DEL KM 0+000 AL KM 14+800. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+600, EN TRAMOS PARCIALES.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	8	0	
5010011784200221	221262	501001-10801089002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BARRIO LOS REYES (LA SIERRA) - LOS MANGLARES - LLANO GRANDE - RIO SAN JUAN, DEL KM 0+000 AL KM 13+600. EN TRAMOS PARCIALES.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	8.52	0	

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011784200321	221263	501001-10801089003	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SAN MIGUEL COATLAN - CERRO ARDILLA) - LOMA LARGA (CERRO LARGO) - CAMPO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 10+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+900, EN TRAMOS PARCIALES.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.12	0	
5010011784200421	221264	501001-10801089004	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - SAN MIGUEL COATLAN) - LLANO OCOTE, DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3	0	
5010011800300121	220541	501001-10801044001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - PARAJE OJO DE AGUA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.46	3.114	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-029-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-029-22_PROCESO.pdf
5010011817600121	220855	501001-10801057001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESNOS - SAN ANTONIO TUTLA - TIERRA NUEVA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T. P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.97	0	
5010011819800121	220899	501001-10801080001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (COIXTLAHUACA - ESTANCIA) SAN PEDRO BUENAVISTA - SAN JOSÉ MONTE VERDE DEL KM 0+000 AL KM 11+900 Y RAMAL A SAN BARTOLO SOYALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+700	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	18.6	0	
5010011828800121	220542	501001-10801045001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN E.C.(SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - ARROYO DE BANCO) DEL KM. 0+000 AL KM. 13+500, SUBTRAMO DEL KM. 8+100 AL KM. 13+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	4.3	3.096	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-030-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-030-22_PROCESO.pdf

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
501001187000121	220543	501001-10801046001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOÁPAM -SAN ANDRÉS MONTAÑA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+700 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.74	1.653	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-031-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-031-22_PROCESO.pdf
501001187000221	220586	501001-10801046002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (IXPANTEPEC NIEVES - SILACAYOAPAM) - SAN JUAN HUAXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+900 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.9	1.425	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-037-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-037-22_PROCESO.pdf
5010011875300121	220079	501001-10801029001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEONIDES DE ASIS- EL JIMBAL- EL CEDRAL- SANTA MARIA OBISPO- ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, DEL KM 0+000 AL KM 20+800 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.634	7.634	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/HID-005-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/HID-005-22_PROCESO.pdf
5010011875400121	220080	501001-10801030001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLO - EC. (ZARAGOZA- SANTA CATARINA) DEL KM 0+000 AL KM 6+270 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.636	3.636	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/HID-006-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/HID-006-22_PROCESO.pdf
5010011900300122	220092	501001-10801031001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL GUADALUPE DE RAMIREZ - SAN ILDEFONSO SALINAS - SAN PEDRO SALINAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+880, TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	4.28	4.066	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOPP20-025-22_PROCESO.pdf
5010011902000422	220822	501001-10801051001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - LA CONCHA, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.6	0.18	

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011902300122	220218	501001-10801037001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO CHOÁPAM - CERRO FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 5+500	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	5.5	3.85	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-021-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-021-22_PROCESO.pdf
5010011902300222	220219	501001-10801037002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC -ARROYO CHOÁPAM DEL KM. 0+000 AL KM. 5+300 Y RAMAL A ARROYO ANGUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+400 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	8.5	5.95	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-022-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-022-22_PROCESO.pdf
5010011902300322	220220	501001-10801037003	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. KM 8+400 (LA REFORMA - AYOTZINTEPEC) - LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	4	2.8	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-023-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-023-22_PROCESO.pdf
5010011902400122	220636	501001-10801049001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - LA NUEVA ESPERANZA - PLAN DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+300 AL KM. 2+300, DEL KM. 2+500 AL KM. 3+400 Y DEL KM. 3+600 AL KM. 5+000	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	4.5	0.225	
5010011902400222	220637	501001-10801049002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMO - PALANTLA DEL KM 0+000 AL KM. 3+900 Y DEL KM. 4+300 AL KM. 8+800	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	8.4	0.84	
5010011902400322	220824	501001-10801049004	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA PESCADITO - RANCHO CAFETAL - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA DEL KM 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+600 AL KM. 2+400 Y DEL KM. 3+200 AL KM. 6+500	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	5.3	0.265	

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRAFICO
5010011902400422	220821	501001-10801049003	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL - LA RINCONADA DEL KM 0+000 AL KM. 6+500	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	6.5	0.325	
5010011902500122	220045	501001-10801026001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - EL VERGEL - SANTIAGO XANICA DEL KM.0+000 AL KM. 10+860, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+220 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5.64	5.64	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOOP20-001-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/AOOP20-001-22_PROCESO.pdf
5010011903000122	220047	501001-10801028001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NARANJAS - ZARAGOZA YUCUNICOCO - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 17+000	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	9	2.7	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-007-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-007-22_PROCESO.pdf
5010011903000222	220048	501001-10801028002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(YUCUDAA - PINOTEPANACIONAL KM 107) SANTA MARÍA YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	10	3	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-008-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-008-22_PROCESO.pdf
5010011903100122	220051	501001-10801027001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA YOSONOTU - MADERO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.55	3.373	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-004-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-004-22_PROCESO.pdf
5010011903200122	220044	501001-10801025001	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO ÑUMÍ - ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	7.3	7.3	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-002-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-002-22_PROCESO.pdf

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRAFICO
5010011903200222	220050	501001-10801025002	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO YOSOYAMA - ENTRONQUE CARRETERA SAN JUAN NÚMÍ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.1	3.1	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-003-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-003-22_PROCESO.pdf
5010011903600122	220635	501001-10803012001	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN LUIS DEL RÍO TRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 12+600, SUBTRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 5+400	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS	34	KILÓMETRO LINEAL	1	0.2	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-038-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/FISE-038-22_PROCESO.pdf
5010011903800122	220191	501001-10801036001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTANDUCHI DE GUERRERO - SANTA CRUZ MITLATONGO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+200, SUBTRAMO DEL KM. 3+600 AL KM. 22+200 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.2	5.76	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-020-22_INICIO.pdf
5010011905400122	220110	501001-10801035001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN ISIDRO ZEGACHE DEL KM 0+000 AL KM 1+640 Y RAMAL AL E.C(OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) DEL KM. 0+000 KM 0+840 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2.11	2.68	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-016-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-016-22_PROCESO.pdf
5010011905400222	220111	501001-10801035002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN JERONIMO ZEGACHE - DEL KM 0+000 AL KM 2+100	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	1.68	1.646	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-017-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-017-22_PROCESO.pdf
5010011905500122	220106	501001-10801032001	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN PEDRO IXTLAHUACA - SAN CRISTOBAL DEL KM 0+000 AL KM 9+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.18	5.385	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-009-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-009-22_PROCESO.pdf

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011905500222	220107	501001-10801032002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PABLO CUATRO VENADOS - EL ESPONJADO) - EL ZACATÓN DEL KM 0+000 AL KM 3+800 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2.963	2.222	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-010-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-010-22_PROCESO.pdf
5010011905600122	220109	501001-10801034001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO POCHUTLA - SANTA MARÍA LIMÓN - SANTA MARÍA HUATULCO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+300, SUBTRAMO DEL KM. 12+302 AL KM. 12+382 Y DEL KM. 12+533 AL KM. 12+653	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	0.2	0.12	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-015-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-015-22_PROCESO.pdf
5010011905700122	220113	501001-10801033002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - LA SOLEDAD CABALLO RUCIO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 Y RAMAL PEÑA FLOR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	8.55	4.275	
5010011905700222	220108	501001-10801033001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MIRAMAR - UNIÓN Y SUSPIRO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	3.166	1.583	
5010011907100122	220406	501001-10801038001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM. 3+800 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2.383	2.335	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-018-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-018-22_PROCESO.pdf
5010011907100222	220407	501001-10801038002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2	1.96	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-019-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-019-22_PROCESO.pdf

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011907200122	220404	501001-10801039001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ZIMATLAN DE ALVAREZ - LA RAYA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y DEL 2+900 AL KM 4+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3	2.34	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-011-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-011-22_PROCESO.pdf
5010011907200222	220405	501001-10801039002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VALDEFLORES - PASO DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	4.1	3.485	http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-012-22_INICIO.pdf http://www.cao.oaxaca.gob.mx/wp-content/web/2022/planeacion/01/RAX8-012-22_PROCESO.pdf
5010011917000122	220408	501001-10801040001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C(SANTA ANA DEL RIO - CERRO LEÓN) CERRO COSTOCHE DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	12.512	1.8768	
5010011917600122	220850	501001-10801056001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO - EL PORVENIR DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 Y RAMAL PARAJE SAN JUAN DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.8	0.34	
5010011917700122	220779	501001-10801050001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA HUERTILLA - SAN PEDRO ATOYAC - SAN MIGUEL CARRIZAL - PLAN DEL VERGEL DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.85	2.118	
5010011923500122	220801	501001-10803013001	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BRAMA PARAJE PÉREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+308.32 SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+000 AL KM 0+920	KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS	34	KILÓMETRO LINEAL	0.92	0.046	

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011923800122	220847	501001-10801054001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - LAS SEDAS - FAUSTINO G. OLIVERA - EL PARÍAN DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	11.713	1.406	
5010011924000122	220839	501001-10801053001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - PLAN SECO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Y RAMAL PLAN SECO 1 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.65	1.148	
5010011924100122	220848	501001-10801055001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(OAXACA - PUERTO ANGEL) MAGDALENA OCOLTÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	6.2	0.62	
5010011924300122	220846	501001-10801052001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - SAN SEBASTIÁN - SANTA ANA ZEGACHE - SANTIAGO APÓSTOL DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.581	0.758	
5010011927300122	221215	501001-10803014001	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA- MEXICO) SAN JUAN DEL ESTADO - SAN MIGUEL ALOAPAM , TRAMO DE L KM. 0+000 AL KM. 36+600, SUBTRAMO DEL KM. 2+050 AL KM. 2+500	KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS	34	KILÓMETRO LINEAL	0.45	0	
5010011927800122	220883	501001-10801065001	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO PICACHO SUR - GUIE DO BAA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+910 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	8.865	0	

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011927800222	220884	501001-10801065002	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO BENITO JUAREZ - EL ZAPOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+800 T.P.	KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS	34	KILÓMETRO LINEAL	5.879	0	
5010011929300122	221212	501001-10801094001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 8+300 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	4.43	0.222	
5010011929300222	221236	501001-10801094002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	4.83	0.242	
5010011929800122	221235	501001-10801086001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ - EL HUAMUCHIL DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	8.5	0	
5010011937300122	220869	501001-10801063001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - LA PALMA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+100 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.996	0	
5010011937300222	220870	501001-10801063002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS -CHIMITIO- HIERBA SANTA - YUCUCHA - LA RAYA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+800 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	4.407	0	

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011937400122	220871	501001-10801062001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(SAN PEDRO JICAYAN - SAN JUAN COLORADO)-AGUA FRIA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+600 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2.8	0	
5010011937400222	220872	501001-10801062002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARÍA NUTIO - LA SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2.7	0	
5010011937700122	220889	501001-10801069001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA - SAN ISIDRO EL POTRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.66	0	
5010011937700222	220890	501001-10801069002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ - SEBASTIÁN YUTANINO DEL KM. 0+000 AL KM. 39+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	28	0	
5010011937900122	220873	501001-10801058001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ RÍO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN PEDRO TEOZACOALCO - BUENAVISTA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	15.16	1.516	
5010011937900222	220874	501001-10801058002	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO EL POTRERO - SAN JOSÉ RÍO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	7.66	0.766	

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011938600122	220876	501001-10801059001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN FRANCISCO CAHUACUA - SEBASTIAN YUTANINO) - CUANANA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	12.16	0	
5010011938700122	220877	501001-10801060001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EL VADO - SAN VICENTE LACHIXIO) - HACIENDA VIEJA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	8	1.6	
5010011941700122	220908	501001-10801074001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO OBISPO-SANTIAGO LAPAGUIA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+500 AL KM. 7+000	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	3.5	0	
5010011941900122	220902	501001-10801071001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BARRANCÓN -CUAUHTÉMOC GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 16+200 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	8.6	0	
5010011942000122	220901	501001-10801070001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO SOCHIAPAM - EL RETUMBADERO - SAN JUAN ZAPOTITLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 25+100 TRAMOS PARCIALES	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	10	0	
5010011942100122	220909	501001-10801075001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA CONCEPCIÓN - SANTA MARÍA TLALIXTAC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	2	0	

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	INDICADOR	CV UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SEFIP	META SEFIP	META ALCANZADA	AVANCE FOTOGRÁFICO
5010011942300122	220903	501001-10801072001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - CAPULTITLA - CUIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T. P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	5	1.5	
5010011943500122	220907	501001-10801073001	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NIZAVIGANA -SAN ISIDRO LACHIGUXE DEL KM 0+000 AL KM 30+000 T.P.	KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO	34	KILÓMETRO LINEAL	13.593	0	

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011903200122	220044	501001-10801025001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NÚMI - ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500 T.P.	142	COMPROMETIDO	\$ 2,074,716.00	\$ 2,073,243.07	\$ -	\$ 621,972.92	\$ -	\$ 621,972.92	01/07/2022	00:06:14
5010011903200222	220050	501001-10801025002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - SAN ISIDRO YOSOYAMA - ENTRONQUE CARRETERA SAN JUAN NÚMI DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600 T.P.	142	COMPROMETIDO	\$ 783,521.03	\$ 782,610.24	\$ -	\$ 234,783.07	\$ -	\$ 234,783.07	01/07/2022	00:06:14
5010011902500122	220045	501001-10801026001-AEAAA0420	AEAAA0420 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - EL VERGEL - SANTIAGO XANICA DEL KM.0+000 AL KM. 10+860, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+220 T.P.	142	COMPROMETIDO	\$ 999,999.99	\$ 999,541.52	\$ 703,346.25	\$ 699,101.92	\$ 703,346.25	\$ 675,408.25	01/07/2022	00:06:14
5010011903100122	220051	501001-10801027001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA YOSONOTU - MADERO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700 T.P.	142	COMPROMETIDO	\$ 1,063,153.65	\$ 1,062,330.83	\$ -	\$ 318,699.25	\$ -	\$ 318,699.25	01/07/2022	00:06:14
5010011903000122	220047	501001-10801028001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NARANJAS - ZARAGOZA YUCUNICOCO - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 17+000	141	COMPROMETIDO	\$ 2,390,097.29	\$ 2,389,186.09	\$ -	\$ 716,755.83	\$ -	\$ 716,755.83	01/07/2022	00:06:14
5010011903000222	220048	501001-10801028002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(YUCUDAA - PINOTEPANACIONAL KM 107) SANTA MARÍA YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	141	COMPROMETIDO	\$ 2,627,299.47	\$ 2,626,451.03	\$ -	\$ 787,935.31	\$ -	\$ 787,935.31	01/07/2022	00:06:14
5010011875300121	220079	501001-10801029001-BECFL0121	BECFL0121 - FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEONIDES DE ASIS- EL JIMBAL- EL CEDRAL-SANTA MARIA OBISPO- ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, DEL KM 0+000 AL KM 20+800 T.P.	126	COMPROMETIDO	\$ 3,198,538.31	\$ 3,167,243.35	\$ 3,167,243.35	\$ 3,198,538.31	\$ 3,167,243.35	\$ 3,167,243.57	01/07/2022	00:06:14
5010011875400121	220080	501001-10801030001-BECFL0121	BECFL0121 - FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BARTOLO - EC. (ZARAGOZA-SANTA CATARINA) DEL KM 0+000 AL KM 6+270 T.P.	126	COMPROMETIDO	\$ 1,001,285.34	\$ 1,000,254.76	\$ 1,000,254.76	\$ 1,001,285.34	\$ 1,000,254.76	\$ 1,000,254.57	01/07/2022	00:06:14
5010011900300122	220092	501001-10801031001-AEAAA0420	AEAAA0420 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL GUADALUPE DE RAMIREZ - SAN ILDEFONSO SALINAS - SAN PEDRO SALINAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+880, TRAMOS PARCIALES	112	COMPROMETIDO	\$ 1,927,107.33	\$ 1,917,429.98	\$ 1,342,495.77	\$ -	\$ 1,342,495.77	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011905500122	220106	501001-10801032001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN PEDRO IXTLAHUACA - SAN CRISTOBAL DEL KM 0+000 AL KM 9+000 T.P.	106	COMPROMETIDO	\$ 1,722,042.14	\$ 1,721,054.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011905500222	220107	501001-10801032002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PABLO CUATRO VENADOS - EL ESPONJADO) - EL ZACATÓN DEL KM 0+000 AL KM 3+800 T.P.	106	COMPROMETIDO	\$ 1,099,206.42	\$ 1,098,255.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011905700222	220108	501001-10801033001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO MIRAMAR - UNIÓN Y SUSPIRO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	106	COMPROMETIDO	\$ 884,981.86	\$ 884,052.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011905700122	220113	501001-10801033002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - LA SOLEDAD CABALLO RUCIO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 Y RAMAL PEÑA FLOR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800 T.P.	106	COMPROMETIDO	\$ 2,438,870.29	\$ 2,437,852.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011905600122	220109	501001-10801034001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO POCHUTLA - SANTA MARÍA LIMÓN - SANTA MARÍA HUATULCO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+300, SUBTRAMO DEL KM. 12+302 AL KM. 12+382 Y DEL KM. 12+533 AL KM. 12+653	106	COMPROMETIDO	\$ 5,000,000.00	\$ 4,992,753.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011905400122	220110	501001-10801035001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN ISIDRO ZEGACHE DEL KM 0+000 AL KM 1+640 Y RAMAL AL E.C.(OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) DEL KM. 0+000 KM 0+840 TRAMOS PARCIALES	106	COMPROMETIDO	\$ 509,257.99	\$ 508,424.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011905400222	220111	501001-10801035002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN JERONIMO ZEGACHE - DEL KM 0+000 AL KM 2+100	106	COMPROMETIDO	\$ 377,211.48	\$ 376,371.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011903800122	220191	501001-10801036001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTANDUCHI DE GUERRERO - SANTA CRUZ MITLATONGO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+200, SUBTRAMO DEL KM. 3+600 AL KM. 22+200 TRAMOS PARCIALES	98	COMPROMETIDO	\$ 4,999,999.91	\$ 4,996,106.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011902300122	220218	501001-10801037001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO CHOÁPAM - CERRO FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 5+500	95	COMPROMETIDO	\$ 2,446,668.25	\$ 2,445,523.37	\$ 967,986.08	\$ 1,712,666.00	\$ 967,986.08	\$ 967,986.29	01/07/2022	00:06:14
5010011902300222	220219	501001-10801037002-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - ARROYO CHOÁPAM DEL KM. 0+000 AL KM. 5+300 Y RAMAL A ARROYO ANGUIULA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+400 T.P.	95	COMPROMETIDO	\$ 2,997,798.00	\$ 2,996,571.25	\$ 1,496,673.27	\$ 2,098,458.00	\$ 1,496,673.27	\$ 1,496,673.32	01/07/2022	00:06:14
5010011902300322	220220	501001-10801037003-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. KM 8+400 (LA REFORMA - AYOTZINTEPEC) - LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	95	COMPROMETIDO	\$ 1,555,895.51	\$ 1,554,602.26	\$ 699,165.13	\$ 1,089,126.00	\$ 699,165.13	\$ 699,165.19	01/07/2022	00:06:14
5010011907100122	220406	501001-10801038001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM. 3+800 TRAMOS PARCIALES	92	COMPROMETIDO	\$ 813,331.48	\$ 812,467.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011907100222	220407	501001-10801038002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500 T.P.	92	COMPROMETIDO	\$ 490,000.96	\$ 489,113.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011907200122	220404	501001-10801039001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ZIMATLAN DE ALVAREZ - LA RAYA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y DEL 2+900 AL KM 4+500 T.P.	92	COMPROMETIDO	\$ 1,106,283.87	\$ 1,105,325.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011907200222	220405	501001-10801039002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VALDEFLORES - PASO DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	92	COMPROMETIDO	\$ 1,072,467.57	\$ 1,071,506.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011917000122	220408	501001-10801040001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SANTA ANA DEL RIO - CERRO LEÓN) CERRO COSTOCHE DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000 T.P.	92	COMPROMETIDO	\$ 3,365,912.89	\$ 3,348,437.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011758100121	220538	501001-10801041001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SANTIAGO QUETZALAPA DEL KM 0+000 AL KM 4+600 TRAMOS PARCIALES	87	COMPROMETIDO	\$ 349,685.93	\$ 348,873.39	\$ -	\$ 244,780.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011766300121	220539	501001-10801042001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN FELIPE EL PORVENIR- LAS DELICIAS DEL KM 0+000 AL KM 4+000, TRAMOS PARCIALES	87	COMPROMETIDO	\$ 1,694,116.07	\$ 1,693,003.32	\$ -	\$ 1,185,880.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011771600121	220540	501001-10801043001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SANTIAGO LAXOPA - SANTA MARÍA YALINA) - SAN SEBASTIAN GUILOXI Y CIRCUITO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+100 T.P.	87	COMPROMETIDO	\$ 1,700,000.00	\$ 1,698,978.25	\$ 592,009.06	\$ 1,190,000.00	\$ 592,009.06	\$ 550,453.39	01/07/2022	00:06:14
5010011800300121	220541	501001-10801044001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - PARAJE OJO DE AGUA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 T.P.	87	COMPROMETIDO	\$ 1,056,919.34	\$ 1,054,845.15	\$ -	\$ 739,842.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011828800121	220542	501001-10801045001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN E.C.(SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - ARROYO DE BANCO) DEL KM. 0+000 AL KM. 13+500, SUBTRAMO DEL KM. 8+100 AL KM. 13+500 T.P.	87	COMPROMETIDO	\$ 2,005,000.00	\$ 1,999,801.08	\$ 600,924.54	\$ 1,403,500.00	\$ 600,924.54	\$ 600,925.02	01/07/2022	00:06:14
5010011870000121	220543	501001-10801046001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOÁPAM -SAN ANDRÉS MONTAÑA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+700 T.P.	87	COMPROMETIDO	\$ 879,999.91	\$ 879,034.74	\$ -	\$ 615,998.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011870000221	220586	501001-10801046002-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (XPANTEPEC NIEVES - SILACAYOÁPAM) - SAN JUAN HUAXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+900 T.P.	79	COMPROMETIDO	\$ 1,100,000.00	\$ 1,099,116.85	\$ -	\$ 770,000.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011742500121	220544	501001-10801047001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA - ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P.	87	COMPROMETIDO	\$ 1,355,552.94	\$ 1,353,450.11	\$ -	\$ 948,886.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011749000121	220573	501001-10801048001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS) DEL KM 0+000 AL KM 18+100, EN TRAMOS PARCIALES	86	COMPROMETIDO	\$ 1,250,000.00	\$ 1,248,998.80	\$ -	\$ 875,000.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011902400122	220636	501001-10801049001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - LA NUEVA ESPERANZA - PLAN DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+300 AL KM. 2+300, DEL KM. 2+500 AL KM. 3+400 Y DEL KM. 3+600 AL KM. 5+000	79	COMPROMETIDO	\$ 850,870.00	\$ 849,832.84	\$ -	\$ 402,035.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011902400222	220637	501001-10801049002-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMO - PALANTLA DEL KM 0+000 AL KM. 3+900 Y DEL KM. 4+300 AL KM. 8+800	79	COMPROMETIDO	\$ 2,397,728.27	\$ 2,396,720.13	\$ -	\$ 1,132,925.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011902400422	220821	501001-10801049003-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL - LA RINCONADA DEL KM 0+000 AL KM. 6+500	67	COMPROMETIDO	\$ 2,328,676.74	\$ 2,327,124.35	\$ -	\$ 815,036.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011902400322	220824	501001-10801049004-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA PESCADITO - RANCHO CAFETAL - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA DEL KM 0+000 AL KM. 1+200, DEL KM. 1+600 AL KM. 2+400 Y DEL KM. 3+200 AL KM. 6+500	56	COMPROMETIDO	\$ 1,389,140.22	\$ 1,388,060.61	\$ -	\$ 486,199.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011917700122	220779	501001-10801050001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO B ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA HUERTILLA - SAN PEDRO ATOYAC - SAN MIGUEL CARRIZAL - PLAN DEL VERGEL DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 TRAMOS PARCIALES	71	COMPROMETIDO	\$ 1,999,433.42	\$ 1,933,230.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011902000422	220822	501001-10801051001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - LA CONCHA, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600	66	COMPROMETIDO	\$ 800,332.51	\$ 799,370.92	\$ -	\$ 280,116.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011924300122	220846	501001-10801052001-AALBA0221	AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - SAN SEBASTIÁN - SANTA ANA ZEGACHE - SANTIAGO APOSTOL DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P.	64	COMPROMETIDO	\$ 2,012,262.32	\$ 2,011,331.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011924000122	220839	501001-10801053001-AALBA0221	AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - PLAN SECO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Y RAMAL PLAN SECO 1 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 T.P.	64	COMPROMETIDO	\$ 2,019,901.85	\$ 2,019,012.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011923800122	220847	501001-10801054001-AALBA0221	AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - LAS SEDAS - FAUSTINO G. OLIVERA - EL PARIÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 T.P.	64	COMPROMETIDO	\$ 3,114,597.77	\$ 3,113,578.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011924100122	220848	501001-10801055001-AALBA0221	AALBA0221 - ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(OAXACA - PUERTO ANGEL) MAGDALENA OCOTLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P.	64	COMPROMETIDO	\$ 1,644,143.96	\$ 1,643,220.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011917600122	220850	501001-10801056001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO - EL PORVENIR DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 Y RAMAL PARAJE SAN JUAN DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 T.P.	64	COMPROMETIDO	\$ 1,633,811.56	\$ 1,633,460.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011817600121	220855	501001-10801057001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESNOS - SAN ANTONIO TUTLA - TIERRA NUEVA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T. P.	59	COMPROMETIDO	\$ 1,948,119.28	\$ 1,946,802.74	\$ -	\$ 681,841.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011937900122	220873	501001-10801058001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ RÍO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN PEDRO TEOZACOCALCO - BUENAVISTA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 T.P.	59	COMPROMETIDO	\$ 4,009,728.45	\$ 4,008,784.45	\$ -	\$ 1,403,404.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011937900222	220874	501001-10801058002-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO EL POTRERO - SAN JOSÉ RÍO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 T.P.	59	COMPROMETIDO	\$ 2,022,594.72	\$ 2,021,894.30	\$ -	\$ 707,908.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011938600122	220876	501001-10801059001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN FRANCISCO CAHUACUA - SEBASTIAN YUTANINO) - CUANANA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 T.P.	59	COMPROMETIDO	\$ 3,217,834.20	\$ 3,216,198.95	\$ -	\$ 1,126,241.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011938700122	220877	501001-10801060001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EL VADO - SAN VICENTE LACHIXIO) - HACIENDA VIEJA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P.	59	COMPROMETIDO	\$ 2,118,294.10	\$ 2,117,245.80	\$ -	\$ 741,402.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011937400122	220871	501001-10801062001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(SAN PEDRO JICAYAN - SAN JUAN COLORADO)- AGUA FRIA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+600 T.P.	59	COMPROMETIDO	\$ 707,264.99	\$ 706,232.06	\$ -	\$ 247,542.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011937400222	220872	501001-10801062002-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARÍA NUTIO - LA SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 T.P.	59	COMPROMETIDO	\$ 673,131.53	\$ 672,455.96	\$ -	\$ 235,596.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011937300122	220869	501001-10801063001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - LA PALMA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+100 T.P.	59	COMPROMETIDO	\$ 1,000,511.28	\$ 999,680.44	\$ -	\$ 350,178.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011937300222	220870	501001-10801063002-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS -CHIMINITIO- HIERBA SANTA - YUCUCHA - LA RAYA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+800 T.P.	59	COMPROMETIDO	\$ 1,108,435.71	\$ 1,107,335.18	\$ -	\$ 387,952.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011927800122	220883	501001-10801065001-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO PICACHO SUR - GUIE DO BAA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+910 T.P.	58	COMPROMETIDO	\$ 3,087,045.93	\$ 3,080,567.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011927800222	220884	501001-10801065002-AEAAA1022	AEAAA1022 - ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO BENITO JUAREZ - EL ZAPOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 12+800 T.P.	58	COMPROMETIDO	\$ 1,912,944.43	\$ 1,911,490.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011749800121	220856	501001-10801066001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CERRO COSTOCHO - SANTA ANA DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 19+600 T.P.	58	COMPROMETIDO	\$ 2,396,819.84	\$ 2,393,551.47	\$ -	\$ 838,886.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011749900121	220858	501001-10801067001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 11+500 T.P.	58	COMPROMETIDO	\$ 1,352,564.06	\$ 1,347,865.36	\$ -	\$ 473,397.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011755000121	220859	501001-10801068001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA - BARRIO NUEVO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500, INICIO EN TIERRA BLANCA EN TRAMOS PARCIALES	58	COMPROMETIDO	\$ 2,053,890.17	\$ 2,052,258.66	\$ -	\$ 718,861.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011937700122	220889	501001-10801069001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA - SAN ISIDRO EL POTRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 T.P.	57	COMPROMETIDO	\$ 2,007,447.33	\$ 2,006,681.10	\$ -	\$ 702,606.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011937700222	220890	501001-10801069002-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ - SEBASTIÁN YUTANINO DEL KM. 0+000 AL KM. 39+000 T.P.	57	COMPROMETIDO	\$ 7,453,485.85	\$ 7,451,969.90	\$ -	\$ 2,608,720.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011942000122	220901	501001-10801070001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO SOCHIAPIAM - EL RETUMBADERO - SAN JUAN ZAPOTITLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 25+100 TRAMOS PARCIALES	56	COMPROMETIDO	\$ 2,399,262.80	\$ 2,397,537.88	\$ -	\$ 839,741.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011941900122	220902	501001-10801071001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BARRANCON - CUAUHTEMOC GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 16+200 T.P.	53	COMPROMETIDO	\$ 3,827,289.38	\$ 3,825,724.20	\$ -	\$ 1,339,551.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011942300122	220903	501001-10801072001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - CAPULTITLA - CUIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T. P.	53	COMPROMETIDO	\$ 1,351,746.00	\$ 1,350,776.87	\$ -	\$ 473,111.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011943500122	220907	501001-10801073001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NIZAVIGANA - SAN ISIDRO LACHIGUXE DEL KM 0+000 AL KM 30+000 T.P.	53	COMPROMETIDO	\$ 7,080,000.00	\$ 7,076,718.02	\$ -	\$ 2,478,000.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011941700122	220908	501001-10801074001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO OBISPO-SANTIAGO LAPAGUIA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+500 AL KM. 7+000	53	COMPROMETIDO	\$ 1,078,446.39	\$ 1,077,448.94	\$ -	\$ 377,456.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011942100122	220909	501001-10801075001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA CONCEPCIÓN - SANTA MARIA TUALIXTAC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 T.P.	53	COMPROMETIDO	\$ 659,344.00	\$ 658,692.73	\$ -	\$ 230,770.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011819800121	220899	501001-10801080001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (COIXTLAHUACA - ESTANCIA) SAN PEDRO BUENAVISTA - SAN JOSÉ MONTE VERDE DEL KM 0+000 AL KM 11+900 Y RAMAL A SAN BARTOLO SOYALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+700	51	COMPROMETIDO	\$ 4,999,968.67	\$ 4,996,741.18	\$ -	\$ 1,749,989.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011929800122	221235	501001-10801086001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ - EL HUAMUCHIL DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500	46	COMPROMETIDO	\$ 4,000,000.00	\$ 3,992,165.14	\$ -	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011784200121	221261	501001-10801089001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MIGUEL COÁTLAN - ALTA FLORIDA DEL SUR, DEL KM 0+000 AL KM 14+800. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+600, EN TRAMOS PARCIALES.	46	COMPROMETIDO	\$ 1,214,208.95	\$ 1,213,143.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14

INFORME MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS IMAFF

PERIODO REPORTADO:
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL FUENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	DÍAS TRANSCURRIDOS	SEMAFORIZACIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	MINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA DE CORTE	HORA DE CORTE
5010011784200221	221262	501001-10801089002-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BARRIO LOS REYES (LA SIERRA) - LOS MANGLARES - LLANO GRANDE - RIO SAN JUAN, DEL KM 0+000 AL KM 13+600. EN TRAMOS PARCIALES.	46	COMPROMETIDO	\$ 1,291,559.79	\$ 1,290,350.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011784200321	221263	501001-10801089003-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SAN MIGUEL COATLAN - CERRO ARDILLA) - LOMA LARGA (CERRO LARGO) - CAMPO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 10+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+900, EN TRAMOS PARCIALES.	46	COMPROMETIDO	\$ 1,020,953.84	\$ 1,019,737.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011784200421	221264	501001-10801089004-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - SAN MIGUEL COATLAN) - LLANO OCOTE, DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	46	COMPROMETIDO	\$ 402,115.00	\$ 401,497.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011929300122	221212	501001-10801094001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 8+300 TRAMOS PARCIALES	45	COMPROMETIDO	\$ 1,246,539.83	\$ 1,245,190.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011929300222	221236	501001-10801094002-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES	44	COMPROMETIDO	\$ 1,454,224.95	\$ 1,452,916.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011768700121	220545	501001-10803011001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (ZIMATLAN- SANTA ANA TLAPACOYAN) TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - SANTA INES YATZECHE DEL KM 0+000 AL KM 3+200, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 2+230 AL KM 3+180	87	COMPROMETIDO	\$ 2,500,002.56	\$ 2,498,135.55	\$ -	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011903600122	220635	501001-10803012001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN LUIS DEL RIO TRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 12+600, SUBTRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 5+400	79	COMPROMETIDO	\$ 7,182,940.99	\$ 7,180,236.28	\$ 1,599,661.78	\$ 3,393,939.00	\$ 1,599,661.78	\$ 1,599,661.74	01/07/2022	00:06:14
5010011923500122	220801	501001-10803013001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BRAMA PARAJE PÉREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+308.32 SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+000 AL KM 0+920	66	COMPROMETIDO	\$ 8,130,262.45	\$ 8,128,783.75	\$ -	\$ 2,845,591.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011927300122	221215	501001-10803014001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA- MEXICO) SAN JUAN DEL ESTADO - SAN MIGUEL ALOAPAM , TRAMO DE L KM. 0+000 AL KM. 36+600, SUBTRAMO DEL KM. 2+050 AL KM. 2+500	44	COMPROMETIDO	\$ 3,456,532.04	\$ 3,455,450.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14
5010011746500121	220537	501001-10804001001-BEACA0222	BEACA0222 - FAIS - FISE CAPITAL	501	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO TIMBRE, UBICADO EN EL KM. 5+529 DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO TIÑO.	87	COMPROMETIDO	\$ 8,484,646.79	\$ 8,482,155.70	\$ -	\$ 5,939,252.00	\$ -	\$ -	01/07/2022	00:06:14