

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/0754/2022	20/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITL	YUCUYO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (NUNUMA - YOSONCAJAL) - LLANO EL TRUFINO - YUCU IYO DEL KM 0+000 AL KM 2+400 Y RANAL A PARAJE DE CIVO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 0+600 I.P.	\$ 629,799.90	2.24	KILOMETRO LINEAL	25	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-111-2022	CAO-AOOPIE-185-W-0-22	\$ 628,225.21	25/08/2022	CONASA, S.A. DE C.V.	100%	0.00%