

NO.	FUENTE DE FTO	ORCIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	
1	API21	SF/SPIP/DPIP/API21/0337/2022	27/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - SAN SEBASTIAN - SANTA ANA ZEGACHE - SANTIAGO APOSTOL DEL KM 0+000 AL KM 10+000 T.P.	\$ 2,012,262.32	7.58	KILOMETRO LINEAL	3,821	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-029-2022	CAO-API21-042-W-0-22	\$ 2,011,331.25	08/06/2022	SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
2	API21	SF/SPIP/DPIP/API21/0340/2022	27/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	MAGDALENA OCOTLAN	MAGDALENA OCOTLAN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (OAXACA - PUERTO ANGEL) MAGDALENA OCOTLAN DEL KM 0+000 AL KM 8+000 T.P.	\$ 1,644,143.96	6.20	KILOMETRO LINEAL	1,184	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-029-2022	CAO-API21-043-W-0-22	\$ 1,643,220.57	08/06/2022	SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
3	API21	SF/SPIP/DPIP/API21/0338/2022	27/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	PLAN SECO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLAN) - PLAN SECO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 Y RAMAL PLAN SECO 1 DEL KM 0+000 AL KM 1+000 T.P.	\$ 2,019,901.85	7.65	KILOMETRO LINEAL	120	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-030-2022	CAO-API21-044-W-0-22	\$ 2,019,012.82	08/06/2022	GRUPO FORMADO POR: MOGA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSH, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
4	API21	SF/SPIP/DPIP/API21/0339/2022	27/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JERONIMO SOSOLA	EL PARIAN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLAN) - LAS SEDAS - FAUSTINO G OLIVERA - EL PARIAN DEL KM 0+000 AL KMM 16+000 T.P.	\$ 3,114,597.77	11.71	KILOMETRO LINEAL	22	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-030-2022	CAO-API21-045-W-0-22	\$ 3,113,578.09	08/06/2022	GRUPO FORMADO POR: MOGA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSH, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
5	API21	SF/SPIP/DPIP/API21/0400/2022	09/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN ANTONIO HUITEPEC	MIGUEL HIDALGO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - LLANO MECATE DEL KM 0+000 AL KM 10+300 T.P.	\$ 1,816,920.37	6.80	KILOMETRO LINEAL	333	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-061-2022	CAO-API21-090-W-0-22	\$ 1,816,920.37	04/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
6	API21	SF/SPIP/DPIP/API21/0401/2022	09/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA INES DEL MONTE	EL CARMEN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DELCAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN - SANTA INES DEL MONTE DEL KM 0+000 AL KM 8+000 T.P.	\$ 1,491,282.17	5.60	KILOMETRO LINEAL	468	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-061-2022	CAO-API21-091-W-0-22	\$ 1,491,282.17	04/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
7	API21	SF/SPIP/DPIP/API21/0401/2022	09/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA INES DEL MONTE	LA PLAZUELA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PLAZUELA - SANTA INES DEL MONTE DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P.	\$ 2,436,336.19	9.15	KILOMETRO LINEAL	8	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-061-2022	CAO-API21-092-W-0-22	\$ 2,436,336.19	04/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
8	API21	SF/SPIP/DPIP/API21/0401/2022	09/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLAN - LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 8+000 T.P.	\$ 1,770,372.26	6.70	KILOMETRO LINEAL	202	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-061-2022	CAO-API21-093-W-0-22	\$ 1,769,114.26	04/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
9	API21	SF/SPIP/DPIP/API21/0401/2022	09/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL MAGDALENA MIXTEPEC - SANTA INES DEL MONTE DEL KM 0+000 AL KM 11+000 T.P.	\$ 2,431,106.15	9.20	KILOMETRO LINEAL	667	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-061-2022	CAO-API21-094-W-0-22	\$ 2,429,476.76	04/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
10	API21	SF/SPIP/DPIP/API21/0500/2022	26/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA HUATULCO - PLUMA HIDALGO - COPALITA DEL KM 0+000 AL KM 34+600 T.P.	\$ 1,657,597.22	34.60	KILOMETRO LINEAL	644	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-001-2022	CAO-API21-128-W-0-22	\$ 1,654,997.33	06/07/2022	TLAOLA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	100.00%	100.00%	
11	API21	SF/SPIP/DPIP/API21/0399/2022	09/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	OCOTLAN DE MORELOS	TEJAS DE MORELOS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MATEAS CHILAZOA - BUENAVISTA - TEJAS DE MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 12+0000	\$ 2,213,759.34	8.30	KILOMETRO LINEAL	593	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-097-2022	CAO-API21-167-W-0-22	\$ 2,212,610.52	03/08/2022	ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	95.00%	59.80%	
12	API21	SF/SPIP/DPIP/API21/0399/2022	09/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	OCOTLAN DE MORELOS	OCOTLAN DE MORELOS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - SANTA INES YATEZCHE - SANTIAGO APOSTOL - SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - OCOTLAN DE MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 12+000, SUBTRAMO DEL KM 3+7000 AL KM 12+000 T.P.	\$ 2,037,039.72	7.60	KILOMETRO LINEAL	16,645	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-097-2022	CAO-API21-168-W-0-22	\$ 2,035,441.73	03/08/2022	ARCOXA CONSTRUCCIONES, DE C.V.	S.A.	95.00%	59.91%
13	API21	SF/SPIP/DPIP/API21/0453/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MIGUEL MIXTEPEC - BARRANCA FIERRO - SANTA CRUZ MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 9+000 T.P.	\$ 2,007,447.33	7.60	KILOMETRO LINEAL	1,370	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-097-2022	CAO-API21-169-W-0-22	\$ 2,005,927.82	03/08/2022	ARCOXA CONSTRUCCIONES, DE C.V.	S.A.	95.00%	59.88%