

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0127/2022	24/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JOSE CHILTEPEC	CERRO FLORES	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO CHOAPAM - CERRO FLORES DEL KM 0+000 AL KM 5+300	\$ 2,446,668.25	5.50	KILOMETRO LINEAL	379	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-012-2022	CAO-FISE-021-W-0-22	\$ 2,445,523.37	13/05/2022	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	95.00%	39.56%
2	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0127/2022	24/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JOSE CHILTEPEC	ARROYO CHOAPAM	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - ARROYO CHOAPAM DEL KM 0+00 AL KM 5+300 Y RAMAL A ARROYO ANGULA DEL KM 0+000 AL KM 4+400 T.P.	\$ 2,997,798.00	8.50	KILOMETRO LINEAL	1,660	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-012-2022	CAO-FISE-022-W-0-22	\$ 2,996,571.25	13/05/2022	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	100.00%	99.96%
3	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0127/2022	24/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JOSE CHILTEPEC	LA GUADALUPE	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. KM 8+400 (LA REFORMA - AYOTZINTIEPEC) - LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	\$ 1,555,895.51	4.00	KILOMETRO LINEAL	183	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-012-2022	CAO-FISE-023-W-0-22	\$ 1,554,602.26	13/05/2022	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	100.00%	99.92%
4	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0236/2022	01/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	RIO TIMBRE	CONTRATO	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR 5/RIO TIMBRE, UBICADO EN EL KM 5+529 DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO TIÑO	\$ 8,484,646.79	22.60	METRO LINEALES	85	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-015-2022	CAO-FISE-026-W-0-22	\$ 8,482,155.70	18/05/2022	INFRA INGENIERÍA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	100.00%	80.06%
5	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0238/2022	01/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN JUQUILA VIANOS	LAS DELICIAS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN FELIPE EL PORVENIR LAS DELICIAS DEL KM 0+000 AL KM 4+000, TRAMOS PARCIALES	\$ 1,694,116.07	3.06	KILOMETRO LINEAL	358	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-017-2022	CAO-FISE-027-W-0-22	\$ 1,693,003.32	18/05/2022	ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA (PERSONA FÍSICA)	0.00%	0.00%
6	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0239/2022	01/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SANTIAGO LAXOPA	SAN SEBASTIAN GULOXI	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SANTIAGO LAXOPA - SANTA MARIA YALINA) - SAN SEBASTIAN GULOXI Y CIRCUITO DEL KM 0+000 AL KM 5+100 T.P.	\$ 1,700,000.00	4.83	KILOMETRO LINEAL	212	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-017-2022	CAO-FISE-028-W-0-22	\$ 1,698,978.25	18/05/2022	ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA (PERSONA FÍSICA)	100.00%	99.00%
7	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0240/2022	01/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN BARTOLO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO - PARAJE GUJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 6+400 T.P.	\$ 1,056,919.34	3.46	KILOMETRO LINEAL	217	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-018-2022	CAO-FISE-029-W-0-22	\$ 1,054,845.15	18/05/2022	GRUPO FORMADO POR: ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION BELA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.	100.00%	94.00%
8	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0241/2022	01/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN FELIPE DE LEON	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEON E.C. (SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - ARROYO DE BANCO) DEL KM 0+000 AL KM 13+500, SUBTRAMO DEL KM 8+100 AL KM 13+500 T.P.	\$ 2,005,000.00	4.30	KILOMETRO LINEAL	399	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-019-2022	CAO-FISE-030-W-0-22	\$ 1,999,801.08	18/05/2022	GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V.	100.00%	99.80%
9	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0242/2022	01/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SILACAYOAPAM	SAN ANDRES MONTAÑA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOAPAM - SAN ANDRES MONTAÑA DEL KM 0+000 AL KM 14+700 T.P.	\$ 879,999.91	1.74	KILOMETRO LINEAL	207	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-020-2022	CAO-FISE-031-W-0-22	\$ 879,034.74	18/05/2022	INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.	100.00%	79.96%
10	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0243/2022	01/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SANTIAGO YAVEO	ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA - ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P.	\$ 1,355,552.94	3.40	KILOMETRO LINEAL	388	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-021-2022	CAO-FISE-032-W-0-22	\$ 1,353,450.11	18/05/2022	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN EDNIC, S.A. DE C.V.	100.00%	99.89%
11	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0244/2022	01/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	CONTRATO	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (ZIMATLAN - SANTA ANA TLAPACOYAN) TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - SANTA INES YATZECHÉ DEL KM 0+000 AL KM 3+200, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 2+200 AL KM 3+180	\$ 2,500,002.56	0.86	KILOMETRO LINEAL	908	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-022-2022	CAO-FISE-033-W-0-22	\$ 2,498,135.55	18/05/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SARROP, S.A. DE C.V.	100.00%	99.96%
12	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0248/2022	05/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN CARLOS YAUITEPEC	SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS)	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUECHIAPA-SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS) DEL KM 0+000 AL KM 18+100, EN TRAMOS PARCIALES	\$ 1,250,000.00	3.92	KILOMETRO LINEAL	652	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-023-2022	CAO-FISE-034-W-0-22	\$ 1,248,998.80	18/05/2022	GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V.	100.00%	99.92%
13	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0273/2022	08/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA NUEVA ESPERANZA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C., (TUXTEPEC - OAXACA) - LA NUEVA ESPERANZA - PLAN DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 1+200, DEL KM 1+300 AL KM 2+500, DEL KM 2+500 AL KM 3+400 Y DEL KM 3+600 AL KM 5+000	\$ 850,870.00	4.50	KILOMETRO LINEAL	208	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-024-2022	CAO-FISE-035-W-0-22	\$ 849,832.84	18/05/2022	DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V.	100.00%	99.88%
14	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0273/2022	08/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO DE BANCO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMO - PALANTIA DEL KM 0+000 AL KM 3+900 Y DEL KM 4+300 AL KM 8+800	\$ 2,397,728.27	8.40	KILOMETRO LINEAL	1,144	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-024-2022	CAO-FISE-036-W-0-22	\$ 2,396,720.13	18/05/2022	DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V.	100.00%	99.96%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
15	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0252/2022	06/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SILACAYOAPAM	SAN JUAN HUAXTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (XPAÑTEPEC NIEVES SILACAYOAPAM) - SAN JUAN HUAXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+900 T.P.	\$ 1,100,000.00	1.90	KILOMETRO LINEAL	402	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-025-2022	CAO-FISE-037-W-0-22	\$ 1,099,116.85	25/05/2022	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	100.00%	99.92%
16	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0272/2022	08/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	TLACOLULA DE MATAMOROS	SAN JUAN DEL RIO	CONTRATO	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN LUIS DEL RIO TRAMO DEL KM 4+400 AL KM 12+600, SUBTRAMO DEL KM 4+400 AL KM 5+400	\$ 7,182,940.99	1.00	KILOMETRO LINEAL	526	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-026-2022	CAO-FISE-038-W-0-22	\$ 7,180,236.28	25/05/2022	ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	75.00%	61.30%
17	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0321/2022	23/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOA PAN	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	LA RINCONADA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL - LA RINCONADA DEL KM 0+000 AL KM 6+500	\$ 2,328,676.74	6.50	KILOMETRO LINEAL	625	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-028-2022	CAO-FISE-040-W-0-22	\$ 2,327,124.35	08/06/2022	ING. EDGAR ARTURO VÁZQUEZ MÉNDEZ (PERSONA FÍSICA)	95.00%	50.03%
18	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0322/2022	23/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOA PAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA CONCHA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLATTA CHICA - LA CONCHA, DEL KM 0+000 AL KM 3+600	\$ 800,332.51	3.60	KILOMETRO LINEAL	278	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-028-2022	CAO-FISE-041-W-0-22	\$ 799,370.92	08/06/2022	ING. EDGAR ARTURO VÁZQUEZ MÉNDEZ (PERSONA FÍSICA)	100.00%	99.88%
19	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0324/2022	25/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOA PAN	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN RAFAEL PESCADITO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA PESCADITO-RANCHO CAFETAL - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA DEL KM 0+000 AL KM 1+200, DEL KM 1+600 AL KM 2+400 Y DEL KM 3+200 AL KM 6+500	\$ 1,389,140.22	5.30	KILOMETRO LINEAL	844	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-032-2022	CAO-FISE-047-W-0-22	\$ 1,388,060.61	20/06/2022	DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V.	0.00%	0.00%
20	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0347/2022	28/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN MAZATLAN	LOS FRESHOS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESHOS - SAN ANTONIO TUTLA - TIERRA NUEVA DEL KM 0+000 A L KM 12+000 T.P.	\$ 1,948,119.28	5.97	KILOMETRO LINEAL	1,005	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-033-2022	CAO-FISE-048-W-0-22	\$ 1,946,802.74	20/06/2022	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.	100.00%	54.06%
21	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0348/2022	28/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN LORENZO ALBARRADAS	SANTA ANA DEL RIO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CERRO COSTOCHÉ - SANTA ANA DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 19+600 T.P.	\$ 2,396,819.84	9.60	KILOMETRO LINEAL	530	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-034-2022	CAO-FISE-049-W-0-22	\$ 2,393,551.47	20/06/2022	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	100.00%	99.86%
22	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0350/2022	28/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN PABLO VILLA DE MITLA	SANTA MARIA ALBARRADAS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 11+500 T.P.	\$ 1,352,564.06	5.40	KILOMETRO LINEAL	648	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-034-2022	CAO-FISE-050-W-0-22	\$ 1,347,865.36	20/06/2022	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	100.00%	99.65%
23	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0351/2022	28/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	BARRIO NUEVO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA - BARRIO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 18+500, INICIO EN TIERRA BLANCA EN TRAMOS PARCIALES	\$ 2,053,890.17	5.51	KILOMETRO LINEAL	1,078	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-035-2022	CAO-FISE-051-W-0-22	\$ 2,052,258.66	20/06/2022	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	90.00%	50.06%
24	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0358/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN PEDRO TEOZACALCO	BUEHAVISTA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE RIO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN PEDRO TEOZACALCO - BUEHAVISTA DEL KM 0+000 AL KM 18+500 T.P.	\$ 4,009,728.45	15.18	KILOMETRO LINEAL	69	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-036-2022	CAO-FISE-052-W-0-22	\$ 4,008,784.45	20/06/2022	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	95.00%	53.98%
25	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0358/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN ANTONIO EL PROGRESO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO EL POTRERO - SAN JOSE RIO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 T.P.	\$ 2,022,594.72	7.66	KILOMETRO LINEAL	126	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-036-2022	CAO-FISE-053-W-0-22	\$ 2,021,894.30	20/06/2022	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	98.00%	56.26%
26	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0359/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO YOSONDUA	SANTA CATARINA CUANANA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN FRANCISCO CAHUACUA - SEBASTIAN YUTANINO) CUANANA DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P.	\$ 3,217,834.20	12.16	KILOMETRO LINEAL	723	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-037-2022	CAO-FISE-054-W-0-22	\$ 3,216,198.95	20/06/2022	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES DEL VALLE, S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	95.00%	55.94%
27	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0373/2022	04/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN ISIDRO EL POTRERO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA - SAN ISIDRO EL POTRERO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 T.P.	\$ 2,007,447.33	7.46	KILOMETRO LINEAL	271	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-037-2022	CAO-FISE-055-W-0-22	\$ 2,006,681.10	20/06/2022	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES DEL VALLE, S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	10.00%	0.00%
28	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0373/2022	04/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN FRANCISCO CAHUACUA	SAN SEBASTIAN YUTANINO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA - SEBASTIAN YUTANINO DEL KM 0+000 AL KM 39+000 T.P.	\$ 7,453,485.85	28.00	KILOMETRO LINEAL	1,028	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-037-2022	CAO-FISE-056-W-0-22	\$ 7,451,969.90	20/06/2022	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES DEL VALLE, S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	90.00%	58.48%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
29	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0360/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA MARIA LACHRGO	RINCON HACIENDA VIEJA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EL VADO - SAN VICENTE LACHRGO) - HACIENDA VIEJA DEL KM 0+000 AL KM 10+000 T.P.	\$ 2,118,294.10	8.00	KILOMETRO LINEAL	336	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-038-2022	CAO-FISE-057-W-0-22	\$ 2,117,245.80	20/06/2022	PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOAHIA, S.A. DE C.V.	95.00%	89.95%
30	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0361/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTO DOMINGO DE MORELOS - SAN FRANCISCO LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P.	\$ 1,847,775.60	5.84	KILOMETRO LINEAL	918	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-039-2022	CAO-FISE-058-W-0-22	\$ 1,846,467.77	20/06/2022	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	90.00%	83.82%
31	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0362/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN JUAN COLORADO	AGUA FRIA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SAN PEDRO JICAYAN - SAN JUAN COLORADO) - AGUA FRIA DEL KM 0+000 AL KM 5+600 T.P.	\$ 707,264.99	2.80	KILOMETRO LINEAL	498	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-040-2022	CAO-FISE-059-W-0-22	\$ 706,232.06	20/06/2022	ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION RILO, S.A. DE C.V.	95.00%	62.60%
32	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0362/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN JUAN COLORADO	LA SOLEDAD	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MARIA NUTO - LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 4+500 T.P.	\$ 673,131.53	2.70	KILOMETRO LINEAL	396	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-040-2022	CAO-FISE-060-W-0-22	\$ 672,455.96	20/06/2022	ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION RILO, S.A. DE C.V.	98.00%	68.79%
33	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0363/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	PINOTEPA DE DON LUIS	LA PALMA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - LA PALMA DEL KM 0+000 AL KM 7+100 T.P.	\$ 1,000.51	4.00	KILOMETRO LINEAL	95	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-041-2022	CAO-FISE-061-W-0-22	\$ 999,680.44	20/06/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V.	80.00%	65.11%
34	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0363/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - CHIMINITO HERRA SANTA - YUCUCHA - LA RAYA DEL KM 0+000 AL KM 8+800 T.P.	\$ 1,108,435.71	4.41	KILOMETRO LINEAL	393	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-041-2022	CAO-FISE-062-W-0-22	\$ 1,107,335.18	20/06/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V.	80.00%	65.66%
35	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0382/2022	06/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SAN PEDRO SOCHAPAM	SAN JUAN ZAPOTILAN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO SOCHAPAM - EL RETUMBADERO - SAN JUAN ZAPOTILAN DEL KM 0+000 AL KM 25+1000 TRAMOS PARCIALES	\$ 2,399,262.80	10.00	KILOMETRO LINEAL	1,222	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-044-2022	CAO-FISE-065-W-0-22	\$ 2,397,537.88	20/06/2022	GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE, S.A. DE C.V.	72.00%	46.15%
36	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0383/2022	06/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SAN MIGUEL CHINALAPA	CUAUHTEMOC GUADALUPE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BARRANCON - CUAUHTEMOC GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 16+200 T.P.	\$ 3,827,289.38	8.60	KILOMETRO LINEAL	352	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-045-2022	CAO-FISE-066-W-0-22	\$ 3,825,724.20	20/06/2022	GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	55.00%	52.11%
37	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0384/2022	06/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SAN MARTIN TOXPALAN	CUIXTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TEOTILAN DE FLORES MAGON - CAPULTELA - CUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+000 T.P.	\$ 1,351,746.00	5.00	KILOMETRO LINEAL	141	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-046-2022	CAO-FISE-067-W-0-22	\$ 1,350,776.87	20/06/2022	GRUPO CONSTRUCTOR VGCG, S.A. DE C.V.	100.00%	89.93%
38	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0388/2022	06/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SANTA MARIA GUIENAGATI	LACHIGUXE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NIZAVIGANA - SAN SIDRO LACHIGUXE DEL KM 0+000 AL KM 30+000 T.P.	\$ 7,080,000.00	13.59	KILOMETRO LINEAL	352	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-047-2022	CAO-FISE-068-W-0-22	\$ 7,076,718.02	20/06/2022	SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	55.00%	52.10%
39	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0389/2022	06/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANJAGO LAPAGUA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO OBISPO - SANTIAGO LAPAGUA DEL KM 0+000 AL KM 7+000, SUBTRAMO DEL KM 3+500 AL KM 7+000	\$ 1,078,446.39	3.50	KILOMETRO LINEAL	628	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-048-2022	CAO-FISE-069-W-0-22	\$ 1,077,448.94	20/06/2022	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	96.00%	89.91%
40	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0390/2022	06/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	CHIHUIHUITLAN BENITO JUAREZ	LA CONCEPCION	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA CONCEPCION - SANTA MARIA TLAXIAC DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	\$ 659,344.00	2.00	KILOMETRO LINEAL	206	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-049-2022	CAO-FISE-070-W-0-22	\$ 658,692.73	20/06/2022	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.	100.00%	52.97%
41	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0237/2022	01/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SAN PEDRO SOCHAPAM	SANTIAGO QUETZALAPA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHAPAM - SANTIAGO QUETZALAPA DEL KM 0+000 AL KM 4+600 TRAMOS PARCIALES	\$ 349,685.93	1.02	KILOMETRO LINEAL	415	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-050-2022	CAO-FISE-071-W-0-22	\$ 348,873.39	20/06/2022	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR, S.A. DE C.V.	100.00%	99.77%
42	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0314/2022	22/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	LA BRAMA PARAJE PEREZ	CONTRATO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BRAMA PARAJE PEREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+308.32, SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+000 AL KM 0+920	\$ 8,130,262.45	0.92	KILOMETRO LINEAL	62	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-051-2022	CAO-FISE-072-W-0-22	\$ 8,128,783.75	24/06/2022	GRUPO FORMADO POR: ING. SANTIAGO GALICIA RAMOS (PERSONA FISICA) Y TRUJILLO, GRUPO CONSTRUCTOR DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V.	70.00%	2926.00%

NO.	FUENTE DE FTO	ORCIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	
43	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0374/2022	05/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTA MARIA NATIVITAS	SAN JOSE MONTEVERDE	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (COXTLAHUACA - ESTANCIA) SAN PEDRO BUENAVISTA - SAN JOSE MONTE VERDE DEL KM 0+000 AL KM 11+900 Y RAMAL A SAN BARTOLO SOTALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+700	\$ 4,999,968.67	18.60	KILOMETRO LINEAL	208	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-052-2022	CAO-FISE-073-W-0-22	\$ 4,996,741.18	24/06/2022	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	100.00%	93.05%	
44	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0420/2022	12/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	LOS TEJOCOTES	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 8+300 TRAMOS PARCIALES	\$ 1,246,539.83	4.43	KILOMETRO LINEAL	249	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-054-2022	CAO-FISE-075-W-0-22	\$ 1,245,190.17	24/06/2022	CONSTRUCCIONES EYSEV, DE C.V.	S.A.	100.00%	99.89%
45	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0427/2022	13/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	YERBA BUENA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES	\$ 1,454,224.95	4.83	KILOMETRO LINEAL	176	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-054-2022	CAO-FISE-076-W-0-22	\$ 1,452,916.95	24/06/2022	CONSTRUCCIONES EYSEV, S.A. DE C.V.	100.00%	99.91%	
46	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0422/2022	13/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL A LOAPAM	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-MEXICO) SAN JUAN DEL ESTADO - SAN MIGUEL ALOAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 36+600, SUBTRAMO DEL KM 2+050 AL KM 2+500	\$ 3,456,532.04	0.45	KILOMETRO LINEAL	1,605	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-055-2022	CAO-FISE-077-W-0-22	\$ 3,455,450.19	24/06/2022	EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V.	60.00%	43.65%	
47	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0426/2022	13/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ - EL HUAMUCHIL DEL KM 0+000 AL KM 8+500	\$ 4,000,000.00	8.50	KILOMETRO LINEAL	313	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-056-2022	CAO-FISE-078-W-0-22	\$ 3,992,165.14	24/06/2022	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN, S.A. DE C.V.	50.00%	39.97%	
48	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0443/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN MIGUEL COATLAN	ALTA FLORIDA DEL SUR	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MIGUEL COATLAN - ALTA FLORIDA DEL SUR DEL KM 0+000 AL KM 14+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+600, EN TRAMOS PARCIALES	\$ 1,214,208.95	8.00	KILOMETRO LINEAL	12	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-057-2022	CAO-FISE-079-W-0-22	\$ 1,213,143.31	24/06/2022	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V.	100.00%	99.91%	
49	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0443/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN MIGUEL COATLAN	RIO SAN JUAN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO BARRIO LOS REYES (LA SIERRA) - LOS MANGLALES - LLANO GRANDE - RIO SAN JUAN DEL KM 0+000 AL KM 13+600, EN TRAMOS PARCIALES	\$ 1,291,559.79	8.52	KILOMETRO LINEAL	93	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-057-2022	CAO-FISE-080-W-0-22	\$ 1,290,350.19	24/06/2022	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V.	100.00%	99.91%	
50	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0443/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN MIGUEL COATLAN	CAMPO NUEVO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SAN MIGUEL COATLAN - CERRO ARDILLA) - LOMA LARGA (CERRO LARGO) - CAMPO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 10+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+900, EN TRAMOS PARCIALES	\$ 1,020,953.84	6.12	KILOMETRO LINEAL	80	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-057-2022	CAO-FISE-081-W-0-22	\$ 1,019,737.59	24/06/2022	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V.	100.00%	99.88%	
51	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0443/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN MIGUEL COATLAN	LLANO DE OCOTE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - SAN MIGUEL COATLAN) - LLANO OCOTE DEL KM 0+000 AL KM 3+000	\$ 402,115.00	3.00	KILOMETRO LINEAL	143	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-057-2022	CAO-FISE-082-W-0-22	\$ 401,497.58	24/06/2022	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V.	100.00%	99.85%	
52	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0325/2022	25/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LOMA DE SAN JUAN	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOMA SAN JUAN - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, DEL KM 0+600 AL KM 2+000	\$ 452,673.10	1.40	KILOMETRO LINEAL	1,034	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-059-2022	CAO-FISE-084-W-0-22	\$ 446,670.04	04/07/2022	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	95.00%	59.57%	
53	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0371/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	CHUPARROSA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AGUA DE TIERRA - CHUPARROSA, DEL KM 0+800 AL KM 5+200 Y DEL KM 5+800 AL KM 9+000	\$ 2,801,910.95	7.60	KILOMETRO LINEAL	1,416	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-059-2022	CAO-FISE-085-W-0-22	\$ 2,788,530.53	04/07/2022	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	95.00%	79.64%	
54	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0371/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SANTO TOMAS	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - SANTO TOMAS E.C. (JALAPA DE DIAZ - USILA) DEL KM 0+400 AL KM 1+100, DEL KM 1+700 AL KM 2+700, DEL KM 3+100 AL KM 4+800 Y DEL KM 4+900 AL KM 8+700	\$ 1,893,056.35	7.20	KILOMETRO LINEAL	1,478	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-059-2022	CAO-FISE-086-W-0-22	\$ 1,873,714.88	04/07/2022	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	90.00%	39.99%	
55	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0473/2022	20/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	CAMINOS DE IXCLATAN	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CAMINO DE IXCLATAN - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 3+600	\$ 904,955.83	3.80	KILOMETRO LINEAL	889	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-059-2022	CAO-FISE-087-W-0-22	\$ 884,996.82	04/07/2022	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	85.00%	58.70%	
56	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0473/2022	20/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO CULEBRA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC - JALAPA DE DIAZ KM 133+900) EL CRUCERO - ARROYO CULEBRA DEL KM 0+000 AL KM 5+200	\$ 843,133.59	3.20	KILOMETRO LINEAL	560	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-059-2022	CAO-FISE-088-W-0-22	\$ 832,957.80	04/07/2022	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	95.00%	59.34%	

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
57	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0473/2022	20/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPÁN	SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	ARROYO ZAPOTILLO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZAPOTILLO - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 1+700	\$ 276,853.42	0.80	KILOMETRO LINEAL	1,075	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-059-2022	CAO-FISE-089-W-0-22	\$ 275,634.03	04/07/2022	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	85.00%	59.99%
58	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0407/2022	10/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN JOSE OZOLOTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - SAN JOSE OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 11+000 T.P.	\$ 1,494,701.47	6.70	KILOMETRO LINEAL	423	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-062-2022	CAO-FISE-095-W-0-22	\$ 1,692,850.69	04/07/2022	CONSTRUCCIONES JAPANEA, S.A. DE C.V.	95.00%	89.93%
59	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0407/2022	10/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN JUAN GUIVINI	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO OBISPO - SAN JUAN GUIVINI DEL KM 0+000 AL KM 10+300 T.P.	\$ 1,586,856.83	6.27	KILOMETRO LINEAL	756	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-062-2022	CAO-FISE-096-W-0-22	\$ 1,584,905.70	04/07/2022	CONSTRUCCIONES JAPANEA, S.A. DE C.V.	95.00%	89.89%
60	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0408/2022	10/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN JUAN OZOLOTEPEC	SAN ANDRES LOVENE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - SAN ANDRES LOVENE DEL KM 0+000 AL KM 10+000 T.P.	\$ 1,540,637.70	6.09	KILOMETRO LINEAL	1,191	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-062-2022	CAO-FISE-097-W-0-22	\$ 1,539,538.14	04/07/2022	CONSTRUCCIONES JAPANEA, S.A. DE C.V.	95.00%	89.86%
61	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0409/2022	10/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC - E.C. (SANTA MARIA OZOLOTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) DEL KM 0+000 AL KM 6+400 T.P.	\$ 986,008.13	3.89	KILOMETRO LINEAL	453	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-063-2022	CAO-FISE-098-W-0-22	\$ 984,391.74	04/07/2022	ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS, S.A. DE C.V.	95.00%	80.10%
62	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0409/2022	10/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - E.C. (SANTA MARIA OZOLOTEPEC -SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) DEL KM 0+000 AL KM 22+500 T.P.	\$ 3,466,434.83	13.70	KILOMETRO LINEAL	960	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-063-2022	CAO-FISE-099-W-0-22	\$ 3,444,977.52	04/07/2022	ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS, S.A. DE C.V.	95.00%	79.51%
63	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0409/2022	10/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - SAN PABLO OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 25+000, SUBIRAMO DEL KM 6+300 AL KM 25+000 T.P.	\$ 3,851,594.25	14.95	KILOMETRO LINEAL	960	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-063-2022	CAO-FISE-100-W-0-22	\$ 3,850,406.66	04/07/2022	ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS, S.A. DE C.V.	80.00%	79.98%
64	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0423/2022	13/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPÁN	SANTIAGO JOCOTEPEC	PLAYA LIMÓN	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO PLAYA LIMÓN - PARAJE 20 CERRIOS DEL KM 0+000 AL KM 4+100	\$ 1,499,507.45	4.10	KILOMETRO LINEAL	392	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-064-2022	CAO-FISE-101-W-0-22	\$ 1,498,396.75	04/07/2022	GRUPO FORMADO POR: MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V. Y PERSESA, S.A. DE C.V.	98.00%	85.78%
65	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0435/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SANTA MARIA TLALIXTAC	PEÑA PRIETA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PEÑA PRIETA - SANTA MARIA TLALIXTAC DE KM 0+000 AL KM 3+000, TRAMOS PARCIALES	\$ 648,324.00	2.00	KILOMETRO LINEAL	28	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-065-2022	CAO-FISE-102-W-0-22	\$ 647,280.17	04/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX, S.A. DE C.V.	100.00%	60.06%
66	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0435/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SANTA MARIA TLALIXTAC	EL PALMAR	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL PALMAR - SANTA MARIA TLALIXTAC DEL KM 0+000 AL KM 7+800, TRAMOS PARCIALES	\$ 1,285,720.80	3.90	KILOMETRO LINEAL	133	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-065-2022	CAO-FISE-103-W-0-22	\$ 1,284,106.45	04/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX, S.A. DE C.V.	100.00%	60.03%
67	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0435/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SANTA MARIA TLALIXTAC	TIANGUSCO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CONDOR - TIANGUSCO DEL KM 0+000 AL KM 4+700, TRAMOS PARCIALES	\$ 716,279.12	2.40	KILOMETRO LINEAL	45	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-065-2022	CAO-FISE-104-W-0-22	\$ 715,209.59	04/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX, S.A. DE C.V.	95.00%	50.74%
68	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0435/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SANTA MARIA TLALIXTAC	TLALIXTAC VIEJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO CHAPULAPA - EL OCOTAL - TLALIXTAC VIEJO - PUENTE RIO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 12+100, TRAMOS PARCIALES	\$ 1,417,551.78	6.05	KILOMETRO LINEAL	492	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-065-2022	CAO-FISE-105-W-0-22	\$ 1,415,805.45	04/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX, S.A. DE C.V.	90.00%	48.03%
69	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0436/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTA MARIA APAXCO	PERICON	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PERICON - TIERRA COLORADA - EL ALMACÉN - LIMITES CON EL MUNICIPIO ASUNCION NOCHIXTLÁN DEL KM 0+000 AL KM 14+800 Y RAMAL A LLANO SABINO DEL KM 0+000 AL KM 5+200 T.P.	\$ 3,577,077.79	10.00	KILOMETRO LINEAL	312	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-066-2022	CAO-FISE-106-W-0-22	\$ 3,575,903.75	04/07/2022	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBIEC, S.A. DE C.V.	80.00%	41.17%
70	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0437/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN IHUALTEPEC	SAN JOSE CHEPETLÁN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN JOSE CHEPETLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.	\$ 2,146,185.60	6.00	KILOMETRO LINEAL	184	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-067-2022	CAO-FISE-107-W-0-22	\$ 2,145,142.76	04/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE, S.A. DE C.V.	10000.00%	90.00%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
71	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0440/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA MARIA TONAMECA	CERRO GORDO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARIA TONAMECA - CERRO GORDO DEL KM 0+000 AL KM 10+600 T.P.	\$ 1,828,292.24	6.01	KILOMETRO LINEAL	294	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-069-2022	CAO-FISE-111-W-0-22	\$ 1,827,201.11	04/07/2022	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN BAUMAR, S.A. DE C.V.	95.00%	89.92%
72	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0440/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA MARIA TONAMECA	EL CHILAR	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PUEBLO VIEJO - EL CHILAR DEL KM 0+000 AL KM 3+900 T.P.	\$ 990,235.16	3.35	KILOMETRO LINEAL	56	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-069-2022	CAO-FISE-112-W-0-22	\$ 988,959.89	04/07/2022	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN BAUMAR, S.A. DE C.V.	95.00%	37.33%
73	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0440/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTA MARIA TONAMECA	SOLITA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SOLITA - E.C. (SANTO DOMINGO DE MORELOS - CARRETERA FEDERAL NUM.200) DEL KM 0+000 AL KM 2+500 T.P.	\$ 634,804.00	2.15	KILOMETRO LINEAL	98	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-069-2022	CAO-FISE-113-W-0-22	\$ 633,914.22	04/07/2022	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN BAUMAR, S.A. DE C.V.	95.00%	36.88%
74	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0441/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	TATALTEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (LA LUZ - TATALTEPEC DE VALDES) - SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA DEL KM 0+000 AL KM 11+000 T.P.	\$ 2,637,784.32	8.41	KILOMETRO LINEAL	3,064	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-070-2022	CAO-FISE-114-W-0-22	\$ 2,636,287.62	04/07/2022	PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA, S.A. DE C.V.	93.00%	90.09%
75	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0442/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	MONJAS	SANTA MARIA VELATO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO MONJAS - SANTA MARIA VELATO DEL KM 0+000 AL KM 18+600. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+400 Y DEL KM 13+1000 AL KM 18+600	\$ 2,773,057.70	11.90	KILOMETRO LINEAL	1,217	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-071-2022	CAO-FISE-115-W-0-22	\$ 2,770,862.33	04/07/2022	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU, S.A. DE C.V.	95.00%	89.93%
76	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0444/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN ISIDRO ALOAPAM	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN MIGUEL ABEJONES - CAMPAMENTO) - SAN ISIDRO ALOAPAM DEL KM 0+000 AL KM 6+800 TRAMOS PARCIALES	\$ 1,149,281.40	4.00	KILOMETRO LINEAL	542	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-072-2022	CAO-FISE-116-W-0-22	\$ 1,147,683.62	04/07/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V.	95.00%	89.86%
77	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0451/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	UNION DE LOS ANGELES	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO - UNION DE LOS ANGELES DEL KM 0+000 AL KM 16+600	\$ 4,027,837.98	16.60	KILOMETRO LINEAL	215	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-073-2022	CAO-FISE-117-W-0-22	\$ 4,026,513.85	04/07/2022	YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	80.00%	62.04%
78	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0456/2022	18/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN PEDRO EL ALTO	TIERRA BLANCA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR) - TIERRA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 4+000. RAMAL A BARRIO JURIA HAR DEL KM 0+000 AL KM 3+500 Y RAMAL A BARRIO VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 T.P.	\$ 4,479,646.51	9.82	KILOMETRO LINEAL	420	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-074-2022	CAO-FISE-118-W-0-22	\$ 4,477,159.93	04/07/2022	ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	90.00%	60.00%
79	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0457/2022	18/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JUAN LACHIGALLA	EL RINCON	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA - EL RINCON DEL KM 0+000 AL KM 7+900 TRAMOS PARCIALES	\$ 811,419.14	4.74	KILOMETRO LINEAL	282	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-075-2022	CAO-FISE-119-W-0-22	\$ 811,009.23	04/07/2022	TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	100.00%	59.09%
80	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0457/2022	18/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JUAN LACHIGALLA	PROGRESO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA - PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 9+200 TRAMOS PARCIALES	\$ 1,165,829.71	6.32	KILOMETRO LINEAL	321	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-075-2022	CAO-FISE-120-W-0-22	\$ 1,165,551.11	04/07/2022	TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	100.00%	59.74%
81	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0457/2022	18/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JUAN LACHIGALLA	SANTIAGO LA LIBERTAD	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA - SANTIAGO LA LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 7+600 TRAMOS PARCIALES	\$ 888,408.81	4.68	KILOMETRO LINEAL	491	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-075-2022	CAO-FISE-121-W-0-22	\$ 887,723.94	04/07/2022	TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	100.00%	58.13%
82	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0457/2022	18/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JUAN LACHIGALLA	EL RINCON	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR - EL RINCON DEL KM 0+000 AL KM 8+900 TRAMOS PARCIALES	\$ 1,132,909.95	4.40	KILOMETRO LINEAL	282	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-075-2022	CAO-FISE-122-W-0-22	\$ 1,132,290.94	04/07/2022	TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	100.00%	55.08%
83	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0461/2022	18/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN LUCAS OJITLAN	LOMA SAN BERNABE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJITLAN - LOMA SAN BERNABE DEL KM 0+000 AL KM 3+400	\$ 1,432,570.31	3.40	KILOMETRO LINEAL	406	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-076-2022	CAO-FISE-123-W-0-22	\$ 1,431,359.23	04/07/2022	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTISN, S.A. DE C.V.	100.00%	60.10%
84	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0461/2022	18/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN LUCAS OJITLAN	VISTA HERMOSA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA CEDRO - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 2+600 Y RAMAL A PUERTO ANGEL DEL KM 0+000 AL KM 1+600	\$ 1,072,595.38	4.20	KILOMETRO LINEAL	650	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-076-2022	CAO-FISE-124-W-0-22	\$ 1,071,302.47	04/07/2022	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTISN, S.A. DE C.V.	100.00%	80.73%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
85	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0487/2022	25/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSE ATOTONILCO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES NOPALA - SAN JOSE ATOTONILCO DEL KM 0+000 AL KM 7+500 T.P.	\$ 1,350,000.00	5.20	KILOMETRO LINEAL	584	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-077-2022	CAO-FISE-125-W-0-22	\$ 1,348,881.41	04/07/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	98.00%	59.99%
86	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0487/2022	25/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTOS REYES NOPALA	CERRO IGLESIAS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CERRO DEL AIRE - LA MATRACA - CERRO IGLESIAS DEL KM 0+000 AL KM 8+100 T.P.	\$ 1,350,000.01	5.10	KILOMETRO LINEAL	137	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-077-2022	CAO-FISE-126-W-0-22	\$ 1,348,443.18	04/07/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	98.00%	58.54%
87	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0493/2022	25/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLAYA LEUCONA - CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO - ISLA DE MALZAGA DEL KM 0+000 AL KM 10+800 T.P.	\$ 2,911,289.28	6.94	KILOMETRO LINEAL	300	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-080-2022	CAO-FISE-129-W-0-22	\$ 2,905,943.28	15/07/2022	GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	62.00%	60.00%
88	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0498/2022	25/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN SIDRO ALOAPAM	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SANTA ANA YARENI - SAN MIGUEL ALOAPAM) - SAN SIDRO ALOAPAM, DEL KM 0+000 AL KM 11+400. TRAMOS PARCIALES	\$ 2,135,108.76	7.00	KILOMETRO LINEAL	542	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-081-2022	CAO-FISE-130-W-0-22	\$ 2,133,577.95	15/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR VGCG, S.A. DE C.V.	95.00%	59.93%
89	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0344/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	LA RAYA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (LIBRAMIENTO NORTE PINOTEPA NACIONAL) - LA RAYA DEL KM 0+000 AL KM 7+200 T.P.	\$ 920,077.85	3.66	KILOMETRO LINEAL	127	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-082-2022	CAO-FISE-131-W-0-22	\$ 918,354.22	15/07/2022	DUENMARH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	60.00%	49.85%
90	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0504/2022	30/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN PABLO COATLAN	SANTA MARIA COATLAN	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - SAN PABLO COATLAN) - SANTA MARIA COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 5+200	\$ 3,378,001.11	5.20	KILOMETRO LINEAL	444	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-083-2022	CAO-FISE-132-W-0-22	\$ 3,376,833.42	15/07/2022	SAEO, S.A. DE C.V.	73.00%	59.99%
91	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0516/2022	01/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	NEJAPA DE MADERO	LAS ANIMAS	CONTRATO	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE EN EL CAMINO RURAL LAS ANIMAS - LA MANCORNADA	\$ 6,339,256.44	74.00	METRO LINEALES	941	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-084-2022	CAO-FISE-133-W-0-22	\$ 6,054,632.19	15/07/2022	DANZU INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	30.00%	26.42%
92	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0521/2022	02/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN MONTE FLOR	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SANTA MARIA PERILES - SAN ANTONIO HUTEPEC) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM 0+000 AL KM 10+000. TRAMOS PARCIALES	\$ 1,399,098.35	5.09	KILOMETRO LINEAL	486	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-085-2022	CAO-FISE-134-W-0-22	\$ 1,398,029.61	15/07/2022	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	95.00%	60.00%
93	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0521/2022	02/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN TAMAZOLA	SAN JUAN YUTA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SANTA MARIA PERILES - SAN ANTONIO HUTEPEC) SAN JUAN YUTA - PARAJE LA MOLDURA DEL KM 0+000 AL KM 18+700. TRAMOS PARCIALES	\$ 2,467,441.92	8.70	KILOMETRO LINEAL	452	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-085-2022	CAO-FISE-135-W-0-22	\$ 2,465,248.59	15/07/2022	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	95.00%	59.84%
94	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0528/2022	04/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LOS PALACIOS (SECCION)	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SORPRESA - LOS PALACIOS (SECCION), DEL KM 0+000 AL KM 1+800	\$ 793,185.67	1.80	KILOMETRO LINEAL	247	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-086-2022	CAO-FISE-136-W-0-22	\$ 791,751.02	15/07/2022	ENTRE VIGA & VIGA, S.A. DE C.V.	70.00%	0.00%
95	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0528/2022	04/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AGUA DE OLLA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AGUA DE OLLA - PASO CARRETERO, DEL KM 0+000 AL KM 1+900	\$ 410,033.18	1.90	KILOMETRO LINEAL	222	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-086-2022	CAO-FISE-137-W-0-22	\$ 409,199.44	15/07/2022	ENTRE VIGA & VIGA, S.A. DE C.V.	80.00%	0.00%
96	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0528/2022	04/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LA SORPRESA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SORPRESA - SECCION LOS MARIANO, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	\$ 398,900.77	1.00	KILOMETRO LINEAL	1,117	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-086-2022	CAO-FISE-138-W-0-22	\$ 398,361.93	15/07/2022	ENTRE VIGA & VIGA, S.A. DE C.V.	90.00%	0.00%
97	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0528/2022	04/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SECCION ARROYO CRECIDO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AGUA DE TIERRA - SECCION ARROYO CRECIDO, DEL KM 0+000 AL KM 0+700	\$ 150,272.64	0.70	KILOMETRO LINEAL	256	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-086-2022	CAO-FISE-139-W-0-22	\$ 149,795.53	15/07/2022	ENTRE VIGA & VIGA, S.A. DE C.V.	85.00%	0.00%
98	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0528/2022	04/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	ARROYO ZAPOTILLO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZAPOTILLO- SECCION SANTRIAGO, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	\$ 261,030.24	1.00	KILOMETRO LINEAL	1,075	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-086-2022	CAO-FISE-140-W-0-22	\$ 260,651.74	15/07/2022	ENTRE VIGA & VIGA, S.A. DE C.V.	40.00%	0.00%

NO.	FUENTE DE FTO	ORICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	
99	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0531/2022	08/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA	SAN ISIDRO OJO DE AGUA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA - SAN ISIDRO OJO DE AGUA DEL KM 78+800 AL KM 114+000, SUBTRAMO DEL KM 94+800 AL KM 114+000	\$ 4,001,687.84	19.20	KILOMETRO LINEAL	290	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-087-2022	CAO-FISE-141-W-0-22	\$ 3,998,027.00	15/07/2022	GREEN PATCHER MÉXICO, DE R.L. DE C.V.	\$.	0.00%	0.00%
100	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0533/2022	09/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN MIGUEL MIXTEPEC	EL CAMPANARIO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO VERDE - EL CAMPANARIO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 T.P.	\$ 500,042.02	2.10	KILOMETRO LINEAL	179	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-088-2022	CAO-FISE-142-W-0-22	\$ 498,833.04	15/07/2022	ARQ. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL (PERSONA FÍSICA)	98.00%	59.83%	
101	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0533/2022	09/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN MIGUEL MIXTEPEC	LLANO VERDE	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO FRUTAL - LLANO VERDE DEL KM 0+000 AL KM 6+000 T.P.	\$ 458,469.42	1.90	KILOMETRO LINEAL	181	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-088-2022	CAO-FISE-143-W-0-22	\$ 457,126.35	15/07/2022	ARQ. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL (PERSONA FÍSICA)	90.00%	59.96%	
102	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0533/2022	09/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN MIGUEL MIXTEPEC	RANCHO FRUTAL	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA - RANCHO FRUTAL DEL KM 0+000 AL KM 10+000 T.P.	\$ 784,971.28	3.27	KILOMETRO LINEAL	208	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-088-2022	CAO-FISE-144-W-0-22	\$ 783,961.21	15/07/2022	ARQ. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL (PERSONA FÍSICA)	85.00%	60.00%	
103	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0533/2022	09/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN MIGUEL MIXTEPEC	RIO LIMA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO - RIO LIMA - E.C. (SAN MATEO MIXTEPEC - BARRANCA DE FIERRO) DEL KM 0+000 AL KM 10+000 T.P.	\$ 802,223.91	3.35	KILOMETRO LINEAL	401	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-088-2022	CAO-FISE-145-W-0-22	\$ 801,129.37	15/07/2022	ARQ. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL (PERSONA FÍSICA)	90.00%	59.97%	
104	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0533/2022	09/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN MIGUEL MIXTEPEC	RANCHO FRUTAL	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO VERDE - RANCHO FRUTAL (CIRCUITO) DEL KM 0+0000 AL KM 4+000 T.P.	\$ 385,327.09	1.65	KILOMETRO LINEAL	208	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-088-2022	CAO-FISE-146-W-0-22	\$ 384,242.76	15/07/2022	ARQ. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL (PERSONA FÍSICA)	95.00%	59.95%	
105	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0533/2022	09/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO GUEGOVELA - AGUA FRIA CAMPANARIO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 T.P.	\$ 572,989.20	2.40	KILOMETRO LINEAL	504	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-088-2022	CAO-FISE-147-W-0-22	\$ 571,305.39	15/07/2022	ARQ. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL (PERSONA FÍSICA)	98.00%	57.74%	
106	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0533/2022	09/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN ISIDRO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL MIXTEPEC - SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 T.P.	\$ 583,982.35	2.45	KILOMETRO LINEAL	460	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-088-2022	CAO-FISE-148-W-0-22	\$ 582,857.51	15/07/2022	ARQ. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL (PERSONA FÍSICA)	95.00%	59.99%	
107	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0534/2022	09/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL SUCHIL - EL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 6+500 T.P.	\$ 3,551,797.41	3.50	KILOMETRO LINEAL	971	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-089-2022	CAO-FISE-149-W-0-22	\$ 3,549,829.08	15/07/2022	INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V.	63.00%	29.98%	
108	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0544/2022	13/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SANTIAGO CHOAPAM	SANTA MARIA YAHUIVE	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN METATEPEC - SANTA MARIA YAHUIVE DEL KM 0+000 AL KM 20+400	\$ 4,907,001.62	20.40	KILOMETRO LINEAL	974	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-092-2022	CAO-FISE-163-W-0-22	\$ 4,905,094.78	03/08/2022	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR, S.A. DE C.V.	35.00%	30.00%	
109	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0573/2022	16/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - SOLA DE VEGA) - NACHIHUI - SANTA MARIA SOLA - SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 105+000, SUBTRAMO DEL KM 71+370 AL KM 105+000	\$ 9,530,713.31	33.63	KILOMETRO LINEAL	693	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-094-2022	CAO-FISE-165-W-0-22	\$ 9,529,266.04	03/08/2022	EMULSIONES ASFÁLTICAS Y SERVICIOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	65.00%	29.99%	
110	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0574/2022	16/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA	SAN CRISTOBAL	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA - SAN CRISTOBAL DEL KM 74+000 AL KM 127+800, SUBTRAMO DEL KM 117+984 AL KM 118+084	\$ 3,343,404.30	0.10	KILOMETRO LINEAL	523	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-095-2022	CAO-FISE-166-W-0-22	\$ 3,330,432.82	03/08/2022	GRUPO FORMADO POR: CAMINOS LA PIEDRA ANGULAR, S.A. DE C.V. E INBISA ARQUITECTURA BASICA, S.A. DE C.V.	100.00%	59.93%	
111	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0817/2022	28/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	SAN ESTEBAN TECTILIAN	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO SAN FELIPE USILA - SAN ESTEBAN TECTILIAN - SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO DEL KM 2+640 AL KM 2+710	\$ 1,975,568.88	0.07	KILOMETRO LINEAL	323	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-013-2022	CAO-FISE-170-W-0-22	\$ 1,975,500.86	13/08/2022	ING. EDGAR ARTURO VÁZQUEZ MÉNDEZ (PERSONA FÍSICA)	95.00%	50.00%	
112	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0612/2022	29/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN DEL RIO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO LALANA - LIM DEL ESTADO OAXACA/VERACRUZ DEL KM 0+000 AL KM 3+600 Y LMITES DEL ESTADO VERACRUZ/OAXACA - SAN JUAN DEL RIO DEL KM 6+800 AL KM 18+300 T.P.	\$ 3,362,806.92	8.90	KILOMETRO LINEAL	999	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-099-2022	CAO-FISE-171-W-0-22	\$ 3,361,361.34	17/08/2022	CONSTRUCTORA WOLFSBURG, S.A. DE C.V.	0.00%	0.00%	

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
113	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0653/2022	06/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA	SAN ISIDRO OJO DE AGUA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA -SAN ISIDRO OJO DE AGUA DEL KM 78+800 AL KM 114+000, SUBTRAMO DEL KM 78+800 AL KM 94+800	\$ 3,081,360.16	16.00	KILOMETRO LINEAL	290	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-102-2022	CAO-FISE-173-W-0-22	\$ 3,078,553.00	17/08/2022	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20.00%	0.00%
114	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0439/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	CAÑADA DEL TOTOMOXTE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. [COSTATILAN - EL LIMON - SAN SEBASTIAN IXCAPA] - CAÑADA DEL TOTOMOXTE - LLANO DE LA VACA - RIO CHICAPILLA DEL KM 0+000 AL KM 11+200 T.P.	\$ 2,013,063.58	8.02	KILOMETRO LINEAL	358	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-103-2022	CAO-FISE-174-W-0-22	\$ 2,010,106.61	17/08/2022	INGENATEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	43.00%	0.00%
115	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0439/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	CAÑADA DEL TOTOMOXTE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VISTA HERMOSA - CAÑADA DEL TOTOMOXTE DEL KM 0+000 AL KM 3+200 T.P.	\$ 501,464.75	2.40	KILOMETRO LINEAL	358	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-103-2022	CAO-FISE-175-W-0-22	\$ 498,500.14	17/08/2022	INGENATEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	50.00%	0.00%
116	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0439/2022	16/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN SEBASTIAN IXCAPA	VISTA HERMOSA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. [SAN SEBASTIAN IXCAPA - CACAHUATEPEC] - VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 T.P.	\$ 705,149.73	2.55	KILOMETRO LINEAL	716	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-103-2022	CAO-FISE-176-W-0-22	\$ 703,087.41	17/08/2022	INGENATEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	45.00%	0.00%
117	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0657/2022	07/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTOS REYES NOPALA	SAN GONZALO PUEBLO VIEJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO CUXTLA - SAN GONZALO PUEBLO VIEJO - LIM CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM 0+000 AL KM 7+400 T.P.	\$ 1,350,000.00	5.40	KILOMETRO LINEAL	107	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-105-2022	CAO-FISE-177-W-0-22	\$ 1,348,613.82	25/08/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	60.00%	0.00%
118	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0693/2022	12/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SAN JUAN GUICHICOVI	EL ZACATAL	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN GUICHICOVI - OCOTAL - EL ZACATAL - LIMITE DE SANTO DOMINGO PETAPA DEL KM 0+000 AL KM 19+600 T.P.	\$ 4,999,999.99	15.44	KILOMETRO LINEAL	1,336	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-106-2022	CAO-FISE-178-W-0-22	\$ 4,996,524.43	25/08/2022	OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA ATILA, S.A. DE C.V.	46.00%	0.00%
119	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0697/2022	13/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PASO DEL TORO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DESVIACION CERRO QUEMADO - PASO DEL TORO, DEL KM 0+000 AL KM 5+500	\$ 3,152,356.42	5.50	KILOMETRO LINEAL	359	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-107-2022	CAO-FISE-179-W-0-22	\$ 3,148,761.47	25/08/2022	ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	0.00%	0.00%
120	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0708/2022	15/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	LOS ROQUES (SECCION)	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCION FABIAN - LOS ROQUES (SECCION) DEL KM 0+000 AL KM 1+200	\$ 448,765.36	1.20	KILOMETRO LINEAL	496	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-107-2022	CAO-FISE-180-W-0-22	\$ 447,743.04	25/08/2022	ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	0.00%	0.00%
121	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0721/2022	18/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - LLANO DE LA CANOA DEL KM 0+000 AL KM 12+000 TRAMOS PARCIALES	\$ 2,128,666.97	7.38	KILOMETRO LINEAL	596	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-109-2022	CAO-FISE-183-W-0-22	\$ 2,127,429.51	25/08/2022	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	70.00%	21.62%
122	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0739/2022	19/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTA MARIA SOLA	SANTA MARIA SOLA	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA MARIA SOLA - LAS HUERTAS - CARRETERA SIN NOMBRE - INDEPENDENCIA - COLON, DEL KM 0+000 AL KM 24+600, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ILDEFONSO SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y SANTA MARIA SOLA	\$ 19,569,234.78	24.60	KILOMETRO LINEAL	6,900	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-113-2022	CAO-FISE-189-W-0-22	\$ 18,623,907.25	25/08/2022	DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	32.00%	0.00%
123	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0580/2022	17/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	ASUNCION NOCHIXTLAN	EL CORTIJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. [HUIAJAPAN - OAXACA] - NUEVO MORELOS - EL CORTIJO DEL KM 0+000 AL KM 6+750 T.P.	\$ 1,399,134.00	3.10	KILOMETRO LINEAL	201	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-114-2022	CAO-FISE-192-W-0-22	\$ 1,397,626.61	13/09/2022	OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	37.00%	0.00%
124	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0580/2022	17/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	ASUNCION NOCHIXTLAN	REFORMA ASUNCION NOCHIXTLAN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. [HUIAJAPAN - OAXACA] - LA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 4+300 Y RAMAL A PARAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+600 T.P.	\$ 1,455,057.40	3.30	KILOMETRO LINEAL	69	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-114-2022	CAO-FISE-193-W-0-22	\$ 1,453,766.24	13/09/2022	OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	38.00%	0.00%
125	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0742/2022	21/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN PEDRO JICAYAN	SAN MARCOS EL COYUL	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL LIMON REAL - AGUA DULCE - SAN MARCOS EL COYUL DEL KM 0+000 AL KM 6+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+960 Y DEL KM 1+280 AL KM 4+700	\$ 1,499,999.00	4.38	KILOMETRO LINEAL	80	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-115-2022	CAO-FISE-194-W-0-22	\$ 1,498,800.13	13/09/2022	GRUPO FORMADO POR: MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	5.00%	0.00%
126	FISE	SF/SPIP/DRIP/FISE/0782/2022	25/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA INES DEL MONTE	LA GUADALUPE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. [VILLA DE ZAACHILA - SANTA INES DEL MONTE] - LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 9+120 T.P.	\$ 3,197,269.55	7.38	KILOMETRO LINEAL	223	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-118-2022	CAO-FISE-195-W-0-22	\$ 3,195,619.25	13/09/2022	MAGANÍA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	70.00%	0.00%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
127	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0782/2022	25/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA INES DEL MONTE	EL CARMEN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (VILLA DE ZAACHILA - SANTA INES DEL MONTE) - EL CARMEN DEL KM 0+000 AL KM 5+900 T.P.	\$ 1,954,852.86	4.74	KILOMETRO LINEAL	468	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-118-2022	CAO-FISE-196-W-0-22	\$ 1,953,207.92	13/09/2022	MAGAÑA DISÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	50.00%	0.00%
128	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0785/2022	26/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN LUIS AMATLAN	SAN ESTEBAN AMATLAN	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS AMATLAN - SAN SEBASTIAN AMATLAN DEL KM 0+000 AL KM 17+600. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+400 TRAMOS PARCIALES	\$ 1,299,467.17	3.39	KILOMETRO LINEAL	998	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-119-2022	CAO-FISE-197-W-0-22	\$ 1,298,605.80	13/09/2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V.	50.00%	0.00%
129	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0785/2022	26/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN LUIS AMATLAN	SITO DEL PALMAR	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EJUTLA DE CRESPO- SAN LUIS AMATLAN) - SITO EL PALMAR DEL KM 0+000 AL KM 13+630 TRAMO PARCIALES	\$ 1,699,587.33	4.76	KILOMETRO LINEAL	469	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-119-2022	CAO-FISE-198-W-0-22	\$ 1,698,648.19	13/09/2022	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V.	50.00%	0.00%
130	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0787/2022	26/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	SAN JUAN CAHUATYAXI	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO JUXTILAHUACA KM 20) MESON DE GUADALUPE- SAN JUAN CAHUATYAXI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+650	\$ 5,000,201.19	10.65	KILOMETRO LINEAL	187	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-120-2022	CAO-FISE-199-W-0-22	\$ 4,998,227.46	13/09/2022	LIAN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	50.00%	0.00%
131	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0795/2022	27/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTIPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO HUAXOLOTIPEC - SAN JUAN XOCHILTEPEC - SAN ANTONIO HUTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 17+500 T.P.	\$ 2,084,036.65	7.64	KILOMETRO LINEAL	1,851	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-121-2022	CAO-FISE-200-W-0-22	\$ 2,081,450.32	13/09/2022	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V.	10.00%	0.00%
132	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0796/2022	27/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN PEDRO EL ALTO	LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO)	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR - LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO) DEL KM 0+000 AL KM 8+100 T.P.	\$ 2,845,573.91	6.73	KILOMETRO LINEAL	241	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-122-2022	CAO-FISE-201-W-0-22	\$ 2,844,264.45	13/09/2022	ICP INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	40.00%	0.00%
133	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0797/2022	27/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	YOSOBA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YOSOBA - LA BATEA DEL KM 0+000 AL KM 6+700, EN TRAMOS PARCIALES	\$ 1,006,093.33	3.88	KILOMETRO LINEAL	100	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-123-2022	CAO-FISE-202-W-0-22	\$ 1,004,626.43	13/09/2022	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	60.00%	0.00%
134	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0799/2022	27/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08	RIO VERDE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN MIXTEPEC - LLANO COLORADO) - RIO VERDE DEL KM 0+000 AL KM 4+200 TRAMOS PARCIALES	\$ 628,418.92	2.42	KILOMETRO LINEAL	126	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-123-2022	CAO-FISE-203-W-0-22	\$ 627,043.58	13/09/2022	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	100.00%	0.00%
135	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0798/2022	27/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	ASUNCION CACALOTEPEC	CERRO MONEDA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - SAN ISIDRO HUATYAPAM) CERRO MONEDA DEL KM 0+000 AL KM 3+500 T.P.	\$ 471,429.05	1.85	KILOMETRO LINEAL	542	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-124-2022	CAO-FISE-204-W-0-22	\$ 471,354.10	13/09/2022	CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V.	5.00%	0.00%
136	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0798/2022	27/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	ASUNCION CACALOTEPEC	CASA GRANDE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CASA GRANDE - E.C. (SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - SAN ISIDRO HUATYAPAM) DEL KM 0+000 AL KM 7+700 T.P.	\$ 815,477.43	2.80	KILOMETRO LINEAL	138	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-124-2022	CAO-FISE-205-W-0-22	\$ 815,310.26	13/09/2022	CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V.	5.00%	0.00%
137	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0800/2022	27/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN JUAN YALAHUI	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN YEZECOVÍ - SAN JUAN YAGUI - SAN JUAN YALAHUI DEL KM 0+00 AL KM 19+000 TRAMOS PARCIALES	\$ 3,917,591.06	12.60	KILOMETRO LINEAL	570	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-125-2022	CAO-FISE-206-W-0-22	\$ 3,916,553.72	13/09/2022	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	10.00%	0.00%
138	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0801/2022	27/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO YOSONDUA	YOLOTEPEC DE LA PAZ	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA CUANANA - YOLOTEPEC DE LA PAZ DEL KM 0+000 AL KM 20+000 T.P.	\$ 3,894,447.77	11.90	KILOMETRO LINEAL	168	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-126-2022	CAO-FISE-207-W-0-22	\$ 3,892,744.31	13/09/2022	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	40.00%	0.00%
139	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0825/2022	29/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN MARTIN PERAS	SANTIAGO PETLACALA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN PERAS - LAS MINAS - SANTIAGO PETLACALA DEL KM 0+000 AL KM 23+100 T.P.	\$ 800,000.00	2.27	KILOMETRO LINEAL	753	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-127-2022	CAO-FISE-208-W-0-22	\$ 799,019.65	13/09/2022	INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.	30.00%	0.00%
140	FISE	SF/SP/P/DPIP/FISE/0826/2022	29/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	COATECAS ALTAS	LAS SALINAS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAS SALINITAS - LA ESCALERA - LAS SALINAS DEL KM 0+000 AL KM 11+000 T.P.	\$ 1,500,000.00	5.29	KILOMETRO LINEAL	280	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-128-2022	CAO-FISE-209-W-0-22	\$ 1,498,594.71	13/09/2022	DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO, S.A. DE C.V.	5.00%	0.00%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
141	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0836/2022	01/08/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	VILLA SOLA DE VEGA	EL COMUN	CONTRATO	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR KM 7+360.50, SOBRE CAMINO VILLA SOLA DE VEGA - RANCHO DEL CURA (CUARTA SECCION) - EL COMUN	\$ 4,494,200.25	10.00	KILOMETRO LINEAL	110	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-131-2022	CAO-FISE-215-W-0-22	\$ 4,471,624.07	13/09/2022	JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	30.00%	0.00%
142	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0587/2022	21/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN MANINALTEPEC	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RIO - SAN JUAN MANINALTEPEC DEL KM 13+000 AL KM 31+000 I.P.	\$ 4,997,296.72	13.10	KILOMETRO LINEAL	204	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-132-2022	CAO-FISE-221-W-0-22	\$ 4,995,818.17	21/09/2022	ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00%	0.00%
143	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0477/2022	23/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	CALIHUALA	SAN ANTONIO O LAS MESAS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTA BARBARA HUACAPA - SANTIAGO GUADALUPE - SAN ANTONIO O LAS MESAS DEL KM 0+000 AL KM 35+700	\$ 4,777,501.30	14.00	KILOMETRO LINEAL	505	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-133-2022	CAO-FISE-222-W-0-22	\$ 4,775,262.65	21/09/2022	HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	25.00%	0.00%
144	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0834/2022	29/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) - SANTA ANA ZEGACHE - E.C. (OAXACA - PUERTO ANGELES) DEL KM 0+000 AL KM 12+600. SUBTRAMO DEL KM 8+230 AL KM 12+600	\$ 3,000,105.34	4.37	KILOMETRO LINEAL	2,879	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-134-2022	CAO-FISE-223-W-0-22	\$ 2,985,654.35	21/09/2022	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN, S.A. DE C.V.	5.00%	0.00%
145	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0843/2022	02/08/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTO DOMINGO NUXAA	LLANO DE AYUCA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SANTO DOMINGO NUXAA - PORTILLO CHIVATO) EL SABINAL - EL ORO - OJO DE AGUA - LLANO DE AYUCA DEL KM 0+000 AL KM 29+000 I.P.	\$ 2,999,723.89	7.35	KILOMETRO LINEAL	267	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-135-2022	CAO-FISE-224-W-0-22	\$ 2,998,502.57	21/09/2022	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	10.00%	0.00%
146	FISE	SF/SPIP/DPIP/FISE/0927/2022	19/08/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTA CATARINA TICUA	SANTA CATARINA TICUA	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXIACO - CHALCATONGO DE HIDALGO - SANTIAGO YOSCONIUA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 80+000. SUBTRAMO DEL KM 50+200 AL KM 51+200 EN SANTA CATARINA TICUA	\$ 4,654,081.00	1.00	KILOMETRO LINEAL	592	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-138-2022	CAO-FISE-228-W-0-22	\$ 4,629,567.01	21/09/2022	OBRAS Y PAVIMENTOS LANSAH, S.A. DE C.V.	30.00%	0.00%