

INFORME TRIMESTRAL DEL
SRFT

PERIODO REPORTADO:
DE ENERO A MARZO DE 2022

AVANCES FINANCIEROS

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: PRIMERO 2022

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO					OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
																						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
2022	1	0AX220102061095	Proyecto de Inversión	349685.93	IFI: (Ciclo_recurso2022_ramo33_modidadet1_prog_pres3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349685.93, modificado:349685.93)	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIHUAM SANTIAGO QUITZALAPA PARCELES - 13843	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13843	5	211	204	0	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061110	Proyecto de Inversión	1948119.28	IFI: (Ciclo_recurso2022_ramo33_modidadet1_prog_pres3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948119.28, modificado:1948119.28)	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRENOS SAN ANTONIO TUTLA TIERRA NUEVA - 13866	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13866	5	508	497	0	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061119	Proyecto de Inversión	2500002.56	IFI: (Ciclo_recurso2022_ramo33_modidadet1_prog_pres3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500002.56, modificado:2500002.56)	AMPLIACION DEL CAMINO EC ZIMATLAN SANTA ANA TLAPACAPAN TRAMO SAN PABLO HUICATEPEC SANTA INES NATZECHI - 13881	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13881	5	486	422	0	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061155	Proyecto de Inversión	1072595.38	IFI: (Ciclo_recurso2022_ramo33_modidadet1_prog_pres3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072595.38, modificado:1072595.38)	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE ELINDO VISTA HERMOSA Y RAMAL A PUERTO ANGEL - 13903	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13903	5	340	310	0	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061104	Proyecto de Inversión	4999999.99	IFI: (Ciclo_recurso2022_ramo33_modidadet1_prog_pres3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.99, modificado:4999999.99)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN GUICHICOVI SOCIAL EL ZACATAL LIMITE DE SANTO DOMINGO PETAPA - 13855	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13855	5	680	656	0	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061127	Proyecto de Inversión	1100000.00	IFI: (Ciclo_recurso2022_ramo33_modidadet1_prog_pres3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.00, modificado:1100000.00)	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SONATEPEC NEVES SIACAHUAPAM SAN JUAN HUATEPEC - 13892	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13892	5	204	198	0	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061113	Proyecto de Inversión	4999968.67	IFI: (Ciclo_recurso2022_ramo33_modidadet1_prog_pres3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999968.67, modificado:4999968.67)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EC COXILANARACA ESTANCIA SAN PEDRO BUENAVISTA SAN JOSE MONTE VESDE TRAMPA A SAN BARTOLO SOVALTEPEC - 13874	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13874	5	108	100	0	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102059236	Adquisición	1760811.87	IFI: (Ciclo_recurso2021_ramo23_modidadet1_prog_pres3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760811.87, modificado:1760811.87)	ADQUISICION DE 01 CABON VOLTIO	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		5	1991	1675	0	08-12-2021	31-03-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061090	Proyecto de Inversión	135552.94	IFI: (Ciclo_recurso2022_ramo33_modidadet1_prog_pres3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135552.94, modificado:135552.94)	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA ZAPOTITLANCILLO DE AÑEZ - 13836	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13836	5	193	195	0	01-03-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME TRIMESTRAL DEL SRFT

PERIODO REPORTADO:
DE ENERO A MARZO DE 2022

AVANCES FINANCIEROS

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	0A210201893670	Proyecto de Inversión	1000000	IFE: [ciclo_recurso2021_fondo33_modificad1, prog_pre3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9997904.183]	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE OAXACA TUBERFA PUEERTO EL SIGO SAN MARTIN 2010APAM SANTIAGO PROGRESO SAN PEDRO COLUMACÍN - 29360	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	29360	5	187	194	0	01-04-2021	31-12-2021	9997904.18	9997904.18	9997904.18	9997904.18	9997904.18	Inte1: [Eje_01en01en, numero_contrato CAO-FSE-001-W-021, contraventa:CONTRAVENTA CON ODAVIA SOTOLILA, S.A. DE COMERCIO CARROS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9997904.18, importe_modifica do:9997904.183]	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0A210301959742	Proyecto de Inversión	400401.93	IFE: [ciclo_recurso2021_fondo33_modificad1, prog_pre3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002930.423, modificado:4002930.423]	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC ADOFINTEREC SAN PEDRO TERNAPA EIDAL SANTA BARBA CAJONOS SAN ALAN TAYELA - 202276	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202276	5	363	311	0	15-09-2021	31-12-2021	4002930.42	4002930.42	4002930.42	4002930.42	4002930.42	Inte1: [Eje_01en01en, numero_contrato CAO-FSE-031-W-021, contraventa:ECAR REGISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTICAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4002930.42, importe_modifica do:4002930.423]	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0A210301959745	Proyecto de Inversión	2692355.08	IFE: [ciclo_recurso2021_fondo33_modificad1, prog_pre3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692355.08, modificado:2690404.73]	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TERNAPA SAN JORGE EL POTRENTINO SAN ANTONIO EL PROGRESO SAN JOSE 8603MMS - 202294	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202294	5	106	95	0	15-09-2021	31-12-2021	2690404.7	2690404.7	2690404.7	2690404.7	2690404.7	Inte1: [Eje_01en01en, numero_contrato CAO-FSE-046-W-021, contraventa:MATE BRANCO S.A. DE C.V., comovante:CARROS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2690404.7, importe_modifica do:2690404.73]	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0A210301959752	Proyecto de Inversión	6650269.33	IFE: [ciclo_recurso2021_fondo33_modificad1, prog_pre3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6650269.33, modificado:6649092.133]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO MEDIALCULO DEL CAMINO DE ACCESO A ZARAGOZA SINUVU - 202401	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202401	5	58	56	0	01-09-2021	31-12-2021	6649092.13	6649092.13	6649092.13	6649092.13	6649092.13	Inte1: [Eje_01en01en, numero_contrato CAO-FSE-061-W-021, contraventa:ASISTO MA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ ROSA S.A. DE C.V., comovante:CARROS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6649092.13, importe_modifica do:6649092.133]	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0A210301959780	Proyecto de Inversión	2540000	IFE: [ciclo_recurso2021_fondo33_modificad1, prog_pre3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540000.0, modificado:2539068.543]	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MIXTPEC ASUNCION MIXTPEC Y RAMAL ASUNCION MIXTPEC MAGDALENA MIXTPEC - 147721	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	147721	5	242	227	0	30-07-2021	31-12-2021	2539068.54	2539068.54	2539068.54	2539068.54	2539068.54	Inte1: [Eje_01en01en, numero_contrato CAO-FSE-055-W-021, contraventa:CONSTRACCIONES INSTALACIONES TERRAZA S.A. DE C.V., comovante:CARROS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2539068.54, importe_modifica do:2539068.543]	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0A210301959795	Proyecto de Inversión	1248352.58	IFE: [ciclo_recurso2021_fondo33_modificad1, prog_pre3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248352.583, modificado:1248352.583]	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC CONFEPCON PAPALO SAN PEDRO SOCHAPAM SAN FRANCISCO PUEBLITO NUEVO - 148348	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	148348	5	138	127	0	30-07-2021	31-12-2021	1248352.58	1248352.58	1248352.58	1248352.58	1248352.58	Inte1: [Eje_01en01en, numero_contrato CAO-FSE-040-W-021, contraventa:CONTRAVENTA CON COO FORESTALES Y AMBIENTALES QUER S.A. DE C.V., comovante:CARROS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1248352.58, importe_modifica do:1248352.583]	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME TRIMESTRAL DEL SRFT

PERIODO REPORTADO:
DE ENERO A MARZO DE 2022

AVANCES FINANCIEROS

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2022

DETALLE PROYECTO																	AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	0A0210301958469	Proyecto de Inversión	1607692.28	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607692.28, modificado:1605945.53]]	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO SANTOS RIVERA ALDAMA PARA EL RÍO FERRERA - 170300	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	170300	5	191	168	0	15-08-2021	31-12-2021	1605945.53	1605945.53	1605945.53	1605945.53	1605945.53	[Ente: Bpo_obra Obra, numero_contrato CAO-PGE-011-04-0-21, convenio CON07 CONTRATACIONES S.A. DE C.V., representante CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1605945.53, importe_modifica de:1605945.53]]	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0A0210301958461	Proyecto de Inversión	2999999.97	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.97, modificado:2998004.13]]	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANITZETZ DE ZARAGOZA COLONIA REFORMA - 171051	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	171051	5	100	100	0	15-08-2021	31-12-2021	2998004.13	2998004.13	2998004.13	2998004.13	2998004.13	[Ente: Bpo_obra Obra, numero_contrato CAO-PGE-029-04-0-21, convenio CON07 CONTRATACIONES S.A. DE C.V., representante CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2998004.13, importe_modifica de:299804.13]]	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0A0210301958462	Proyecto de Inversión	1218118.62	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218118.62, modificado:1217445.51]]	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE NUEVO OCOCLAN 171059	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	171059	5	229	241	0	15-08-2021	31-12-2021	1217445.51	1217445.51	1217445.51	1217445.51	1217445.51	[Ente: Bpo_obra Obra, numero_contrato CAO-PGE-028-04-0-21, convenio CON07 CONTRATACIONES S.A. DE C.V., representante CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1217445.51, importe_modifica de:1217445.51]]	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0A0210301958467	Proyecto de Inversión	2423740.65	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423740.65, modificado:2423944.62]]	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO EL LLANO GRANDE NUEVO OCCILAN ZAROTZANILLO DE ALARZ A LLANO GRANDE - 171163	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	171163	5	193	195	0	15-08-2021	31-12-2021	2423944.62	2423944.62	2423944.62	2423944.62	2423944.62	[Ente: Bpo_obra Obra, numero_contrato CAO-PGE-030-04-0-21, convenio CON07 RECTORIA Y DESEMBAJADOR A DE OMBAS SANCARLOS S.A. DE C.V., representante CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2423944.62, importe_modifica de:2423944.62]]	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0A0210301958798	Proyecto de Inversión	8616511.97	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8616511.97, modificado:8337087.74]]	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E CERREREO PLAZA VICENTE FUJIA SAN VICENTE - 170890	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	170890	5	118	137	0	15-08-2021	31-12-2021	8337087.74	8337087.74	8337087.74	8337087.74	8337087.74	[Ente: Bpo_obra Obra, numero_contrato CAO-PGE-035-04-0-21, convenio CON07 INGENIERIA PLAZA S.A. DE C.V., representante CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8337087.74, importe_modifica de:8337087.74]]	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0A0210402008630	Proyecto de Inversión	1909568.52	[FTE: [ciclo_recurso2021_ramo33_modalidad1_prog_pnc3_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909568.52, modificado:1904373.24]]	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC-SANTANES DEL MONTE SAN MIGUEL BARRIO PARA EL BRUJERIA PARA EL BARRIO PRO MORALES Y RAMALA BRUJERIA - 247394	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	247394	5	221	183	0	01-10-2021	31-12-2021	1904373.24	1904373.24	1904373.24	1904373.24	1904373.24	[Ente: Bpo_obra Obra, numero_contrato CAO-PGE-046-04-0-21, convenio CON07 CONSTRUTIVO PARA EMBAJADOR COMENT CUBIENDO EFECTUANDO SANCARLOS S.A. DE C.V., representante CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1904373.24, importe_modifica de:1904373.24]]	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME TRIMESTRAL DEL SRFT

PERIODO REPORTADO:
DE ENERO A MARZO DE 2022

AVANCES FINANCIEROS

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: PRIMERO 2022

CYCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO					OBSERVACIONES_CAPTURETA	OBSERVACIONES_REVISION		
																						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
2022	1	0A210402055875	Proyecto de Inversión	2504451.4	{f1: {cicb_recurso:2021, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504451.4, modificado:2503490.17}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL DELEGANCO-LA RINCA DEL KM 0+000 AL KM 17+000 T.P.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	55/SP/POPP/HO /1242/2021	5	728	664	0	17-12-2021	31-12-2021	2503490.17	2503490.17	2503490.17	2503490.17	2503490.17	{f1: {cicb_obra:0, numero_contrato:CAO-HD-02-3-W-0-21, convenio:CONSTRUCION SERIA DE OBRAS CIVILES, CABERTEGAS RINCA, S.A. DE C.V., convenio:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2503490.17, importe_modificado:2503490.17}}	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	1	0A210402055809	Proyecto de Inversión	3184406.74	{f1: {cicb_recurso:2021, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184406.74, modificado:3183509.46}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CARRIBALES-EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 15+460 T.P.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		5	426	387	0	17-12-2021	31-12-2021	3183509.46	3183509.46	3183509.46	3183509.46	3183509.46	{f1: {cicb_obra:0, numero_contrato:CAO-HD-02-3-W-0-21, convenio:CONSTRUCION DE LA CERCANA, S.A. DE C.V., convenio:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3183509.46, importe_modificado:3183509.46}}	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	1	0A210402055829	Proyecto de Inversión	2798222.75	{f1: {cicb_recurso:2021, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798222.75, modificado:2797283.64}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. FLUYEREC-LOMA BONITA SANTA CATARINA FUENTE VILLA-BENEFICIO BUENES DEL KM 0+000 AL KM 13+390 T.P.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		5	1541	1468	0	17-12-2021	31-12-2021	2797283.64	2797283.64	2797283.64	2797283.64	2797283.64	{f1: {cicb_obra:0, numero_contrato:CAO-HD-02-3-W-0-21, convenio:ING. EDOQUARTUZO MENDEZ, convenio:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2797283.64, importe_modificado:2797283.64}}	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	1	0A210301956787	Proyecto de Inversión	999990.12	{f1: {cicb_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999990.12, modificado:999747.14}}	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA RASTROO LLANO INDIAL CONSTANZA DEL ROSARIO EN TRAMOS PARCIALES-120496	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	120496	5	1500	1000	0	15-07-2021	31-12-2021	999747.14	999747.14	999747.14	999747.14	999747.14	{f1: {cicb_obra:0, numero_contrato:CAO-FSE-030-96-0-21, convenio:CONSTRUCION DE OBRAS DE C.V., convenio:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:999990.12, importe_modificado:999747.14}}	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	1	0A210301957147	Proyecto de Inversión	15858169.38	{f1: {cicb_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15858169.38, modificado:1426170297}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VIALICAR PETATINGO SOBRE EL KM DOS MAS OBERGENTES OCHENTA Y CINCO DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MANA PETATINGO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 131644	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	131644	5	308	322	0	15-07-2021	31-12-2021	14263702.97	14263702.97	14263702.97	14263702.97	14263702.97	{f1: {cicb_obra:0, numero_contrato:CAO-FSE-AMMR-020-96-0-21, convenio:CONSTRUCION DE OBRAS DE C.V., convenio:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:15858169.38, importe_modificado:14263702.97}}	{f1: {cicb_obra:0, numero_contrato:CAO-FSE-AMMR-020-96-0-21, convenio:CONSTRUCION DE OBRAS DE C.V., convenio:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:15858169.38, importe_modificado:14263702.97}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0A210301956200	Proyecto de Inversión	4987058.11	{f1: {cicb_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987058.11, modificado:4984931.43}}	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BALISTEA COYTLARHUACA LA ESTANCA-111267	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	111267	5	157	127	0	01-07-2021	31-12-2021	4984931.43	4984931.43	4984931.43	4984931.43	4984931.43	{f1: {cicb_obra:0, numero_contrato:CAO-FSE-030-96-0-21, convenio:GRUPO CONSTRUCTORA DE OPERACIONES REGIONAL, VASAMAR S.A. DE C.V., convenio:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4987058.11, importe_modificado:4984931.43}}	{f1: {cicb_obra:0, numero_contrato:CAO-FSE-030-96-0-21, convenio:GRUPO CONSTRUCTORA DE OPERACIONES REGIONAL, VASAMAR S.A. DE C.V., convenio:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4987058.11, importe_modificado:4984931.43}}	Sin observaciones	{f1: {cicb_obra:0, numero_contrato:CAO-FSE-030-96-0-21, convenio:GRUPO CONSTRUCTORA DE OPERACIONES REGIONAL, VASAMAR S.A. DE C.V., convenio:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4987058.11, importe_modificado:4984931.43}}

INFORME TRIMESTRAL DEL SRFT

PERIODO REPORTADO:
DE ENERO A MARZO DE 2022

AVANCES FINANCIEROS

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: PRIMERO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO					OBSERVACIONES_CAPTURETA	OBSERVACIONES_REVISION	
																						RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
2022	1	0AX210402009015	Proyecto de Inversión	1000000	IFI: (siclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_prc33_tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871, modificado:9499868.84)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EC OAXACA-SOLA DE VEGA NACHO/SANTA MARIA SOLA SAN LORENZO TEMILULCAN SANTO DOMINGO TEOIMULCO SAN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ ZINZONTLÉPC SUSTRAMO SAN LORENZO TEMILULCAN SANTO DOMINGO TEOIMULCO EN TRAMOS PARCELES - 260221	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	260221	5	795	653	0	15-06-2021	31-12-2021	9499868.84	9499868.84	9499868.84	9499868.84	9499868.84	<p>Introl: Bijo_obra Obra, numero_contrato CAD-FIS-046-W-021, contrato GRUPO IDIOMAS S.A. DE C.V., comprobante CANNDOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9499868.84, importe_modifica do:9499868.84</p>	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210301558790	Proyecto de Inversión	9999196.23	IFI: (siclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_prc33_tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999196.23, modificado:9698071.52)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO JACINTO/CERRO GRANDE EN T.P. - 179816	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	179816	5	133	145	0	15-08-2021	31-12-2021	9698071.52	9698071.52	9698071.52	9698071.52	9698071.52	<p>Introl: Bijo_obra Obra, numero_contrato CAD-FIS-037-W-021, contrato EPOBT ACCIONES E REPARACIONES AEROMAN S.A. DE C.V., comprobante CANNDOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9698071.52, importe_modifica do:9698071.52</p>	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210402055779	Proyecto de Inversión	1877333.02	IFI: (siclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_prc33_tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148008.59, modificado:148008.59), IF2: (siclo_recurso2020_ramo33_modidad1_prog_prc33_tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477234.43, modificado:477234.43)	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA REFORMA-MAATA DE CAÑA INFONAVIT LAS LIRAS DEL KM QUOHO AL KM 13-000 T.P.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		5	455	467	0	17-12-2021	31-12-2021	1977333.02	1977333.02	1977333.02	1977333.02	1977333.02	<p>Introl: Bijo_obra Obra, numero_contrato CAD-FIS-050-W-021, contrato TERREO PAV S.A. DE C.V., comprobante CANNDOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:197474.43, importe_modifica do:197474.43</p>	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210301557806	Proyecto de Inversión	2460000	IFI: (siclo_recurso2021_ramo33_modidad1_prog_prc33_tpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460000.00, modificado:2460000.00)	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC SAN JERONIMO TITULAN Y RAMAL SAN JERONIMO PARALEL EL AGUILA - 148577	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	148577	5	194	193	0	30-07-2021	31-12-2021	2458083.15	2458083.15	2458083.15	2458083.15	2458083.15	<p>Introl: Bijo_obra Obra, numero_contrato CAD-FIS-037-W-021, contrato CONDT REFORZOS E INSTALACIONES TERRASCA S.A. DE C.V., comprobante CANNDOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2460000.00, importe_modifica do:2460000.00</p>	Sin observaciones	Sin observaciones