

**INFORME TRIMESTRAL DEL
SRFT**

PERIODO REPORTADO:
DE ENERO A MARZO DE 2022

AVANCES FISICOS

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: PRIMERO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GUBERNA- PROBADO	FUENTES_FINANCIAMEN- TO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORIAL	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																							AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2022	1	0AX220102061005	Proyecto de inversión	348065.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHAMAM-SANTOAGO QUEZALAPA PARCALES - 13861	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13843	5	211	204	415	1.02	01-03-2022	11-12-2022	0	(206105/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061110	Proyecto de inversión	1948119.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FREDES SAN ANTONIO TUTLA TIERRA NUEVA - 13866	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13866	5	508	497	1005	5.97	01-03-2022	11-12-2022	0	(206110/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061119	Proyecto de inversión	2500002.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DEL CAMINO EC ZIMOLAN SANTA ANA TAPACHICAN TRAMO SAN PABLO HUATEPEC SANTA ANES VOTIZOCH - 13865	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13861	5	486	422	908	0.86	01-03-2022	11-12-2022	0	(206118/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061115	Proyecto de inversión	1072395.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE CEBRO VIEJA HERMOSEA Y KAMAL A PUERTO ANGEL - 13903	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13903	5	340	330	650	4.2	01-03-2022	11-12-2022	0	(206115/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061104	Proyecto de inversión	4999999.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN GUICHICOY OCCIDENTAL EL ZACATAL LIMITE DE SANTO DOMINGO PEZANA - 13850	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13851	5	680	656	1336	15.44	01-03-2022	11-12-2022	0	(206104/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061117	Proyecto de inversión	1100000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC JOYANTEPEC NIEVES SUCACAPAPAN SAN JUAN HUATEPEC - 13892	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13892	5	204	198	402	1.9	01-03-2022	11-12-2022	0	(206117/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061113	Proyecto de inversión	4999968.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EC COSTANUECA ESPANCA SAN PEDRO BUENAVISTA SAN JOSE MONTE VENCI Y KAMAL A SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 13871	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13871	5	308	300	208	18.6	01-03-2022	11-12-2022	0	(206113/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX2104020919236	Adquisición	1760911.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ADQUISICION DE 01 CAMION VOLVO	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones Sociales	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		5	1911	1675	3606	1	08-01-2021	11-03-2021	0	(209236/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061006	Proyecto de inversión	135552.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA DIVOTIACELLOS DE JUAREZ - 13836	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13836	5	193	195	388	3.4	01-03-2022	11-12-2022	0	(206106/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220102061105	Proyecto de inversión	1056919.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTEENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO FARAJE CIO DE AGUA - 13856	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13856	5	306	311	217	3.46	01-03-2022	11-12-2022	0	(206105/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME TRIMESTRAL DEL
SRFT

PERIODO REPORTADO:
DE ENERO A MARZO DE 2022

AVANCES FISICOS

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: PRIMERO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_ORIGINAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
							ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2022	1	0AX22102061124	Proyecto de inversión	879999.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SACAPOTEMAN SAN ANDRES MONTAÑA - 13886	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13886	5	107	100	207	1.74	01-03-2022	11-12-2022	0	(2061124)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX22102061142	Proyecto de inversión	848466.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO TAMBRE DE LA CARRETERA SAN JUAN MOTEPÉ, SANTAGO TÍRO - 13916	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13916	5	48	37	85	22.6	01-03-2022	31-12-2022	0	(2061142)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX22102061100	Proyecto de inversión	1700000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC.SANTAGO LACOPA SANTA MARIA HUASCA SAN CRISTOBAN GUILLOT Y CIRCUITO - 13850	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13850	5	118	94	212	4.83	01-03-2022	31-12-2022	0	(2061100)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX22102061115	Proyecto de inversión	205000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN EC SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ARROYO DE SANJOE - 13873	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13873	5	175	224	399	4.3	01-03-2022	31-12-2022	0	(2061115)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX22102061129	Proyecto de inversión	1432370.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS QUILSAN DONA SAN BERNABÉ - 13895	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13895	5	211	195	406	3.4	01-03-2022	31-12-2022	0	(2061129)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX22102061139	Proyecto de inversión	1694216.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE EL PORVENIR LAS ZELIGAS TRAMO FRANCISCO - 13912	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	13912	5	196	162	358	3.06	01-03-2022	31-12-2022	0	(2061139)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX221021895618	Proyecto de inversión	1131048.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO LA CRUCETA SAN MARTIN - 93164	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	93164	5	157	116	273	5.9	15-06-2021	31-12-2021	5.9	(1895618)proyecto_INICIO, 1895618)proyecto_FIN, 1895618)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX221021893670	Proyecto de inversión	1000000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E OAXACA TUXTEPEC PUERTO BLIGO SAN MARTIN ZOTOLILAM SAN JUAN PROGRESO SAN PEDRO COAHUILTEPEC - 29360	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	29360	5	187	194	381	9.6	01-04-2021	31-12-2021	3.6	(1893670)proyecto_INICIO, 1893670)proyecto_PROCESO, 1893670)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME TRIMESTRAL DEL
SRFT

PERIODO REPORTADO:
DE ENERO A MARZO DE 2022

AVANCES FISICOS

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: PRIMERO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GESTIONADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
																							AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS				
2022	1	0AX210301959742	Proyecto de inversión	4004611.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC-KYOTZINTEPEC RD CHICUITO TOPAYANA SOCIAL LAMERISABEL CAJONOS SAN JUAN TOSVELA - 202276	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202276	5	363	311	674	10.84	15-09-2021	31-12-2021	10.84	[1959742/proyecto_INICIO, 1959742/proyecto_PDCEISO, 1959742/proyecto_FN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210301959745	Proyecto de inversión	2892355.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEOLOGOSAN SAN GUINO EL POTRERO SAN ANTONIO EL PROGRESO SAN JOSÉ RD MMAS - 202284	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202284	5	106	95	201	2.86	15-09-2021	31-12-2021	2.86	[1959745/proyecto_INICIO, 1959745/proyecto_PDCEISO, 1959745/proyecto_FN, 1959745/proyecto_FN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210301959752	Proyecto de inversión	6650269.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALAZO DEL CAMINO DE ACCESO A ZARAGOZA SINTULU - 202401	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	202401	5	58	56	114	0.66	01-09-2021	31-12-2021	0.66	[1959752/proyecto_INICIO, 1959752/proyecto_PDCEISO, 1959752/proyecto_FN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210301957780	Proyecto de inversión	2540000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC AGUASCALIENTES SAN FRANCISCO DE ASUNCIÓN MIXTEPEC MAGDALINA MIXTEPEC - 147351	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	147351	5	242	227	469	11.58	30-07-2021	31-12-2021	11.58	[1957780/proyecto_INICIO, 1957780/proyecto_FN, 1957780/proyecto_PDCEISO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210301957795	Proyecto de inversión	1249760.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC-CONCEPCION PAPALO SAN PEDRO SOCHAMAM SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 148348	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	148348	5	138	127	265	3441	30-07-2021	31-12-2021	3441	[1957795/proyecto_INICIO, 1957795/proyecto_PDCEISO, 1957795/proyecto_FN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210301958409	Proyecto de inversión	1607692.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO SANTOS REYES ALLAMA PARAJO RD FERREIRA - 170200	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	170200	5	191	168	359	5.3	15-08-2021	31-12-2021	5.3	[1958409/proyecto_INICIO, 1958409/proyecto_PDCEISO, 1958409/proyecto_FN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210301958461	Proyecto de inversión	2399999.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANIZTE DE ZARAGOZA COLUMBA REFORMA - 171051	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	171051	5	100	100	200	7.4	15-08-2021	31-12-2021	7.4	[1958461/proyecto_INICIO, 1958461/proyecto_PDCEISO, 1958461/proyecto_FN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME TRIMESTRAL DEL
SRFT

PERIODO REPORTADO:
DE ENERO A MARZO DE 2022

AVANCES FISICOS

AVANCE DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: PRIMERO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_ORZAL, PROGADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																							AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	0AX210301958462	Proyecto de inversión	1218318.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE NUEVO OCCUTLAN - 171259	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	171059	5	229	241	470	2.53	15-08-2021	31-12-2021	2.53	[1958462/proyecto_INICIO, 1958462/proyecto_PROCESO, 1958462/proyecto_INICIO, 1958462/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210301958467	Proyecto de inversión	2425740.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO EL LLANO GRANDE NUEVO OCCUTLAN ZAROTTANCILLO DE JUAREZ A LLANO GRANDE - 171163	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	171163	5	193	195	388	5.43	15-08-2021	31-12-2021	5.43	[1958467/proyecto_INICIO, 1958467/proyecto_PROCESO, 1958467/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210301958798	Proyecto de inversión	8656531.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E C PERIFERICO PLAZA VICENTE PLAZA SAN VICENTE - 179890	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	179890	5	118	117	235	2	15-08-2021	31-12-2021	2	[1958798/proyecto_INICIO, 1958798/proyecto_PROCESO, 1958798/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210402008630	Proyecto de inversión	1905958.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL SANTA INES DEL MONTE SAN MIGUEL PERE LA BRUERA PARALE BARRO RIO MORALES Y RAMALA BRUERA - 247394	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	247394	5	223	183	404	9.6	01-10-2021	31-12-2021	9.6	[2008630/proyecto_INICIO, 2008630/proyecto_PROCESO, 2008630/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210402008635	Proyecto de inversión	546361.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL AGUA DAMARON POCO AGUA CAÑO DE LA CRUZ PUERTO BUENA VISTA SINO GUEJAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 247434	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	247434	5	169	166	335	2	01-10-2021	31-12-2021	2	[2008635/proyecto_INICIO, 2008635/proyecto_PROCESO, 2008635/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210402008638	Proyecto de inversión	839128.2	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PARALE BARRO ALTO DAMARON JURTLANQUA PARALE BARRO SACOTRANCO EN EL MUNICIPIO DE JURTLANQUA - 247473	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	247473	5	101	101	202	2.94	01-10-2021	31-12-2021	2.94	[2008638/proyecto_INICIO, 2008638/proyecto_PROCESO, 2008638/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME TRIMESTRAL DEL
SRFT

PERIODO REPORTADO:
DE ENERO A MARZO DE 2022

AVANCES FISICOS

AVANCE DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: PRIMERO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO				CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
							EL ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	EL MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE												TPO PROGRAMACION PROYECTO	AVANCES FISICOS					
2022	1	0AX21040209006	Proyecto de inversión	3303451.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA LOVANI LMITES CON EL MUNICIPIO SAN JERONIMO VILLA ALTA. 260084	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	260084	5	419	390	809	8.36	01-11-2021	31-12-2021	8.36	{2009006/proyecto_INICIO, 2009006/proyecto_FN, 2009006/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX21040209010	Proyecto de inversión	1508000.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL TRIANGULO TRIANGULO LIBERAL MEXICANO- 260071	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	260071	5	251	283	534	9.1	01-11-2021	31-12-2021	9.1	{2009010/proyecto_INICIO, 2009010/proyecto_PROCESO, 2009010/proyecto_FN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX21040208092	Proyecto de inversión	3048889.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LA CARRETERA EC OAXACA TEHUANTEPEC SAN JERONIMO TUACOCOMULANA. 208974	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	249974	5	1240	1062	2302	2	01-06-2021	30-12-2021	2	{2008092/proyecto_INICIO, 2008092/proyecto_FN, 2008092/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX210402011942	Proyecto de inversión	3264400.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y AV. CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO VOLCANEAT - 317624	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	337624	5	1026	856	1882	1592.78	22-11-2021	31-12-2021	1592.78	{2019142/proyecto_PROCESO, 2019142/proyecto_FN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX21040205875	Proyecto de inversión	2504511.4	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL DESEÑADO - LA MINA DEL KM 04000 AL KM 17480 T.P.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	15139910/INDY/1240/2021	5	728	664	1392	8.22	17-12-2021	31-12-2021	8.22	{2015875/proyecto_INICIO, 2015875/proyecto_PROCESO, 2015875/proyecto_FN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX21040205809	Proyecto de inversión	3184400.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CAÑAVERALES - EL PORVENIR DEL KM 04000 AL KM 15480 T.P.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		5	426	387	813	8.08	17-12-2021	31-12-2021	8.08	{2015809/proyecto_INICIO, 2015809/proyecto_PROCESO, 2015809/proyecto_FN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX21040205829	Proyecto de inversión	2798221.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. FLUTERFC - UGMA BONITA SANTA CATARINA - FUENTE VILLA REVENEDTO JARQUE DEL KM 04000 AL KM 13380 T.P.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		5	1541	1468	3009	8.23	17-12-2021	31-12-2021	8.23	{2015829/proyecto_INICIO, 2015829/proyecto_PROCESO, 2015829/proyecto_FN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME TRIMESTRAL DEL
SRFT

PERIODO REPORTADO:
DE ENERO A MARZO DE 2022

AVANCES FISICOS

AVANCE DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: PRIMERO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMEN TO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
							EL ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	EL MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAM A PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
2022	1	0AX210301956787	Proyecto de inversión	999990.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA BARRIO LLANO MOPAL CONFINANCA DEL ROMANO EN TRAMOS PARCALES - 120496	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	120496	5	1500	1000	2500	9	15-07-2021	31-12-2021	9	[2016787/proyecto_INICIO, 1956787/proyecto_PROCESO, 1956787/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	1	0AX210301957147	Proyecto de inversión	15858169.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PERITANGO SOBRE EL RIVERO SAN DOSCEINTOS OCHENTA Y CINCO DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETATANGO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 131644	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	131644	5	308	322	630	120	15-07-2021	31-12-2021	120	[1957147/proyecto_INICIO, 1957147/proyecto_FIN, 1957147/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Nota: Observación ESTA OBRA CUENTA CON DOS APORTACIONES UNA ESTATAL Y UNA FEDERAL, EL CONTRATO ESTABLECE EL MONTO TOTAL PROYECTO MAY QUE CONSIDERAR EN EL SRFT LA PARTE FEDERAL, Verificar C.O. municipal de observaciones, fecha:2022-04-20	Sin observaciones	
2022	1	0AX210301956200	Proyecto de inversión	4987058.11	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COYULAHUACA LA ESTADIA - 111867	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	111867	5	157	127	284	10.8	05-07-2021	31-12-2021	10.8	[1956200/proyecto_INICIO, 1956200/proyecto_PROCESO, 1956200/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Nota: Observación ADECUAR MONTO DEL AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MONTO IDENTIFICADO DEL CONTRATO, Verificar C.O. municipal de observaciones, fecha:2022-04-20	Sin observaciones
2022	1	0AX210402009015	Proyecto de inversión	1000000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE OAXACA SOLA DE VEGA NACHEHE SANTA MARIA SOLA SAN LORENZO TLANALANCA SANTO DOMINGO TEOCUALLED SAN JACINTO TLAOACIFE SANTA CRUZ ZENONTEPEC SURTABAMO SAN LORENZO TLANALANCA SANTO DOMINGO TEOCUALLED EN TRAMOS PARCALES - 260221	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	260221	5	795	653	1448	3	15-06-2021	31-12-2021	3	[2009015/proyecto_INICIO, 2009015/proyecto_FIN, 2009015/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	1	0AX210301956790	Proyecto de inversión	9999206.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO JIMARRAS CERRO GRANDE EN T.P. - 179826	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	179826	5	133	145	278	4.18	15-06-2021	31-12-2021	4.18	[1958790/proyecto_INICIO, 1958790/proyecto_PROCESO, 1958790/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	1	0AX210402055779	Proyecto de inversión	1977311.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA REGIONAL MATA DE CARA JONONAUT LAS UMAS DEL KM 0-000 AL KM 13-000 T.P.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5	455	467	922	5.59	17-12-2021	31-12-2021	5.59	[2055779/proyecto_PROCESO, 2055779/proyecto_INICIO, 2055779/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	1	0AX210301957806	Proyecto de inversión	246000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANUTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNABO MARTINES SAN JERONIMO TITILAN Y RAMAL SAN BERNABO PAMAE EL AGUILA - 148577	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	148577	5	194	193	387	9.7	30-07-2021	31-12-2021	9.7	[1957806/proyecto_INICIO, 1957806/proyecto_PROCESO, 1957806/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	