

## INFORME TRIMESTRAL SRFT

PERIODO REPORTADO:  
DE ABRIL A JUNIO DE 2022

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: SEGUNDO 2022

### AVANCES FISICOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFORADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO/ACTIVIDAD	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	BOTTLENECK/REVISI ON	NUMERO_PROYECT O	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																							AVANCES FISICOS	CAPETA_FORDOS			OBSERVACIONES_CAPTUR STA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	1	0AX220203082095	Proyecto de inversión	365,685.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO JOCHAPANAM SAN DIEGO QUEZOTALAN (ANEXOS) - 13843	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	13843	5	231	204	0	1.02	05-03-2022	31-12-2022	0	0	02061093(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX220203081127	Proyecto de inversión	1,105,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC IMANATEPEC BARRIOS SILACUADANAM SAN JUAN HUARTEPEC - 13892	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	13892	5	204	198	0	1.9	05-09-2022	31-12-2022	0	0	02061270(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220203081718	Proyecto de inversión	7,182,940.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	AMPLIACION DEL CAMINO EC OAXACA TETLAHUETPEC SAN LUIS DEL RIO - 8088	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	40206	5	259	267	0	1	05-03-2022	31-12-2022	0.01	0	0207116(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX220203082739	Proyecto de inversión	806,870.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EC TLANTEPEC OAXACA LA NUEVA ESPERANZA PUENTE LAS FLORES - 46549	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	46543	5	104	104	0	4.5	25-04-2022	31-12-2022	0	0	02071270(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220203082701	Proyecto de inversión	1,132,909.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO OTZO DEL PLANAL DEL RINCON - 51555	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	51555	5	147	135	0	4.4	25-04-2022	31-12-2022	0	0	02061045(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX220203082713	Proyecto de inversión	811,439.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHUALA EL RINCON - 51844	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	51844	5	137	145	0	4.74	25-04-2022	31-12-2022	0	0	02071133(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX220203082708	Proyecto de inversión	1,176,397.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC TLANTEPEC OAXACA NUEVO ROSARIO TLANTEPELTLAN - 66386	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	46386	5	74	69	0	3.91	13-05-2022	31-12-2022	0	0	0207108(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX220203082704	Proyecto de inversión	4,027,837.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO UNION DE LOS ANGELES - 46025	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	46202	5	127	88	0	16.6	13-05-2022	31-12-2022	0	0	0207104(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX220203082611	Proyecto de inversión	991,703.42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAS SALINAS SAN ANDRES NIDO - 70044	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	70044	5	447	437	0	3.86	23-05-2022	31-12-2022	0	0	02061113(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX220203082686	Proyecto de inversión	1,006,091.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MARCELO GOSOTEPPEC LA LUZ DE ORIENTE - 90376	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	90363	5	56	44	0	3.88	30-05-2022	31-12-2022	0	0	0206108(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX220203082687	Proyecto de inversión	1,387,499.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MARCELO GOSOTEPPEC LA LUZ DE ORIENTE - 90376	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	90376	5	578	459	0	5.91	30-05-2022	31-12-2022	0	0	02061087(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX220203082651	Proyecto de inversión	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ EL MUNICIPIO DE MAMANTLAN DE PORFIRIO OASAS SALINAS PARACION AMARILLO LAS ESTRELLAS DE LOS CAMINOS RURALES EC COATELANCA ESTANCA SAN PEDRO BURANVESTA SAN JOSE MONTE VERDE Y RAMAL A SAN BARTOLOMEO DE LOS RIOS - 13895	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	94768	5	62	45	0	6.51	02-06-2022	31-12-2022	0	0	0206161(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX2202030826113	Proyecto de inversión	4,999,968.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAS SALINAS SAN ANDRES NIDO - 70044	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	13871	5	308	300	0	18.6	05-09-2022	31-12-2022	0	0	02061113(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX2202030826129	Proyecto de inversión	1,432,570.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS GUTIERAN COLA SAN BERNABE - 13895	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	13895	5	211	195	0	3.4	05-03-2022	31-12-2022	0	0	02061126(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX220203082611	Proyecto de inversión	4,907,002.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN METALTREPEC SANTA MARIA YANQUE - 46966	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	46966	5	517	457	0	20.4	05-04-2022	31-12-2022	0	0	02061113(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX2202030826116	Proyecto de inversión	1,165,493.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHUALA PROGRESO - 52030	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	52030	5	361	160	0	5.12	25-04-2022	31-12-2022	0	0	0206105(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX2202030826110	Proyecto de inversión	3,151,767.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL SUCRAL EL CARRIZAL - 87206	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	87206	5	540	411	0	3.5	30-05-2022	31-12-2022	0	0	02061032(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(Nota) (Observación) El proyecto cuenta con observaciones en la MDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en caso en el SRFT. Se agotó el financiamiento otorgado en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en los objetivos del FAS en la LDF - reforma de 2018, Usando SRFT, fecha 2022-07-04)
2022	2	0AX2202030826420	Proyecto de inversión	1,508,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAS SALINAS LA ESCALERA LAS SALINAS - 91628	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	91628	5	153	127	0	5.29	31-05-2022	31-12-2022	0	0	02061420(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX2202030826413	Proyecto de inversión	2,991,999.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA CERRADA GUERRERO Y E.C. PUERTO ESCOBEDO OAXACA - 99088	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	99088	5	39	29	0	8.91	02-06-2022	31-12-2022	0	0	02061443(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX220203082645	Proyecto de inversión	999,436.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOGOQUE EL GUAYABO - 95997	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	95997	5	155	135	0	2.94	02-06-2022	31-12-2022	0	0	02061495(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX2202030826236	Adquisición	1,760,817.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	ADQUISICION DE EL CAMION VOLTO	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	CAMION Y ACCESORIOS DE OAXACA	0	5	1991	3076	0	1	08-12-2021	31-03-2022	0	0	02061246(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX2202030826105	Proyecto de inversión	1,056,913.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO FRAJE OJO DE AGUA - 13856	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	13856	5	106	111	0	1.46	05-03-2022	31-12-2022	0.17	0	02061105(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX22020308261124	Proyecto de inversión	879,999.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SILACUADANAM SAN ANDRES MONTAÑA - 13866	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	13866	5	107	100	0	1.74	05-03-2022	31-12-2022	0.21	0	02061133(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX2202030826116	Proyecto de inversión	4,476,646.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR TERESA BLANCO Y BARRIO SAN JUAN Y RAMA A BARRIO VICTORIA - 41488	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	41488	5	213	207	0	9.82	18-04-2022	31-12-2022	0	0	0207216(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0AX2202030826117	Proyecto de inversión	1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIN QUEZOTALAN SAN BARTOLOMEO CHONGUELA AGUASCALIENTES - 46556	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	46556	5	331	321	0	3.92	25-04-2022	31-12-2022	0	0	02061270(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	0AX22020308261196	Proyecto de inversión	1,454,234.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA PUERTO VERDE - 51495	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Desea	51495	5	91	85	0	4.83	05-04-2022	31-12-2022	0	0	02061496(Proyecto_M NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

## INFORME TRIMESTRAL SRFT

PERIODO REPORTADO:  
DE ABRIL A JUNIO DE 2022

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: SEGUNDO 2022

### AVANCES FISICOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO/ACTIVIDAD	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUMENTO/RECURSOS	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																							AVANCES FISICOS	CAPETA_FORDS			OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	2	0A220202067732	Proyecto de inversión	1,388,140.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA FISCADO MANOJO COYETLA LOMA SAN RAFAEL AMOHOYOTLAN - 43399	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	63799	5	422	422	0	5.3	02-04-2022	31-12-2022	0 (000722)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A220202067919	Proyecto de inversión	2,096,723.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANITO DOMINGO NUBIA PORTILLO CHAVIZO DE SERRAL EL DORADO DE AGUA LLANO DE AYUCA - 88299	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	88300	5	137	130	0	7.35	13-05-2022	31-12-2022	0 (000735)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A220202067913	Proyecto de inversión	2,467,441.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTA MARIA PERELES SAN ANTONIO HUETEREC SAN JUAN TUTA PIRAZA LA MORDIDA - 18979	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	88273	5	226	226	0	8.7	13-05-2022	31-12-2022	0 (000723)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A220202068452	Proyecto de inversión	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTIN PERAS LAS MINAS SARDIÑO PESTACAGA - 98897	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	94687	5	417	336	0	2.27	02-06-2022	31-12-2022	0 (000842)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A220202068200	Proyecto de inversión	1,387,512.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA SPORTMANGLLO DE JUÁREZ - 13836	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	13836	5	193	193	0	3.4	02-03-2022	31-12-2022	0 (000296)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A220202068135	Proyecto de inversión	1,072,595.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE CEDRO VISTA HERMOZA Y RAMALA PUERTO ANGEL - 13963	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	13963	5	340	310	0	4.2	02-03-2022	31-12-2022	0 (000139)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A2202020681142	Proyecto de inversión	8,048,046.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO TABIERO DE LA CANTONERA SAN JUAN MONTPEC SANTIAGO TRO - 12016	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	12016	5	48	37	0	22.6	02-03-2022	31-12-2022	0 (000142)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A220202068204	Proyecto de inversión	1,132,795.03	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLORES EL POTRERO JARDIN LLANO PLAN - 43222	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	43222	5	189	175	0	4.02	18-04-2022	31-12-2022	0 (000720)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A220202068213	Proyecto de inversión	2,846,573.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLORES LAS PALMAS BARRIO SAN ANTONIO - 43450	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	43450	5	129	112	0	6.73	18-04-2022	31-12-2022	0 (000713)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A2202020682173	Proyecto de inversión	2,397,728.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO DE MONES SAN LUCAS ARROYO PALMADO PALANETA - 47967	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	47967	5	636	528	0	8.4	25-04-2022	31-12-2022	0 (000737)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A2202020684637	Proyecto de inversión	474,429.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO SAN FRANCISCO SANTA ISIDRO HUAYARAN CEDRO MONEDA - 93233	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	93233	5	208	274	0	1.85	02-08-2022	31-12-2022	0 (000847)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	(Nota: Observación: El proyecto cuenta con observaciones en la MDS, por lo que se recomienda repetir el avance físico y financiero en agosto en el SRFT. Se agotan las asignaciones en la MDS y que se repite nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en los objetivos del FAS en la LCF - Resolución C. C. Casado SRFT, fecha 2022-07-04)	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	0A22020206827052	Proyecto de inversión	800,332.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA LA ORDON - 50394	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	50394	5	149	129	0	3.6	02-04-2022	31-12-2022	0 (000756)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A22020206827676	Proyecto de inversión	1,699,587.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC BUENA VISTA SAN LUIS AMATLÁN STJO EL PALMAR - 85062	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	85062	5	240	229	0	4.76	02-05-2022	31-12-2022	0 (000726)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A22020206827066	Proyecto de inversión	2,011,289.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLAYA ELUCONA CORRETE ANCHO O HUEHUETLAN HONIGUO ISLA DE MALDEADA - 62364	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	62968	5	139	161	0	6.94	02-04-2022	31-12-2022	0 (000736)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A22020206827922	Proyecto de inversión	1,999,098.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTA MARIA PERELES SAN ANTONIO HUETEREC SAN JUAN MONTE FLORE - 48294	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	88224	5	246	240	0	5.09	13-05-2022	31-12-2022	0 (000732)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A220202068279173	Proyecto de inversión	705,149.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN SEBASTIAN OCOPA CACAHUATEPEC VISTA HERMOZA - 78974	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	78974	5	360	356	0	2.51	09-05-2022	31-12-2022	0 (000876)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A2202020682964	Proyecto de inversión	287,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEDICAMENTO DE LA VIVIENDA MODERNA - 77910	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	77910	5	15	13	0	7	02-08-2022	31-12-2022	0 (000854)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A220202068298130	Proyecto de inversión	1,700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SANTO LAORDA SANTA MARIA TRAJANA SAN SEBASTIAN GUADUPE Y ENDEJITO - 13850	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	13850	5	118	94	0	4.83	02-03-2022	31-12-2022	1.45 (000130)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A2202020682981104	Proyecto de inversión	4,996,999.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN ESCOBEDO COSTA EL SACRAL LIMITE DE SANTO DOMINGO PETARA - 13855	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	13855	5	680	656	0	15.44	02-03-2022	31-12-2022	0 (000150)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A2202020682981110	Proyecto de inversión	1,941,132.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC PEDRO SAN ANTONIO TUTLA TIERRA NUEVA - 13856	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	13866	5	508	497	0	5.97	02-03-2022	31-12-2022	0 (000131)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A2202020682981115	Proyecto de inversión	2,005,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIX DE ILEN EC SAN JUAN BUJUTLA VALLE NACIONAL ARROYO DE BANCO - 13871	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	13871	5	175	224	0	4.3	02-03-2022	31-12-2022	0 (000135)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A2202020682981119	Proyecto de inversión	2,500,030.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO EC SAN JUAN SANTA ANA TLANCANTAN TRAMO SAN PABLO HUETEREC SANTA INES VAZQUEZ - 13881	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	13881	5	466	422	0	6.86	02-03-2022	31-12-2022	0.04 (000139)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A220202068298179	Proyecto de inversión	2,084,036.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO FRAXIDOTINE SAN JUAN ACACAHUATEPEC SAN ANTONIO HUETEREC - 32167	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	32627	5	953	918	0	7.64	02-04-2022	31-12-2022	0 (000879)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A2202020682981908	Proyecto de inversión	888,068.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN ALVARO SANTIAGO LA LIBERTAD - 53307	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	53307	5	253	238	0	4.56	25-08-2022	31-12-2022	0 (000496)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A2202020682981701	Proyecto de inversión	1,299,999.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE TANTE DE SARAAGOS SANTIAGO YAGUALD - 80759	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	80770	5	179	165	0	4.98	02-05-2022	31-12-2022	0 (000791)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0A2202020682981701	Proyecto de inversión	2,063,766.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE TIERRA LA CUMBRE YETSA SANTA - 82210	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Camino y Aterrizaje de Oaxaca	88232	5	49	60	0	9.3	13-05-2022	31-12-2022	0 (000732)(\$mtycta_3 NCCD)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

## INFORME TRIMESTRAL SRFT

PERIODO REPORTADO:  
DE ABRIL A JUNIO DE 2022

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: SEGUNDO 2022

### AVANCES FISICOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INTELECTIVO_EXECUTIVO	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCES FISICOS			FLUJO	OBSERVACIONES	
																							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS		OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2022	2	0AX22020206176	Proyecto de inversión	2,013,063.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC COSTATLAN EL LINDON SAN SEBASTIAN ISCARA CAÑADA DEL TOTOMOSTLE LINDO DE LA CAÑADA DE OXCANILTA - 7700	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	7700	5	182	176	0	8.2	09-05-2022	11-12-2022	0 (008176/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX22020206210	Proyecto de inversión	1,128,066.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA LIANO DE LA CAÑADA - 7897	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	7897	5	321	275	0	7.18	21-05-2022	11-12-2022	0 (008210/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX22020206286	Proyecto de inversión	8,130,262.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BRAMA PARAISE PEREZ - 2398	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	2398	5	25	27	0	0.82	02-04-2022	11-12-2022	0.05 (008286/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX220202067209	Proyecto de inversión	1,274,327.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO EL ALTO LIANO FLOR MALINQUECO - 4992	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	4992	5	122	127	0	3.16	18-04-2022	11-12-2022	0 (0087209/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX220202067819	Proyecto de inversión	1,353,895.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EC LA REFORMA AGOSTO ENTEPEC LA GUADALUPE - 4782	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	4782	5	92	91	0	4	25-04-2022	11-12-2022	0 (0087819/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX220202067887	Proyecto de inversión	2,097,798.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BUENOS TUPETES ARROYO CHAMPA Y RAMAL A ARROYO ANGUILA - 47847	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	47847	5	872	788	0	8.5	25-04-2022	11-12-2022	0.85 (0087887/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX220202067909	Proyecto de inversión	1,102,929.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN GUAYTAN SAN MIGUEL MANIATEPEC - 51763	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	51763	5	181	185	0	5.91	25-04-2022	11-12-2022	0 (0087909/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX220202067954	Proyecto de inversión	2,248,676.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL VEGA DE LA SIERRA FRANCOSA - 7012	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	56132	5	315	310	0	6.5	01-04-2022	11-12-2022	0 (0087954/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX220202067929	Proyecto de inversión	2,700,000.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC TOTOMOSTLE SAN FRANCISCO DE LA REFORMA SAN MARTIN BUENAVISTA - 6642	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	6642	5	139	115	0	7.15	19-05-2022	11-12-2022	0 (0087929/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX220202068174	Proyecto de inversión	501,464.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VISTA HERMOZA CAÑADA DEL TOTOMOSTLE - 7990	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	7690	5	782	176	0	2.4	09-05-2022	11-12-2022	0 (0088174/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX220202068139	Proyecto de inversión	1,694,168.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIX EL POYUEN LAS DELICIAS TRAMO PARQUELES - 1893	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	19350	5	196	162	0	3.06	01-03-2022	11-12-2022	0 (0088139/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX220202068735	Proyecto de inversión	2,446,688.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOS TUBOCOTES SAN DOMINGO DEL PROGRESO - 3239	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	48020	5	190	189	0	5.5	25-04-2022	11-12-2022	0 (008735/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX220202068710	Proyecto de inversión	1,246,539.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TUBOCOTES SAN DOMINGO DEL PROGRESO - 3239	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	51769	5	130	119	0	4.43	25-04-2022	11-12-2022	0 (008710/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX220202067675	Proyecto de inversión	1,209,427.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN AMATLAN SAN ESTEBAN AMATLAN - 68872	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	60872	5	468	450	0	3.39	02-05-2022	11-12-2022	0 (008675/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX220202067628	Proyecto de inversión	4,694,200.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO VILLA ISLA DE VEGA RANCHO DEL CUMA CUARTA SECCIÓN EL COMÚN - 68880	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	68880	5	58	52	0	10	11-05-2022	11-12-2022	0 (0087628/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	2	0AX220202068326	Proyecto de inversión	9,530,713.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE LA CARRETERA EC DIAMAS ISLA DE VEGA MADRINO SARRIA MARIA ISLA SAN LORENZO TEMELIQUILAN SANTO DOMINGO TOTOMOSTLE SAN JACINTO TAPICOTEPIC SANTA CRUZ ZENONTEPEC - 87077	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	87077	5	338	355	0	13.63	30-05-2022	11-12-2022	0 (0088326/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(Nota: Observación-EI proyecto cuenta con observaciones en la MDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en caso en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAS en la LIC, trimestre 20, usando SRFT, fecha 2022-07-06)	
2022	2	0AX220202068458	Proyecto de inversión	815,467.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN RAMON EC SAN PEDRO Y SAN PABLO AYULA SAN JERONIMO HUAMPAM - 9529	0	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Carreteras y Aterrizajes de Oaxaca	9529	5	69	69	0	2.8	02-06-2022	11-12-2022	0 (008458/trimetra_1_NCCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(Nota: Observación-EI proyecto cuenta con observaciones en la MDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en caso en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAS en la LIC, trimestre 20, usando SRFT, fecha 2022-07-06)	