

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/0754/2022	20/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHIT	YUCU IYO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (NUNJUMA - YOSONICAJE) - LLANO EL TRUNFO - YUCU IYO DEL KM 0+000 AL KM 2+400 Y RANAL A PARAJE DE OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 0+600 T.P.	\$ 629,799.90	2.24	KILOMETRO LINEAL	25	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-111-2022	CAO-AOOPIE-185-W-0-22	\$ 628,225.21	25/08/2022	CONASA, S.A. DE C.V.	100%	100%
2	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1101/2022	14/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO CABEZA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JOSE YOSOCAÑU - SANTA CRUZ RIO VENADO) - CERRO CABEZA DEL KM 0+000 AL KM 9+760 (CIRCUITO CERRO CABEZA)	\$ 1,916,519.26	9.78	KILOMETRO LINEAL	473	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-145-2022	CAO-AOOPIE-234-W-0-22	\$ 1,915,094.29	24/10/2022	GRUPO CONSTRUCTOR VINAZA, S.A. DE C.V.	100%	75%
3	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1155/2022	22/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) - SANTA ANA ZEGACHE - E.C. (OAXACA - PUERTO ANGELES) DEL KM 0+000 AL KM 12+600. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+230	\$ 2,098,231.14	8.23	KILOMETRO LINEAL	2,879	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-153-2022	CAO-AOOPIE-248-W-0-22	\$ 2,096,503.09	28/10/2022	CORPORATIVO ALALERA, S.A. DE C.V.	100%	95%
4	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1157/2022	22/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SANTIAGO AMOLTEPEC	EL MAMEY	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL MAMEY - INDEPENDENCIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+970	\$ 2,483,119.38	5.97	KILOMETRO LINEAL	470	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-154-2022	CAO-AOOPIE-249-W-0-22	\$ 2,481,983.73	28/10/2022	NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V.	100%	95%
5	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1168/2022	23/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	CONTRATO	AMPLIACION DEL CAMINO KM 1+630 E.C. (CONSTANCIA DEL ROSARIO - SANTA MARIA PUEBLO NUEVO) PASO DE AGUILA COPALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500, SUBTRAMO DEL KM 1+400 AL KM 2+500	\$ 9,999,999.99	1.10	KILOMETRO LINEAL	556	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-155-2022	CAO-AOOPIE-250-W-0-22	\$ 9,997,545.23	28/10/2022	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V.	100%	60%
6	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1187/2022	30/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN ESTEBAN ATATLHUACA	CRUZ LOMA DE TRIGO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO HDYOYUJUI - CRUZ LOMA DE TRIGO, DEL KM 0+000 AL KM 13+300, EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLHUACA, TRAMOS PARCIALES	\$ 3,346,848.09	11.92	KILOMETRO LINEAL	21	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-156-2022	CAO-AOOPIE-251-W-0-22	\$ 3,336,511.67	28/10/2022	CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES ITALL, S.A. DE C.V.	100%	100%
7	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1191/2022	30/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	EL NARANJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL NUEVO - EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 9+288 TRAMOS PARCIALES	\$ 3,175,299.04	7.79	KILOMETRO LINEAL	131	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-157-2022	CAO-AOOPIE-252-W-0-22	\$ 3,172,531.63	28/10/2022	KEHA INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	100%	90%
8	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1238/2022	11/10/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN LORENZO TEXMELUCAN - RIO NUBE - EL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 15+500 T.P.	\$ 3,411,223.17	13.35	KILOMETRO LINEAL	971	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-159-2022	CAO-AOOPIE-254-W-0-22	\$ 3,409,837.71	14/11/2022	OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V.	100%	15%
9	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1253/2022	13/10/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA INES DEL MONTE	LA CAÑADA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (VILLA DE ZAACHILA - SANTA INES DEL MONTE) - LA CAÑADA DEL KM 0+000 AL KM 0+900 T.P.	\$ 238,081.60	0.85	KILOMETRO LINEAL	259	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-160-2022	CAO-AOOPIE-255-W-0-22	\$ 237,640.71	14/11/2022	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V.	100%	100%
10	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1253/2022	13/10/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES DEL MONTE - LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 9+760 T.P.	\$ 3,473,169.87	0.85	KILOMETRO LINEAL	202	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-160-2022	CAO-AOOPIE-256-W-0-22	\$ 3,471,857.68	14/11/2022	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V.	100%	100%
11	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1255/2022	13/10/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	EL ROSARIO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO FLOR - EL ROSARIO DEL KM 0+000 AL K. 4+800 T.P.	\$ 969,290.98	4.00	KILOMETRO LINEAL	163	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-161-2022	CAO-AOOPIE-257-W-0-22	\$ 968,135.41	14/11/2022	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
12	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1255/2022	13/10/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	SANTA MARIA VIGALLO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLAN DE ALVAREZ - SANTA MARIA VIGALLO DEL KM 0+000 AL KM 2+700 T.P.	\$ 556,926.59	2.30	KILOMETRO LINEAL	916	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-161-2022	CAO-AOOPIE-258-W-0-22	\$ 555,406.47	14/11/2022	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
13	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1255/2022	13/10/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	LA CUMBRE CLAVELLINAS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (TEMASCAL - LA PLAZUELA) LA CUMBRE CLAVELLINAS (CIRCUITO) DEL KM 0+000 AL KM 1+000 T.P.	\$ 273,722.17	0.90	KILOMETRO LINEAL	342	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-161-2022	CAO-AOOPIE-259-W-0-22	\$ 272,959.00	14/11/2022	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
14	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1255/2022	13/10/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	SANTA MARIA VIGALLO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLAN DE ALVAREZ - SANTA MARIA VIGALLO (CIRCUITO) DEL KM 0+000 AL KM 5+700 T.P.	\$ 705,131.25	2.98	KILOMETRO LINEAL	916	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-161-2022	CAO-AOOPIE-260-W-0-22	\$ 703,932.85	14/11/2022	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJE	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
15	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1258/2022	13/10/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJON DE ROMULO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO ARMENTA - CALLEJON DEL ROMULO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+340, SUBTRAMO DEL KM 3+229 AL KM 4+842 TRAMOS PARCIALES	\$ 480,317.28	1.61	KILOMETRO LINEAL	484	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-162-2022	CAO-AOOPIE-261-W-0-22	\$ 478,529.35	14/11/2022	KEHA INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
16	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1259/2022	13/10/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	SANTIAGO CLAVELLINAS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (TEMASCAL - LA CUMBRE CLAVELLINAS) - SANTIAGO CLAVELLINAS DEL KM 0+000 AL KM 3+600 T.P.	\$ 906,813.46	3.20	KILOMETRO LINEAL	366	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-163-2022	CAO-AOOPIE-262-W-0-22	\$ 905,613.90	14/11/2022	GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
17	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1408/2022	25/10/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	PLAYA CANGREJO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (MIRAMAR - MORNO MAZATAH) - PLAYA CANGREJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+400 T.P.	\$ 1,341,365.79	3.20	KILOMETRO LINEAL	15	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-164-2022	CAO-AOOPIE-265-W-0-22	\$ 1,339,381.11	25/11/2022	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN, S.A. DE C.V.	100%	90%
18	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1409/2022	25/10/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	COATECAS ALTAS	LAS SALINAS	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA - SANTA MARIA VELATO - LA ESCALERA - LA SALINAS, DEL KM 0+000 AL KM 18+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+300 Y DEL KM 10+800 AL KM 12+010 T.P.	\$ 2,499,759.54	9.41	KILOMETRO LINEAL	280	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-165-2022	CAO-AOOPIE-266-W-0-22	\$ 2,498,593.10	25/11/2022	BAU DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	100%	50%
19	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1413/2022	26/10/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN PEDRO EVANGELISTA	CONTRATO	AMPLIACION DEL CAMINO NUEVO CENTRO - SAN PEDRO EVANGELISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+883, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 1+883	\$ 7,725,396.04	0.68	KILOMETRO LINEAL	659	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-166-2022	CAO-AOOPIE-267-W-0-22	\$ 7,724,165.09	25/11/2022	CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V.	100%	45%
20	AOOPIE	SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/1419/2022	27/10/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA SUR	SAN PABLO COATLAN	SAN FRANCISCO COATLAN	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO SAN PABLO COATLAN - SAN FRANCISCO COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 7+500 T.P.	\$ 1,801,292.25	5.40	KILOMETRO LINEAL	1,635	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-167-2022	CAO-AOOPIE-268-W-0-22	\$ 1,799,547.37	25/11/2022	SAEO, S.A. DE C.V.	100%	50%