

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0028/2022	09/02/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN RUMI	SAN PEDRO RUMI	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO RUMI - ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO DEL KM 0+000 AL KM 9+500 T.P.	\$ 2,074,716.00	7.30	KILOMETRO LINEAL	524	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-002-2022	CAO-RAXB-002-W-0-22	\$ 2,073,243.07	07/04/2022	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
2	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0033/2022	09/02/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN RUMI	SANTO DOMINGO YOSOHAMA	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO YOSOHAMA - SAN ISIDRO YOSOHAMA - ENTRONQUE CARRETERA SAN JUAN RUMI DEL KM 0+000 AL KM 3+600 T.P.	\$ 783,521.03	3.10	KILOMETRO LINEAL	182	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-002-2022	CAO-RAXB-003-W-0-22	\$ 782,610.24	07/04/2022	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
3	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0034/2022	09/02/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CARTARINA YOSOHOTU - MADERO DEL KM 0+000 AL KM 5+700 T.P.	\$ 1,043,153.65	3.55	KILOMETRO LINEAL	349	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-004-2022	CAO-RAXB-004-W-0-22	\$ 1,042,330.83	07/04/2022	OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
4	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0030/2022	09/02/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHIJACA	LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO NARANJAS - ZARAGOZA YUCUNICOCO - LAZARO CARDENAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000. SUBTRAMO DEL KM 8+000 AL KM 17+000	\$ 2,390,097.29	9.00	KILOMETRO LINEAL	529	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-006-2022	CAO-RAXB-007-W-0-22	\$ 2,389,186.09	26/04/2022	LIAN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
5	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0030/2022	09/02/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO JUXTLAHIJACA	SANTA MARIA YUCUNICOCO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (YUCUDAA - PROTEPA NACIONAL KM 107) SANTA MARIA YUCUNICOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	\$ 2,627,299.47	10.00	KILOMETRO LINEAL	1,738	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-006-2022	CAO-RAXB-008-W-0-22	\$ 2,626,451.03	26/04/2022	LIAN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
6	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0082/2022	15/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN CRISTOBAL	CONTRATO	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN PEDRO JUXTLAHIJACA - SAN CRISTOBAL DEL KM 0+000 AL KM 9+000 T.P.	\$ 1,722,042.14	7.18	KILOMETRO LINEAL	133	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-007-2022	CAO-RAXB-009-W-0-22	\$ 1,721,054.94	13/05/2022	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	100%	100%
7	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0082/2022	15/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN PABLO CUATRO VENADOS	EL ZACATON	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PABLO CUATRO VENADOS - EL ESPONJADO) - EL ZACATON DEL KM 0+000 AL KM 3+800 T.P.	\$ 1,099,206.42	2.96	KILOMETRO LINEAL	157	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-007-2022	CAO-RAXB-010-W-0-22	\$ 1,098,255.78	13/05/2022	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	100%	100%
8	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0174/2022	30/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ZIMATLAN DE ALVAREZ - LA RAYA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y DEL 2+900 AL KM 4+500 T.P.	\$ 1,106,283.87	3.00	KILOMETRO LINEAL	345	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-007-2022	CAO-RAXB-011-W-0-22	\$ 1,105,325.79	13/05/2022	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	100%	100%
9	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0174/2022	30/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	VALDEFLORES	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VALDEFLORES - PASO DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	\$ 1,072,467.57	4.10	KILOMETRO LINEAL	1,278	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-007-2022	CAO-RAXB-012-W-0-22	\$ 1,071,506.60	13/05/2022	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	100%	100%
10	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0083/2022	15/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITI	UNION Y SUSPIRO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MIRAMAR - UNION Y SUSPIRO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	\$ 884,981.86	3.17	KILOMETRO LINEAL	191	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-008-2022	CAO-RAXB-013-W-0-22	\$ 884,052.72	13/05/2022	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	100%	100%
11	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0088/2022	16/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITI	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - LA SOLEDAD CABALLO RUCIO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 Y RAMAL PERA FLOR DEL KM 0+000 AL KM 3+800 T.P.	\$ 2,438,870.29	8.55	KILOMETRO LINEAL	208	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-008-2022	CAO-RAXB-014-W-0-22	\$ 2,437,852.89	13/05/2022	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	100%	100%
12	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0084/2022	15/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SAN PEDRO POCHUTLA	SANTA MARIA LIMON	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO POCHUTLA - SANTA MARIA LIMON - SANTA MARIA RIATICO DEL KM 0+000 AL KM 18+300. SUBTRAMO DEL KM 12+302 AL KM 12+382 Y DEL KM 12+533 AL KM 12+653	\$ 5,000,000.00	0.20	KILOMETRO LINEAL	770	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-009-2022	CAO-RAXB-015-W-0-22	\$ 4,992,753.41	13/05/2022	ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V.	100%	100%
13	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0085/2022	15/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA ANA ZEGACHE	SAN ISIDRO ZEGACHE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN ISIDRO ZEGACHE DEL KM 0+000 AL KM 1+440 Y RAMAL AL E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO) DEL KM 0+000 AL KM 0+840 TRAMOS PARCIALES	\$ 509,257.99	2.11	KILOMETRO LINEAL	498	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-010-2022	CAO-RAXB-016-W-0-22	\$ 508,424.87	13/05/2022	CONTAICON, S.A. DE C.V.	100%	100%
14	RAXB	SF/SPIP/DPIP/RAXB/0085/2022	15/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SANTA ANA ZEGACHE	SAN JERONIMO ZEGACHE	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA ANA ZEGACHE - SAN JERONIMO ZEGACHE DEL KM 0+000 AL KM 2+100	\$ 377,211.48	1.68	KILOMETRO LINEAL	595	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-010-2022	CAO-RAXB-017-W-0-22	\$ 376,371.28	13/05/2022	CONTAICON, S.A. DE C.V.	100%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS BIENESTAR
DIRECCION GENERAL
UNIDAD DE LICITACIONES
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ANEXO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2022 - OBRAS CONTRATADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
15	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0173/2022	30/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+800 TRAMOS PARCIALES	\$ 813,331.48	2.38	KILOMETRO LINEAL	9.610	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-010-2022	CAO-RAXB-018-W-0-22	\$ 812,467.19	13/05/2022	CONTACON, S.A. DE C.V.	100%	100%
16	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0173/2022	30/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500 T.P.	\$ 490,000.96	2.00	KILOMETRO LINEAL	9.610	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-010-2022	CAO-RAXB-019-W-0-22	\$ 489,113.35	13/05/2022	CONTACON, S.A. DE C.V.	100%	100%
17	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0111/2022	22/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	YUTANDUCHI DE GUERRERO	YUTANDUCHI DE GUERRERO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTANDUCHI DE GUERRERO - SANTA CRUZ MILATONCO DEL KM 0+000 AL KM 22+200, SUBTRAMO DEL KM 3+600 AL KM 22+200 TRAMOS PARCIALES	\$ 4,999,999.91	7.20	KILOMETRO LINEAL	1,077	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-011-2022	CAO-RAXB-020-W-0-22	\$ 4,996,106.32	13/05/2022	ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	100%	100%
18	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0175/2022	30/03/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN PEDRO QUIATONI	CERRO COSTOCHÉ	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SANTA ANA DEL RIO - CERRO LEON) CERRO COSTOCHÉ DEL KM 0+000 AL KM 21+000 T.P.	\$ 3,365,912.89	12.51	KILOMETRO LINEAL	195	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-013-2022	CAO-RAXB-024-W-0-22	\$ 3,348,437.70	13/05/2022	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	100%	100%
19	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0303/2022	21/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	MARISCALA DE JUAREZ	GUADALUPE LA HUERTILLA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA HUERTILLA - SAN PEDRO ATOTAC - SAN MIGUEL CARRIL - PLAN DEL VERGEL DEL KM 0+000 AL KM 18+500, TRAMOS PARCIALES	\$ 1,999,433.42	3.85	KILOMETRO LINEAL	351	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-027-2022	CAO-RAXB-039-W-0-22	\$ 1,933,230.47	08/06/2022	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX, S.A. DE C.V.	100%	100%
20	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0344/2022	27/04/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO - EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 6+000 Y RAMAL PARAJE SAN JUAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000 T.P.	\$ 1,433,811.56	6.80	KILOMETRO LINEAL	1,370	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-031-2022	CAO-RAXB-046-W-0-22	\$ 1,633,460.88	08/06/2022	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	100%	100%
21	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0369/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	CIUDAD IXTEPEC	GUE DO BAA	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO BARRIO PICACHO SUR - GUE DO BAA DEL KM 0+000 AL KM 8+910 T.P.	\$ 3,087,045.93	8.87	KILOMETRO LINEAL	30	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-043-2022	CAO-RAXB-063-W-0-22	\$ 3,080,567.77	20/06/2022	CORPORATIVO ALIALERA, S.A. DE C.V.	100%	100%
22	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0369/2022	03/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	CIUDAD IXTEPEC	EL ZAPOTE	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO BARRIO BENITO JUAREZ - EL ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 12+800 T.P.	\$ 1,912,944.43	5.88	KILOMETRO LINEAL	27	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-043-2022	CAO-RAXB-064-W-0-22	\$ 1,911,490.32	20/06/2022	CORPORATIVO ALIALERA, S.A. DE C.V.	100%	100%
23	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0404/2022	09/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN PABLO TUALTEPEC	JUQUILA INDEPENDENCIA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PABLO TUALTEPEC - SAN LUCAS REDENCION - JUQUILA INDEPENDENCIA, DEL KM 0+000 AL KM 11+300, EN TRAMOS PARCIALES	\$ 2,998,610.47	8.05	KILOMETRO LINEAL	75	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-053-2022	CAO-RAXB-074-W-0-22	\$ 2,997,139.56	24/06/2022	C3 DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	100%	100%
24	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0454/2022	17/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CAÑADA	SANTIAGO TEXCALCINGO	TEPANTILAN	CONTRATO	AMPLIACION DEL CAMINO A BASE DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEPANTILAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+380	\$ 3,000,000.04	0.38	KILOMETRO LINEAL	598	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-058-2022	CAO-RAXB-083-W-0-22	\$ 2,998,831.74	24/06/2022	GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	100%	100%
25	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0488/2022	25/05/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTIAGO JAMILTEPEC	LA TUZA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JOSE RIO VERDE - RIO VIEJO) LA TUZA - LA PLAYA DE KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO DEL KM 2+800 AL KM 24+000 T.P.	\$ 2,001,148.35	7.23	KILOMETRO LINEAL	298	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-078-2022	CAO-RAXB-127-W-0-22	\$ 1,997,892.97	04/07/2022	SAEO, S.A. DE C.V.	100%	100%
26	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0546/2022	10/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SIERRA NORTE	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL LIBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+774, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+660	\$ 3,477,256.39	0.66	KILOMETRO LINEAL	374	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-090-2022	CAO-RAXB-161-W-0-22	\$ 3,463,907.46	03/08/2022	FROSYA GESTION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%	25.00%
27	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0552/2022	13/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERONIMO TITILAN DEL KM 0+000 AL KM 9+500 T.P.	\$ 911,785.68	3.26	KILOMETRO LINEAL	387	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-091-2022	CAO-RAXB-162-W-0-22	\$ 910,840.80	03/08/2022	ARG. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL	100%	100%
28	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0568/2022	14/06/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC - PARAJE LAS PRESAS DEL KM 0+000 AL KM 5+100 Y RAMAL PARAJE LACHIGOVA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 T.P.	\$ 1,876,281.37	6.01	KILOMETRO LINEAL	9.610	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-093-2022	CAO-RAXB-164-W-0-22	\$ 1,874,650.27	03/08/2022	GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
29	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0700/2022	14/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	EL ROSARIO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLAN DE ALVAREZ-EL ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 5+500 T.P.	\$ 1,132,793.35	4.40	KILOMETRO LINEAL	163	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-108-2022	CAO-RAXB-181-W-0-22	\$ 1,131,547.83	25/08/2022	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
30	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0700/2022	14/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	SAN PEDRO TOTOMACHAPAM	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TOTOMACHAPAM - LAS JUNTAS DEL KM 0+000 AL KM 9+900 T.P.	\$ 1,990,925.28	8.30	KILOMETRO LINEAL	464	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-108-2022	CAO-RAXB-182-W-0-22	\$ 1,989,418.54	25/08/2022	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
31	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0747/2022	20/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	COSTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	CALLEJON DE ROMULO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ARMENTA - CALLEJON DE ROMULO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+229, TRAMOS PARCIALES	\$ 664,256.60	1.06	KILOMETRO LINEAL	484	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-110-2022	CAO-RAXB-184-W-0-22	\$ 664,143.62	25/08/2022	KEHA INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
32	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0755/2022	21/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	OCOTLAN DE MORELOS	SAN JACINTO CHILATECA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JACINTO CHILATECA - SAN SIDRO ZEGACHE DEL KM 0+000 AL KM 4+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y RAMAL CIRCUITO SAN SIDRO ZEGACHE DEL KM 0+000 AL KM 1+600 TRAMOS PARCIALES	\$ 937,495.93	3.20	KILOMETRO LINEAL	650	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-112-2022	CAO-RAXB-186-W-0-22	\$ 935,959.00	25/08/2022	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V.	100%	100%
33	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0755/2022	21/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	OCOTLAN DE MORELOS	EX-HACIENDA TOCUELA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO OCOTLAN DE MORELOS - EX-HACIENDA TOCUELA DEL KM 0+000 AL KM 2+800 Y RAMAL PARAJE BARATILLO DEL KM 0+000 AL KM 1+500 T.P.	\$ 1,282,860.53	3.44	KILOMETRO LINEAL	57	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-112-2022	CAO-RAXB-187-W-0-22	\$ 1,281,473.72	25/08/2022	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V.	100%	100%
34	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0755/2022	21/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	OCOTLAN DE MORELOS	EL MORENO (RANCHO)	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO OCOTLAN DE MORELOS - EL MORENO (RANCHO) DEL KM 0+000 AL KM 1+900 T.P.	\$ 589,841.43	1.49	KILOMETRO LINEAL	231	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-112-2022	CAO-RAXB-188-W-0-22	\$ 588,691.21	25/08/2022	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V.	100%	100%
35	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0829/2022	29/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	LOMA BONITA	PALMILLA (EL OLVIDO UNO)	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (LOMA BONITA - MIXTAN) - PALMILLA (EL OLVIDO UNO), DEL KM 0+000 AL KM 2+000	\$ 506,223.93	2.00	KILOMETRO LINEAL	19	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-129-2022	CAO-RAXB-210-W-0-22	\$ 505,079.08	13/09/2022	GRUPO CONSTRUCTOR YANERI, S.A. DE C.V.	100%	100%
36	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0829/2022	29/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	LOMA BONITA	EL PARAISO ZACATAL	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (LOMA BONITA - MIXTAN) - PARAISO ZACATAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+560	\$ 967,770.40	4.56	KILOMETRO LINEAL	391	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-129-2022	CAO-RAXB-211-W-0-22	\$ 966,388.66	13/09/2022	GRUPO CONSTRUCTOR YANERI, S.A. DE C.V.	100%	100%
37	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0829/2022	29/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	LOMA BONITA	TIERRA ALTA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITE ESTADO DE VERACRUZ - TIERRA ALTA DEL KM 0+000 AL KM 3+200	\$ 767,683.17	3.20	KILOMETRO LINEAL	348	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-129-2022	CAO-RAXB-212-W-0-22	\$ 766,055.06	13/09/2022	GRUPO CONSTRUCTOR YANERI, S.A. DE C.V.	100%	100%
38	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0832/2022	29/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	LOMA BONITA	DESPARRAMADERO	CONTRATO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LOMA BONITA - DESPARRAMADERO, DEL KM 0+000 AL KM 15+000 TRAMOS PARCIALES	\$ 877,427.02	2.88	KILOMETRO LINEAL	328	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-129-2022	CAO-RAXB-213-W-0-22	\$ 876,226.27	13/09/2022	GRUPO CONSTRUCTOR YANERI, S.A. DE C.V.	100%	100%
39	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0833/2022	29/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN FELIPE USILA	SAN ANTONIO ANALCO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN FELIPE USILA - TLACADZINTIPEC) - SAN ANTONIO ANALCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+900, TRAMOS PARCIALES	\$ 1,880,895.48	1.40	KILOMETRO LINEAL	230	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-130-2022	CAO-RAXB-214-W-0-22	\$ 1,879,848.63	13/09/2022	GRUPO CONSTRUCTOR YANERI, S.A. DE C.V.	100%	100%
40	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0920/2022	18/08/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SANTA MARIA JACATEPEC	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA JACATEPEC - EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 6+500 T.P.	\$ 1,066,347.75	6.00	KILOMETRO LINEAL	246	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-136-2022	CAO-RAXB-225-W-0-22	\$ 1,065,086.56	21/09/2022	DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V.	100%	100%
41	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0920/2022	18/08/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SANTA MARIA JACATEPEC	MACEDONIO ALCALA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MACEDONIO ALCALA - PARAJE MACEDONIO ALCALA 1 DEL KM 0+000 AL KM 6+000 T.P.	\$ 933,688.50	4.61	KILOMETRO LINEAL	139	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-136-2022	CAO-RAXB-226-W-0-22	\$ 932,229.88	21/09/2022	DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V.	100%	100%
42	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0922/2022	18/08/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	MONTE OSCURO	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PONEDERO - MONTE OSCURO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	\$ 1,942,951.07	6.00	KILOMETRO LINEAL	35	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-137-2022	CAO-RAXB-227-W-0-22	\$ 1,942,649.63	21/09/2022	IRDB EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	100%	100%

NO.	FUENTE DE FTO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE ADJUDICACION	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
43	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0768/2022	22/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN JUAN TEBTA	SAN JUAN TEBTA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN TEBTA - EL CERRO, DEL KM 0+000 AL KM 6+800, EN TRAMOS PARCIALES	\$ 1,999,963.82	5.40	KILOMETRO LINEAL	541	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-139-2022	CAO-RAXB-229-W-0-22	\$ 1,997,699.59	13/10/2022	C3 DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	100%	98%
45	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0995/2022	31/08/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	CUENCA DEL PAPALOAPAN	SAN JUAN BAUTISTA VALLENACIONAL	NUEVO PALANTLA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE) - PASO DEL JOBO - NUEVO PALANTLA DEL KM 0+000 AL KM 7+942 T.P.	\$ 2,060,619.73	5.21	KILOMETRO LINEAL	86	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-143-2022	CAO-RAXB-232-W-0-22	\$ 2,058,600.00	13/10/2022	XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
46	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/1138/2022	20/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN FRANCISCO CABALLUA	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CABALLUA - SAN ISIDRO MONTE VERDE DEL KM 0+000 AL KM 5+500 T.P.	\$ 1,112,583.04	3.31	KILOMETRO LINEAL	731	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-149-2022	CAO-RAXB-238-W-0-22	\$ 1,110,783.91	24/10/2022	DBSEÑO Y TERRACERÍAS APLICADAS TEIRA, S.A. DE C.V.	100%	100%
47	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/1138/2022	20/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN ANTONINO MONTE VERDE	GUADALUPE MONTEVERDE	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE MONTE VERDE - PONTEZUELO, LÍMITES SAN SEBASTIAN-NICANANDUTA DEL KM 0+000 AL KM 5+500 T.P.	\$ 997,243.01	3.31	KILOMETRO LINEAL	875	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-149-2022	CAO-RAXB-239-W-0-22	\$ 995,922.35	24/10/2022	DBSEÑO Y TERRACERÍAS APLICADAS TEIRA, S.A. DE C.V.	100%	100%
48	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/1138/2022	20/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONIO YODONDUA MONTE VERDE	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO YODONDUA MONTE VERDE - SANTA MARIA DE LAS NIEVES MONTE VERDE DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	\$ 1,014,731.41	3.47	KILOMETRO LINEAL	862	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-149-2022	CAO-RAXB-240-W-0-22	\$ 1,013,081.59	24/10/2022	DBSEÑO Y TERRACERÍAS APLICADAS TEIRA, S.A. DE C.V.	100%	100%
49	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/1139/2022	20/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO NUYO	YUCUNINO DE GUERRERO	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PEÑA BLANCA YUCUHITÍ YUCUNINO DE GUERRERO NUYO DEL KM 0+000 AL KM 4+200 T.P.	\$ 808,806.40	3.10	KILOMETRO LINEAL	271	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-150-2022	CAO-RAXB-241-W-0-22	\$ 807,711.70	24/10/2022	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
50	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/1140/2022	20/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO YOSONDUA	VERGEL	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL VERGEL - LA CASCADA DEL KM 0+000 AL KM 7+300 T.P.	\$ 1,384,343.71	4.20	KILOMETRO LINEAL	316	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-151-2022	CAO-RAXB-242-W-0-22	\$ 1,382,568.64	24/10/2022	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	100%	100%
51	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/1140/2022	20/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO YOSONDUA	VERGEL	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL VERGEL - GUANACASTE DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P.	\$ 1,927,678.51	6.27	KILOMETRO LINEAL	316	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-151-2022	CAO-RAXB-243-W-0-22	\$ 1,926,207.53	24/10/2022	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	100%	100%
52	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/1140/2022	20/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTIAGO YOSONDUA	FLUMAS	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO FLUMAS - DESVIACION LA CASCADA DEL KM 0+0000 AL KM 10+200 T.P.	\$ 1,930,639.65	6.27	KILOMETRO LINEAL	244	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-151-2022	CAO-RAXB-244-W-0-22	\$ 1,929,009.77	24/10/2022	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	100%	100%
53	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/1141/2022	20/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITÍ	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD CABALLO RUCIO - YATAYUKU DEL KM 0+000 AL KM 6+700 T.P.	\$ 1,516,825.04	6.30	KILOMETRO LINEAL	208	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-152-2022	CAO-RAXB-245-W-0-22	\$ 1,515,706.88	24/10/2022	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	100%	100%
54	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/1141/2022	20/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITÍ	REYES LLANO GRANDE	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE BUENA VISTA REYES DE LLANO GRANDE - MIRAMAR DEL KM 0+000 AL KM 4+800 T.P.	\$ 975,019.76	3.29	KILOMETRO LINEAL	216	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-152-2022	CAO-RAXB-246-W-0-22	\$ 973,906.85	24/10/2022	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	100%	100%
55	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/1141/2022	20/09/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	MIXTECA	SANTA MARIA YUCUHITÍ	LA SOLEDAD CABALLO RUCIO	CONTRATO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TEPONAXTLA - DESVIACION LA SOLEDAD CABALLO RUCIO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 T.P.	\$ 1,292,862.51	4.64	KILOMETRO LINEAL	208	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-152-2022	CAO-RAXB-247-W-0-22	\$ 1,291,489.58	24/10/2022	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	100%	100%
56	RAXB	SF/SP/DP/PIP/RAXB/0771/2022	22/07/2022	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	ISTMO	SANTA MARIA PETAPA	GUIVISIA	CONTRATO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUIVISIA - MONTAÑA ADEIRO DEL KM 0+000 AL KM 8+000	\$ 2,882,647.70	8.00	KILOMETRO LINEAL	974	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-158-2022	CAO-RAXB-253-W-0-22	\$ 2,881,608.78	14/11/2022	IRDB EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	100%	100%