

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE 2023 DEL SISTEMA DE RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

TRIMESTRE	FOLIO RFT	NOMBRE DE LA OBRA	METAS	AUTORIZADO	AVANCES FINANCIEROS	AVANCES FÍSICOS	
2023	4	OAX230302239570	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 24 440 PINOTEPA NACIONAL SALINA CRUZ SAN AGUSTÍN CHAYUCO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 14 600, SUBTRAMO DEL KM 6 100 AL KM 9 300, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN - 203067	3.2 KL	\$ 5,591,334.26	\$ 2,236,534.00	1.28 KL
2023	4	OAX230302239971	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ROAYAGA TONAGUÍA DEL KM. 0 000 AL KM. 18 000 - 215165	12.0 KL	\$ 4,956,391.80	\$ 1,653,235.90	3.96 KL
2023	4	OAX230302240724	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI A GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 8 MAS 820, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 900, EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT - 240706	3.9 KL	\$ 9,599,933.66	\$ 2,990,043.91	1.21 KL
2023	4	OAX230302240728	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. TUXTEPEC T.C. OAXACA TEHUANTEPEC SANTA SOFIA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 700, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 241216	1.7 KL	\$ 9,974,523.42	\$ -	0.26 KL

2023	4	OAX230302240733	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. TUXTEPEC A OAXACA . IXTLÁN DE JUÁREZ A VILLA TALEA DE CASTRO, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 53 MAS 900, SUBTRAMO DEL KM 34 MAS 400 AL KM 50 MAS 00 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO LAXOPA, SANTA MARIA YALINA, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS Y VILLA TALEA DE CASTRO - 241726	15.7 KL	\$	14,400,000.65	\$	4,807,397.94	5.5 KL
2023	4	OAX230302240767	AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA DEL KM 0 000 AL KM 30 000, SUBTRAMO KM 15 800 AL KM 24 800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 244823	9.0 KL	\$	29,917,537.36	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402330486	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. PINOTEPA DE DON LUIS SAN JUAN COLORADO AGUA FRÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 449737	1.0 KL	\$	7,110,700.83	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339655	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA CIUDAD IXTEPEC-MAGDALENA TLACOTEPC E.C. (CIUDAD IXTEPEC-MAGDALENA TLACOTEPEC)- SANTIAGO LAOLLAGA, DEL KM 0+000 AL KM 4+600 EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC.	4.6 KL	\$	8,269,780.65	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339753	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURA EL ROSARIO- OCOTLAN DE JUAREZ-SAN ISIDRO DEL PARRAL-LA SOLEDAD CARRIZO-GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 33+900.	33.9 KL	\$	1,702,127.36	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339765	MANTENIMIENTO DEL CAMINO (PINOTEPA DE DON LUIS- YUCUCHA)-ARROYO DEL POTE(YUTANDIUTU) DEL KM 0+000 AL KM 1+400.	1.4 KL	\$	108,477.82	\$	-	0 KL

2023	4	OAX230402339847	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA-BARBASCO DEL KM 0+000 AL KM 11+100	11.0 KL	\$	579,450.33	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339864	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ)- ARROYO CULEBRA DEL KM 0+000 AL KM 2+300.	2.3 KL	\$	983,010.22	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339930	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (CARRETERA (TUXTEPEC-OAXACA)- EL FORTIN ARROYO PLATANO DEL KM 0+000 AL KM 3+100.	3.1 KL	\$	437,402.88	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230302239201	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE NUEVO A MINAS OCOTLÁN OCOTEPEC MÉXICO 190 CAMINO REAL CAMINO REAL ORIENTE E.C.OAXACA TEHUANTEPEC SAN DIONISIO OCOTEPEC OCOTLÁN DE MORELOS EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLÁN DE MORELOS SANTA CATARINA MINAS SAN MIGUEL TILQUIAPAM SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - 183782	20.2 KL	\$	28,888,997.42	\$	11,854,137.30	8.28 KL
2023	4	OAX230302239212	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE COXCATEPEC E.C. SANTOS REYES YUCUNÁ SANTO DOMINGO YOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 4 300, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 000 - 184339	1.0 KL	\$	6,241,221.87	\$	5,423,441.72	0.87 KL

2023	4	OAX230302239520	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 14 700 TUXTEPEC PALOMARES AYOTZINTEPEC, HIDALGO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 44 500 SUBTRAMO DEL KM 16 400 AL KM 44 500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA JACATEPEC Y AYOTZINTEPEC - 201217	28.1 KL	\$	14,400,000.70	\$	4,759,781.26	9.27 KL
2023	4	OAX230402328198	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO AMATLÁN AL EL FORTÍN ALTO, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 10 MAS 740 SUBTRAMO DEL KM 8 MÁS 080 AL KM 10 MAS 180, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 348428	2.1 KL	\$	2,444,508.17	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339731	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE-VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 8+579	8.51 KL	\$	1,597,523.96	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339814	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA NORIA MININDACA-PLAYA BANCO DE ORO-MARIANO MATAMOROS-EL FARO EN MARIA NO MATAMOROS DEL KM 0+000 AL 15+000.	15.0 KL	\$	990,102.51	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339826	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CAÑAMAZAL-MIGUEL HIDALGO -CONEJO E.C. (EL AMATE-ACATLAN) DEL KM 0+000 AL KM 9+700.	9.7 KL	\$	704,682.57	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339839	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VICENTE CAMACHO-LOS LIRIOS DEL KM 0+000 AL KM 4+600	4.6 KL	\$	249,505.59	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339878	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ)-LA SOLEDAD-LOMA DE SAN JUAN DEL KM 0+000 AL KM 3+464.	3.46 KL	\$	936,315.41	\$	-	0 KL

2023	4	OAX230402339913	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-SCHINUU Y MATANZA-RIO TIMBRE-RIO AZUCENA-PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 20+000.	20.0 KL	\$	958,702.42	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339933	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LEYES DE REFORMA-PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	6.5 KL	\$	1,383,228.53	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339946	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (EL CRUCERO-LOMA COYOL-SAN MARTIN)-BENITO JUAREZ II KM 0+000 AL KM 6+256.	6.25 KL	\$	1,576,940.71	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339960	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA SOLEDAD EL MAPACHE-PASO HONDO DEL KM 0+000 AL KM 39+000	39.0 KL	\$	2,002,546.43	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230302239376	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO GUADALUPE NOGALES TLAPANCINGO TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 6 300 SUB TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 760 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - 191852	1.76 KL	\$	9,614,871.63	\$	5,866,812.43	0.18 KL
2023	4	OAX230302239976	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. OAXACA A PUERTO ESCONDIDO, ASUNCIÓN OCOTLÁN TRAMO DEL KM. 0 MAS 000 AL KM. 5 MAS 000. - 215392	2.7 KL	\$	2,399,882.97	\$	-	0.27 KL
2023	4	OAX230302240725	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CIUDAD IXTEPEC GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 14 900, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 900, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI - 240870	1.9 KL	\$	4,752,971.04	\$	1,488,645.68	0.59 KL

2023	4	OAX230402328200	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRO QUEMADO CERRO CENTRAL, TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 348566	0.84 KL	\$	5,195,819.13	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339784	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO ATOYAC-LA PALMA+SAN ANTONIO CARRIZO DEL KM 0+000 AL KM 7+900 Y RAMAL A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 0+600.	8.5 KL	\$	793,654.17	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339884	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL AYOTZINTEPEC-SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM 0+000 AL KM 13+000	13.0 KL	\$	600,148.16	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339898	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E CARRETERA(LOMA BONITA-MIXTAN-20 DE NOVIEMBRE-VICENTE GUERRERO - SAN BENITO ENCINAL DEL KM 0+000 AL KM 7+800.	7.8 KL	\$	522,817.86	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339949	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN YALAHUI-SAN JUAN TAGUI)- SAN JUAN PETLAPA DEL KM 0+000 AL KM 33+920, SUBTRAMO DEL KM 0+300 AL KM 25+400.	25.1 KL	\$	2,363,848.60	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230302237439	AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 131830	1.7 KL	\$	13,306,631.17	\$	2,099,600.09	0.43 KL
2023	4	OAX230302239045	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE HUAUTEPEC SANTA MARIA LA ASUNCIÓN HUAUTLA DE JIMENEZ, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 297 SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 650 Y SUBTRAMO DEL KM 1 350 AL KM 3 297 EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTEPEC, SANTA MARIA LA ASUNCIÓN Y HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 177334	2.6 KL	\$	18,817,291.03	\$	15,994,675.72	1.25 KL
2023	4	OAX230302239112	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TANETZE DE ZARAGOZA A SANTIAGO YAGALLO - 178046	7.4 KL	\$	2,698,697.63	\$	2,439,481.94	5.18 KL

2023	4	OAX230302239125	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTIAGO ASTATA SAN PEDRO HUAMELULA - 178262	2.5 KL	\$	8,729,769.01	\$	-	0.13 KL
2023	4	OAX230302239199	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 15 OAXACA A PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIDRIO A JUQUILA A SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA - 183622	1.5 KL	\$	10,606,967.93	\$	4,192,827.95	0.6 KL
2023	4	OAX230302239641	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. HUAJUAPAN T.C. YUCUDAA A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL IXPANTEPEC NIEVES SILACAYOÁPAM TRAMO DEL KM 0 000 AL 28 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 800 - 205930	3.8 KL	\$	9,914,118.03	\$	4,459,804.76	1.71 KL
2023	4	OAX230302240735	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA CATARINA ESTETLA EL PROGRESO MORELOS UNO TEPANTEPEC SAN MATEO TEPANTEPEC TRAMOS PARCIALES, LOCALIDAD MORELOS UNO TEPANTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES, ETLA, OAX. - 241769	14.0 KL	\$	2,199,113.34	\$	558,201.89	3.5 KL
2023	4	OAX230302240740	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR EL POTRERO JAZMÍN LLANO PLAZA EN TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 241904	3.6 KL	\$	955,006.67	\$	183,306.15	0.72 KL
2023	4	OAX230402325860	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CUAJINICUIL SAN JACINTO TLACOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 700, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC - 284014	1.0 KL	\$	4,995,563.75	\$	-	0 KL

2023	4	OAX230402331859	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN TUXTEPEC ARROYO CAMALOTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 345667	1.0 KL	\$	8,726,835.94	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339669	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO (CARRETERA SIN NOMBRE, CHAHUITES- PUERTO PALOMA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+400, SUBTRAMO DEL KM 0+500 AL KM 2+500 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC.	2.0 KL	\$	10,861,286.41	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339915	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (RIO AZUCENA-RIO TIMBRE)-ANTIAGO TIÑO-SAN JUAN CAHUAYAXI-LAZARO CARDENAS-YERBA BUENA DEL KM 0+000 AL KM 27+000.	27.0 KL	\$	1,294,356.63	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230302238065	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO COLONIA COLORADA PARAJE SANTUARIO DE LA CRUZ VERDE - 141141	0.78 KL	\$	5,328,264.85	\$	5,328,264.85	0.69 KL
2023	4	OAX230302239209	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR HUITZO SOBRE ARROYO ATOYAC EN EL KM. 0 MAS 320 DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN PABLO HUITZO - 184187	20.6 ML	\$	4,677,104.95	\$	1,288,670.80	7.21 ML
2023	4	OAX230302239569	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE RÍO MINAS INFIERNILLO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 8 340, SUBTRAMOS DEL KM 0 000 AL KM 0 230 Y DEL KM 0 395 AL KM 2 165, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL PIEDRAS Y SAN FRANCISCO CAHUACUÁ - 203048	2.0 KL	\$	11,489,432.78	\$	1,552,203.64	0.1 KL

2023	4	OAX230302240457	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR SAN PEDRO UBICADO EN EL KM. 17 530 DE LA CARRETERA SIN NOMBRE SAN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 230066	84.0 ML	\$	12,011,623.16	\$	-	1.68 ML
2023	4	OAX230302240732	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SANTIAGO LALOPA SAN MIGUEL REAGUÍ, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 19 600, SUBTRAMOS DEL KM 10 200 AL KM 19 600, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN - 241716	9.4 KL	\$	4,474,635.32	\$	2,237,332.96	4.7 KL
2023	4	OAX230302240738	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO YOSONDÚA VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA. - 241871	1.7 KL	\$	9,799,148.72	\$	2,770,618.41	0.48 KL
2023	4	OAX230402325841	REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 116 600 TUXTEPEC T.C. OAXACA TEHUANTEPEC SAN PABLO MACUILTIANGUIS DEL KM 0 000 AL KM 7 960, TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS - 283784	7.96 KL	\$	4,660,325.81	\$	-	0.4 KL
2023	4	OAX230402339641	REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C., KM 82+470 (HUAJUAPAM DE LEON-OAXACA) SANTIAGO TILLO-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ-SAN PEDRO TIDAA-SAN JUAN DIUXI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+700, SUBTRAMO DEL KM 3+060 AL KM 29+700 EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TILLO, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, SAN PEDRO TIDAA Y SAN JUAN DIUXI.	26.64 KL	\$	9,907,331.33	\$	9,907,331.33	4.0 KL
2023	4	OAX230402339735	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA DE CEDRO-PASO LIMON DEL KM 0+000 AL KM 3+600 Y DEL KM 4+600 AL KM 6+550.	5.55 KL	\$	1,269,484.74	\$	-	0 KL

2023	4	OAX230402339858	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA-LA CONCHA DEL KM 0+000 AL KM 3+330	3.33 KL	\$	1,234,304.61	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339881	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ARROYO MOJARRA-MONTE TINTA DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	9.0 KL	\$	451,556.62	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339923	MANTENIMIENTO DEL CAMINO ARENAL CENTRO-RIO TIMBRE DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	6.0 KL	\$	287,610.38	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339967	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MARTIN PIE DE CERRO-LA MATRACA- CERRO DE AIRE-SAN JOSE ATOTONILCO-EL PARAISO-SANTOS REYES NOPALA DEL KM 0+000 AL KM 35+000 RAMAL EL ZACATAL DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	41.0 KL	\$	1,136,483.53	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230302239206	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO INDEPENDENCIA CUAUHTEMOC CARRETERA SIN NOMBRE SANTIAGO JUXTLAHUACA SAN JUAN MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 25 000 SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 8 000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 184093	8.0 KL	\$	19,610,458.88	\$	13,153,681.11	5.36 KL
2023	4	OAX230302239640	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA HAMACA, SOBRE RÍO MONTENEGRO S CARRETERA LA BOCA VEGA DEL SOL EL CERRITO PASO NUEVO LA HAMACA SAN CRISTOBAL MONTENEGRO UBICADO EN EL KM. 3 MAS 900 - 205872	79.64 ML	\$	4,653,996.06	\$	884,288.80	15.13 ML
2023	4	OAX230302239975	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS YODOÑE CAÑALTEPEC SAN JUAN IXTALTEPEC DEL KM 0 000 AL KM 30 380, SUBTRAMOS DEL KM 0 000 AL KM 4 431 Y DEL KM 17 156 AL KM 30 380 T.P. - 215372	3.87 KL	\$	1,994,537.08	\$	443,786.10	1.74 KL

2023	4	OAX230302240726	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 222 700 COATZACOALCOS SALINA CRUZ SANTA MARÍA CHIMALAPA TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 55 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 50 000, EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC Y SANTA MARÍA CHIMALAPA - 240984	50.0 KL	\$	18,245,509.23	\$	7,687,068.63	21.0 KL
2023	4	OAX230402325856	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA A VILLA DÍAZ ORDAZ DEL KM 0 000 AL KM 1160, EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 283970	1.16 KL	\$	2,879,559.04	\$	-	0.06 KL
2023	4	OAX230402328376	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0 000 AL KM 0 380, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS - 357564	1900.0 M2	\$	2,524,327.56	\$	-	0 M2
2023	4	OAX230402339632	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA PLUTARCO ELIAS CALLES, CIUDAD IXTEPEC-GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA	2.0 KL	\$	-	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339711	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA MARIA YAVESIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN.	1.0 KL	\$	4,897,801.92	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339715	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN PETLAPA-SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 27+640.	27.64 KL	\$	2,434,396.72	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339742	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PARAJE SECCION ALTA-CACAHUATAL DEL KM 0+000 AL KM 4+600.	4.6 KL	\$	1,023,631.05	\$	-	0 KL

2023	4	OAX230402339802	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RIO HUMO- RECIBIMIENTO DE CUAUHEMOC DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	8.0 KL	\$	364,342.81	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339806	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C (RIO HUMO- RECIBIMIENTO DE CUAUHEMOC-LACHIXAO DEL KM 0+000 AL KM 3+500.	3.5 KL	\$	223,924.01	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339887	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E CARRETERAFEDERAL 145-EL PROGRESO-DESPARRAMADERO-BUENAVISTA GALLARDO-LA UNIUN SAN BENITO ENCINAL DEL KM 0+000 AL KM 31+500	31.5 KL	\$	1,764,765.07	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339927	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (CARRETERA 175 (TUXTEPEC-OAXACA)- CERRO FLORES)-ARROYO CHICAPAM DEL KM 0+000 AL KM 4+200, RAMAL E.C. (CERRO FLORES-ARROYO AGUILA), -ARROYO CHOAPAM) DEL KM 0+000 AL KM 1+300.	5.5 KL	\$	557,774.39	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339936	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA SOLEDAD-EL FRUTILLO DEL KM 0+000 AL KM 27+000.	27.0 KL	\$	1,971,996.46	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230302239079	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA SAN BERNABÉ EL PORVENIR SAN LUCAS OJITLÁN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 4 000 SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 500 - 177699	1.5 KL	\$	9,597,932.83	\$	9,597,932.83	0.47 KL
2023	4	OAX230302239082	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ARROYO BLANCO SAN MIGUEL LACHIXOLA - 177731	10.66 KL	\$	4,975,690.40	\$	1,871,402.43	4.05 KL
2023	4	OAX230302239093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LLANO DEL TORO A LA NEVERIA - 177812	1.0 KL	\$	6,623,604.66	\$	3,309,999.65	0.5 KL

2023	4	OAX230302239512	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CAÑADA DEL MARQUÉS EL ZAPOTE, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA - 200997	2.0 KL	\$ 12,204,122.34	\$ 9,761,982.84	0.4 KL
2023	4	OAX230302239642	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UNIÓN Y LIBERTAD A YUCUTACO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 12 176, SUBTRAMO DEL KM 4 200 AL KM 6 200, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO - 205956	2.0 KL	\$ 9,986,171.87	\$ -	0 KL
2023	4	OAX230302239986	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS SAN VICENTE LACHIXÍO RINCÓN HACIENDA VIEJA DEL KM 0 000 AL KM 9 200 - 215693	9.2 KL	\$ 1,494,252.41	\$ 1,494,252.41	9.2 KL
2023	4	OAX230302239989	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO ATOYAC S CARRETERA LA Y HACIENDA ZURITA ZAAACHILA UBICADO EN EL KM. 2 860 - 215847	52.6 ML	\$ 5,095,647.25	\$ 2,615,511.09	26.82 ML
2023	4	OAX230302240723	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. CONSTANCIA DEL ROSARIO SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO PASO DE ÁGUILA COPALA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 400, EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - 240633	1.4 KL	\$ 9,399,313.01	\$ -	0.14 KL
2023	4	OAX230302240731	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. OAXACA PUERTO ÁNGEL SAN AGUSTÍN AMATENGO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 6 800, SUBTRAMO DEL KM 5 800 AL KM 6 800, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO - 241687	1.0 KL	\$ 6,038,235.24	\$ -	0.05 KL

2023	4	OAX230302240736	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR MALVARISCO DEL KM. 0 000 AL KM 4 300 EN TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 241777	4.3 KL	\$	1,157,082.19	\$	332,414.34	1.25 KL
2023	4	OAX230402326982	REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN JUAN QUIOTEPEC SOLEDAD TECTITLÁN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN QUIOTEPEC Y SANTIAGO COMALTEPEC - 313037	5.1 KL	\$	3,624,487.23	\$	-	0.25 KL
2023	4	OAX230402339724	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN PETLAPA) SANTA MARIA LOVANI DEL KM 0+000 AL KM 16+620	16.62 KL	\$	1,348,765.76	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339747	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO TETEPEC-SANTA CRUZ TIHUIXTLE-SAN LUIS LUIS CHATAÑU DEL KM 0+000 AL KM 21+900.	21.9 KL	\$	1,057,623.78	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339760	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - YUCUCHA DEL KM 0+000 AL KM 8+200.	8.2 KL	\$	573,617.38	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339771	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS- LA PALMA DEL KM 0+000 AL KM 6+300.	6.3 KL	\$	422,270.39	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339790	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO ATOYAC-CRUZ COLORADA-ZAPOTE BLANCO-SANTIAGO EL LIMON DEL KM 0+000 AL KM 10+000, RAMAL A EL NARANJODEL KM 0+000 AL KM 1+600 Y RAMAL A SAN MARTIN RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 1+750.	13.55 KL	\$	1,137,347.04	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339796	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGOTEXTITLAN-EL FRIJOL DEL KM 0+000 AL KM 34+600.	34.6 KL	\$	1,767,939.56	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339818	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL-CORRALERO)- EL CIRUELO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	10 KL	\$	659,073.84	\$	-	0 KL

2023	4	OAX230402339855	MANTENIMIENTO DEL CAMINO LAS MARAVILLAS-CAÑADA SAN ANTONIO-CERRO MOJARRA DEL KM 0+000 AL KM 15+400, RAMAL A PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 8+200.	23.6 KL	\$	851,164.40	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339941	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (LASOLEDAD-EL CARASOL) EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 15+000.	15.0 KL	\$	1,284,794.25	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339948	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MATEO TEPANTEPEC-SAN MIGUEL PERAS DEL KM 0+000 AL KM 45+000	45.0 KL	\$	1,228,654.89	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339958	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN IDELFONSO VILLA ALTA-SAN JUAN YETZECOVI DEL KM 0+000 AL KM 16+000, RAMAL E.C. (SAN IDELFONSO VILLA ALTA-SAN JUAN YETZECOVI)SANTO DOMINGO ROAYAGA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	22.0 KL	\$	1,261,419.22	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230302239069	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO E.C. KM 139770 OAXACA PUERTO ANGEL SAN AGUSTIN LOXICHA DEL KM 0 000 AL KM 30 300, SUBTRAMO DEL KM 10 000 AL KM 30 000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RIO HONDO, SAN AGUSTIN LOXICHA - 177571	20.0 KL	\$	22,224,542.34	\$	22,224,542.34	15.8 KL
2023	4	OAX230302239211	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MÁRTIRES DE TACUBAYA A SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL KM 0 MAS 000 AL 15 MAS 400 EN TRAMOS PARCIALES. - 184310	6.45 KL	\$	9,495,713.12	\$	2,505,246.63	1.68 KL

2023	4	OAX230302239645	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 239 200 YUCUDAA A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 600 SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2200 EN SUBTRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 205996	2.0 KL	\$ 13,368,837.15	\$ 4,029,126.60	0.6 KL
2023	4	OAX230302239974	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA LA LAGUNA ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 500 - 215356	4.5 ML	\$ 1,961,883.74	\$ 1,905,741.85	4.37 KL
2023	4	OAX230302240479	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN FRANCISCO RÍO BLANCO VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 4 390, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 000, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC - 230568	2.0 KL	\$ 9,799,865.73	\$ -	0.1 KL
2023	4	OAX230302240730	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EC SANTA CATARINA ESTETLA SAN MATEO TEPANTEPEC BUENA VISTA ESTETLA PARAJE RIO CONTRERAS TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, OAXACA. - 241645	10.7 KL	\$ 1,297,384.40	\$ 332,815.68	2.78 KL
2023	4	OAX230302240734	MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE GUADALUPE NUNDACA GUADALUPE CAÑADA DE LOBO SAN MARTÍN DURAZNOS, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 11 000 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - 241764	11.0 KL	\$ 3,496,675.81	\$ -	0 KL
2023	4	OAX230302240739	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA TETELA, TRAMO DEL KM 21 MAS 400 AL KM 22 MAS 880, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - 241872	1.48 KL	\$ 2,948,779.06	\$ 947,783.07	0.47 KL

2023	4	OAX230402339512	CONSTRUCCION DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. 147 (TUXTEPEC-ENT PALOMARES)-ARROYO LIMON, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	2.0 KL	\$	9,987,524.43	\$	9,987,524.43	0.1 KL
2023	4	OAX230402339520	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (E.C.KM 144+200 (TEOTITLAN DE FLORES MAGON -TUXTEPEC)- SAN LUCAS OCOTLAN - MONTE BELLO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM6+500 SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 6+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN	1.0 KL	\$	17,448,257.96	\$	7,212,106.67	0.63 KL
2023	4	OAX230402339825	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE CAMALOTE-OJO DE AGUAO PALMA CUATA-COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ-RANCHO GRANDE-LA RAYA-ESPERANZA-LA PALMA-TETELA EL KM 0+000 AL KM 54+000.	54.0 KL	\$	2,602,877.10	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339905	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN BEN ITO ENCINAL-MULATO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 3+900.	3.9 KL	\$	221,903.31	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339921	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN SEBASTIAN CAHUANDACA-RANCHO DIEGO-PEÑA BLANCA-ARENAL CENTRO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	10.0 KL	\$	479,273.95	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339925	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CERRO FLORES-ARROYO AGUILA DEL KM 0+000 AL KM 6+000, RAMAL A E CARRETERA FEDERAL (TUXTEPEC-OAXACA) DEL KM 0+000 AL KM 2+800, RAMAL A ARROYO CHOAPAM DEL KM 0+000 AL KM 1+900, RAMAL A LA JOYA MANANTIAL DEL KM 0+000 AL KM 1+200.	11.9 KL	\$	2,268,181.05	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339953	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEPINAPA-SANTA ISABEL CAJONOS-SAN JUAN TOAVELA DEL KM 0+000 AL KM 13+850.	13.85 KL	\$	1,497,191.91	\$	-	0 KL

2023	4	OAX230402339955	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTO DOMINGO ARMENTA-CALLEJON DE ROMULO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	10.0 KL	\$	571,624.16	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402339963	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN TEPEUXILA-SAN JUAN TEPONAXTLA DEL KM 0+000 AL KM 42+700.	42.7 KL	\$	1,583,580.97	\$	-	0 KL
2023	4	OAX230402328838	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN TUXTEPEC AGUA DE TIERRA SECCIÓN LA MONTAÑA SECCIÓN LA MONTAÑA AGUA DE TIERRA CHUPARROSA, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ. - 374804	3.26 KL	\$	14,671,120.29	\$	-	0.16 KL
2023	4	OAX230402328837	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN MARQUITOS CHARCO REDONDO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC - 374738	1.0 KL	\$	5,351,449.56	\$	5,351,449.56	0 KL

NOTA: LA BASE DE DATOS COMPLETA ESTÁ DISPONIBLE PARA CONSULTA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE CAMINOS BIENESTAR