

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL  
FONDEN 2014**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "MOVIMIENTO DE LADERA DEL 20 DE JUNIO DE 2014 AL 23 DE JUNIO DE 2014 EN 1 MUNICIPIO(S), SE CORROBORÓ CON FECHA 27 DE JUNIO DE 2014 EN EL ESTADO DE OAXACA"

1 MUNICIPIO  
(PUTLA)

PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2016)

MARZO 2016

No. PROG. DE OBRA	EFECTO	OF. DE AUTORIZACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	MORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS (OBRA+GAST. OPERACION+GAST. DE SUPERVISION)	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)	

**ACCIONES DE RECONSTRUCCION**

2			PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA GRANDE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTO DOMINGO DEL ESTADO - PUA DE GUAJOLOTE) - JOYA GRANDE. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+200	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. REVESTIMIENTO DE ALCANTARILLAS	\$1,872,000.00						
3			PUTLA VILLA DE GUERRERO	PLAN DE GUAJOLOTE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO DOMINGO DEL ESTADO - PLAN DE GUAJOLOTE. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. REVESTIMIENTO DE ALCANTARILLAS.	\$4,888,000.00						
4			PUTLA VILLA DE GUERRERO	SAN ANDRES CHICHAUXTLA				RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ANDRES CHICHAUXTLA - SANTO DOMINGO DEL ESTADO. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+800	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. BACHEO. RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	\$1,352,000.00						
6			PUTLA VILLA DE GUERRERO	TIERRA COLORADA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUTLA DE GUERRERO - TIERRA COLORADA. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	DESHERBE. REMOCION DE DERRUMBES. RELLENO DE DESLAVES. LIMPIEZA DE CUJETAS Y CONTRACUJETAS. DESASOLVE DE ALCANTARILLAS. RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENALJE Y MUROS DE CONTENCIÓN. RECONSTRUCCION DE CALAS. ROMPEDORAS DE CAPILARIDAD Y MUIROS DE GAVION	\$4,108,000.00						
7			PUTLA VILLA DE GUERRERO	LA PALIZADA				RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA. AMATE COLORADO - LA PALIZADA. SAN JUAN LASUNAS PUTLA DE GUERRERO. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	DESHERBE. REMOCION DE DERRUMBES. BORDILLOS Y LAVADEROS. BACHEO PROFUNDO. SUPERFICIAL. RENEVIACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO. COLOCACION DE SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL. COLOCACION DE DEFENSA METALICA Y MARCAS EN EL PAVIMENTO	\$4,888,000.00						
9			PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTASO YOSOTICHE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TLAXIAGO - PUTLA) - ASUNCION ATOYAQUILLO. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. REVESTIMIENTO.	\$4,284,000.00						
								<b>TOTAL</b>		\$21,372,000.00						

DEPENDENCIA EJECUTORA  
CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA

ING. GEOVANNI DIAZ AMARCO OLIVERA  
DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL DE C.A.O.

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL  
FONDEN 2014**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACION FLUVIAL Y PLUVIAL DE 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE, EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA."

33 MUNICIPIOS

PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2016)

MARZO 2016

No. PROG DE OBRA	EFECTO	OF DE AUTORIZACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS (OBRA+GAST OPERACION+GAST SUPERVISION)	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)	
2			SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC	CAO-APIN-17-10-028-0-14	PROYECTOS KARSHIE S.A. DE C.V.	\$287,970.90	E.C. (SANTA MARIA OZOLOTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - TRAMO DEL 0+000 AL 15+720)	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	288,000.00	\$287,970.90	100.00%	100.00%	20-oct-14	18-nov-14	
3			SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	CAO-APIN-17-10-025-0-14	INGENIERIA INBSA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	\$269,976.13	SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTA MARIA OZOLOTEPEC-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC-LIJZ DE ORIENTE-BUENA VISTA. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	270,000.00	\$269,976.13	100.00%	100.00%	31-oct-14	11-nov-14	
4			SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	CAO-APIN-17-10-024-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERAS A DE C.V.	\$69,529.37	SAN JERONIMO COATLAN SAN SEBASTIAN COATLAN-SAN PABLO COATLAN. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	70,000.00	\$69,529.37	100.00%	100.00%	20-oct-14	18-nov-14	
5			SAN ANDRES PAXTLAN	LA VENTA	CAO-APIN-17-10-023-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERAS S.A. DE C.V.	\$99,264.76	LA VENTA-SAN SEBASTIAN RIO HONDO-SAN JOSE CIENEGUILLA. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 31+400	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	100,000.00	\$99,264.76	100.00%	100.00%	28-oct-14	4-nov-14	
8			SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	CAO-APIN-17-10-022-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERAS S.A. DE C.V.	\$137,102.91	LA NEVERIA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 60+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	137,715.20	\$137,102.91	100.00%	100.00%	20-oct-14	27-oct-14	
7			PLUMA HIDALGO	COPALITA	CAO-APIN-17-10-021-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERAS S.A. DE C.V.	\$49,985.78	COPALITA-PLUMA HIDALGO-SANTA MARIA HUATULCO DEL KM 0+000 AL KM 34+100	RETIRO DE DERRUMBES EN TODO EL TRAMO	50,311.52	\$49,985.78	100.00%	100.00%	25-oct-14	3-nov-14	
8			SAN MATEO PÍLAS	PLUMA HIDALGO	CAO-APIN-17-10-020-0-14	INGENIEROS CONSULTORES DE OAXACA S.A. DE C.V.	\$69,296.95	UNION DE GUERRERO - SAN PEDRO CAFETILAN- PLUMA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 15+000	RETIRO DE DERRUMBES, LIMPIEZA DEL FANCO Y RECARQUES DE MATERIAL GRUESO	68,300.80	\$69,296.95	100.00%	100.00%	20-oct-14	28-oct-14	
9			PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CAO-APIN-17-10-019-0-14	PROYECTOS KARSHIE S.A. DE C.V.	\$64,825.32	PUTLA LLANO-RIO VENADO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	64,900.00	\$64,825.32	100.00%	100.00%	20-oct-14	18-nov-14	
10			PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CAO-APIN-17-10-018-0-14	PROYECTOS KARSHIE S.A. DE C.V.	\$64,825.32	PUTLA DE GUERRERO-CONSTANZA DEL ROSARIO METATEPESTRALO-COPALMA-SIBANA DEL KM 0+000 AL KM 33+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	64,900.00	\$64,825.32	100.00%	100.00%	20-oct-14	18-nov-14	
11			SANTO DOMINGO ARMENTA	CALELON DE ROMULO	CAO-APIN-17-10-017-0-14	ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$51,857.30	SANTO DOMINGO ARMENTA - CALELON DE ROMULO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	RASTREO DEL CAMINO Y RECARQUES CON MATERIAL GRUESO	52,000.00	\$51,857.30	100.00%	100.00%	29-oct-14	05-nov-14	
12			SANTO DOMINGO ARMENTA	LAGUNILLAS	CAO-APIN-17-10-016-0-14	ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$51,857.30	SANTO DOMINGO ARMENTA - LAGUNILLA DEL KM 0+000 AL KM 5+600	RASTREO DEL CAMINO Y RECARQUES CON MATERIAL GRUESO	52,000.00	\$51,857.30	100.00%	100.00%	20-oct-14	27-oct-14	
13			SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO IXTAYUTLA	CAO-APIN-17-10-015-0-14	INBSA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	\$119,995.68	SAN JOSE DE LAS FLORES - SANTIAGO IXTAYUTLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RETIRO DE DERRUMBES	120,000.00	\$119,995.68	100.00%	100.00%	21-oct-14	30-oct-14	
14			SANTIAGO IXTAYUTLA	SAN LUCAS ATOYAQUILLO	CAO-APIN-17-10-014-0-14	CAMPOS VIVAYOLAS DE OAXACA S.A. DE C.V.	\$51,857.30	SAN LUCAS ATOYAQUILLO - CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 16+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RASTREO DEL CAMINO	52,000.00	\$51,857.30	100.00%	100.00%	20-oct-14	24-oct-14	
15			SANTIAGO IXTAYUTLA	EL NARANJO	CAO-APIN-17-10-013-0-14	ING. JESUS RENE JIMENEZ GONZALEZ	\$51,857.30	SANTIAGO IXTAYUTLA - EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RASTREO DEL CAMINO	52,000.00	\$51,857.30	100.00%	100.00%	23-oct-14	27-oct-14	
18			SANTIAGO IXTAYUTLA	LA MURALLA	CAO-APIN-17-10-012-0-14	ING. JESUS RENE JIMENEZ GONZALEZ	\$20,757.41	LA SOLEDAD-LA MURALLA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RASTREO DEL CAMINO	20,800.00	\$20,757.41	100.00%	100.00%	21-oct-14	22-oct-14	
17			SAN MARTIN PERAS	SAN MARCOS	CAO-APIN-17-10-011-0-14	PROYECTOS KARSHIE S.A. DE C.V.	\$49,985.79	EGISAN JERONIMO PROGRESO GUADALUPE PERAS - SAN MARCOS DE LA FLOR-SAN MARCOS CHINON DEL KM 0+000 AL KM 10+000	RETIRO DE DERRUMBES Y DESLAVES	50,000.00	\$49,985.79	100.00%	100.00%	14-nov-14	03-dic-14	
18			SAN MARTIN PERAS	TERRA COLORADA	CAO-APIN-17-10-010-0-14	PROYECTOS KARSHIE S.A. DE C.V.	\$10,153.36	EQUITEMAXTLAHUACA-COICOYAN DE LAS FLORES-LA ESCOPETA- TERRA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 11+000	RETIRO DE DERRUMBES Y DESLAVES	10,500.00	\$10,153.36	100.00%	100.00%	04-nov-14	13-nov-14	
19			COICOYAN DE LAS FLORES	COICOYAN DE LAS FLORES	CAO-APIN-17-10-009-0-14	PROYECTOS KARSHIE S.A. DE C.V.	\$39,832.43	COICOYAN DE LAS FLORES-TECOMAXTLAHUACA DEL KM 0+000 AL KM 30+500	RETIRO DE DERRUMBES Y DESLAVES	40,000.00	\$39,832.43	100.00%	100.00%	20-oct-14	03-nov-14	
25			CANDELARIA LOXICHA	CERRO PERICO	CAO-APIN-17-10-008-0-14	LA SOLEDAD - BUENAVISTA LOXICHA - CERRO PERICO	\$21,478.27	LA SOLEDAD - BUENAVISTA LOXICHA - CERRO PERICO	RETIRO DE DERRUMBES	21,715.20	\$21,478.27	100.00%	100.00%	03-nov-14	05-nov-14	
26			CANDELARIA LOXICHA	RIO PLATANAR	CAO-APIN-17-10-007-0-14	INMOBILIARIA CALPALA S.A. DE C.V.	\$7,022.99	SANTA MARIA TEPEKIPANA - ZAPOTE - RIO PLATANAR	RETIRO DE DERRUMBES	7,052.80	\$7,022.99	100.00%	100.00%	29-oct-14	30-oct-14	

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL  
FONDEN 2014**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL DE 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE, EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA"

33 MUNICIPIOS

PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2016)

MARZO 2016

No. PROG. DE OBRA	EFECTO	OF. DE AUTORIZACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS (OBRA+GAST OPERACION+GAST. DE SUPERVISION)	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)	
27			CANDELARIA LOXICHA	RIO LOS PECES	CAO-APIN-17-10-006-14	INMOBILIARIA CALPALA, SA DE C.V.	\$7,419.77	LOS PECES - E.C.(SANTA RITA - MIRAMAR)	RETIRO DE DERRUMBES	7,502.80	\$7,419.77	100.00%	100.00%	23-oct-14	24-oct-14	
28			PLUMA HIDALGO	SAN MATEO PINAS	CAO-APIN-17-10-005-0-14	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	\$229,680.41	COPALUTA - SANMATEO PINAS	RETIRO DE DERRUMBES	229,680.00	\$229,680.41	100.00%	100.00%	20-oct-14	19-nov-14	
29			SAN MATEO PINAS	LA VIOLETA	CAO-APIN-17-10-004-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	\$3,514.63	E.C.(COPALUTA - SANMATEO PINAS)-VIOLETA	RETIRO DE DERRUMBES	3,528.40	\$3,514.63	100.00%	100.00%	27-oct-14	27-oct-14	
30			SAN MATEO PINAS	OJO VENADO	CAO-APIN-17-10-003-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	\$10,543.88	SAN MATEO PINAS - OJO VENADO	RETIRO DE DERRUMBES	10,579.20	\$10,543.88	100.00%	100.00%	21-oct-14	23-oct-14	
31			CANDELARIA LOXICHA	RIO CANDELARIA	CAO-APIN-17-10-002-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	\$5,072.16	RIO CANDELARIA - E.C.(CANDELARIA LOXICHA - SANTA MARIA TEPEXIPAPAN)	RETIRO DE DERRUMBES	5,289.50	\$5,072.16	100.00%	100.00%	21-oct-14	22-oct-14	
32			CANDELARIA LOXICHA	MIRAMAR	CAO-APIN-17-10-001-0-14	INMOBILIARIA CALPALA, SA DE C.V.	\$14,058.50	SANTA MARIA, TEPEXIPAPAN - SANTA RITA - TERRA BLANCA -MIRAMAR	RETIRO DE DERRUMBES	14,105.60	\$14,058.50	100.00%	100.00%	25-oct-14	28-oct-14	
							\$1,858,961.93			\$	1,862,999.12	\$1,858,961.93				

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL  
FONDEN 2014**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL DE 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE, EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA"

33 MUNICIPIOS

PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2016)

MARZO 2016

No. PROG. DE OBRA	EFECTO	OF. DE AUTORIZACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS (OBRA+GAST OPERACION+GAST DE SUPERVISION)	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)	

ACCIONES DE RECONSTRUCCION.

34			SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN				SAN JERONIMO COATLAN - SAN SEBASTIAN COATLAN - SAN PABLO COATLAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS.	\$5,494,599.60							
35			SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARCIAL OZOLOTEPEC				E.C. (SAN SEBASTIAN RIO HONDO - STO. DGO OZOLOTEPEC) - CIENEGUILLA -BUENA VISTA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$3,812,024.32							
36			SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC				E.C. (SANTA MARIA OZOLOTEPEC-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC)- SANTA CRUZ OZOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+500	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$6,541,534.48							
37			SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN MIGUEL OZOLOTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA OZOLOTEPEC-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC)- SAN MIGUEL OZOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$738,400.00							
38			SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN GREGORIO OZOLOTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SAN JOSE CIENEGUILLA - SANTA MARIA OZOLOTEPEC)- SAN GREGORIO OZOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000	REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$2,038,400.00							
39			SAN ANDRES PAXTLAN	EL TABAJE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES PAXTLAN -TABAJE-ROATINA - MAHUATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$3,863,600.00							
40			SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES PAXTLAN -PIEDRA NEGRA- SAN SEBASTIAN RIO HONDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+300	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$1,362,400.00							
41			SANTA CATARINA JUQUILA	SAN MARCOS ZACATEPEC				RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (PANIXTLAHUACA - SANTIAGO VALTEPEC) - LA CUMBRE - LA GUADALUPE, DEL KM 0+000 AL KM 53+000	RETIRO DE DERRUMBES, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE BASE, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO, REPOSICION DE RAJAS LATERALES Y CENTRAL.	\$12,324,000.00							
42			SANTA CATARINA JUQUILA	EL SALAR				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA JUQUILA - LA SANGUILLUELA - EL BORRERO - EL CAMALOTE - MIRAMAR - EL SALAR, DEL KM 0+000 AL KM 70+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$13,728,000.00							
43			SANTA CATARINA JUQUILA	EL CACAJO				RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL CACAJO E.C.(CAMALOTE-SAN JOSE VISTA HERMOSA) DEL KM 0+000 AL KM 3+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$1,901,600.00							
44			SAN PEDRO JUCHATENGO	HILAGUANA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL TIUMACHE - HILAGUANA - E.C.(SOLA DE VEGA - CERRO DEL VIDRIO), DEL KM 0+000 AL KM 5+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFINAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$1,984,000.00							



**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL  
FONDEN 2014**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL DE 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE, EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA"

33 MUNICIPIOS

PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO 2016)

MARZO 2016

No. PROG. DE OBRA	EFECTO	OF. DE AUTORIZACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS (OBRA+GAST OPERACION+GAST DE SUPERVISION)	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)	
45			SAN PEDRO JUCHATENGO	LA GUADALUPE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO JUCHATENGO-LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$988,000.00						
46			SANTA CATARINA JUQUILA	LA VERBA BUENA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA LAGUNILLA LAS PALOMAS LA HIERBA BUENA E.C. (JUQUILA RIO GRANDE) DEL KM 0+000 AL KM 16+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$5,491,200.00						
47			SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL PORTILLO - SANTA MARIA AMALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$2,548,000.00						
48			VILLA SOLA DE VEGA	SANTIAGO MINAS				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN CRISTOBAL SOLA DE VEGA-LA SOLEDAD-SANTIAGO MINAS DEL KM 0+000 AL KM 30+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$7,914,400.00						
49			SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FELIPE DE JESUS				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (JUQUILA SAN MIGUEL PANITLALHUAN-SAN JUAN QUIAHUE-CIENEBAJILLA- IXTAPAN-SAN FELIPE DE JESUS DEL KM 0+000 AL KM 47+000)	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$10,535,200.00						
50			SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA NEVERIA - SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - SAN JUAN OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 38+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$2,893,600.00						
53			PULTLA VILLA DE GUERRERO	TIERRA COLORADA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (MESONES HIDALGO - CONSTANCA DEL ROSARIO) TIERRA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	REMOCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRALUJAS, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE CAJAS POMPEDORAS DE CAPILARIDAD Y MUROS DE GAVION.	\$4,890,000.00						
58			SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 22+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$4,890,400.00						
60			SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN JOSE OZOLOTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-SAN JOSE OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$2,598,400.00						
82			SAN JERONIMO COATLÁN	LLANO DE LEÓN				RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO DE LEON-LA REFORMA MATTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 16+700	RETIRO DE DERRUMBES REAFINAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, RELLENOS.	\$3,504,800.00						
83			SANTIAGO TAPEXTLA	LLANO GRANDE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO TAPEXTLA - LLANO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	REMOCION DE DERRUMBES, RELLENO DE DESLAVES, AMPLIACIONES EN CORTE, FORMACION DE TERRAPLENES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRALUJAS, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE COMO ALCANTARILLAS, VADOS Y MUROS DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE CAJAS POMPEDORAS DE CAPILARIDAD Y MUROS DE GAVION, RECARGUES DE REVESTIMIENTO.	\$3,120,000.00						