

INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONDEN 2014

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACION FLUVIAL Y PLUVIAL DE 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE, EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA"

SEPTIEMBRE 2016

No. PROG. DE OBRA	EFFECTO AUTORIZACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
ACCIONES APOYOS PARCIALES INICIADOS (APMI)													
2		SANTAMARIA OZOLOTEPEC	SANTAMARIA OZOLOTEPEC	CAO APIN-17-10 026-0-14	PROYECTOS KARSHI, S.A DE C.V	\$287,970.80	E.C (SANTA MARIA OZOLOTEPEC) - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0.000 AL 15+720	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	288,000.00	\$287,970.80	100.00%	100.00%	
		SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	CAO APIN-17-10	INISA ARQUITECTURA	\$98,096.13	SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTA MARIA OZOLOTEPEC-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	270,000.00	\$769,976.13	100.00%	100.00%	
4		SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	CAO APIN-17-10 024-0-14	INGENIERIA ARRENDAMIENTOS DE ANTIOQUERAS A DE C.V.	\$69,529.37	SAN JERONIMO COATLAN-SAN SEBASTIAN COATLAN-SAN PABLO COATLAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 27+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	70,000.00	\$69,529.37	100.00%	100.00%	
5		SAN ANDRES PAXTLAN	LA VENTA	CAO APIN-17-10 025-0-14	INGENIERIA ARRENDAMIENTOS DE ANTIOQUERAS A DE C.V.	\$99,264.76	LA VENTA-SAN SEBASTIAN RIO HONDO-SAN JOSE CIENEGUILLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 31+400	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	100,000.00	\$99,264.76	100.00%	100.00%	
6		SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	CAO APIN-17-10 022-0-14	INGENIERIA ARRENDAMIENTOS DE ANTIOQUERAS A DE C.V.	\$137,102.91	LA NEBRERA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 60+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	137,715.30	\$137,102.91	100.00%	100.00%	
7		PLUMA HIDALGO	COPALUTA	CAO APIN-17-10 021-0-14	INGENIERIA ARRENDAMIENTOS DE ANTIOQUERAS A DE C.V.	\$40,985.79	COPALUTAPLUMA HIDALGO-SANTA MARIAL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 34+100	RETIRO DE DERRUMBES EN TODO EL TRAMO	50,000.00	\$40,985.79	100.00%	100.00%	
8		SAN MATEO PINAS	PLUMA HIDALGO	CAO APIN-17-10 020-0-14	INGENIERIA CONSULTORES DE OAXACA S.A DE C.V.	\$69,256.95	UNION DE GUERRERO-SAN PEDRO CALETLILAN-PLUMA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 15+000	RETIRO DE DERRUMBES, LIMPIEZA DEL FANRO Y REPARACIONES DE MATERIALES GRUESO	60,000.00	\$69,256.95	100.00%	100.00%	
9		PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CAO APIN-17-10 019-0-14	PROYECTOS KARSHI, S.A DE C.V	\$64,825.32	PUTLA VILLA DE GUERRERO-CONSTANZA DEL ROSARIO RIO MATELAPASTO-PUTLA VILLA DE GUERRERO-SAN MATEO PINAS DEL KM 0+000 AL KM 35+000	RETIRO DE DERRUMBES Y RELLENO DE DESLAVES	64,960.00	\$64,825.32	100.00%	100.00%	
10		PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CAO APIN-17-10 018-0-14	PROYECTOS KARSHI, S.A DE C.V	\$64,825.32	PUTLA VILLA DE GUERRERO-CONSTANZA DEL ROSARIO RIO MATELAPASTO-PUTLA VILLA DE GUERRERO-SAN MATEO PINAS DEL KM 0+000 AL KM 7+000	RASTRIO DEL CAMINO Y RECARQUES CON MATERIAL GRUESO	52,000.00	\$51,857.30	100.00%	100.00%	
11		SANTO DOMINGO ARMENIA	CALELLON DE ROMULO	CAO APIN-17-10 017-0-14	ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$51,857.30	SANTO DOMINGO ARMENIA - CALELLON DE ROMULO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	RASTRIO DEL CAMINO Y RECARQUES CON MATERIAL GRUESO	52,000.00	\$51,857.30	100.00%	100.00%	
12		SANTO DOMINGO ARMENIA	LAGUNILLAS	CAO APIN-17-10 016-0-14	HERNANDEZ MARTINEZ	\$51,857.30	SANTO DOMINGO ARMENIA - LAGUNILLAS DEL KM 0+000 AL KM 9+000	RASTRIO DEL CAMINO Y RECARQUES CON MATERIAL GRUESO	52,000.00	\$51,857.30	100.00%	100.00%	
13		SANTAGO JUALTEPEC	SANTAGO XTAVUTLA	CAO APIN-17-10 015-0-14	INISA ARQUITECTURA BASICA S.A DE C.V	\$119,995.68	SAN JOSE DE LAS FLORES - SANTAGO XTAVUTLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RETIRO DE DERRUMBES	120,000.00	\$119,995.68	100.00%	100.00%	
14		SANTAGO XTAVUTLA	SAN LUCAS ATOYACUILLO	CAO APIN-17-10 014-0-14	GAMMOS Y VOUADRAS DE OAXACA S.A DE C.V.	\$51,857.30	SAN LUCAS ATOYACUILLO - CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 16+000	RETIRO DE DERRUMBES Y PASTRECO DEL CAMINO	52,000.00	\$51,857.30	100.00%	100.00%	
15		SANTAGO XTAVUTLA	EL NARANJO	CAO APIN-17-10 013-0-14	ING. JESUS REBE JIMENEZ GONZALEZ	\$51,857.30	SANTAGO XTAVUTLA - EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	RETIRO DE DERRUMBES Y PASTRECO DEL CAMINO	52,000.00	\$51,857.30	100.00%	100.00%	
16		SANTAGO XTAVUTLA	LA MURALLA	CAO APIN-17-10 012-0-14	ING. JESUS REBE JIMENEZ GONZALEZ	\$20,757.41	LA SOLEDAD-LA MURALLA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	RETIRO DE DERRUMBES Y PASTRECO DEL CAMINO	20,800.00	\$20,757.41	100.00%	100.00%	
17		SAN MARTIN PERAS	SAN MARCOS	CAO APIN-17-10 011-0-14	PROYECTOS KARSHI, S.A DE C.V	\$49,985.79	ECCAN JERONIMO PROGRESO GUDALUPE PERAS)- SAN MARCOS DE LA FLOR, SAN MARCOS CHINON DEL KM 0+000 AL KM 10+000	RETIRO DE DERRUMBES Y DESLAVES	50,000.00	\$49,985.79	100.00%	100.00%	
18		SAN MARTIN PERAS	TERRA COLORADA	CAO APIN-17-10 010-0-14	PROYECTOS KARSHI, S.A DE C.V	\$10,153.36	ECCOCONVA XTAVUTLA-CAOCONVA DE LAS FLORES ESCOPETA, TERRA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 11+000	RETIRO DE DERRUMBES Y DESLAVES	10,590.00	\$10,153.36	100.00%	100.00%	
19		COCOVAN DE LAS FLORES	COCOVAN DE LAS FLORES	CAO APIN-17-10 009-0-14	PROYECTOS KARSHI, S.A DE C.V	\$39,832.43	COCOVAN DE LAS FLORES TELMEXANT LAMUDICA DEL KM 0+000 AL KM 7+000	RETIRO DE DERRUMBES Y DESLAVES	40,000.00	\$39,832.43	100.00%	100.00%	
20		SANTA MARIA LOXICHA	LOXICHA	CAO APIN-17-10 007-0-14	PROYECTOS KARSHI, S.A DE C.V	\$7,022.99	LA SOLEDAD-BUENAVISTA LOXICHA	RETIRO DE DERRUMBES	21,715.20	\$21,478.27	100.00%	100.00%	
21		SANTA MARIA LOXICHA	LOXICHA	CAO APIN-17-10 006-0-14	PROYECTOS KARSHI, S.A DE C.V	\$7,022.99	SANTA MARIA TEPEXIPAPAN, ZAGOTE, RIO PLATANAR	RETIRO DE DERRUMBES	2,052.80	\$7,022.99	100.00%	100.00%	
22		CANDELABRIA LOXICHA	RIOLLOS	CAO APIN-17-10 005-0-14	PROYECTOS KARSHI, S.A DE C.V	\$7,419.77	LOS PECES E.C (SANTA RITA MIRAMAR)	RETIRO DE DERRUMBES	7,502.80	\$7,419.77	100.00%	100.00%	
28		SANTA MARIA LOXICHA	RIOLLOS	CAO APIN-17-10 004-0-14	PROYECTOS KARSHI, S.A DE C.V	\$7,419.77	LOS PECES E.C (SANTA RITA MIRAMAR)	RETIRO DE DERRUMBES	7,502.80	\$7,419.77	100.00%	100.00%	

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONDEN 2014**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACION FLUVIAL Y PLUVIAL DE 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE, EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA.

SEPTIEMBRE 2016

No. PROG DE OBRA	EFFECTO	DI-DE AUTORIZACION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE RIESGO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
29			SAN MATEO PINAS	LA VIOLETA	CAO-APIN-17-10-004-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTOLERA SA DE CV	\$3,514.63	E.C/OXPALTA - SAN MATEO PINAS	RETIRO DE DERRUMBES	3,526.40	\$3,514.63	100.00%	100.00%	
30			SAN MATEO PINAS	OJO VENADO	CAO-APIN-17-10-003-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTOLERA SA DE CV	\$10,543.88	SAN MATEO PINAS-OJO VENADO	RETIRO DE DERRUMBES	10,579.20	\$10,543.88	100.00%	100.00%	
31			COATEPEC	CANDELARIA	002-0-14	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTOLERA SA DE CV	\$4,296.50	RIO CANDELARIA E.C./ CANDELARIA	RETIRO DE DERRUMBES	5,488.00	\$3,072.16	100.00%	100.00%	
32			COATEPEC	CANDELARIA	CAO-APIN-17-10-001-0-14	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTOLERA SA DE CV	\$1,698,661.93	SANTA MARIA TEBAPILLA - SANTA RITA	RETIRO DE DERRUMBES	14,106.60	\$14,058.50	100.00%	100.00%	
SUB-TOTALES:							\$1,698,661.93			\$1,822,999.12	\$1,859,661.93	100.00%	100.00%	

ACCIONES DE RECONSTRUCCION

34			SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN		SAN JERONIMO COATLAN - SAN SEBASTIAN COATLAN - SAN PABLO COATLAN - TRAMO DEL KM 0-1000 AL KM 27+000		RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	\$5,283,615.00				
35			SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA MARIA OZOLOTEPEC		E.C. (SAN SEBASTIAN RIO HONDO - STO OZO OZOLOTEPEC) - CERRICOLA BUENA VISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 40+000		RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	\$6,289,937.00				
36			SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SANTA CRUZ OZOLOTEPEC		E.C. (SANTA MARIA OZOLOTEPEC SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) - TRAMO DEL KM 0-1000 AL KM 22+500		RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	\$710,000.00	\$709,935.98	100.00%	100.00%	
37			BANCOAS DELUA DIRECTA	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	CAO-PME-00-023-0-16	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARIN SA DE CV	\$709,935.98	RECONSTRUCCION DEL CAMINO F.C. (SANTA MARIA OZOLOTEPEC-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) - TRAMO DEL KM 0-1000 AL KM 2+000	RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	\$1,960,000.00				
38			SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SAN MIGUEL OZOLOTEPEC		RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA OZOLOTEPEC-SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) - TRAMO DEL KM 0-1000 AL KM 8+000		RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	\$373,000.00				
39			SAN ANDRES PAXTLAN	EL TABAJE		RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES PAXTLAN - TABAJE (SANTA MARIA OZOLOTEPEC) - TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000		RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	\$1,310,000.00				
40			SAN ANDRES PAXTLAN	SAN ANDRES PAXTLAN		RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES PAXTLAN - RIO HONDO - TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+300		RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	\$11,850,000.00				
41			SANTA CATARINA JUQUILA	SAN ANDRES ZACATEPEC		RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (PAXTLAN-JUQUILA) - TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 55+000		RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	RECONSTRUCCION DE MUROS CON CONCRETO	\$12,700,000.00				

INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONDEN 2014

SEPTIEMBRE 2016

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por OCURRENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACION FLUVIAL Y PLUVIAL DE 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO. PROG. DE OBRA	TIPO DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
43		SANTA CATARINA JUQUILA	EL CACAO				RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL CACAO E.C. CAMALOTE SAN JOSE DEL CACAO HERRONIA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	RETIRO DE DERUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$1,540,000.00				
44		SAN PEDRO JUQUILA	LA GUADALUPE				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO JUQUILA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRO DE DERUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$1,600,000.00				
45		SANTA CATARINA JUQUILA	LA YERBA BUENA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA YERBA BUENA E.C. JUQUILA DEL KM 0+000 AL KM 15+000	RETIRO DE DERUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$5,280,000.00				
46		SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA MARIA AMALTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL PORTILLO - SANTA MARIA AMALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RETIRO DE DERUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$2,450,000.00				
47		VILLA SOLA DE VEGA	SANTAGO MINAS				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN CRISTOBAL SOLA DE VEGA LA SOLEDAD SANTAGO MINAS DEL KM 0+000 AL KM 30+000	RETIRO DE DERUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$7,610,000.00				
48		SANTA CATARINA JUQUILA	SAN FELIPE DE JESUS				RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA MIERVIA - SAN FELIPE DE JESUS DEL KM 0+000 AL KM 47+000	RETIRO DE DERUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$2,590,000.00				
49		SANTA CATARINA JUQUILA	TERRA COLORADA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. MESONES HIDALGO CONSTANCIA DEL ROSARIO - TIERRA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRO DE DERUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$4,500,000.00				
50		SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 22+000	RETIRO DE DERUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$4,510,000.00				
51		SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC	SAN JOSE OZOLOTEPEC				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+000	RETIRO DE DERUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$2,410,000.00				
62		SAN JERONIMO COATLAN	LLANO DE LEON				RECONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO DE LEON LA MIERVIA - SAN JERONIMO DEL KM 0+000 AL KM 16+700	RETIRO DE DERUMBES REAFIJAMIENTO DE MUROS CON CONCRETO RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS RELLENOS	\$3,370,000.00				

