

NO.	FUENTE DE FTO	ORCIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD (LETRA)	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	CONTRATISTAS	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	DDCP 1100 MDP	SF/SP/PIP/DDCP1100/1066/2018	18/06/2018	AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	MIXTECA	SAN PEDRO TOPILTEPEC	SANTA MARIA TILTEPEC	CONTRATO	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA MARIA TILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+500	1,629,360.36	4.50	KILOMETROS	220	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-037-2018	CAO-DDCP1100-059-W-0-18 CAO-DDCP1100-059-W-1-18	1,629,360.36	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A. DE C.V.	99.6%	100%
2	DDCP 1100 MDP	SF/SP/PIP/DDCP1100/1597/2018	03/08/2018	AMPLIACION Y MEJORA DE CAMINOS RURALES	SIERRA NORTE	TANETZE DE ZARAGOZA	SANTA MARIA YAVICHE	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TANETZE DE ZARAGOZA - SANTA MARIA YAVICHE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+600	607,786.96	7.60	KILOMETROS	611	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-040-2018	CAO-DDCP1100-063-W-0-18	607,786.96	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	100%	100%
3	DDCP 1100 MDP	SF/SP/PIP/DDCP1100/1597/2018	03/08/2018	AMPLIACION Y MEJORA DE CAMINOS RURALES	SIERRA NORTE	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELPE EL PORVENIR	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE TALEA DE CASIRO - SAN FELPE EL PORVENIR A LIMITES DEL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 RAMAL PARAJE LLANO LUMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	799,493.78	10.00	KILOMETROS	495	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-040-2018	CAO-DDCP1100-064-W-0-18	799,493.78	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	100%	100%
4	DDCP 1100 MDP	SF/SP/PIP/DDCP1100/1597/2018	03/08/2018	AMPLIACION Y MEJORA DE CAMINOS RURALES	SIERRA NORTE	SANTIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUJO	CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(CARRETERA IXTLAN - ZOOGOCHO) A SANTA CATARINA YAHUJO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000	1,279,856.92	16.00	KILOMETROS	462	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-040-2018	CAO-DDCP1100-065-W-0-18	1,279,856.92	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	100%	100%
5	DDCP 1100 MDP	SF/SP/PIP/DDCP1100/1632/2018	07/08/2018	AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CONTRATO	ELABORACION DE MECANICA DE SUELOS E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL) - CARRETERA A MONTE ALBAN, TRAMO MONUMENTO A LA MADRE DEL KM 0+000 AL KM 0+210	344,409.20	1 ESTUDIO	ESTUDIO Y PROYECTO	255,029	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-041-2018	CAO-DDCP1100-066-W-0-18	344,409.20	LABORATORIO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	100%	100%
6	DDCP 1100 MDP	SF/SP/PIP/DDCP1100/1673/2018	10/08/2018	AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	MIXTECA	SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	CONTRATO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (IHUJAPAN - NOCHIXTLAN) - SANTIAGO TILLO A LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+500	4,901,675.74	4.50	KILOMETROS	388	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-042-2018	CAO-DDCP1100-067-W-0-18	4,901,675.74	ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA S.A. DE C.V.	99.6%	100%
7	DDCP 1100 MDP	SF/SP/PIP/DDCP1100/1857/2018	22/08/2018	AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS	VALLES CENTRALES	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	CONTRATO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - IXTLAN) - AL E.C. (CAMINO REAL A SAN FRANCISCO TUTLA) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+124 T.P.	1,899,124.25	1.12	KILOMETROS	3,333	LICITACION PUBLICA ESTATAL	LPE-CAO-043-2018	CAO-DDCP1100-069-W-0-18	1,899,124.25	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V.	99.6%	100%