

| NO. | FUENTE DE FTO | OFICIO DE AUTORIZACION | DE FECHA | PROGRAMA | REGION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MOD EJE | OBRA | INVERSION AUTORIZADA | META PROGRAMADA | MEDIDA | TOTAL DE BENEFICIARIOS | MODALIDAD (LETRA) | PROCEDIMIENTO | CONTRATO | MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO) | CONTRATISTAS | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---------------|------------------------------|------------|---|------------------|--|--|----------|---|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| 1 | FIES | SF/SPIP/DP/PI/FIES/0099/2018 | 06/04/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | VALLES CENTRALES | SAN FELIPE TEJALAPAM | SAN FELIPE TEJALAPAM | CONTRATO | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC-SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 10+000 AL KM 16+600 | 1,620,749.21 | 1 ESTUDIO | ESTUDIO Y PROYECTO | 2,308 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-920017996-E10-2018 | CAO-FIES-012-W-0-18 | 1,618,849.21 | DUGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| 2 | FIES | SF/SPIP/DP/PI/FIES/0108/2018 | 09/04/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | CAÑADA | HUATUPEC | LOS PINOS | CONTRATO | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TEOTILAN DE FLORES MAGON-TUXTEPEC) - AGUA TINTA- AGUA EVANGELISTA - AGUA COLORADA, DEL KM 0+000 AL KM 7+164; | 679,011.32 | 1 ESTUDIO | ESTUDIO Y PROYECTO | 358 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-920017996-E11-2018 | CAO-FIES-013-W-0-18 | 997,392.88 | NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| 3 | FIES | SF/SPIP/DP/PI/FIES/0108/2018 | 09/04/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | SIERRA SUR | SAN JERONIMO COATLAN | SAN JERONIMO COATLAN | CONTRATO | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MARHUATLAN-SAN PABLO COATLAN-SAN JERONIMO COATLAN-PIEDRA LARGA - LA PALMA; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 103+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 49+000 AL KM. 57+234; | 1,521,977.57 | 1 ESTUDIO | ESTUDIO Y PROYECTO | 961 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-920017996-E11-2018 | CAO-FIES-013-W-0-18 | 1,520,277.57 | NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| 4 | FIES | SF/SPIP/DP/PI/FIES/0108/2018 | 09/04/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | SIERRA NORTE | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | CONTRATO | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC AL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA MILA-TEHUANTEPEC II; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000; | 734,115.82 | 1 ESTUDIO | ESTUDIO Y PROYECTO | 1,813 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-920017996-E11-2018 | CAO-FIES-013-W-0-18 | 733,315.82 | NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| 5 | FIES | SF/SPIP/DP/PI/FIES/0108/2018 | 09/04/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | SIERRA SUR | SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26 | SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26 | CONTRATO | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MARHUATLAN-SAN CARLOS YAUITEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL, AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 54+600, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 44+900 AL KM. 47+000 Y SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 50+000 AL KM. 54+000; | 1,354,691.92 | 1 ESTUDIO | ESTUDIO Y PROYECTO | 1,087 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-920017996-E11-2018 | CAO-FIES-013-W-0-18 | 1,353,101.92 | NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| 6 | FIES | SF/SPIP/DP/PI/FIES/0108/2018 | 09/04/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | VALLES CENTRALES | SAN PEDRO QUATONI | SAN PEDRO QUATONI | CONTRATO | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO KM. 125+000 E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - LAS ANIMAS - LA MANCORNADA - SOLEDAD SALINAS - UNION JUAREZ - SAN PEDRO QUATONI, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 11+500 AL KM. 16+500; | 1,073,254.77 | 1 ESTUDIO | ESTUDIO Y PROYECTO | 2,792 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-920017996-E11-2018 | CAO-FIES-013-W-0-18 | 1,072,054.77 | NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| 7 | FIES | SF/SPIP/DP/PI/FIES/0108/2018 | 09/04/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | VALLES CENTRALES | SAN ANDRÉS ZABACHE | SAN ANDRÉS ZABACHE | CONTRATO | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN MARTIN LUCHILA - SAN ANDRÉS ZABACHE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500 | 510,746.24 | 1 ESTUDIO | ESTUDIO Y PROYECTO | 726 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-920017996-E11-2018 | CAO-FIES-013-W-0-18 | 819,293.11 | NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 100% | 100% |
| 8 | FIES | SF/SPIP/DP/PI/FIES/0117/2018 | 09/04/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | ISTIMO | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | CONTRATO | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+000 AL KM 18+000 | 960,966.60 | 1 ESTUDIO | ESTUDIO Y PROYECTO | 74,825 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-920017996-E12-2018 | CAO-FIES-014-W-0-18 | 959,966.60 | MARBEL RODRIGUEZ RÍOS | 100% | 100% |
| 9 | FIES | SF/SPIP/DP/PI/FIES/0152/2018 | 16/04/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | PAPALOAPAM | SAN JOSE INDEPENDENCIA | EL TEPEYAC | CONTRATO | PAVIMENTACION DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE VA DE CABEZA DE TILPAM AL CERRO CLARIN DEL KM. 0+000 AL KM. 14+996, ETAPA 2 DEL SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM. 0+700 AL KM. 2+700, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA. | 18,712,032.70 | 2.00 | KILOMETROS | 1,783 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-920017996-E13-2018 | CAO-FIES-015-W-0-18 | 17,382,291.10 | GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC, S.A. DE C.V., Y SERVICIOS EN TERRACERIAS, ASFALTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 100% | 94.60% |
| 10 | FIES | SF/SPIP/DP/PI/FIES/1587/2018 | 02/08/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | MIXTECA | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | LLANO DE GUADALUPE | CONTRATO | RECONSTRUCCION DE 2.8 KMS DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE TRAMO DEL KM 26+000 AL KM 28+800 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA | 10,000,000.00 | 2.80 | KILOMETROS | 574 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-920017996-E18-2018 | CAO-FIES-068-W-0-18 | 9,431,959.90 | GRUPO FORMADO POR: MARIASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Y EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V. | 100% | 96.05% |
| 11 | FIES | SF/SPIP/DP/PI/FIES/1588/2018 | 02/08/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | VALLES CENTRALES | SAN PABLO VILLA DE MILA | SAN PABLO VILLA DE MILA | CONTRATO | AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, DE KM 0+000 AL KM 3+460 EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MILA | 38,478,027.97 | 3.46 | KILOMETROS | 8,167 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-920017996-E19-2018 | CAO-FIES-070-W-0-18 | 37,227,280.14 | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V. | 100% | 98.52% |
| 12 | FIES | SF/SPIP/DP/PI/FIES/2083/2018 | 11/09/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS | COSTA | SANTA CATARINA JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA | CONTRATO | RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA ENTRONQUE OAXACA - PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIEJO - JUQUILA (JUQUILA - PANXILAHUACA) TRAMO DEL KM 26+576 AL KM 29+000, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS (BARRIO), SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA | 11,344,715.32 | 2.624 | KILOMETROS | 1,771 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-920017996-E21-2018 | CAO-FIES-110-W-0-18 | 10,629,203.27 | INBSA, ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V. | 100% | 95.41% |
| 13 | FIES | SF/SPIP/DP/PI/FIES/2575/2018 | 14/11/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | MIXTECA | SANTA MAGDALENA JICOTILAN | SANTA MAGDALENA JICOTILAN | CONTRATO | RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA INDEPENDENCIA - HIDALGO - GUERRERO - INSURGENTES - FRANCISCO I MADRERO - CARRETERA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEPELMEHE VILLA DE MORELOS SUBTRAMOS DEL 0+000 AL KM 5+000, KM 7+200 AL KM 17+100 AL KM 22+000 EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, TEOTONGO, SAN ANTONIO ACUTLA, LA TRINIDAD VISTA HERMOZA, SANTA MAGDALENA JICOTILAN | 31,038,559.40 | 19.20 | KILOMETROS | 6,419 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | LO-920017996-E30-2018 | CAO-FIES-123-W-0-18 | 30,195,991.00 | GRUPO FORMADO POR: BEDXE HEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Y EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V. | 100% | 99.06% |