


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 5873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Programa	Fondo	Convenio	Programa							Presupuesto	Modificado	Resultado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX0017041008977	Mejoramiento Del Camino Rural De La Agencia Rio Jalapilla Al Municipio De San Pablo Cuatro Venados	205226	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Rio Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades Federativas	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$470,270						0.00			Kilómetro	363	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX0017041009034	Mejoramiento Del Camino Rural Tram Entromque Carretero Huachu Dulce Juana Castillo Pochutla	207458	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Nancho Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades Federativas	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,000						0.00			Kilómetro	40	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
OAX17170100852826	Rehabilitación De 1.15 Km De Concreto Asfáltico De La Carretera Internacional (Sentido Del Cruce De Vigueras Al Monumento A La Madre)	PDR/0950/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,908,920	\$7,677,221	\$7,677,221	\$7,677,221	\$7,677,221	\$7,677,221	\$7,677,221	100.00	\$0	Kilómetro	255,029	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852827	Rehabilitación De 1.10 Km De Concreto Asfáltico De La Carretera Crisóbal Colón (Sentido Del Monumento A La Madre Al Cruce De Vigueras)	PDR/0951/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,611,459	\$7,394,579	\$7,394,579	\$7,394,579	\$7,394,579	\$7,394,579	\$7,394,579	100.00	\$0	Kilómetro	255,029	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852828	Reconstrucción De 1.05 Kms De Pavimento De Concreto Asfáltico De La Carretera Puentes Tlacanama Subtramo Del Km 0 780 Al Km 0 880	PDR/0952/2017	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,431,175	\$7,220,768	\$7,220,768	\$7,220,768	\$7,220,768	\$7,220,768	\$7,220,768	100.00	\$0	Kilómetro	4,710	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852830	Reconstrucción De 2.08 Kms De Concreto Asfáltico De La Carretera Sin Nombre Entre La Carretera Oaxaca y Tlaxiaco Tlaxiaco Cerro De Oro, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 060 En La Localidad De San Ju	PDR/0953/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$9,057,853	\$8,629,181	\$8,629,181	\$8,629,181	\$8,629,181	\$8,629,181	\$8,629,181	100.00	\$0	Kilómetro	101,810	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852834	Modernización Y Ampliación Con Concreto Asfáltico Del Camino Sin Nombre Hacia La Unidad Reproductiva Ubicada En La Localidad De Santa María Ayu Del Km 0 000 Al Km 0 500 En El Municipio De La Heroica Ciu	PDR/0954/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Santa María Ayú	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,419,941	\$2,352,659	\$2,352,659	\$2,352,659	\$2,352,659	\$2,352,659	\$2,352,659	100.00	\$0	Kilómetro	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852836	Ampliación Y Modernización Con Concreto Asfáltico Del Camino Sin Nombre De La Localidad De Santa María Ayu Del Km 0 000 Al Km 0 400 Del Municipio De Heroica Ciudad de Huajuapam de León	PDR/0956/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Santa María Ayú	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,468,960	\$2,042,692	\$2,042,692	\$2,042,692	\$2,042,692	\$2,042,692	\$2,042,692	100.00	\$0	Kilómetro	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852837	Reconstrucción Con Concreto Asfáltico De La Carretera Río De Coatepec Del Km 0 000 Al Km 3 500 Municipio De Heroica Ciudad de Tlaxiaco Y Santo Domingo Coatepec	PDR/0957/2017	Oaxaca	Santo Tomás Coatepec	Gemaro V. Vsaques	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$9,992,168	\$9,714,758	\$9,714,758	\$9,714,758	\$9,714,758	\$9,714,758	\$9,714,758	100.00	\$0	Kilómetro	174	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852838	Rehabilitación De 1.1178 Km De Pavimento Con Concreto Asfáltico Del Tramo Carretero Oaxaca-Puerto Secundo, Tramo Parcial En San Pedro Mixtepec	PDR/0959/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dco. 22	San Pedro Mixtepec Distrito Seco. 22	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$4,923,826	\$4,690,115	\$4,690,115	\$4,690,115	\$4,690,115	\$4,690,115	\$4,690,115	100.00	\$0	Kilómetro	4,453	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170100852839	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Tramo San Bartolomé Ayutla De Zaragoza (Huelga De Día) Subtramo A Pavimentar Del Km 0 000 Al Km 0 700	PDR/0960/2017	Oaxaca	San Bartolomé Ayutla	San Bartolomé Ayutla	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,340,300	\$4,340,300	\$4,340,300	\$4,340,300	\$4,340,300	\$4,340,300	100.00	\$0	Kilómetro	2,858	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852840	Rehabilitación De 2.7 Km De Pavimento Con Concreto Asfáltico De La Carretera Cacape-Santa Catarina Juquila Del Km 49 000 Al Km 42 700 De La Localidad Rio Frío Grande Del Municipio De Santa Catarina	PDR/0961/2017	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,400,000	\$7,176,680	\$7,176,680	\$7,176,680	\$7,176,680	\$7,176,680	\$7,176,680	100.00	\$0	Kilómetro	6,220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852841	Reconstrucción De 3.16 Kms De Pavimentos De Concreto Asfáltico De La Carretera E.C. (Ixtlan De Juárez) Villa Talsa De Castro San Bartolomé Zoogocho Del Km 52 000 Al Km 55 160 En Los Municipios De San	PDR/0964/2017	Oaxaca	San Baltasar Mixtepec - Dco. 22	San Baltasar Vatsachi el Bajo	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$9,950,311	\$9,576,840	\$9,576,840	\$9,576,840	\$9,576,840	\$9,576,840	\$9,576,840	100.00	\$0	Kilómetro	368	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852842	Modernización Y Ampliación Con Concreto Asfáltico Del Camino Sin Nombre Al Centro De Capacitación "Fundación Ayu" De La Localidad De Santa María Ayu Del Km 0 000 Al Km 0 370 En El Municipio De Heroic	PDR/0995/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Santa María Ayú	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,883,202	\$2,803,156	\$2,803,156	\$2,803,156	\$2,803,156	\$2,803,156	\$2,803,156	100.00	\$0	Kilómetro	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852843	Rehabilitación De 2.12 Km De Pavimento Con Concreto Asfáltico Del Tramo Carretero Oaxaca-Puerto Secundo Del Km 233 540 Al Km 235 520 Y Del Km 235 850 Al Km 236 000 San Pedro Mixtepec	PDR/0996/2017	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dco. 22	El Macuil	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,876,174	\$7,502,500	\$7,502,500	\$7,502,500	\$7,502,500	\$7,502,500	\$7,502,500	100.00	\$0	Kilómetro	73	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170100852844	Reconstrucción De 2.31 Km De Concreto Asfáltico De La Carretera E.C. (Oaxaca-Puerto Secundo) San Sebastián De La Oca-San Vicente Leclido, Subtramo Del Km 13 800 Al Km Al Km 14 400 Del Km 18 100	PDR/0997/2017	Oaxaca	San Vicente Leclido	San Vicente Leclido	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$8,464,555	\$8,205,797	\$8,205,797	\$8,205,797	\$8,205,797	\$8,205,797	\$8,205,797	100.00	\$0	Kilómetro	1,295	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852845	Construcción De Concreto Hidráulico Del Camino De La Localidad De Chiquihuitlán De Benito Juárez-Santa Ana Chautemo, Subtramo A Modernizar Del Km 1 400 Al Km 1 700 Municipio De Chiquihuitlán de Benit	PDR/0998/2017	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,692,703	\$4,692,703	\$4,692,703	\$4,692,703	\$4,692,703	\$4,692,703	100.00	\$0	Kilómetro	1,877	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852846	Reconstrucción De 3.51 Km De Pavimento De Concreto Asfáltico De La Calle 5 De Mayo Km 0 850 Al Km 1 000 Calle Calles Del Km 0 000 Al Km 2 230 Camino Santa María Ayu Del Km 2 230 Al Km 3 000 Cami	PDR/0999/2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Ahuahuastlán de Guzmán	Rural	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,763,944	\$5,201,310	\$5,201,310	\$5,201,310	\$5,201,310	\$5,201,310	\$5,201,310	100.00	\$0	Kilómetro	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852847	Rehabilitación De La Carretera Heroica de Oaxaca-Huajuapam de León, Subtramo A Rehabilitar Del Km 0 000 Al Km 4 000 Y Del Km 7 000 Al Km 8 000	PDR/1000/2017	Oaxaca	San Jerónimo Silacoyapilla	San Jerónimo Silacoyapilla	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$7,196,796	\$7,196,796	\$7,196,796	\$7,196,796	\$7,196,796	\$7,196,796	100.00	\$0	Kilómetro	903	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 5873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto	Modificado							Resultado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum
OAX17170100852848	Reconstrucción De 1.0 Km De Pavimento Con Concreto Asfáltico De La Carretera Tuxtutepec-Peñas De Oro Del Km 0 000 Al Km 4 000 Y Construcción De Muro De Contención En El Km 9 840 Municipio De San Juan Ba	PDR/1015/2017	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtutepec	Camelia Roja	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,363,893	\$3,363,893	\$3,363,893	\$3,363,893	\$3,363,893	\$3,363,893	100.00	\$0	Kilómetro	1,779	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852849	Reconstrucción De 2.3 Km Con Concreto Asfáltico De La Carretera Tlaxiahuacán-Jedifones Villa Alta, Subtramo Km. 109 038 Al Km 109 200, Del Km 109 518 Al Km 110 502, Y Del Km 116 124 Al Km 117 278 Km	PDR/1016/2017	Oaxaca	San Andrés Yal	San Andrés Yal	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$9,859,233	\$9,117,795	\$9,117,795	\$9,117,795	\$9,117,795	\$9,117,795	\$9,117,795	100.00	\$0	Kilómetro	1,223	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852850	Construcción De Tres Marcos De Contención De Concreto Ciclónico De La Carretera Zacatepec-Santa Catarina Juguilla En Los Km 32 570 Km 32 585 Y 32 595 En El Municipio De Santa Catarina Juguilla	PDR/1017/2017	Oaxaca	Santa Catarina Juguilla	El Carrizo	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,100,732	\$1,067,343	\$1,067,343	\$1,067,343	\$1,067,343	\$1,067,343	\$1,067,343	100.00	\$0	Kilómetro	81	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852851	Pavimentación A Base De Concreto Hídrico Del Tramo La Orilla-Buenos Aires Del Km 0 000 Al Km 4 800 Subtramo A Pavimentado Del Km 0 300 Al Km 0 600 Del Municipio De Cuyamecalco Villa de Zaragoza	PDR/1018/2017	Oaxaca	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	La Orilla	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	100.00	\$0	Kilómetro	154	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100852856	Rehabilitación De 0.73469Km De Concreto Asfáltico De La Carretera Internacional, Subtramo Del Km 0 PORTALACE/0978/2017 Oaxaca 100 Al Km 0 18 Del Km 1 258 Al Km 1 366.23 Del Km 958 Al Km 2 182 Del Km 2 266 Al Km 2 366 Y Del X	PORTALACE/0978/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	\$1,944,475	100.00	\$0	Kilómetro	255,029	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170100853175	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales	FFI/1094/2017	Oaxaca	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Caminos y Aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,875,522	\$4,875,522	\$4,875,522	\$29,441	\$29,441	\$29,441	0.60	\$0	Kilómetro	2,550	0.00	70.00	Financiera / Físico / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170200890285	Rehabilitación De 025874 Km De Concreto Asfáltico De La Carretera Internacional, Subtramo Del Km 0 PDR/0949/2017 558 Al Km 1 09574 Y Del Km 4 582.2 Al Km	PDR/0949/2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	caminos y aeropistas de Oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$550,294	\$550,294	\$550,294	\$550,294	\$550,294	\$550,294	\$550,294	100.00	\$0	Kilómetro	255,059	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170200904380	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino San Juan Mixtepec - Teixtlan Subtramo Del Km 24 100 Al Km 25 960	000 SCT/1553/2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dco. 08	San Juan Mixtepec - Distrito 08	Urbano	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,799,337	\$4,799,337	\$4,799,337	\$4,799,337	\$4,799,337	\$4,799,337	100.00	\$0	Kilómetro	1,670	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904381	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santiago Itayavilla Tlaxiahuacán-Santa Elena Comalapa Subtramo Del Km 0 000 Al Km 23 000, Subtramo Del Km 11 320-19 480 Al Km 1	SCT/1554/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,420,310	\$1,420,310	\$1,420,310	\$1,420,310	\$1,420,310	\$1,420,310	100.00	\$0	Kilómetro	997	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904383	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Jose Maria Morales El Portero Del Km 0 000 Al Km 13 800 Subtramo Del Km 11 200 Al Km 12 800.	SCT/1555/2017	Oaxaca	Santa María Huastolcintán	El Portero	Rural	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$5,383,547	\$5,383,547	\$5,383,547	\$5,383,547	\$5,383,547	\$5,383,547	100.00	\$0	Kilómetro	248	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904384	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santiago Marcan-Lasardenas-Santa María Yucunichico DelSCT/1556/2017 Km 0 000 Al Km 12 800 Subtramo Del Km 7 100 Al Km 7 980.	SCT/1556/2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Yucunichico	Rural	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,784,905	\$4,784,905	\$4,784,905	\$4,784,905	\$4,784,905	\$4,784,905	100.00	\$0	Kilómetro	1,511	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904385	Modernización A Nivel Pavimento Del Camino E.C. Conoverde-Acamá (Camino Viejo Poohuita-Huatulco) Del Km 0 000 Al Km 19 000 Subtramo Del Km 9 000 Al Km 11 000.	SCT/1557/2017	Oaxaca	Santa María Huatulo	Santa María Huatulo	Urbano	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$11,400,000	\$10,937,611	\$10,937,611	\$10,937,611	\$10,937,611	\$10,937,611	\$10,937,611	100.00	\$0	Kilómetro	7,409	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904386	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santa María Yolotepec-Santiago Yosondúa Del Km 0 000 Al Km 14 000, Subtramo Del Km 13 320 Al Km 13 84.14-16 Km 19 160.12 Al Km 19 495.73	SCT/1558/2017	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	100.00	\$0	Kilómetro	1,254	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904387	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino San Pedro Yolox-San Juan Quiotepec Del Km 0 000 Al Km 21 000 Subtramo Del Km 5 700 Al Km 6 700.	SCT/1559/2017	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$6,716,077	\$6,716,077	\$6,716,077	\$6,716,077	\$6,716,077	\$6,716,077	100.00	\$0	Kilómetro	1,338	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904389	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La "Y" Barranca Largo-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Hual San José Llano Cieneguilla Del Km 0 000 Al Km	SCT/1332/2017	Oaxaca	San Sebastián Cuatlán	San José Llano Cieneguilla	Rural	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$16,000,000	\$15,351,034	\$15,351,034	\$15,351,034	\$15,351,034	\$15,351,034	\$15,351,034	100.00	\$0	Kilómetro	972	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: solicito validacion
OAX17170200904390	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Loma Bonita-Mixtán-Moncerrosa-Lasardenas-Santa Catarina Juguilla Del Km 0 000 Al Km 38 000, Subtramo A Modernizar Del Km 32 000 Al Km 35 600	SCT/1331/2017	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$19,172,229	\$19,172,229	\$19,172,229	\$19,172,229	\$19,172,229	\$19,172,229	100.00	\$0	Kilómetro	31,485	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904395	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepajillo)-Tlaxiahuacán De Zaragoza Del Km 0 000 Al Km 7 000, Subtramo A Modernizar Del Km 1 200 Al Km 2 000.	SCT/1330/2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dco. 08	San Juan Mixtepec - Distrito 08	Urbano	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	100.00	\$0	Kilómetro	148	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904397	Modernización Y Ampliación Del Camino "San Juan Mixtepec" Agua Zarca S.C. (Barrota Ciudad de Tlaxiahuacán-Villa de Guerrero) Tramo Del Km 0 000 Al Km 23 500 Subtramo A Modernizar Del Km 2 700 Al Km	SCT/1329/2017	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dco. 08	San Juan Mixtepec - Distrito 08	Urbano	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	\$4,797,198	100.00	\$0	Kilómetro	1,670	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904398	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Jumiaticán-Del Progreso-Tototitlán De Guerrero (Puebla) DelSCT/1328/2017 Km 0 000 Al Km 25 000, Subtramo Del Km 14 000 Al Km 17 000.	SCT/1328/2017	Oaxaca	Santiago Chazumba	Lumaticán del Progreso	Rural	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$13,555,000	\$13,005,204	\$13,005,204	\$13,005,204	\$13,005,204	\$13,005,204	\$13,005,204	100.00	\$0	Kilómetro	120	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904400	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Michahuatlán-San Carlos Yautepac Del Km 0 000, Al Km 104 000, Subtramo Del Km 65 700 Al Km 63 500	SCT/1327/2017	Oaxaca	San Carlos Yautepac	San Carlos Yautepac	Urbano	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$11,513,275	\$11,513,275	\$11,513,275	\$11,513,275	\$11,513,275	\$11,513,275	100.00	\$0	Kilómetro	880	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200904402	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Teotatlán De Segura Y Loma-Santos Reyes Tepajillo-San Juan Mixtepec-San Martín Itunyoso, Km 102 000 S.C. (Ciudad-Riobamba Nacional) Del Km 0 000 Al Km 10	SCT/1326/2017	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Convenios	K031 proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,781,857	\$4,781,857	\$4,781,857	\$4,781,857	\$4,781,857	\$4,781,857	100.00	\$0	Kilómetro	1,276	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 5873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Resultado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717020094403	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino San Pedro Teutila-San Felipe Jalisco de Hidalgo Del Km 0 000 Al Km 23 500, Subtramo A Modernizar Del Km 2 300 Al Km 4 500	SCT/1325/2017	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$13,000,000	\$12,472,715	\$12,472,715	\$12,472,715	\$12,472,715	\$12,472,715	\$12,472,715	100.00	0.00	Kilómetro	1,030	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717020094405	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Santa María Quienagati-Peña Blanca Del Km 0 000 Al Km 24 000, Subtramo A Modernizar Del Km 7 800 Al Km 8 300	SCT/1324/2017	Oaxaca	Santa María Quienagati	Peña Blanca	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,555,000	\$2,451,368	\$2,451,368	\$2,451,368	\$2,451,368	\$2,451,368	\$2,451,368	100.00	0.00	Kilómetro	160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717020094406	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (El Amate-Coolapa-La Neguicia-La Tabaguera Del Km 0 000 Al Km 28 000, Subtramo A Modernizar Del Km 4 300 Al Km 7 900	SCT/1323/2017	Oaxaca	Acaulán de Pérez Figueroa	La Tabaguera	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$19,990,000	\$19,137,952	\$19,137,952	\$19,137,952	\$19,137,952	\$19,137,952	\$19,137,952	100.00	0.00	Kilómetro	1,222	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX1717020094408	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Acaulán De Pérez Figueroa-La Capilla Del Km 0 000 Al Km 24 000 Tramo A Modernizar Del Km 18 700 Al Km 21 900	SCT/1322/2017	Oaxaca	Acaulán de Pérez Figueroa	Acaulán de Pérez Figueroa	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$18,000,000	\$17,171,918	\$17,171,918	\$17,171,918	\$17,171,918	\$17,171,918	\$17,171,918	100.00	0.00	Kilómetro	18,000,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION
OAX1717020094409	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. Km 31 (Amate Colosordo-Sarguosa-Trinidad) El Llano-Santa Ana Progreso-San Andrés Cabecera Nueva Del Km 0 000 Al Km 4 000	SCT/1321/2017	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,756,638	\$5,756,638	\$5,756,638	\$5,756,638	\$5,756,638	\$5,756,638	100.00	0.00	Kilómetro	380	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717020094410	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino E.C. (Tlaxiaco-Chalcoyaco) Yuxoyá Del Km 0 000 Al Km 7 561, Subtramo A Modernizar Del Km 6 700 Al Km 7 560	SCT/1320/2017	Oaxaca	Santa María Yuxoyá	Santa María Yuxoyá	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,407,222	\$4,407,222	\$4,407,222	\$4,407,222	\$4,407,222	\$4,407,222	100.00	0.00	Kilómetro	172	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717020094411	Modernización A Nivel De Pavimento E.C. (Baranca Larga-Ventaniilla) San Antonio Leliana Del Km 0 000 Al Km 2 500, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 700	SCT/1319/2017	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Leliana	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	\$14,391,594	100.00	0.00	Kilómetro	781	0.00	1.70	Financiera / Física / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717020094412	Modernización A Nivel De Pavimento Del Camino Oaxaca-Puerto Escondido-Huaticulo Tramo La "Y" Baranca Larga-Ventaniilla Y Puerto Escondido-Huaticulo Y Ramal San Sebastián Coatlán Del Km 0 000 Al Km 8 810	SCT/1318/2017	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$18,000,000	\$17,269,913	\$17,269,913	\$17,269,913	\$17,269,913	\$17,269,913	\$17,269,913	100.00	0.00	Kilómetro	1,258	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: solicitud validación - solicitud validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX1717020094437	Reconstrucción Camino Ixtlan-Capulilpan De Múzquiz-Múzquiz-Zoqueño-San Juan Tabaa-Villa Alta, Tramo Ixtlan-Zoqueño-Andrés Bello-Solaga, Subtramo Del Km 9 000 Al Km 12 000 Y Del Km 55 160 Al Km 57 74	PNM/1569/2017	Oaxaca	Capulilpan de Múzquiz	Capulilpan de Múzquiz	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	CAMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$6,986,887	\$6,986,887	\$6,986,887	93.25	0.00	Kilómetro	2,948	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX1717020094439	Modernización Y Ampliación Del Camino Los Llanos-San Juan Xitotepec-San Francisco Changua Del Km 31 500 Al Km 33 000	PNM/1970/2017	Oaxaca	Santa María Lachixío	Santa María Lachixío	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	CAMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$8,390,131	\$8,390,131	\$8,390,131	83.99	0.00	Kilómetro	1,262	0.00	57.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX1717020094470	Conservación Del Camino Santo Domingo Petapa-San Isidro El Pitancillo, Tramo Del Km 3 440 Al Km 39 000	PNM/1971/2017	Oaxaca	Santo Domingo San Isidro Petapa	Pitancillo	Rural	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial Urbano	CAMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$4,703,186	\$4,698,483	\$4,698,483	\$4,698,483	\$4,324,581	\$4,324,581	\$4,324,581	92.04	0.00	Kilómetro	1,796	0.00	48.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX17170300931876	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo El Manzanillo A Paraje Arroyo Tejalá 202995 San Bernardo Mixtepec - 202995		Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	Ahuacatlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,996	\$159,861	\$159,861	\$159,861	\$159,856	\$159,856	\$159,856	100.00	0.00	Kilómetro	430	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX17170300931879	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Jerónimo Tlaxián A El Carrizal 203039 San Bernardo Mixtepec - 203039		Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tlaxián	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,998	\$159,871	\$159,871	\$159,871	\$159,865	\$159,865	\$159,865	100.00	0.00	Kilómetro	306	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX17170300933202	Mejoramiento De Camino Rural - 148777	148777	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	El Zacatón Venados	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$376,499							0.00	0.00	Kilómetro	120	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933260	Mejoramiento De Camino Rural Santa Catarina Esteta-Santa María Peñoles 149048 - 149048	149048	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa Catarina Esteta	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,336,016	\$1,330,087	\$1,330,087	\$1,330,087	\$1,330,087	\$1,330,087	\$1,330,087	100.00	0.00	Kilómetro	187	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933261	Mejoramiento De Camino Rural Río Hondo Santa María Peñoles - 149047	149047	Oaxaca	Santa María Peñoles	Río Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,336,000	\$1,331,028	\$1,331,028	\$1,331,028	\$1,331,028	\$1,331,028	\$1,331,028	100.00	0.00	Kilómetro	205	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933290	Mejoramiento De Camino Rural Roraguila - 148891	148891	Oaxaca	Santa María Zoquiátlán	Roraguila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$559,955	\$558,520	\$558,520	\$558,520	\$558,520	\$558,520	\$558,520	100.00	0.00	Kilómetro	53	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933657	Mejoramiento De Camino Rural Ejido Vicente Guerrero - 148912	148912	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,063,797							0.00	0.00	Kilómetro	155	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300933716	Mejoramiento De Camino Rural - 148836	148836	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	La Nevera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$374,336							0.00	0.00	Kilómetro	87	0.00	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934133	Mejoramiento Del Camino Rural De San Jerónimo Tlaxián A La Soledad 203221 Santa Inés Del Monte - 203221		Oaxaca	Santa Inés Del Monte	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,998	\$159,869	\$159,869	\$159,869	\$159,868	\$159,868	\$159,868	100.00	0.00	Kilómetro	220	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934196	Mejoramiento De Camino RuralSan José Misasam Pedro Tezoacacillo - 158080	158080	Oaxaca	San Pedro Tezoacacillo	San José Río Minas	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,078,679	\$1,069,162	\$1,069,162	\$1,069,162	\$1,069,162	\$1,069,162	\$1,069,162	100.00	0.00	Kilómetro	321	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170300934197	Mejoramiento De Camino Rural Tramos Antonio El Progreso San Pedro Tezoacacillo - 158091	158091	Oaxaca	San Pedro Tezoacacillo	San Antonio el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,921,321	\$2,908,797	\$2,908,797	\$2,908,797	\$2,908,797	\$2,908,797	\$2,908,797	100.00	0.00	Kilómetro	152	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 5873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Resultado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
OAX17170401007378	Mejoramiento Del Camino Rural Oaxaca A Tuxtlapec A La Esperanza Al 233672		Oaxaca	Santiago Comaltepec	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$879,998	\$879,783	\$879,783	\$879,783	\$879,783	\$879,783	\$879,783	\$879,783	100.00	\$0	Kilómetro	204	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401007379	Mejoramiento Del Camino Rural De La Soledad Tuxtlián A Santiago Comaltepec - 209426	209426	Oaxaca	Santiago Comaltepec	Soledad Tuxtlián	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,305	\$999,324	\$999,324	\$999,324	\$999,324	\$999,324	\$999,324	\$999,324	100.00	\$0	Kilómetro	161	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401007456	Rehabilitación Del Camino F C El Reciclamiento Santa María Peñoles 226807	226807	Oaxaca	Santa María Peñoles	San José Contreras	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$815,712	\$815,487	\$815,487	\$815,487	\$815,487	\$815,487	\$815,487	\$815,487	100.00	\$0	Kilómetro	229	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401007469	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santa Catarina Estrella A Loma Del Timbre - 220467	220467	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa Catarina Estrella	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$959,923	\$959,447	\$959,447	\$959,447	\$959,447	\$959,447	\$959,447	\$959,447	100.00	\$0	Kilómetro	187	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401007475	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Paraje Tierra Colorada El Carrizal Al Mansanito - 228154	228154	Oaxaca	Santa María Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$639,814	\$639,309	\$639,309	\$639,309	\$639,309	\$639,309	\$639,309	\$639,309	100.00	\$0	Kilómetro	361	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401007481	Rehabilitación Del Camino Ro Cañada De Hielo Santa María Peñoles Rio Mansanita - 226991	226991	Oaxaca	Santa María Peñoles	Rio de Mansanita	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,800,710	\$1,797,768	\$1,797,768	\$1,797,768	\$1,797,768	\$1,797,768	\$1,797,768	\$1,797,768	100.00	\$0	Kilómetro	262	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401007509	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Paraje Morelos Uno A San Mateo Tepantepac Peñoles - 209439	209439	Oaxaca	Santa María Peñoles	Morelos Uno Tepantepac	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$399,967	\$399,452	\$399,452	\$399,452	\$399,452	\$399,452	\$399,452	\$399,452	100.00	\$0	Kilómetro	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401007514	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Paraje Peña De Letras Al Carrizal Tepantepac - 226049	226049	Oaxaca	Santa María Peñoles	Peña de Letras Tepantepac	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$239,797	\$239,169	\$239,169	\$239,169	\$239,169	\$239,169	\$239,169	\$239,169	100.00	\$0	Kilómetro	137	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401007631	Mejoramiento De Camino Rural Tramo La Soledad Caballo Rucio A San Isidro Paz Y Progreso - 227547	227547	Oaxaca	Santa María Yumburí	La Soledad Caballo Rucio	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$999,969								0.00	\$0	Kilómetro	215	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401007635	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Yumburí A Tabanujil - 228203	228203	Oaxaca	Santa María Yumburí	Yumburí	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,999,932								0.00	\$0	Kilómetro	19	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401008081	Mejoramiento Del Camino Rural Independencia El Llano San Isidro San Juan Mixtepec - 207298	207298	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Independencia Dco. 08	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	\$0	Kilómetro				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX17170401008079	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San José De Las Flores A Constitución Mexicana - 249321	249321	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Constitución Mexicana	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$525,720							0.00	\$0	Kilómetro	1,222	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX17170401008081	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Los Fresnos A General Felipe Angeles - 249334	249334	Oaxaca	San Juan Mixtepec	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$320,000							0.00	\$0	Kilómetro	1,455	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX17170401008082	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Nuevo Santiago Tula A Tierra Negra 249311	249311	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000							0.00	\$0	Kilómetro	629	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX17170401008097	Mejoramiento Del Camino Rural Arroyo Del Sabino Yoaoba San Juan Mixtepec - 207309	207309	Oaxaca	San Juan Mixtepec	Arroyo del Sabino	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00	\$0	Kilómetro				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX17170401008095	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Cañada Mexilon A Unión Chalcatongo 246878	246878	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Cañada de Morelos	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,005							0.00	\$0	Kilómetro	308	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX17170401008068	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Benito Juárez A Centro De San Miguel El Grande - 246870	246870	Oaxaca	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$495,998	\$495,735	\$495,735	\$495,735	\$495,735	\$495,735	\$495,735	\$495,735	100.00	\$0	Kilómetro	378	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401008069	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Progreso A Iturbide A Miguel Hidalgo - 228523	228523	Oaxaca	San Miguel el Grande	Iturbide	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$480,001	\$478,797	\$478,797	\$478,797	\$478,797	\$478,797	\$478,797	\$478,797	100.00	\$0	Kilómetro	442	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401008072	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Miguel Hidalgo Guadalupe Victoria 228612	228612	Oaxaca	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$479,998	\$478,998	\$478,998	\$478,998	\$478,998	\$478,998	\$478,998	\$478,998	100.00	\$0	Kilómetro	355	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401008075	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Francisco J. Maduro A Límite Del Municipio De Santa Catarina Yosonotú - 246923	246923	Oaxaca	San Miguel el Grande	Maduro	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$495,988	\$495,463	\$495,463	\$495,463	\$495,463	\$495,463	\$495,463	\$495,463	100.00	\$0	Kilómetro	252	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401008079	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Iturbide A Caba Ignacio Zaragoza A Vicente Guerrero - 228580	228580	Oaxaca	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$359,999	\$359,493	\$359,493	\$359,493	\$359,493	\$359,493	\$359,493	\$359,493	100.00	\$0	Kilómetro	516	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 5873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultado (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX1717040100858	Mejoramiento de Camino Rural Tramo Santa Cruz Larga Al Baraje Duence 225835 Rio - 225835	225835	Oaxaca	San Miguel Peras	Soledad Peras	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$639,854	\$639,413	\$639,413	\$639,413	\$639,413	\$639,413	\$639,413	100.00	\$0	Kilómetro	568	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX1717040100862	Mejoramiento del Camino Rural Tramo La Unión A Jalapa Del Valle - 233345	233345	Oaxaca	San Felipe Tejalpam	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000	\$237,755	\$237,755	\$237,755	\$237,755	\$237,755	\$237,755	100.00	\$0	Kilómetro	289	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401008920	Mejoramiento de Camino Rural Tramo Santiago Machihui Yoganita - 233199	233199	Oaxaca	Villa Soledad de Vega	Yoganita	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000							0.00	\$0	Kilómetro	218	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX17170401009982	Mejoramiento del Camino Rural De La Agencia A La Carretera Federal San 207271 Jeronimo Soela - 207271	207271	Oaxaca	San Jerónimo Soela	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$779,695							0.00	\$0	Kilómetro	94	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401009927	Mejoramiento de Camino Rural Tramo La Paz A Rotomque Carretera Tumbulá - 246908	246908	Oaxaca	Santa Cruz Tumbulá	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,003							0.00	\$0	Kilómetro	208	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401009964	Mejoramiento del Camino Rural Tramo El Carmen A La Lobera - 233645	233645	Oaxaca	Santa Inés del Monte	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$706,000	\$705,897	\$705,897	\$705,897	\$705,897	\$705,897	\$705,897	100.00	\$0	Kilómetro	501	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicita validacion
OAX17170401010054	Mejoramiento de Camino Rural Tramo Santa María Alotepec A San Pedro Ayacatepec - 246930	246930	Oaxaca	Santa María Alotepec	San Pedro Ayacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$800,000							0.00	\$0	Kilómetro	595	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401010096	Mejoramiento del Camino Rural Tramo Loma Del Ocote San Jerónimo Tavich 228465 - 228465	228465	Oaxaca	San Pedro Tavich	Loma del Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$580,000	\$570,138	\$570,138	\$570,138	\$570,138	\$570,138	\$570,138	100.00	\$0	Kilómetro	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401010146	Mejoramiento del Camino Rural de Magdalena Mixtepec A Santa Catalina Mixtepec Magdalena Mixtepec - 205161	205161	Oaxaca	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,995	\$159,754	\$159,754	\$159,754	\$159,753	\$159,753	\$159,753	100.00	\$0	Kilómetro	720	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
OAX17170401010157	Mejoramiento del Camino Rural La Cumbre Cuadalupe Peñasco Magdalena Peñasco - 207273	207273	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cuadalupe Peñasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$584,000	\$580,484	\$580,484	\$580,484	\$580,484	\$580,484	\$580,484	100.00	\$0	Kilómetro	329	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401010167	Mejoramiento del Camino Rural Pueblo Viejo Magdalena Peñasco - 207278	207278	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$752,000	\$750,477	\$750,477	\$750,477	\$750,477	\$750,477	\$750,477	100.00	\$0	Kilómetro	314	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401010177	Mejoramiento del Camino Rural Tramo Arroyo Grande Rotomque Corradia Pochutla - 207310	207310	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Sitio (Arroyo Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$280,000	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	100.00	\$0	Kilómetro	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170401010596	Mejoramiento del Camino Rural Tramo San Andrés Hidalgo A San Felipe A Mercado Agua De La Rosa A Tecahuilacroyotl - 233659	233659	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Tecahuilacroyotl	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,440,000	\$1,439,585	\$1,439,585	\$1,439,585	\$1,439,585	\$1,439,585	\$1,439,585	100.00	\$0	Kilómetro	244	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401010792	Mejoramiento de Camino Rural Tramo Agua Del Rapino A La Compañía - 247000	247000	Oaxaca	La Compañía	Agua del Rapino	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000							0.00	\$0	Kilómetro	1,097	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: /
OAX17170401010884	Mejoramiento del Camino Rural Tramo Rotomque Carretera A La Esperanza 249226 A San Isidro Arenal - 249226	249226	Oaxaca	San Juan Lalana	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$480,000	\$478,243	\$478,243	\$478,243	\$478,243	\$478,243	\$478,243	100.00	\$0	Kilómetro	695	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401010891	Mejoramiento del Camino Rural Tramo Montenegro A San Isidro El Arenal 249287	249287	Oaxaca	San Juan Lalana	San Isidro Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$320,000	\$317,514	\$317,514	\$317,514	\$317,514	\$317,514	\$317,514	100.00	\$0	Kilómetro	411	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401010893	Mejoramiento del Camino Rural Tramo San José Río Manzo A Límite Con El Municipio de Santiago Jucotepec - 249301	249301	Oaxaca	San Juan Lalana	San José Río Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000	\$238,102	\$238,102	\$238,102	\$238,102	\$238,102	\$238,102	100.00	\$0	Kilómetro	1,862	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401010894	Mejoramiento del Camino Rural Tramo San Isidro El Arenal A San Lorenzo 249246 Lalana - 249246	249246	Oaxaca	San Juan Lalana	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$206,160	\$205,190	\$205,190	\$205,190	\$205,190	\$205,190	\$205,190	100.00	\$0	Kilómetro	1,191	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION
OAX17170401010918	Mejoramiento del Camino San Antonio El Alto San Andrés El Alto 227513 - 227513	227513	Oaxaca	San Antonio el Alto	San Andrés el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$560,000	\$532,370	\$532,370	\$532,370	\$532,370	\$532,370	\$532,370	100.00	\$0	Kilómetro	331	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401010924	Mejoramiento del Camino Rural Tramo Camalillo Blanco A Cuatro Palos 249168	249168	Oaxaca	Tanzulispem del Espíritu Santo	Cuatro Palos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$286,160							0.00	\$0	Kilómetro	355	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 5873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Programa	Fondo	Convenio									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum		
OAX17170401010925	Mejoramiento Del Camino Rural Tram Caballo Blanco Al Duraznal - 249137	249137	Oaxaca	Tamazulápan del Espíritu Santo	El Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$240,000						0.00		Kilómetro	291	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX17170401010926	Mejoramiento Del Camino Rural Tram San Carlos Tierra Blanca - 249111	249111	Oaxaca	Tamazulápan del Espíritu Santo	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000						0.00		Kilómetro	856	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX17170401010927	Mejoramiento Del Camino Rural Tram Tamazulapan A Santa Rosa A Tierra Caliente - 249125	249125	Oaxaca	Tamazulápan del Espíritu Santo	Tierra Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000						0.00		Kilómetro	230	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX17170401010928	Mejoramiento Del Camino Rural Tram Maguay A Duraznal - 249175	249175	Oaxaca	Tamazulápan del Espíritu Santo	Maguay	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000						0.00		Kilómetro	306	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX17170401011095	Mejoramiento Del Camino Rural Tram Rio Grande Xonene San Pedro Pochutla - 207311	207311	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Xonene	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$280,000	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	\$265,655	100.00	\$0	Kilómetro	283	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170401011097	Mejoramiento Del Camino Rural Tram Camino Ro Pochutla Balneario Zapotengo Pochutla - 207418	207418	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Zapotengo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000	\$229,266	\$229,266	\$229,266	\$229,266	\$229,266	\$229,266	\$229,266	100.00	\$0	Kilómetro	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170401011101	Mejoramiento Del Camino Rural Tram Cortada Entropes Carrizal San Pedro Pochutla - 207409	207409	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000	\$229,266	\$229,266	\$229,266	\$229,266	\$229,266	\$229,266	\$229,266	100.00	\$0	Kilómetro	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion
OAX17170401011126	Mejoramiento Del Camino Rural Tram San Antonio Yodondusa Monteverde Guadalupe Monteverde Y Ramal A San Jose - 228498	228498	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Guadalupe Monteverde	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$520,000	\$518,465	\$518,465	\$518,465	\$518,465	\$518,465	\$518,464	\$518,464	100.00	\$0	Kilómetro	712	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401011129	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Cuadalupe De Las Flores A Límites Del Municipio De Tepozatlan De Segura Y Luna - 246910	246910	Oaxaca	San Antonio Monte Verde	Guadalupe de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$704,000						0.00		Kilómetro	231	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION		
OAX17170401011385	Mejoramiento Del Camino Rural Tram Arroyo Carrizal A Tierra Baja - 249102	249102	Oaxaca	San Juan Cotacoán	Arroyo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$280,000	\$277,753	\$277,753	\$277,753	\$277,753	\$277,753	\$277,753	\$277,753	100.00	\$0	Kilómetro	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
OAX17170401011388	Mejoramiento Del Camino Rural Tram El Porvenir A La Libertad - 249064	249064	Oaxaca	San Juan Cotacoán	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$320,000						0.00		Kilómetro	386	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION		
OAX17170401011395	Mejoramiento Del Camino Rural Tram Profanos Julio de la Puente A Arroyo Encino 249080	249080	Oaxaca	San Juan Cotacoán	Profanos Julio de la Puente	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000						0.00		Kilómetro	289	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION		
OAX17170401011427	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Baraje San Miguel A Baraje Santa Maria Misaviguiti - 226008	226008	Oaxaca	San Carlos Yautepac	San Miguel Misaviguiti	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,439,819	\$1,439,472	\$1,439,472	\$1,439,472	\$1,439,472	\$1,439,472	\$1,439,472	\$1,439,472	100.00	\$0	Kilómetro	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401011508	Mejoramiento Del Camino Rural Tram El Comercio La Culebra Santa Maria Zacatepec - 207426	207426	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000	\$228,944	\$228,944	\$228,944	\$228,944	\$228,944	\$228,944	\$228,944	100.00	\$0	Kilómetro	365	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401011510	Mejoramiento Del Camino Rural Tram San Vicente Pifias Al Rio Santa Catarina - 230143	230143	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Vicente Pifias	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$755,329	\$753,950	\$753,950	\$753,950	\$753,950	\$753,950	\$753,950	\$753,950	100.00	\$0	Kilómetro	1,003	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401011511	Mejoramiento Del Camino Rural Tram El Comercio A San Vicente Pifias 230176	230176	Oaxaca	Santa María Zacatepec	San Vicente Pifias	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$345,048	\$343,490	\$343,490	\$343,490	\$343,490	\$343,490	\$343,490	\$343,490	100.00	\$0	Kilómetro	1,003	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401011516	Mejoramiento Del Camino Rural Tram El Cuete Santa Cecilia Santa Maria Zacatepec - 207435	207435	Oaxaca	Santa María Zacatepec	El Cuete	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000	\$229,086	\$229,086	\$229,086	\$229,086	\$229,086	\$229,086	\$229,086	100.00	\$0	Kilómetro	227	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401011605	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santiago Xanica Santa Maria Cotacatepec - 231162	231162	Oaxaca	Santiago Xanica	Santa María Cotacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$320,000						0.00		Kilómetro	338	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION		

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 5873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Programa	Fondo	Convenio									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
0AX1717040101106	Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Felipe Lachililo A Límites Del Municipio De San Miguel Del Puerto 231178	231178	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachililo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$320,000						0.00		Kilómetro	905	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION		
0AX17170401011700	Mejoramiento Del Camino Rural Camasa Rio Verde Rancho Diego San Juan Mixtepec - 207302	207302	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dco. 08 -	Canand	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
0AX17170401011705	Mejoramiento Del Camino Rural Rio Auzonca San Juan Mixtepec - 207293	207293	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dco. 08 -	Rio Auzonca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,440,000						0.00		Kilómetro	46	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION		
0AX17170401011743	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santa Cruz Tihuitze Santiago Tepepec - 233146	233146	Oaxaca	Santiago Tepepec	Santa Cruz Tihuitze	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$320,000						0.00		Kilómetro	558	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION		
0AX17170401011757	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Zoquiápan San Matías Zoquiápan - 228389	228389	Oaxaca	Nuevo Zoquiápan	San Matías Zoquiápan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000	\$380,366	\$380,366	\$380,366	\$380,366	\$380,366	\$380,366	100.00	00	Kilómetro	322	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
0AX17170401012002	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ayoyotepec De Aldama A Loma Colorado 228182 - 228182	228182	Oaxaca	Ayoyotepec de Aldama	Luciano Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,039,992	\$1,039,374	\$1,039,374	\$1,039,374	\$1,039,374	\$1,039,349	\$1,039,349	\$1,039,349	100.00	00	Kilómetro	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
0AX17170401012167	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Paraje Arroyo Seco A Las Gallinas El Colorado A Las Mitapas - 233316	233316	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,744	\$399,744	\$399,744	\$399,744	\$399,744	\$399,744	100.00	00	Kilómetro	209	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
0AX17170401012169	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Rancho San Felipe Guila Las Minas 233235 - 233235	233235	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,841	\$399,841	\$399,841	\$399,841	\$399,841	\$399,841	100.00	00	Kilómetro	571	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
0AX17170401012192	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santiago Macaltepec A La Unión - 246990	246990	Oaxaca	Santiago Macaltepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$960,000						0.00		Kilómetro	207	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION		
0AX17170401012226	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo EC Finca Nacional Puta Rancho La Virgen El Cutes Anta María Sacatepec - 207442	207442	Oaxaca	Santa María Zacatepec	La Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000	\$227,898	\$227,898	\$227,898	\$227,898	\$227,898	\$227,898	100.00	00	Kilómetro	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
0AX17170401012325	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Campo Nuevo A Cruceiro Carretera Federal - 247004	247004	Oaxaca	Santiago Yaveo	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$376,960						0.00		Kilómetro	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION		
0AX17170401012330	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Nuevo Ocotlán A Llano Grande - 249051	249051	Oaxaca	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$160,000						0.00		Kilómetro	328	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicitado validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
0AX17170401012337	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Campo Nuevo A La Trinidad - 247013	247013	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$160,000						0.00		Kilómetro	651	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACION		
0AX17170401012338	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo La Trinidad A Rio Yaveo - 249062	249062	Oaxaca	Santiago Yaveo	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$160,000						0.00		Kilómetro	651	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicitado validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
0AX17170401012342	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Francisco Villa A Cruceiro De Carretera - 247017	247017	Oaxaca	Santiago Yaveo	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$320,000						0.00		Kilómetro	942	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicitado validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
0AX17170401012355	Mejoramiento De Camino Rural Tramo El Carrizo La Noria Y Minúndaca - 230269	230269	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$320,000	\$305,181	\$305,181	\$305,181	\$305,181	\$305,181	\$305,181	100.00	00	Kilómetro	1,723	0.00	100.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
0AX17170401012359	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Entronque Corralero El Ciruelo - 230238	230238	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$280,000	\$266,386	\$266,386	\$266,386	\$266,386	\$266,386	\$266,386	100.00	00	Kilómetro	1,735	0.00	100.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
0AX17170401012373	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Entronque La Noria Los Pocitos Pinotepa - 207484	207484	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMINOS Y AERODISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$240,000	\$229,089	\$229,089	\$229,089	\$229,089	\$229,089	\$229,089	100.00	00	Kilómetro	413	0.00	100.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 5873

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto							Modificado	Resultado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
OAX17170401012378	Mejoramiento de Camino Rural Tramo Nochiltilan Encuentros Carrizales - 230314	230314	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Motillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$320,000	\$307,521	\$307,521	\$307,521	\$307,521	\$307,521	\$307,521	100.00	\$0	Kilómetro	241	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401012491	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santo Domingo Tepaltepec A Llano Laguna - 249208	249208	Oaxaca	Santo Domingo Tepaltepec	Llano Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$480,000							0.00	\$0	Kilómetro	366	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: solicito validacion - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OAX17170401012498	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santo Domingo Tepaltepec A Loma Larga - 249216	249216	Oaxaca	Santo Domingo Tepaltepec	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017								0.00	\$0	Kilómetro				Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: solicito validacion - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OAX17170401012501	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Llano Laguna A Loma Linda - 249192	249192	Oaxaca	Santo Domingo Tepaltepec	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$366,160							0.00	\$0	Kilómetro	211	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: solicito validacion - SISTEMA Para al siguiente nivel.
OAX17170401016714	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Cecilia Jalisco - 228413	228413	Oaxaca	Santo Tomás Jalisco	Santa Cecilia Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000							0.00	\$0	Kilómetro	1,006	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicito validacion
OAX17170401016771	Mejoramiento Del Camino San Vicente Lachitío Ejido El Hincón - 227049	227049	Oaxaca	San Vicente Lachitío	Ejido el Hincón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$440,000	\$419,037	\$419,037	\$419,037	\$419,037	\$419,037	\$419,037	100.00	\$0	Kilómetro	1,454	0.00	100.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401016772	Mejoramiento Del Camino Rural Del Centro Desviación Del Rincon A La Desviación San Vicente Lachitío - 205202	205202	Oaxaca	San Vicente Lachitío	Ejido el Hincón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$159,979	\$159,845	\$159,845	\$159,845	\$159,844	\$159,844	\$159,844	100.00	\$0	Kilómetro	1,454	0.00	100.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401017163	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Nochiltilan Oaxaca Cuarta Blanca Unión Zaragoza - 220534	220534	Oaxaca	Santa Inés de Zaragoza	La Unión Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$719,901	\$719,249	\$719,249	\$719,249	\$719,249	\$719,249	\$719,249	100.00	\$0	Kilómetro	452	0.00	100.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401050281	Conservacion Del Camino Rural Tramo Las Palmas-Piedra Larga-Cerro Sol Del Km 0 00 Al Km 10 000 T.P.		Oaxaca	San Jerónimo Cuatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	caminos y aeropistas de oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	100.00	\$0	Kilómetro	650	0.00	100.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401050284	Conservacion Del Camino Rural Tramo R.C. (Tlaxiaco-Puila)La Concepción Del Km 0 000 Al Km 3 100.		Oaxaca	San Martín Itunyoso	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	caminos y aeropistas de oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$246,393	\$245,648	\$245,648	\$245,648	\$245,648	\$245,648	\$245,648	100.00	\$0	Kilómetro	242	0.00	100.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401050293	Conservacion Del Camino Rural Tramo San Martín Tzucpán-El Duraznillo Del Km 0 000 Al Km 24 550		Oaxaca	San Martín Tzucpán	El Duraznillo	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	caminos y aeropistas de oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,753,135	\$1,751,989	\$1,751,989	\$1,751,989	\$1,751,989	\$1,751,989	\$1,751,989	100.00	\$0	Kilómetro	549	0.00	100.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401050305	Conservacion Del Camino Rural Tramo Límite Con El Municipio De Santos Reyes Nogales-Las Delicias-Cañada Guadalupe-Pie De Cerro Y Ramales Del Km 0 600 Al Km 9 400		Oaxaca	Santa María Juquila	San José Pie del Temascaltepec Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	caminos y aeropistas de oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	\$1,491,171	99.41	\$0	Kilómetro	269	0.00	100.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401050317	Reconstrucción De 7.20 Km De Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Carretera Sacapalco-Santa Catarina Juquila Del Km 31 200 Al Km 38 400 En El Municipio De Santa Catarina Juquila		Oaxaca	Santa Catarina Juquila	El Carrizo	Rural	Subsidios	UD19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	caminos y aeropistas de oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$21,500,000	\$19,444,450	\$19,444,450	\$19,444,450	\$5,839,335	\$1,180,154	\$1,180,154	6.07	\$0	Kilómetro	82	0.00	35.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401050324	Reconstrucción De L Carretera Asfáltica En El Camino Tenehuapan Del Progreso-Tepalme Villa De Morelos, Tramo Del Km 0 000 Al Km 38 000, Subtramo Del Km 22 500 Al Km 24 840		Oaxaca	Tlaxiotepec Plumas	Tlaxiotepec Plumas	Urbano	Subsidios	UD19 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	caminos y aeropistas de oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$12,800,000	\$11,622,315	\$11,622,315	\$11,622,315	\$3,486,695	\$67,670	\$67,670	0.58	\$0	Kilómetro	510	0.00	33.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX17170401050433	Reconstrucción Del Camino La Esperanza-Agua Fria-Pueblo Nuevo Del Km 0 000 Al Km 13 900, Con Ramal Al Encuentro Carr. (Cm. Alaman Sayula) En El Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec En El Estado De		Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	UD15 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	caminos y aeropistas de oaxaca	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$49,999,023	\$47,840,138	\$47,840,138	\$47,840,138	\$22,879,719	\$22,879,719	\$22,879,719	47.83	\$0	Kilómetro	101	0.00	40.00	Financiera: VALIDACION / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION

PRELIMINAR