

CH	TRIMESTRE	FECHA	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN	INSTITUTO	NÚMERO	MÚJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	CONCIBIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
001	4	01/07/2022	Proyecto de inversión	2418995.72	[P] [ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad.L, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERAL E S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_estatal_mur FAIS entidades, monto2418995.72, modificado2415027 0]	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCAL SAN FRANCISCO CHINDUA, UA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDUA, UA 40777	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	40777	393	381	[meta] (unidad, medida: Metros lineales, meta:147.85, meta_modificada:1478.5)	[geo] (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Puerto SAN FRANCISCO CHINDUA, 69605 SAN FRANCISCO CHINDUA, SAN FRANCISCO CHINDUA COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA A 220 M AL NORESTE DE LA IGLESIA DEL BARRIO SAN F, lon 97.31663117, lat:17.42361816)	01/07/2022	28/11/2022	24106	2415027	24106	2415027	2415027	[foto] (tipoobra:Obra, numero_contrato:12, R100-F156130-01-009/2022, contratista:ADVANCE RIA Y CONSTRUCCION CARTIZ SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto24150270, importe_modificado2415027 0]	[meta] (unidad, medida: Metros lineales, avance:147.85)	Terminado	validado avances

RUBRICAS



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022 (DESTINO DEL GASTO)



AGUA BIENESTAR

RSE																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
###	4	OAJ250202537193	Proyecto de inversión	5998269.23	{ff: [cid:recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], prog_estatal_munif:AS, entidades, monto:5998269.23, modificado:5997427.38]}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI 42944	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	42944	682	582	{(meta). (unidad, medida: Metros lineales, meta:499.672, meta_modificada:4916.72)}	{geo} {ove.municip pro.325, localidad:1, direccion: Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 20 DE NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA ETAPA, ion 96.0379347, ter:6.78307344)}		01/07/2025	28/11/2025	66+06	5997427	66+06	5997427.38	5997427.4	{(cto) (tipo.obra Obra, numero:contrato:2 R000 FISE 130-01-0102025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5997427.38, importe, modificado:5997427.38)}	{(meta) (unidad, medida: Metros lineales, avance:499.672)}	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022 (DESTINO DEL GASTO)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINCOS	ESTATUS	PLUG
###	4	04X250302537708	Proyecto de inversión	1517803.97	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, AC. MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, AC. 47306	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, AC. MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, AC. 47306	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	47306	1383	1263	{meta: {unidad: medida: Metros lineales, meta: 176 207, meta: modificada: 1762.07}}	{geo: {cve_municipio: 219, localidad: 1, direccion: Calle Libertad y Pueblo SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle Libertad y Calle ZARAGOZA, Calle MORELOS COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, con 96.6088975, lat: 16.9289325}}	15-07-2025	12-11-2025	2E+06	1515406	2E+06	1515404.62	1515404.6	{cto: {tipo: obra: 'Obra, numero, contrato: 12 R100-FISE 130-01-055/2025, contrato: 81KET KAT INGENIERIA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. convocante: COMASA ON ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto: 1515404.62, importe, modificada: 1515404.62}}	{meta: {unidad: medida: Metros lineales, avance: 176 207}}	Terminado	Validado avances

RUBRICAS





AGUA BIENESTAR

CD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO DE PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
222	4	OAX250202537210	Proyecto de inversión	9998349.84	(M) [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad: prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9998349.84 modificado:9950206.74]	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARIA DEL TULE 47667	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	47667	4454	3814	(geo) [cve_municipio:409 localidad:1, direccion:Call e ALVARO OBREGÓN Pueblo Santa Maria del tule 68297 SANTA MARIA DEL TULE, SANTA MARIA DEL TULE ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE CIÓN DEL NIÑO PERDIDO Calle UNIÓN COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE, [lon: 96.63890388, lat:17.04954447]]	01/07/2025	27/01/2026	1C+07	9950207	1C+07	9950206.74	9950206.7	[cto:1 [tipo:obra Obra, numero_c: contrato:12 PRO-FISE 130-02 036/2025, contrato: a:INCE:NE RIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERAS DE CV, convocante:COMISI ON ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:9950206.74, importe: modificado:9950206.74]]	[meta:1 (unidad:Metros lineales, avance:212.622)]	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]





DEC	TRIMESTRE	FECHA	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TÍTULO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MUJERES	HOMBRES	RECURSOS	COORDINADOR	FECHA	FECHA	RECAUDACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATO	AVANCES	ESTADO	FLUJO
###	4	04/25/2022	Proyecto de inversión	65873037	{m: ciclo_recurso2025, ramo: 33, modalidad: 1, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad: municipalidades, monto: 65873037, modificado: 65899705}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 47900	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	47900	362	245	[geo] {ow: municipal, localidad: 1, direccion: Pueblo SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC COMO PUNTO DE REFERENCIA EL INICIO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA UBICADO, lon: 96.30809239, lat: 16.2736528}	15-07-2025	11-07-2026	71+06	658997	71+06	658997.05	658997.05	658997.05	{cto: tipo, obra, numero, contrato, PROYECTO, 130 01, 03/2025, contratista ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRERA SA DE CV, convocante COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto: 658997.05, importe, modificado: 658997.05}	{meta: unidad, metros lineales, avance: 747.983}	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUANTO TRIMESTRE 2023 (DESTINO DEL GASTO)																											
RSE																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
###	4	01A250202 537712	Proyecto de inversión	2999991.27	{fin: {cidr_recurso2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_fajl entidades, monto:299999.27, modificado:2993270.29}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE, 48066	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	48066	749	689	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}	{geol: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Puerto San Pedro TAVICHE 7557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE COMO PUNTO DE REFERENCIA LA INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD SE ENCUENTRA UBICADO A 273 KM AL OESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO TAVICHION, 9656759216, lat:16.64336667}}	15-07-2025	12-12-2025	3E+06	2993270	3E+06	2993270.29	2993270.3	{ctto: {tipoobra:Obra, numero_contrato:12 R100-FISE 130-01-031/2025, contratista:INCENTIVA EN ESTRUCTURAS ZENAIRO SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2993270.29, importe, modificado:2993270.29}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:2700.0}}	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SART)
CUARTO TRIMESTRE 2022 (DESTINO DEL GASTO)



AGUA BIENESTAR

ENC	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICADO	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
000	4	04020202523538	Proyecto de inversión	7390399.51	(F) (código_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pes:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal AIS entidades, monto:7390399.51, modificado:7390399.51)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA JALTIA NGUIS, MUNICIPIO SANTA MARIA JALTIA NGUIS, 48450	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	48450	309	274	[meta] (unidad: metros lineales, meta:886.517, meta_modificada:866.177)	[geol] (cve municipal:479, localidad: direccion SANTA MARIA JALTIANQUI S, SANTA MARIA JALTIANQUI S, lon: 96.5282727, lat:17.35995482)	15-07-2025	12-12-2025	7E+06	7390400	7E+06	7390399.51	7390399.5	{ctto} (tipo:obra Obra, numero_contrato:12 W100-FISE 130-01-014/2025, contrato:12 a INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A DE C.V. convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:7390399.51, importe_modificado:7390399.51)	[meta] (unidad: metros lineales, avance:886.517)	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2022 (DESTINO DEL GASTO)																											
FISE																											
DEC LE	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSA	ENTIDAD RESPONSA	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIEROS	ESTATUS	PLUMB
###	4	OAX250302550961	Proyecto de inversión	2121330.2	(F) (ciclo_recurso2025_ramo33_modalidad1_prog_pres3_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); prog_estatal_munfAIS entidades; monto:2121330.2; modificado:2097781.44) 1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 4889	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	4889	243	249	[meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:393.63, meta_modificada:393.63)]	(geo) (cve_municipal:58, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Pueblo SANTA CATARINA COATLÁN 70802 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle tarra: casa sin nombre y COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN CUENTA 96.77089978, tel:6.2994203)]	01-07-2025	29-10-2025	1E+06	1459096	1E+06	1459096.52	1459095.5	[ctrl: (tipo_obra: Obra, numero_contrato:128100-FISE 130-01-070/2025, contratista: aSERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMANN SA DE CV, convocante: COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2097781.44, importe, modificado:2097781.44)]	[meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance:273.9)]	En Ejecución	Validado avances

RUBRICAS

93 / pu



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2012 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2025 (DESTINO DEL GASTO)																												
FISE																												
CD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TÍTULO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDOS	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ETERMINADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	
###	4	01A0250302551012	Proyecto de inversión	46989712.8	(FISE) (ocio...recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4 tipo recurso FEDERAL S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun-f AIS municipal, monto: 3999712.81, modificado 0.01, #2 (ocio recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3 tipo recurso FEDERAL S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun-f AIS entidades, monto: 4.3E7, modificado 4.29465546E7)	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	65665	6475	5999	(meta: 1) (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 819.66, meta, modificado 819.66)	Igeoi (co...municipal, po: 150, localidad: 1, dirección: Calle 2 DE ABRIL, Pueblo SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ZARAGOZA, Calle RIO SAN ANTONIO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE, Jan 19630789523, lat: 17.29036056)		31-07-2025	31-10-2025	4E+07	42946555	4E+07	42946554.6	42946555	(ctto) (tipo...obra, obra, número, contrato: 02 R100-FISE 130-03 028/2025, contratista: AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S DE RL DE CV, convocante: COMIQUÓN ESTATAL DE AGUA PARA EL BIENESTAR, monto: 429465546E7, importe... modificado 4.29465546E7)	(meta: 1) (unidad, medida: Metros Cuadrados, avance: 819.66)	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

93



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2020 (DESTINO DEL GASTO)																											
PRES																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS GLOBALES APROBADOS	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR LOCAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANÇOS RECIBIDOS	ESTATUS	REMARKS	
0000	4	OAG250303027	Proyecto de inversión	2000000	(F) (código recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo recurso FEDERAL, S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal mup FAIS entidades, monto 2000000.0, modificado 1995720.82)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEXCATITLÁN - MUNICIPIO SANTA MARIA TEXCATITLÁN 61019	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	61019	457	425	(meta) (unidad, metros lineales, meta 186.00, meta modificada 186.00)	(código local municipio 436, localidad 1, dirección Calle de AQUILES SERDÁN Pueblo Santa María Texcatitlán N 6860 Santa María Texcatitlán N Santa María Texcatitlán N Entre Calle Porfirio Díaz y Calle Cuauhtémoc Calle Benito Juárez como PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA	01-06-2025	30-12-2025	2E+06	1995721	2E+06	1995720.82	1995720.8	(código contrato obra, número contrato 12 R000-FISE 130-01-074/2025, contratista KET-KAT INGENIERIA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto 1995720.82, modificado 1995720.82)	(meta) (unidad, metros lineales, avance 186.00)	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
FISE																											
CIC LO	TRIMEST RE	FOLIO	CATEGOR A	MONT O GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE RE	ID ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD RESPONSA BLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACI ÓN	INSTITU CIÓN EJECUT ORA	NÚMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINAD OR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAU DADO	COMPRON ETIDO	DEVENG ADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRA TOS	AVANCES FINCOS	ESTAT US	FLUJO
###	4	010250303 551023	Proyecto de inversión	4796722.41	(ff) [ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4796722.41, modificado:4775160.35]]	CONSTRUC CIÓN DEL SISTE MA DE AGUA POTABLE ETAPA EN LA LOCAL IDAD SAN PEDRO O LA ALIAN ZA, MUNICI PIO SAN JUAN BAUTIS TA TLACO ATZINT EPEC, 61026	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	61026	249	199	(meta) (unidad, medida: Metros lineales, meta:395 5.37, meta mo dificada:3 956.37)]	(geol fve.munici pio162, localidad4, direccionPu eblo SAN PEDRO LA ALIANZA 68652 SAN PEDRO LA ALIANZA, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZIN TEPEC COMO PUNTO DE REFERENCIA , LA CONSTRUCC IÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TRA ETAPA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA INTERSECCI ÓN DE LAS CALLES SIN ton 96.6002633], lat:17.893362 59]	01-08-2025	12-12-2025	56+06	4775160	56+06	4775160.35	4775160.4	(otto) [tipo.obra Obra, numero_c ontrato:2 R100-FISE 130-01- 030/2025, contratist a:CONSTR UCCIONE S ESPECIAL IZADOS CONADV ANCA SA DE CV, convocam e:COMISI ÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR monto:47 75160.35, importe, modificad o:4775160 35]]	(meta) (unidad: m edida: Metr os lineales, avances:395 5.37)]	Termin ado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2022 (DETALLE DEL GASTO)																											
FISE																											
ENC LID	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD RESPONSA BLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	CONTRIBUCIÓN	REVENIDO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	ESTADO	FLUJO	
###	4	CIAG25030255037	Proyecto de inversión	5045774.75	{fin} {ciclo_recurso2022, ramo.33, modalidad1, prog_pres.4 tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFA05 municipal, monto.252266738, modificado0.0}, {f2 {ciclo_recurso.2022, ramo.33, modalidad1, prog_pres.3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFA05 entidades, monto.252266738, modificado2522773.02}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHICOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHICOLÓ 72718	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	72718	2650	2441	{meta1 (unidad: medida: Metros lineales, meta.3094.8, meta_modificadas.3094.8)}	{geo1 {cve_municipio.145, localidad1, direccion.Calle UNIÓN Pueblo SAN FRANCISCO LACHICOLÓ 70424 SAN FRANCISCO LACHICOLÓ, SAN FRANCISCO LACHICOLÓ ENTRE Calle UNIÓN Y Calle ZARACOZA Calle PROGRESO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE, lon 96.99999734, lat:17.0194708}}	30-08-2025	31-12-2025	3E+06	2522773	777756	777756.15	777756.15	{ccto1 {tipo_obra Obra, numero_contrato.12 R100-FISE 130-01 045/2025, contratista.XISAMA S.A. DE C.V., convocante.COM455 ON ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.2522773.02, importe_modificado.2522773.02}}	{meta1 (unidad_medida_Metros lineales, avances.23211)}	En Ejecución	Validado avances

RUBRICAS





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2021 (DESTINO DEL GASTO)



ASVA BIENESTAR

OC	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS GLOBALES APROBADOS	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	MÚJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES PROGRES	ESTATUS	FLUJO
###	4	04X250302 551052	Proyecto de Inversión	11625768.9	[f] [ciclo_recurso2021, ramo16, modalidad5, prog_pres.74, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto58288442, modificado5734006.13], [f2: [ciclo_recurso2021, ramo33, modalidad1, prog_pres.3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipalidades, monto58288442, modificado5734006.13]]	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUAPOTABILIZACIÓN (ETAPA ÚNICA) PROYECTO RURAL 7322)	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	73221	394	347	[meta] [unidad, medida, metros, meta.278, 64.93, meta_modificadas.2, 7864.93]	(geo) [cve_municipio.363, localidad.1, direccion.Calle REFORMA Pueblo SANTA CATARINA (XTEPEJ) 68774 SANTA CATARINA (XTEPEJ), SANTA CATARINA (XTEPEJ) ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle INDEPENDENCIA Calle 20 DE NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO E. Ión - 9656315766, lat:17.2669565, 43]	01-09-2025	31-12-2025	66+06	5734006	4E+06	4013807.8	4013807.8	[ciclo] [tipoobra, obra, numero_contrato.12, R100 PROYECTO A 130-01 042/2025, contratista: ARCOA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto5734006.13, importe, modificado5734006.13]	[meta] [unidad, medida, metros, avance.975, 273]	En Ejecución	Validado avances

RUBRICAS


[Firma manuscrita]



COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2023 (DESTINO DEL GASTO)																											
FIR																											
EXE	TRIMEST			CATEGOR	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACI	INSTITUCI	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO
LO	RE	FOLIO	A	GLOBAL	FINANCIAMIENTO	RE	RESPONSA	RESPONSA	PROGRAMA	N	ONDA	PROYECTO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO
###	4	04X050302 SS-060	Proyecto de Inversión	8913394.02	[fin. (ciclo recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 4 tipo recurso FIDRAL) S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAIS municipal, monto: 8913394.02, modificado 0.0], #2 (ciclo recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3 tipo recurso FIDRAL) S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAIS entidades, monto: 5000000.00, modificado 4997523.67] i	REHA BILITA CIÓN DEL SISTE MA DE AGUA POTAB LI ZADA, ETAPA EN LA LOCAL IDAD SANTA CRUZ TUTUT LEPEL, MUNIC IPIO VILLA DE TUTUT EPEC. 71935	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	71935	686	628	{geo} {de_munici pio.334, localidad:43, direccion:Call a 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 71820 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC, ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle INDEPENDI ENCIA Calle REFORMA COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA REHABILITA CIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, lon 97.53028154, lat:16.2086716 7]	31 08 2025	31 12 2025	5E+06	4997524	4E+06	3799440.06	3799440.1	{otto} {tipo, obra Obra, numero, c ontrato:12 RICO FISE 130-01 03/2025, contratist a INGENIE RIA Y PROYECT OS HERMAN OS JUÁREZ S.A. DE C.V., convocant e COMISI ÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTA R, monto: 49 97523.67, importe., modificad o: 4997523. 67]	{metal} {unidad, m edida: Met os lineales, avance: 503 914]	En (ejecuci ón	Validado avances	

RUBRICAS

[Handwritten signature]



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**
**COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA PARA EL BIENESTAR**
2022 2023

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SARFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025 (DESTINO DEL GASTO)



AGUA BIENESTAR

ENC	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTADO	FLUJO
ENC	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTADO	FLUJO
###	4	04X250302561091	Proyecto de inversión	995/856/44	(M) [ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal.munfAIS municipal, monto:497642772, modificado492522395], #2 [ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal.munfAIS entidades, monto:497642772, modificado00]	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	76961	8759	7886	(geol) [cve_municipio068, localidad], direccion: Calle 5 DE MAYO, Pueblo OCOTLÁN DE MORELOS, 7150 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle NICOLÁS BRAVO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE. [lon 96.67775837, lat 16.79214139]	(metal) [unidad, medida: Metro, lineales, meta:163, 4.4, meta, modificado:16344]	01/09/2025	31/12/2025	5E+06	4925224	5E+06	492522395	4925224	[ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal.munfAIS municipal, monto:497642772, modificado492522395], #2 [ciclo_recurso2025, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal.munfAIS entidades, monto:497642772, modificado00]	(meta) [unidad, medida: Metro, lineales, avance:163, 4.4]	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

33/12



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2022 (DESTINO DEL GASTO)																											
FVSS																											
DEC	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS	PUESTOS	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TÍTULO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
###	4	01025030255712	Proyecto de Inversión	534061257	(M) (ciclo_recurso2022, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recursoFEDERAL) S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3738428.8, modificado:3733284.35, #2 (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERAL) S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifAS entidades, monto:1602183.77 modificado:0.0]]	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) 77385	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	77385	846	748	(metal) (unidad, medida: lineales, meta:830.03, meta_modificada:830.35]]	(geo) (cve_municipio:448, localidad:1, direccion:Call e INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARÍA ZANIZA 73990 SANTA MARÍA ZANIZA SANTA MARÍA ZANIZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle LIBERTAD Calle BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUE, lon: 97.3360347, lat:16.65444335]]	01/09/2025	31/12/2025	46*06	3733284	46*06	3733284.35	3733284.4	(ctol) (tipo_obra:Obra, numero_contrato:12 R100-PROACUA 130-01 044/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES (LUMIVIVA SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3733284.35, importe, modificado:3733284.35]]	(metal) (unidad, medida: lineales, avance:830.03]]]	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]





CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	MÚJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIEROS	ESTATUS	FLUJO
###	4	OAX250303561158	Proyecto de inversión	3794876.22	(fin. (ciclo_recurso2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun.FATS v entidades, monto.3794876.22, modificado.3792552.29))	CONST RUCCIÓN DE POZO PROF UNDO PARA EL SISTE MA DE AGUA (POTAB) LE DE LA LOCAL IDAD SAN MIGUEL COATLÁN, AN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN - 79406	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	79406	1057	878	(metal: [unidad: metros lineales, meta:40, 7, meta_mo dificado:4 0.7])	(geo: [cve_munici po.263, localidad:1, direccion:Call e DE LA PAZ Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle DE LA PAZ Y Calle HIDALGO Ninguno NINGUNO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA CONSTRUCC IÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA UBICADO A 150 M., (lon: 96.694889, lat:16.967025 9))	02/10/2025	31/12/2025	46+06	3792562	16+06	1230756.44	1230766.4	(metal: [tipo.obra Obra, numero_c ontrato:12 R100-FISE 130-01-046/2025, contratist a:PROPO Sición CONJUNT A CONSTRU CCION TOTAL INTEGRAL VECRA S.A. DE CV Y ESPECIAL IZAS EN OBRAS Y CONSTRU CCIONES VERDE VALLE SA DE CV, convocant e:COMISA ÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.37 92552.29, importe, modifcad o.3792552. 29])	(metal: [unidad: m edida:Metros lineales, avance:13.2 1])	En Ejecución	validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028


RUBRICAS

S

23/11



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SEFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023 (DESTINO DEL GASTO)



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MUNICIPIO	HISTORIA	NOTAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDACIÓN	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
2023	4	040250302551217	Proyecto de inversión	5576319.9	[M] (cidr_recurso2023, ramo16, modalidad5, prog_pres74 tipo_recursoFEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto334579194, modificado333046891), R2 (cidr_recurso2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3 tipo_recursoFEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal.munFAE entidades, monto223052796, modificado00)	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	76956	234	225	(metal) (unidad, medida: Metros lineales, meta: 277.969, meta_modificada: 2779.699)	(geo) (cve_municipio410, localidad1, direccionCalleHidalgo Pueblo SANTA MARIA ECATEPEC 70563 SANTA MARIA ECATEPEC, SANTA MARIA ECATEPEC ENTRE Calle LAS PILAS Y Calle PORTILLO Calle BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE INCU. lon: 95.880097, lat: 16.285495 46)	01-09-2025	31-12-2025	36+06	3330469	681318	681319	681319	(cto) (tipo_obra, obra, numero_contrato) 2 R100 PROACU A 130-01 086/2025, contratista INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENALDO S.A. DE C.V., convocante CD4154 ON ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto333046891, importe modificado333046891)	(meta) (unidad, medida: Metros lineales, avance355.94)	En Ejecución	Validado avances

RUBRICAS

93 / *[Signature]*



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2025 (DESTINO DEL GASTO)																											
PSE																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	HERENCIA EJECUTIVA	NÚMERO PROYECTO	MÚJERES	HOMBRES	METAS	DESCRIPCIÓN DE LAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ENERGOS	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES PROGRES	ESTATUS	FLUJO
###	4	03A25030255729	Proyecto de inversión	192519754	{fin} {ciclo recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96259877, modificado:9631195}, {2} {ciclo recurso:2025, ramo:33, modalidad:1 prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal:entidades, monto:96259877, modificado:0.0}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES (ETAPA ÚNICA 1) 97051	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	97051	102	95	{meta} {unidad, medida: Metros lineales, meta:214 439, meta_modificada:2144.39}	IGUAL: {cve_municipio:96, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL DE LUCRECIA DE MATAMOROS RANCHERIA LUCRECIA DE MATAMOROS S 68630 LUCRECIA DE MATAMOROS S SAN ANDRÉS TEOITIL ALPAMENTRE Calle A SAN FELIPE USILA Y Calle SIN NOMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL S. lon: 96.60397052, lat:17.91502651}	30/09/2025	31/12/2025	956312	956312	478156	47815697	47815697	{ciclo} {tipo.obra: Obra, numero_contrato:12 RÍO PROAGUA-130-01-05/2025, contrato: aLICCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante: eICOMISA ON ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:9631195, importe, modificado:95631195}	{meta} {unidad, medida: Metros lineales, avance:107 215}	En Ejecución	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2023 (DETALLE DEL GASTO)																										
RFB																										
CD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	NOMBRES	METAS	RECURSOS	FECHA	FECHA	RECAUDADO	CONTRIBUCIÓN	DEVENGADO	EJECUCIÓN	PAGADO	CONTRATO	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
###	4	OAG250302551230	Proyecto de inversión	3499858.59	[{ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:1, DURACIÓN: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099915.5, modificado:207359.82}, {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:1, DURACIÓN: (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_fAIS entidades, monto:139994344, modificado:0}], AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) 93842	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	93842	165	151	[{meta: (unidad, medida: Metros lineales, meta:2814.18, meta_modificado:2814.18)], (geo) (cve_municipio:500, localidad:0, direccion:Ninguno NINGUNO Pueblo VERGEL 71197 VERGEL, SANTIAGO YOSONDUA ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA), SE ENCUENTRA UBICADA, lon: 9755663329, lat:16.82412979}], 08/10/2025 31/12/2025 2E+06 2073520 1E+06 1454574.15 1454574.2	[{total: (tipo_obra: Obra, numero_contrato:2 PRODUCCIÓN DE C.V., convocat e:COMI EN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:207359.82, importe_modificado:207359.82}), (meta: (unidad, medida: Metros lineales, avance:1974.0})	En ejecución	Validado avances									

RUBRICAS

[Handwritten signature]



RUBRICAS

GE	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOM	DE ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MÚJERES	HOMBRES	METAS	GEOMÉTRICAS	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ENCUENTRO	PAGADO	CONTRATOS	AVANZADOS	ESTADOS	FLUJO
###	4	OAK250302551233	Proyecto de inversión	295514.66	[f] (radio, recurso 2025, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. 3, tipo recurso FEDERAL S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal muf F AIS antedatos, monto 295514.66, modificado 2953916.5)]	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	90515	411	337	[metal] (unidad, medida: Metros lineales, meta: 285 O.O., meta, modificado 285 O.O.)	[geol] (ve, municipio: 101, localidad: 1, dirección: Calte y INDEPENDENCIA Pueblo SAN ANDRÉS ZABACHE 7548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle NCIA Y Calle ZARAGOZA Calle INSURGENTES COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE con 96.89966325, lat: 16.59709163)]	08-10-2025	31-12-2025	3E+06	2953917	3E+06	2953916.5	2953916.5	[etcat] (tipo, obra: Obra, número, contrato: 2, R100-FISE 130-DI 05/08/2025, contratista: PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto: 2953916.5, importe, modificado: 2953916.5)]	[metal] (unidad, medida: Metros lineales, avance: 285 O.O.)	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2022 (DESTINO DEL GASTO)																											
FISE																											
ESL	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIOS	NOMBRES	METAS	DESCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	CONFORMADO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	
###	4	040250302551234	Proyecto de inversión	7679678.78	[P] [ciclo_recursos.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pes.3, tipo_recursos.FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], prog_estatal_munif. AGUAS, entidades, monto 7679678.78, modificado 7668385.23]	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS 90577	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	90577	8638	7989	[metal] [unidad] Medidor Metros lineales, [meta] 120, [meta_modificada] 20.00]	[geo] [cve_municipio] 157, [localidad] 1, [direccion] Calle e CAMINO NACIONAL PUEBLO SAN JACINTO AMILPAS 68055 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS ENTRE Calle TEPOSICOLU LA Y Calle CARLOS SANCHEZ LÓPEZ Calle CUAUHTÉMOC COMO PUNTO DE REFERENCIA EL POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUAS, [lon] 96.7566293, [lat] 17.0900715]	08/10/2025	31/12/2025	81+06	7668385	81+06	7668385.23	7668385.2	[cve] [tipo] [obra] Obra, [numero] 0, [orden] 12, [RFO] F158, 130 01, 06/02/2025, [contratista] DE SARILLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NARI SA DE CV, [convocatoria] COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, [monto] 7668385.23, [importe] modificado 7668385.23]	(meta) [unidad] Medidor Metros lineales, [avance] 120.00]	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Firma manuscrita]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025 (DESTINO DEL GASTO)



ÁREA BIENESTAR

DE LO	TRIMESTRE	FECHA	CATEGORÍA	MÓDULO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	MÚJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	SECA BADO	COMPROMETIDO	REVENIDO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES PROCES	ESTATUS	FLUJO
###	4	OAXACA 2025/237	Proyecto de inversión	7996389.16	([ciclo_recurso.2025_ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4 tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun-FAIS municipal, monto:7996389.16, modificado.0.0, [2 ciclo_recurso.2025_ramo.33, modalidad.1, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun-FAIS entidades, monto:6000000.0, modificado.5982702.9])	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 85913	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	85913	8463	7308	(meta: [unidad, medida: Metros lineales, meta:150 43, meta_modificado:150 43])	(geol: feve municipal, localidad, direccion: Calle PROGRESO Pueblo ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle PROGRESO Y Calle REFORMA Calle INDEPENDENCIA COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, lon 97.2257743, lat:17.4586609 98])	09/10/2025	31/12/2025	GE+06	5982703	GE+06	5982702.9	5982702.9	([ciclo tipo_obra Obra, numero_contrato:17 R100-FISE 130-02 069/2025, contratista: ESPECIA LISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRERA S.A. DE C.V., convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR monto:5982702.9, importe, modificado: 5982702.9])	(meta: [unidad, medida: Metros lineales, avance:150 43])	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2022 (DETALLE DEL GASTO)																											
RSE																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	MUJERES	HOMBRES	METAS	DESCRIPCION	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EROGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
###	4	OAX250.302 15738	Proyecto de inversión	4759680.87	(PFI (ciclo_recurso2023, ramo:33, modalidad, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAs entidades, monto:4759680.87, modificado:471306.06))	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ACUSTÍN (EN YATARELNI, MUNICIPIO SAN ACUSTÍN YATARELNI 85964	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	85964	2602	2255	(metal:unidad, medida: Metros lineales, meta:162 257, meta_modificada:1 622.57)	(geol: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Pro longación INDEPENDENCIA Pueblo SAN ACUSTÍN YATARELNI 68290 SAN ACUSTÍN YATARELNI, SAN ACUSTÍN YATARELNI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EL TABICHIN Calle EMILIANO CARRANZA COMO PUNTO DE REFERENCIA , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL . ton: 96.68357404, lat:17.0947110 4))	01-10-2025	31-12-2025	56+06	471306	56+06	471306.06	471306.1	(total (tipo_obra: Obra, numero_c: contrato:12 R100 FISE 130-01 075/2025, contratista:INGENIERÍA EN AIRE AEROSTRUCTURA BAROCHARA S.A. DE C.V., convencion: COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:471 306.06, importe, modificado: 471306.06))	(meta: (unidad_m: edida:Metros lineales, avance:162 257))	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2023 (DESTINO DEL GASTO)																											
RSF																											
CD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBALES APROBADOS	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUZERAS	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROBADO	DEVENGADO	ENCARGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINCLOS	ESTATUS	FLUJO	
###	4	03025030255/239	Proyecto de inversión	1588449	(f) [cds_recurso2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, entidades, monto:1588449.0, modificado:1575932.36]	CONSTRUCCION DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 85969	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	85969	44	40	(geol [cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ, Pueblo CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 68610, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle FRANCISCO MADRERO UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CON, lon: -96.83298781, lat:17.9644554])		01/10/2025	31-12/2025	26+06	1575932	26+06	1575932.36	1575932.4	(ctto) [tipo.obra:Obra, numero_contrato:2, R100-FISE:129-02, 054/2025-252134, contratista:CONSTRUCTORA LIRE SA DE CV, convencion:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1575932.36, importe_modificado:1575932.36]	(meta) [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.84]	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022 (DETALLE DEL GASTO)



AGUA BIENESTAR

FISE																												
SEC	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	DESCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FINANCIOS	ESTATUS	FLUJO	
000	4	010250303551241	Proyecto de Inversión	46'551	(ff) local_recursos2023, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto46'551.0, modificado475644.01)	CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 86712	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	86712	13	14	(metal) (unidad, medida: Cuadrados, meta: 14.5 G, meta_modificada: 4.56)	(geo) (cve_municipio: 24 localid: 3, direccion: Calle principal JOYA DURAZNO, Pueblo JOYA DURAZNO, 68610 JOYA DURAZNO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, ENTRE Calle AL PANTÓN Y COMO PUNTO DE REFERENCIA UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN, lon: 96.81027743, lat: 17.86257422)	01/10/2025	31/12/2025	475644	475644	475644	475644.01	475644.01	(total) (tipo_obra: Obra, numero_contrato: 12 R100 FISE 129-02 094/2025 25235, contratista: CONSTRUCTORA LECTORA DE CV, convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto: 475644.01, importe, modificado: 475644.01)	(metal) (unidad, medida: Metros Cuadrados, avance: 14.56)	Terminado	Validado	avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



Comisión Estatal del Agua para el Bienestar																												
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)																												
Cuarto Trimestre 2025 (Destino del Gasto)																												
FIN																												
CICLO TRIMESTRE	SE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID	ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	MUJERES	NOMBRES	METAS	DESCRIPCION	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVOLUCION	EXERCICIO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
###	4	OAX250303551743	Proyecto de inversión	5289653.59	{(f) [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modificado:1, prog_pres:4, tipo_recurso:1 (DERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA5 municipal, monto:1000000.0, modificado:0.0], #2 [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modificado:1, prog_pres:3, tipo_recurso:1 (DERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FA5 entidades, monto:4289653.59, modificado:4225146.55)]	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RIO	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	82856	164	156	{(geo: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO SANTIAGO DEL RIO 69490 SANTIAGO DEL RIO, SANTIAGO DEL RIO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle MATAMOROS COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon: 98.08867881, lat:17.45565307))	08/10/2025	31/12/2025	41*06	4225147	41*05	4225146.55	4225146.55	{(ceto) (tipo.obra:Obra, numero_contrato:12 RICO-FISE 130-01-067/2025, contratista:MBLCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INCENIERIA URBANA S.A DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4225146.55)]	{(meta) (unidad_medida:Metros lineales, avance:747.594)]	Terminado	Validado avances		

RUBRICAS

[Handwritten signature]




COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2022 (DETALLE DEL GASTO)																											
FISE																											
CD LO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS GLOBAL AFORADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE RE	IS ENTIDAD RESPUESTA RLE	ENTIDAD RESPUESTA RLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	MUNICIPIO	NOMBRE	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	REVENIDO ADO	REVENIDO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATISTA	AVANCES FINCEROS	ESTATUS	FLUJO
000	4	010250302 551244	Proyecto de inversión	4999812.27	[f] (cdo_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pras.4 tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFA5 municipal, monto2499812.27, modificado0.0), R2 [cdo_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pras.3 tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFA5 entidades, monto2500000.0, modificado2495433.54)]	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	62091	3932	3684	[meta1 (unidad, medida, metros, meta635.98, meta_modificada635.98)]	[geo1 (cve_municipio, cve_estado, localidad), direccionCalle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo ASUNCIÓN IXTALTEPEC 7040 ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle 21 DE ACOSTO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle REPUBLICA COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, Ixtal: 95.06376188, lat:16.50286406]	01/10/2025	31/12/2025	2E+06	2495454	2E+06	2495453.54	2495453.5	(cto1 (tipo_obra, obra, numero, contrato, 12, R100-FISE, 130-02, 05/2025, contratista, A1000005 A INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto2495453.54, importe, modificado2495433.54))	[meta1 (unidad, medida, metros, avance635.98)]	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Firma manuscrita]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025 (DESTINO DEL GASTO)



PRES																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MÓDULO	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDOS	COMPROMISOS	DEVENGADOS	EJERCIDOS	PAGADOS	CONTRATOS	AVANCES PRESUPUESTALES	ESTATUS	FLUJO
###	4	040250302551746	Proyecto de inversión	985739212	(f) [ciclo_recurso2025, ramo.33, modalidad1, prog_pres.4, tipo_recursoFEDERAL] 5 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAS municipal, monto2000000.0, modificado0.0], [2, ciclo_recurso2025, ramo.33, modalidad1, prog_pres.3, tipo_recursoFEDERAL] 5 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAS entidades, monto785739212, modificado785058865)]	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MACD ALENA TEQUILA N. MUNICIPIO DE MACD ALENA TEQUILA N. B4539	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	84539	1861	1744	[meta: [unidad, metros lineales, meta230288, meta_modificada2302.88]]	[geol: [cve_municipio52, localidad1, direccionCalle e RAMÓN RAMÍREZ Pueblo MACDALEN A TEQUISISTLA N 20740 MACDALEN A TEQUISISTLA N MACDALEN A TEQUISISTLA N ENTRE Calle RAMÓN RAMÍREZ Y BUENOS AIRES Calle ABRIL COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE A. lon 95.59753088, lat16.40105716]]	06/02/2025	31/12/2025	88+06	7850589	88+06	7850588.65	78505887	[cto: [tipe.obra, obra, numero_c, contrato7, RPOO.FISE 130 D- 076/2025, contratistaINGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V. convocanteCOMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto7850588.65], importe, modificado785058865)]	[meta: [unidad, metros lineales, avance230288]]	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025 (DETALLE DEL GASTO)



AGUA BIENESTAR

CE	TRIMESTRE	FECHA	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
###	4	04/05/2025	Proyecto de inversión	23966061	(F) [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199343048E7, modificado:199343048E7], [2] [ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3 tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:199343048E7, modificado:199343048E7]	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE HERÓLICA VILLASAN BLAS, ATENIDA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	84578	1405	1479	(meta) [unidad_medida: Metros lineales, meta:584.783, meta_modificada:584.783]	(geo) [cve_municipio:24, localidad:17, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA ROSA 70789 SANTA ROSA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS, ATENIDA ENTRE Calle PORFIRIO DÍAZ Y Calle CRISTÓBAL COLÓN Calle HIDALGO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, con 96.1042076, lat:16.3134668, lon:96.1042076]	01/10/2025	31/12/2025	1E+07	11933441	0	0	0	(cve) [tipo_obra:Obra, numero_contrato:12, RFOO-FISE:130-02-109/2025, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INCENIERIA URBANA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1193344135E7, importe_modificado:1193344135E7]	(meta) [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	En Ejecución	Validado avances

RUBRICAS

[Firma manuscrita]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2021 (DESTINO DEL GASTO)



CLASIFICACIÓN	TRIMESTRE	PROYECTO	CATEGORÍA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TÍTULO DEL PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECURSOS DADO	COMPROMETIDO	REVENIDO	RECURSOS DADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FECHA
000	4	OAX25030255/252	Proyecto de inversión	19000000	[P] (ciclo recurso.2025, ramo.33, modalidad.1, prog. pres.4, tipo recurso FEDERAL, S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:0.0), [P2] (ciclo recurso.2025, ramo.33, modalidad.1, prog. pres.3, tipo recurso FEDERAL, S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAIS entidades, monto:14E7, modificado:1.397932623 [7])	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONAMECA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATATILCO, AMEC A. 84654	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	84654	965	938	(meta) (unidad, medida: Metros lineales, meta:107 0226, meta, modificado:1 0703 268)	(geo) (cve municipal: 0439, localidad: 1, dirección Calle 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA TONAMECA 70946 SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 24 DE JUNIO Calle REVOLUCIÓN NÚMERO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA D, lon: 96.54500333, lat: 15.747383 67)	08/10/2025	31/12/2025	1E+07	13979326	1E+07	13979326.2	13979326	(cve) (tipo obra: Obra, número contrato:12 R100 FISE 130 01-064/2025, contrato: SARCOKA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocación COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1.3 97932623 E7, importe, modificado:1.397932 623 [7])	(meta) (unidad, medida: Metros lineales, avance:107 02.26)	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022 (DESTINO DEL GASTO)


FIN																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
###	4	04X250302557260	Proyecto de inversión	6738631.5	(F) [ciclo_recurso.2025_ramo.33, modalidad, prog_pes.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_estatal_munifas entidades, monto:6738631.5, modificado:6725492.37]	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	80878	744	703	(meta) [unidad, medida: Metros lineales, meta:8015.42, meta_modificado:8015.42]	(geo) [cve_municipio:179, localidad, direccion:Puerto SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN 68270 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN COMO PUNTO DE REFERENCIA LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA UBICADO, lon: 96.80809739, lat:17.46174332]		02/10/2025	31/12/2025	71406	6725492	71406	6725492.37	6725492.4	(ccto) [tipo.obra:Obra, numero_contrato:12 R100-F19130-01 062/2025, contrato: a888PM ASFALTO SY CONSTRUCCIONES S. DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:6725492.37, importe, modificado:6725492.37]	(meta) [unidad, medida:Metros lineales, avance:8015.42]	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022 (DESTINO DEL GASTO)



PRES															PRES														
DEC	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TÍTULO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NÚMERO PROYECTO	MUCERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVOLUCIÓN	RECURSOS	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO		
###	4	OAX250302551292	Proyecto de Inversión	2963923.15	(P) (ciclo_recurso2025_ramo33_modalidad1, prog_pres4 tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAS municipal, monto1000000.0, modificado0.0), #2 (ciclo_recurso2025_ramo33_modalidad1, prog_pres3 tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAS entidades, monto1963923.15, modificado1976894.08))	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIRUELOS DE CUAPONCINGO, MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	114554	260	259	(meta: (unidad, medida: Metros lineales, meta:358.93, meta_modificada:358.93) (geo: (cve_municipio:32, localidad:2, dirección:Puerto de CUAPONCINGO 68274 CIRUELOS DE CUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA UBICADO A 3.34 KM AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon: 98.13565998, lat:17.94680336) (cto: (tipo_obra: Obra, número_contrato:12 R100 FISE 130-01 094/2025, contratista: OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA S.A DE C.V., convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1963923.14, importe, modificado:1976894.08) (meta: (unidad, medida: Metros lineales, avance:0.0))	08/10/2025	31/12/2025	26*06	1976894	0	0	0			En Ejecución	Validado avances			

RUBRICAS

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2023

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023 (DESTINO DEL GASTO)



AGUA BIENESTAR

OC	TRIMESTRE	FECHA	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TÍTULO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MUJERES	HOMBRES	METAS	DESCRIPCIÓN	FECHA	FECHA	SECAU	CONPROBADO	DEVENGADO	ENCUENTRO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
###	4	01/01/2023	Proyecto de inversión	12916286	(fin) [ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad I, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERAL, S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto.3000000.0, modificado.0.0], #2 [ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad I, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERAL, S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS entidades, monto.997050.83, modificado.997050.83]	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN TACUAY, MUNICIPIO DE SAN TACUAY, LA OLLA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	108169	1370	1401	[meta: (unidad, medida: Metros lineales, meta.748 2.1), meta, modificado: 7482.1]]	[geo] (cve_municipio.472, localidad, direccion: Calle OAXACA, Pueblo SANTIAGO LA OLLA, 70720 SANTIAGO LA OLLA, SANTIAGO LA OLLA, ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle NOCHE TRISTE Calle PIPILA COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA, con: 95.20268036, lat: 16.582908 17)]	01/10/2023	31/12/2023	16/07	9907051	16/07	9907050.83	9907050.8	(ciclo, obra, numero, contrato.12, R100.FISC, 130-01, 07/01/2023, contratista: a-MESH CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., convocante: a-COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.997050.83, importe, modificado: 9907050.83]	(meta: (unidad, medida: Metros lineales, avance.748 2.1))	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2023



AGUA BIENESTAR

RUBRICA																											
ENC LO	TRIMEST RE	FOLIO	CATEGOR A	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOM RE	IS ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD RESPONSA BLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICADO M	INSTITU CION EJECUT ORA	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIO	NO. MUNICIPIO	METAS	COORDINADOR NOMAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAU DADO	COMPROMI ETIDO	DEVENG ADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRA TO	AVANCES FINCEROS	ESTAT US	FLUJO
###	4	OAX050302 551308	Proyecto de Inversión	5790686.94	(P) [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DCRAL] S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23627478, modificado:229909746] , P2 [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:1 tipo_recurso:FE DCRAL] S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34744716, modificado:0.0]	REHABILI TACION DEL SISTE MA DE DRENA JE SANIT ARIO (1A ETAPA DE 3- 109118	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatad del Agua para el Bienestar	109118	235	250	[meta: [unidad: medida: Medios lineales, meta:775 64 meta_m dificada:1 775.64]]	[geo: [cve_munici pio: 03, localidad], direccion:Call e HIDALGO Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 7520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle LA LIBERTAD Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle 16 DE SEPTIEMBR E COMO PUNTO DE REFERENCIA , LA OBRA DE REHAB, lon: 96.68294725, lat:16.802999 5]]	01/10/2025	31/12/2025	2E+06	2299097	2E+06	2077757.68	2077757.7	[cto: [tipo:obra Obra, numero,c ontrato:12 R700- PROACU A-130-02 050/2025, contratist a:BO INGENIER IA ROLDAN SA DE C.V., convocant e:COMISI ON ESTATAL DEL ACUA PARA EL BIENESTAR, monto:22 9909746, importe, modificad o:2299097 46]]	(meta: [unidad_m edida:Met ros lineales, avance:154 5.96]]	En Ejecuci on	Validado avances

RUBRICAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022 (SISTEMA DEL GASTO)

ENC LO	TRIMEST RE	FOLIO	CATEGORÍA	MONT O GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOME RE	ID ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD RESPONSA BLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACI ÓN	INSTITU CIÓN EJECUT ORA	NÚMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDIN ADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAU DADO	COMPROM ETIDO	DEVENG ADO	CANCELADO	PAGADO	CONTRA TES	AVANCE PROCESO	ESTAT US	FLUJO
###	4	OAX250302 5513 O	Proyecto de inversión	2035465.51	(P) (ciclo_recurso.2023, ramo.33, modalidad.1 prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, prog_estatal.mun f. A) antidades, monto.2035465.51, modificado.2019/08/09)	AMPLI ACIÓN DEL SISTE MA DE AGUA POTAB LE (TRA ETAPA EN LA LOCAL IDAD SAN MIGUEL CAMP O MEKIC O, MUNIC IPLO ASUNC IÓN CA CALOT EPEC. 109378	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatad del Agua para el Bienestar	109378	54	55	(geol (cve.municip pio.3, localidad.7, direccion.Pu eblo.SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO 70792 SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO ASUNCIÓN CACALOTEP EC COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE AMPLIACI ÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TRA ETAPA, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA AC, lon 95.93343498, lat.17.0194257 1)	(metal (unidad, medida, Metros lineales, meta.206 9.86, meta_mo dificado.2 019/06/03)	01/10/2025	31-12-2025	2E+06	2019082	2E+06	201908189	20190819	(ceto) (tipo.obra Obra, numero.c ontrato.7 9100-FISE 130-01- 090/2025, contratist a.DESARR OLLO DE PROYECT OS Y CONSTRU CCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocant e.COMISI ÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.20 918789, importe, modificad o.2019/08 09)	(meta) (unidad.m edida.Metr os lineales, avance.206 9.86)	Termin ado	Validado Inverces

RUBRICAS

[Handwritten signature]



RUBRICAS

5 




COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022 (DESTINO DEL GASTO)

RSE																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICADO	INSTITUCION	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	GEODIFERENCIAL	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS
LIBRO	RE		A	APROBADO	FINANCIAMIENTO	RE	RESPONSA	RESPONSA	PROYECTO	N	EXECUTIVA	PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	INICIO	TERMINO	DADO	ETIQUETA	ADO	CONVENIO	PAGADO	CONTRATO	AVANCES	ESTATUS	
888	4	014250307550897	Proyecto de inversión	275016173	[fin] (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal mun FAS entidades, monto275016173, modificado275016173)]	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO 21041	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	21041	725	704	[meta1: (unidad, medida: Metros lineales, meta:327.879, meta.modificada:327.879)]	01/07/2025	01/11/2025	31+06	2750162	31+06	275016173	275016173	[contrato] (tipo, obra: Obra, numero, contrato: 02 R100-F05E130-01-D16/2025, contratista: CODIS A INCENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto275016173, importe, modificado275016173)]	[meta1: (unidad: metros lineales, avance:327.879)]	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022 (DETALLE DEL GASTO)



AGUA BIENESTAR

CICLO TRIMESTRAL		RECURSO	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	PROGRAMA	TIPO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MÚLTIPLAS	NOMBRES	DETALLE	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERE	DEBERE	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	ALBOS
TRIMESTRE	TRIMESTRE	RECURSO	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	PROGRAMA	TIPO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MÚLTIPLAS	NOMBRES	DETALLE	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERE	DEBERE	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	ALBOS
2022	4	OAX250302550904	Proyecto de inversión	13974896.8	(f) [ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:1, EDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munifas entidades, monto:1.397489676E7, modificado:1.397489676E7]]	CONST RUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC, EDO OAXACA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	54520	2547	2334	(geol) (ve_munici pio403, localidao:1, direccion:Call e CAMINO REAL, Pueblo SANTA MARÍA COYOTEPEC, 7290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC, ENTRE Calle RANCHO VIEJO Y PROLONGACIÓN MI RANCHITO Calle LA ESPERANZA COMO PUNTO DE REFERENCIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R, Ion: 9670910795, lat:16.972323 67]]	15-07-2025	13-10-2025	1E+07	13974897	1E+07	13974896.8	13974897	(fctol) (tipo:obra Obra, numero_c ontrato:12, RÍO FISE 130-03, 02/2025, contratist a:CONSTR UCCIONE S Y PROYECT OS DE INGENIER IA J&C WORKS, convocant e:COMISI ÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1.3 97489676 E7, importa, modificado a:1.397489 675E7]]	(meta: (unidad,m edida:Metros Cuadrados, avance:492.32))	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2025 (DESTINO DEL GASTO)																										
RSE																										
DE LO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS GLOBALES APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	INSTITUTO EJECUTOR	NÚMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	ESTATUS	FLUJO
000	4	OAX250302550925	Proyecto de inversión	1476258.17	ff: (ciclo_recurso2025, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun.FAS, entidades. monto:1476258.17, modificado:1475389.86) I	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA - MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA - 55263	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	55263	498	477	(geol: Inve_municipio.330, localidad.1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN PEDRO TEUTILA 68650 SAN PEDRO TEUTILA SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle CALEANA Y Calle HIDALGO Avenida AL MANANTIAL COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUA POTABLE SE ENCUENTRA U. Ion: 96.70436789, lat:17.97668676]	31-08-2025	30-09-2025	1E+06	1475390	1E+06	1310195.73	1310195.7	(foto: (tipo.obra: Obra, numero_contrato:12 R000-FISE 130-01-036/2025, contraste a:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL ACUA PARA EL BIENESTAR, monto:1475389.86, importe, modificado:1475389.86])	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:125.50])	En Ejecución	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SAFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023 (DESTINO DEL GASTO)



AGUA BIENESTAR

OC	TRIMESTRE	FECHA	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ENTREGA	ENTREGA	TIPO	CLASIFICADO	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MUCERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA	FECHA	RECAU	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTADO	FLUJO
###	4	01/01/2023	Proyecto de inversión	327972.94	(FF: [código_recurso]2023, ramo.33, modalidad.3, prog.-pres.3, tipo_recurso[FEDERAL], SUBSIDIOS Y CONVENIOS] prog. estatal mun. FAIS entidades, monto.327972.94, modificado.3009109.23])	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE DE 55409	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	55409	195	168	[meta] [unidad, medida: Metros lineales, meta:210.00, meta_modificada:2100.0]	[geo] [población municipal:269, localidad:3, dirección:Calle CALLE SIN NOMBRE, ITURBIDE, 7145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE COMO PUNTO DE REFERENCIA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA A 8.30 KM AL NOROESTE DE LA AG. lon: 97.57744887, lat:17.06408633]	15-07-2025	12-11-2025	36+06	3209109	36+06	3209109.23	3209109.2	[ctri] [tipo.obra:Obra, número_contrato:12, RÍO-FISE, 130-01, 02/8/2025, contrato] aPROYECTOS ESPECIALES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA AVANZADA A SPEIPRO SA DE CV, convocanteCOMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.3209109.23, importe, modificado.3009109.23])	[meta] [unidad, medida: Metros lineales, avance:210.00]	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

[Handwritten signature]



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SARFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022 (DETALLE DEL GASTO)



AGUA BIENESTAR

DEC	TRIMESTRE	FECHA	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
000	4	01/01/2023	Proyecto de Inversión	6578254.46	(f) [ciclo_ricursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipios entidades, monto:6578254.46, modificado:6963961.06]	CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE ACUAPOTABILIDAD LOCAL SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC C - 106484	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	106484	23442	21692	[meta] [unidades, medida: Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	[geo] [cve_municipio5, localidad1, direccion: Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle CUATRO Y Calle FERROCARRIL Calle TRES COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA UBICADO SOLO (en 95.23365539, lat: 16.29820744)]	01/10/2025	31/12/2025	76.06	6963961.06	76.06	6963961.06	6963961.06	[cve] [tipo_obra, obra, numero_contrato:10, RUCO-HSE 130-01-089/2025, contrato: avarde INCENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto: 6963961.06, importe, modificado: 6963961.06]	[meta] [unidades, medida: Metros lineales, avance: 10.0]	Terminado	Validado avances

RUBRICAS





PRES																											
CD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUNICIPIOS	NOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EROGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES PRESUPUESTALES	ESTATUS	FLUJO	
###	4	OAX250302551336	Proyecto de inversión	8668998.29	(M (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres.4, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto433444914, modificado0.0), #2 (ciclo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pres.3, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal entidades, monto433444915, modificado0.0))	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR 106609	20	Oaxaca	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	106659	992	630	(geol: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70790 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle DIAZ ORDAZ Y Calle HINJOJA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA en 94.97769542, lat:16.21717172}) (meta: (unidad, medida, Metros lineales, meta:598.402, meta_modificado0.0))		01/10/2025	31/12/2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad, medida, Metros lineales, avance0.0))	Cancelado	Cancelación velozada


RUBRICAS

59 3 pkh



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
2022 2028

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SAFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023 (DISTINGO DEL GASTO)



IDE	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTOS	FUENTES	CONTRATO	ID ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN	NÚMERO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	REVENIDO	REVENIDO	PASADO	CONTRATO	AVANCES	ESTATUS	FLUJO
###	4	OAX250302596790	Adquisición	12122	[fn [ciclo_recurso2025, ramo:6, modalidad:5, prog_pre:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71220, modificado:71220]]	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRA FILTRACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC	20	Oaxaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	251269	81	69	[meta1 [unidad, medida: Piezas, meta:10, meta_modificada:10]]	[geo1 [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Asunción Cacalotepec, lon:-95.9577, lat:17.03572]]	17/07/2025	31/12/2025	12122	12122	12122	12122	12122	(ctto) [tipoobra: Adquisiciones, numero_contrato:12122, PROYECTO: A130-01-036/2025-251269, contrato: 83BARACOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocant e COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe modificado a:3636600.0]]	[meta1 [unidad, medida: Piezas, avance:10]]	Terminado	Validado avances

RUBRICAS

3



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) CUARTO TRIMESTRE 2023 (DISTRINGO DEL CANTO)																											
FIS																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTOS	FUENTES	NOMBRE	ENTIDAD	ENTIDAD	TIPO	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDINADOR	FECHA	FECHA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	SEVERO	SEVERO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	ESTATUS	ALCANCE
1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0
###	4	01A050402 603659	Proyecto de inversión	15044064.6	(M) (ciclo_recurso2025, ramo 16, modalidad 5, prog_pres.74 tipo_recursoFEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9038655.26, modificado:9007813.92) (M2) (ciclo_recurso2025, ramo 33, modalidad1, prog_pres.3, tipo_recursoFEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAI5 entidades, monto:6005209.29, modificado:6005209.29)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	121065	777	819	(meta: (unidad, medida: Metros lineales, meta:577.403, meta, modificada:577.403))	(geo) (cva_munici po.310, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES 5 Pueblo SAN PEDRO OXLAHUACA 7746 SAN PEDRO OXLAHUACA, SAN PEDRO OXLAHUACA ENTRE Calle UNION Y PROGRESO Y Calle LIBERTAD Privada INSURGENTES COMO PUNTO DE REFERENCIA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCA, lon: 96.81684791, lat:17.06333842)	31/10/2025	31/12/2025	26+07	15073023	36+06	300772553	3007725.5	(cbo) (tipo_obra: Obra, numero_contrato:12 R100-PROAGUA-130-02-063/2025, contratista: URS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:9007813.92, importe, modificado:9007813.92)	(meta) (unidad, medida: Metros lineales, avance:105.481)	En Ejecución	Validado avances

LIC. NEFTALÍ AMIGDAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR



LIC. PERSILIA CALVO RAMÍREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN DEL AGUA PARA EL BIENESTAR