

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)




CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION DECUOTA	NUMERO PROYECTO	MUDRES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLIDO
2026	1	OAX2504 0269731	Proyecto de inversión	338164.25	{f} {ciclo_recurso 2025, ramo 16, modalidad 5, prog_pres74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338164.25, modificado:335105.93}	SUPERVISIÓN TÉCNICA SAN PEDRO EL ALTO TIERRA BLANCA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200129 082	213	207	{meta} {unidad_medida Piezas, meta:10, meta_modificada:10}	{geo} {cve_municipio:306, localidad:0, direccion TIEERRA BLANCA, lon: -96.473636, lat: 16.033753}	20/11/2025	31/12/2025	0	0	0	0	0	{ctto} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-110/2025, contratista:LUMEN OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:335105.93, importe_modificado:335105.93}	{meta} {unidad_medida Piezas, avance:0.0}	Cancelado	Cancelación validada
2026	1	OAX2503 02596444	Proyecto de inversión	3824315.59	{f} {ciclo_recurso 2025, ramo 16, modalidad 5, prog_pres74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824315.59, modificado:3813556.96}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROAGUA 2025 URBANA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200129 70410105	253	222	{meta} {unidad_medida Metros lineales, meta:2088.53, meta_modificada:2088.53}	{geo} {cve_municipio:350, localidad:1, direccion SAN SEBASTIAN TUTLA, lon: -96.67079822, lat: 17.05394508}	09/07/2025	31/12/2025	3813556.96	3813556.96	3813556.96	3813556.96	3813556.96	{ctto} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-087/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3813556.96, importe_modificado:3813556.96}	{meta} {unidad_medida Metros lineales, avance:2088.53}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2503 02596439	Proyecto de inversión	10800000	{f} {ciclo_recurso 2025, ramo 16, modalidad 5, prog_pres74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800000, modificado:10676634.83}	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA) PROAGUA 2025 URBANA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200126 71600105	753	685	{meta} {unidad_medida Piezas, meta:10, meta_modificada:10}	{geo} {cve_municipio:294, localidad:1, direccion SAN PABLO HUITZO, lon: -96.898659, lat: 17.278743}	09/07/2025	31/12/2025	10676634.83	10676634.83	10676634.83	10676634.83	10676634.83	{ctto} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-03-039/2025, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:10676634.83, importe_modificado:10676634.83}	{meta} {unidad_medida Piezas, avance:10}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
 2022 2028

*(Handwritten signatures and initials)*

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)



PROAGUA																											
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUDO
2026	1	OAX2503 02596990	Adquisición	13742.25	{ff} {ciclo_recurso.2025.ramo.16.modalidad.5.prog_pres.74.tipo_recurso.FEDERALES} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 13742.25, modificado 13742.25}	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIPOCLORADOR CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	20	Oaxaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	PROAGUA/0640/25/138/2025	1033	972	{meta} {unidad_medida.Piezas, meta.10, meta_modificada.10}	{geol} {cve_municipio.2.localidad.12,direccion.CERRO MOJARRA, lon.96.597778, lat.18.393333}	09/07/2025	15/12/2025	13742.25	13742.25	13742.25	13742.25	13742.25	{ctto} {tipo.obra.Adquisiciones, numero_contrato.12R100-PROAGUA-130-01-034/2025-25138, contratista.BARACOM DE MEXICO S.A DE C.V, convocante.COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.13742.25, importe_modificado.13742.24}	{meta} {unidad_medida.Piezas, avance.10}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2503 02596998	Adquisición	13742.25	{ff} {ciclo_recurso.2025.ramo.16.modalidad.5.prog_pres.74.tipo_recurso.FEDERALES} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 13742.25, modificado 13742.24}	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL REGISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDAL DEL MUNICIPIO ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	20	Oaxaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	PROAGUA/0640/25/139/2025	807	750	{meta} {unidad_medida.Piezas, meta.10, meta_modificada.10}	{geol} {cve_municipio.2.localidad.19,direccion.ZONA URBANA EJIDAL, lon.96.606, lat.18.54}	09/07/2025	15/12/2025	13742.24	13742.24	13742.24	13742.24	13742.24	{ctto} {tipo.obra.Adquisiciones, numero_contrato.12R100-PROAGUA-130-01-034/2025-25139, contratista.BARACOM DE MEXICO S.A DE C.V, convocante.COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.13742.24, importe_modificado.13742.24}	{meta} {unidad_medida.Piezas, avance.10}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2503 02597007	Adquisición	13742.25	{ff} {ciclo_recurso.2025.ramo.16.modalidad.5.prog_pres.74.tipo_recurso.FEDERALES} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 13742.25, modificado 13742.24}	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	20	Oaxaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	PROAGUA/0640/25/140/2025	3584	328	{meta} {unidad_medida.Piezas, meta.10, meta_modificada.10}	{geol} {cve_municipio.6.localidad.1,direccion.ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, lon.97.226711, lat.17.45916667}	09/07/2025	15/12/2025	13742.24	13742.24	13742.24	13742.24	13742.24	{ctto} {tipo.obra.Adquisiciones, numero_contrato.12R100-PROAGUA-130-01-034/2025-25140, contratista.BARACOM DE MEXICO S.A DE C.V, convocante.COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.13742.25, importe_modificado.13742.24}	{meta} {unidad_medida.Piezas, avance.10}	Terminado	Validado avances



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)




PROAGUA																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUDRES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLIDO
2026	1	OAX2503 02597011	Adquisición	13742.25	{#} (ciclo_recurso2025, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto13742.25, modificado13742.24)}	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORAD OR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	20	Oaxaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	PROAGUA/0164/025141/2025	2290	2122	{metal} (unidad_medida Piezas, meta10, meta_modificada10)}	{geol} [cve_municipio150, localidad1, direccion SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, lon 96.904107, lat17.294444]}	09/07/2025	15/12/2025	13742.24	13742.24	13742.24	13742.24	13742.24	{ctto} {tipo_obra Adquisiciones, numero_contrato12R100-PROAGUA-130-01-034/2025-25141} {contratista BARACOM DE MEXICO S.A DE C.V. convocante COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto13742.25, importe_modificado13742.24}	{metal} {unidad_medida Piezas, avance10}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2503 02597015	Adquisición	13742.25	{#} (ciclo_recurso2025, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto13742.25, modificado13742.24)}	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORAD OR EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPI LLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPI LLA	20	Oaxaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	PROAGUA/0164/025142/2025	490	435	{metal} (unidad_medida Piezas, meta10, meta_modificada10)}	{geol} [cve_municipio160, localidad1, direccion SAN JERÓNIMO SILACAYOAPI LLA, lon -97.86666667, lat17.80416667]}	09/07/2025	15/12/2025	13742.24	13742.24	13742.24	13742.24	13742.24	{ctto} {tipo_obra Adquisiciones, numero_contrato12R100-PROAGUA-130-01-034/2025-25142, contratista BARACOM DE MEXICO S.A DE C.V. convocante COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto13742.25, importe_modificado13742.24}	{metal} {unidad_medida Piezas, avance10}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2503 02597019	Adquisición	13742.25	{#} (ciclo_recurso2025, ramo16, modalidad5, prog_pres74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto13742.25, modificado13742.24)}	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORAD OR EN LA LOCALIDAD DE ANÍMAS TRUJANO EN EL MUNICIPIO DE ANÍMAS TRUJANO	20	Oaxaca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	PROAGUA/0164/025143/2025	1681	1534	{metal} (unidad_medida Piezas, meta10, meta_modificada10)}	{geol} [cve_municipio74, localidad1, direccion ANIMAS TRUJANO, lon 96.7173, lat16.9889]}	09/07/2025	15/12/2025	13742.24	13742.24	13742.24	13742.24	13742.24	{ctto} {tipo_obra Adquisiciones, numero_contrato12R100-PROAGUA-130-01-034/2025-25143, contratista BARACOM DE MEXICO S.A DE C.V. convocante COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto13742.25, importe_modificado13742.24}	{metal} {unidad_medida Piezas, avance10}	Terminado	Validado avances



Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)




CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	OAX2503 02600363	Proyecto de inversión	3983734.09	{f} {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3983734.09, modificado:3977718.44}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA UNICA, PROACUA 2025 URBANA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	512001272 5500125	132	118	{metal} {unidad_medida:Metros lineales, meta:2860.85, meta_modificada:2860.85}	{geo} {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:ZIMATLÁN DE ALVAREZ, lon:96.783309, lat:16.867898}	27/08/2025	31/12/2025	3977718.44	3977718.44	3977718.44	3977718.44	3977718.44	{ctto} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROACUA-130-01-08/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS VEYAL S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3977718.44, importe_modificado:3977718.44}	{metal} {unidad_medida:Metros lineales, avance:2860.85}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504 02617305	Proyecto de inversión	338164.25	{f} {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338164.25, modificado:335105.93}	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA DE LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	512001278 082	213	207	{metal} {unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10}	{geo} {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO, lon:96.473636, lat:16.033753}	06/11/2025	31/12/2025	335105.93	335105.93	335105.93	335105.93	335105.93	{ctto} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROACUA-130-01-10/2025, contratista:LUMIN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:335105.93, importe_modificado:335105.93}	{metal} {unidad_medida:Piezas, avance:10}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504 02619227	Proyecto de inversión	9662530.75	{f} {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9662530.75, modificado:9652530.4}	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) SAN PEDRO EL ALTO TIERRA BLANCA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	512001277 891	213	207	{metal} {unidad_medida:Metros lineales, meta:3368.9, meta_modificada:3368.9}	{geo} {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:SAN PEDRO EL ALTO TIERRA BLANCA, lon:96.473636, lat:16.033753}	12/11/2025	31/12/2025	9652530.4	9652530.4	9652530.4	9652530.4	9652530.4	{ctto} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROACUA-130-01-08/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:9652530.4, importe_modificado:9652530.4}	{metal} {unidad_medida:Metros lineales, avance:3368.9}	Terminado	Validado avances



Handwritten blue ink signatures and marks, including a large checkmark and the number '3'.


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)



PROAGUA

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EDERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	OAX2504-02619260	Proyecto de inversión	5229628.96	[F] [ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5229628.96, modificado:5222687.29]	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA UNICA) BANTAGO HUAJOLOTLILAN HUAJOLOTLILAN	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200127494	1028	965	[metal] [unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10]	[geo] [cve_municipio:462, localidad:1, direccion:SAN TIAGO HUAJOLOTLILAN, lon:97.739202, lat:17.8239309]	26/11/2025	31/12/2025	5222687.29	5222687.29	5222687.29	5222687.29	5222687.29	[ciclo] [tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-03-102/2025, contrato:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHEL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5222687.29, importe_modificado:5222687.29]	[metal] [unidad_medida:Piezas, avance:10]	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504-02619751	Proyecto de inversión	99593.35	[F] [ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99593.35, modificado:99575.67]	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200127630	132	118	[metal] [unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10]	[geo] [cve_municipio:570, localidad:1, direccion:ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, lon:96.79178843, lat:16.87574115]	14/10/2025	31/12/2025	99575.67	99575.67	99575.67	99575.67	99575.67	[ciclo] [tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252643, contrato:LUJEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:99575.67, importe_modificado:99575.67]	[metal] [unidad_medida:Piezas, avance:10]	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504-02619762	Proyecto de inversión	57906.87	[F] [ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57906.87, modificado:57857.36]	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200127627	235	250	[metal] [unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10]	[geo] [cve_municipio:103, localidad:1, direccion:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, lon:96.6831985, lat:16.87574115]	14/10/2025	31/12/2025	57857.36	57857.36	57857.36	57857.36	57857.36	[ciclo] [tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252642, contrato:LUJEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:57857.36, importe_modificado:57857.36]	[metal] [unidad_medida:Piezas, avance:10]	Terminado	Validado avances

*(Handwritten signatures and marks)*


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  AGUA BIENESTAR  
 PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)  
 PROAGUA

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	OAX2504 02619776	Proyecto de inversión	22597138	{M} {ciclo_recurso.2025, ramo.16, modalidad.5, prog_pres.74, apo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.22597138, modificado.22589176}	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200127 027	819	777	{metal} {unidad_medida.Piezas, meta.10, meta_modificada.10}	{geol} {cve_municipio.310, localidad.1, direccion.SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA, lon.96.820064, lat.17.063322}	14/10/2025	31/12/2025	22589176	22589176	22589176	22589176	22589176	{ctto} {tipo.obra.Obra, numero_contrato.12R100-PROAGUA.130-01-02.098/2025-25254, contratista.LUMEN OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante.COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.22589176, importe_modificado.22589176}	{metal} {unidad_medida.Piezas, avance.100}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504 02619797	Proyecto de inversión	2406497	{M} {ciclo_recurso.2025, ramo.16, modalidad.5, prog_pres.74, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.2406497, modificado.2404873}	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SAN ANDRÉS TEOTILALPAM LUCRECIA DE MATAMOROS	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200127 025	102	95	{metal} {unidad_medida.Piezas, meta.10, meta_modificada.10}	{geol} {cve_municipio.98, localidad.5, direccion.SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, Lucrecia de Matamoros, lon.96.653662, lat.17.915815}	14/10/2025	31/12/2025	2404873	2404873	2404873	2404873	2404873	{ctto} {tipo.obra.Obra, numero_contrato.12R100-PROAGUA.130-01-02.098/2025-252540, contratista.LUMEN OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante.COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.2404873, importe_modificado.2404873}	{metal} {unidad_medida.Piezas, avance.100}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504 02619796	Proyecto de inversión	2487181	{M} {ciclo_recurso.2025, ramo.16, modalidad.5, prog_pres.74, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.2487181, modificado.2486096}	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SANTA CATARINA JUQUILA Monte Oscuro	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200127 026	59	07	{metal} {unidad_medida.Piezas, meta.10, meta_modificada.10}	{geol} {cve_municipio.364, localidad.55, direccion.SANTA CATARINA JUQUILA, Monte Oscuro, lon.97.15363279, lat.15.98362531}	14/10/2025	31/12/2025	2486096	2486096	2486096	2486096	2486096	{ctto} {tipo.obra.Obra, numero_contrato.12R100-PROAGUA.130-01-02.098/2025-252539, contratista.LUMEN OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante.COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto.2486096, importe_modificado.2486096}	{metal} {unidad_medida.Piezas, avance.100}	Terminado	Validado avances



Handwritten blue ink signatures and initials are present at the bottom of the page, overlapping the logo and extending across the right side.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)



PROAGUA


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSA	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLDO
2026	1	OAX2504-02619814	Proyecto de inversión	52497.98	{ff} {cdo_recurso2025_ramo16_modalidad5_prog_pies74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52497.98, modificado:52482.98}}	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SANTIAGO YOSONDUA, Verge	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	5200127626	165	151	{meta} [unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10]}	{geo} [cve_municipio:500, localidad:10, direccion:SANTIAGO YOSONDUA, Verge, lon: 97.566989, lat:16.818053]}	14/1/2025	31/2/2025	52482.98	52482.98	52482.98	52482.98	52482.98	{ctto} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-02-098/2025-252638, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:52482.98, importe_modificado:52482.98}}	{meta} [unidad_medida:Piezas, avance:100]}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504-02619842	Proyecto de inversión	43748.23	{ff} {cdo_recurso2025_ramo16_modalidad5_prog_pies74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43748.23, modificado:43658.54}}	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) SANTIAGO YOSONDUA, Verge	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	5200127599	165	151	{meta} [unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10]}	{geo} [cve_municipio:500, localidad:10, direccion:SANTIAGO YOSONDUA, Verge, lon: 97.566989, lat:16.818053]}	13/10/2025	31/2/2025	43658.54	43658.54	43658.54	43658.54	43658.54	{ctto} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-097/2025-252631, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:43658.54, importe_modificado:43658.54}}	{meta} [unidad_medida:Piezas, avance:100]}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504-02619851	Proyecto de inversión	24871.81	{ff} {cdo_recurso2025_ramo16_modalidad5_prog_pies74_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24871.81, modificado:24556.77}}	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA CATARINA JUQUILA, Monte Obacuro	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	5200127599	59	67	{meta} [unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10]}	{geo} [cve_municipio:364, localidad:55, direccion:SANTA CATARINA JUQUILA, Monte Obscuro, lon: 97.35369279, lat:15.98362531]}	13/10/2025	31/2/2025	24556.77	24556.77	24556.77	24556.77	24556.77	{ctto} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-097/2025-252630, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:24556.77, importe_modificado:24556.77}}	{meta} [unidad_medida:Piezas, avance:100]}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
 2022 2028

*Handwritten signatures and marks in blue ink.*

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)




PROAGUA																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUDO
2026	1	OAX2504 02619864	Proyecto de inversión	24064.97	{ff} {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24064.97, modificado:24044.91}	PARTICIPACION SOCIAL / ATENCION SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANDRES TEOTILALPAM, Lucheca de Metamoros	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	512001275 99	102	95	{metal} {unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10}	{geo} {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:SAN ANDRES TEOTILALPAM, Lucheca de Metamoros, lon: 96.653662, lat:17.915835}	13/0/2025	31/2/2025	24044.91	24044.91	24044.91	24044.91	24044.91	{ctotl} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:126100-PROAGUA-130-01-097/2025-252629, contratista:LUMEN DAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:24044.91, importe_modificado:24044.91}	{metal} {unidad_medida:Piezas, avance:10}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504 02619883	Proyecto de inversión	93460.71	{ff} {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93460.71, modificado:65054.01}	PARTICIPACION SOCIAL / ATENCION SOCIAL DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) SANTA MARIA ZANIZABANT A MARIA ZANIZA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200126 813	840	748	{metal} {unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10}	{geo} {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:SANTA MARIA ZANIZA, SANTA MARIA ZANIZA, lon:-97.3389, lat:16.6547333}	10/1/2025	31/2/2025	65054.01	65054.01	65054.01	65054.01	65054.01	{ctotl} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:126100-PROAGUA-130-01-073/2025-251231, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:65054.01, importe_modificado:65054.01}	{metal} {unidad_medida:Piezas, avance:10}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504 02619902	Proyecto de inversión	67480.61	{ff} {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES} (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67480.61, modificado:67480.61}	PARTICIPACION SOCIAL / ATENCION SOCIAL DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) SANTA MARIA ECATEPEC ANTA MARIA ECATEPEC	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200126 813	234	225	{metal} {unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10}	{geo} {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:SANTA MARIA ECATEPEC, SANTA MARIA ECATEPEC, lon: 95.8818744, lat:16.28501261}	10/10/2025	31/2/2025	67480.61	67480.61	67480.61	67480.61	67480.61	{ctotl} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:126100-PROAGUA-130-01-073/2025-251230, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:67480.61, importe_modificado:67480.61}	{metal} {unidad_medida:Piezas, avance:10}	Terminado	Validado avances



Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)




PROAGUA																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSALE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	OAX2504-02619909	Proyecto de inversión	1453221	{M} {idto_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453221, modificado:140834.5}	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UNICA SANTA CATARINA (XTEPEJIBAN TA CATARINA XTEPEJ)	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200126813	394	347	{metal} {unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10}	{geol} {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:SANTA CATARINA (XTEPEJIBAN TA CATARINA XTEPEJ), lon:96.962009, lat:17.265437}	10/10/2025	31/12/2025	140834.5	140834.5	140834.5	140834.5	140834.5	{ttto} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-073/2025-251229, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:140834.5, importe_modificado:140834.5}	{metal} {unidad_medida:Piezas, avance:100}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504-02619960	Proyecto de inversión	9560789	{M} {idto_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9560789, modificado:9289946}	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200126812	263	222	{metal} {unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10}	{geol} {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA, lon:96.67079822, lat:17.05594508}	10/10/2025	31/12/2025	9289946	9289946	9289946	9289946	9289946	{ttto} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-072/2025-251228, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:9289946, importe_modificado:9289946}	{metal} {unidad_medida:Piezas, avance:100}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504-02619993	Proyecto de inversión	270000	{M} {idto_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:262154.39}	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN PABLO HUITZO SAN PABLO HUITZO	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200126812	763	685	{metal} {unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10}	{geol} {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO, lon:96.695622, lat:17.060922}	10/10/2025	31/12/2025	262154.39	262154.39	262154.39	262154.39	262154.39	{ttto} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-02-072/2025-251227, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:262154.39, importe_modificado:262154.39}	{metal} {unidad_medida:Piezas, avance:100}	Terminado	Validado avances



Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 PRIMER TRIMESTRE 2026 (DESTINO DEL GASTO)



PROAGUA

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EDERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	OAX2504-02620000	Proyecto de inversión	126033.57	{ff} {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126033.57, modificado:122136.81}	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA) MACDALENA TEITIPAC	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200126812	548	479	{metal} {unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10}	{geol} {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC, lon:96.558874, lat:16.906596}	10/10/2025	31/12/2025	122136.81	122136.81	122136.81	122136.81	122136.81	{ctol} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-07/2025-251226, contratista:LUMEN OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:122136.81, importe_modificado:122136.81}	{metal} {unidad_medida:Piezas, avance:10}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504-02620197	Proyecto de inversión	93460.71	{ff} {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93460.71, modificado:91709.58}	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) SANTA MARÍA ZANIZA, Santa María Zaniza	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200126811	846	748	{metal} {unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10}	{geol} {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:SANTA MARIA ZANIZA, SANTA MARIA ZANIZA, lon:-97.5389, lat:16.6547333}	10/10/2025	31/12/2025	91709.58	91709.58	91709.58	91709.58	91709.58	{ctol} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-07/2025-251226, contratista:LUMEN OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:91709.58, importe_modificado:91709.58}	{metal} {unidad_medida:Piezas, avance:10}	Terminado	Validado avances
2026	1	OAX2504-02620236	Proyecto de inversión	80807.94	{ff} {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80807.94, modificado:80807.94}	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	51200126811	234	225	{metal} {unidad_medida:Piezas, meta:10, meta_modificada:10}	{geol} {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:SANTA MARIA ECATEPEC, SANTA MARIA ECATEPEC, lon:95.88119744, lat:16.28501261}	10/10/2025	31/12/2025	80807.94	80807.94	80807.94	80807.94	80807.94	{ctol} {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-07/2025-251226, contratista:LUMEN OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:80807.94, importe_modificado:80807.94}	{metal} {unidad_medida:Piezas, avance:10}	Terminado	Validado avances



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
 2022 2026

Handwritten blue ink marks, including a large checkmark and the number '3'.

PROAGUA

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2026	1	01A12504 02620269	Proyecto de inversión	1453221	[ff] [ciclo: primer trimestre 2026, ramo 16, modalidad 5, prog. pres 74, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1453221, modificado 14108356]	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (E FAPA UNCA) SANTA CATARINA IXTAPEJIL	20	Oaxaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal del Agua para el Bienestar	57200126 811	394	347	[meta] [unidad: medida de Piezas, meta: 10, meta_modificada: 10]	[geo] [cve_municipio: 363, localidad], direccion SANTA CATARINA IXTAPEJIL, SANTA CATARINA IXTAPEJIL, lon: 96562009, lat: 172654371]	20/10/2025	31/12/2025	14108356	14108356	14108356	14108356	14108356	[otro] [tipo: obra: Obra, numero_contrato: 12R100-PROAGUA-130-01-071/2025-251223, contratista: LUMEN OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto: 14108356, importe: modificado 14108356]	[meta] [unidad: medida de Piezas, avance: 100]	Terminado	Validado avances

**LIC. NEFTALÍ AMIGDAEL LÓPEZ HERNÁNDEZ**  
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR  
 2022 2026

**LIC. PERSELIA CALVO RAMÍREZ**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR