

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX16160200705159	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 171152	171152	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,817,425	\$4,817,425	\$4,817,425	#####	#####	#####	100.00	Metros lineales	10,491	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200710177	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 171133	171133	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,399,317	\$2,399,317	\$2,399,317	\$719,795	\$719,795	\$719,795	30.00	Metros lineales	2,251	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200715346	Construcción De La Tercera Etapa Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 92337	92337	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	La Cumbre Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,253,657	\$2,253,657	\$2,253,657	\$676,097	\$676,097	\$676,097	30.00	Metros lineales	141	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200715494	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 92321	92321	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San José Xochixtlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,831,255	\$1,831,255	\$1,831,255	#####	#####	#####	100.00	Piezas	702	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200720703	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 171125	171125	Oaxaca	San Miguel Peras	La Brujería	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,003,163	\$4,003,163	\$4,003,163	#####	#####	#####	99.99	Metros lineales	337	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200720857	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 171144	171144	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,707,029	\$3,707,029	\$3,707,029	#####	#####	#####	100.00	Metros lineales	2,084	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAX16160 20072623 6	Construc cion Del Sistema De Agua Potable - 92312	92312	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Hidalgo	Rural	Aportaci ones Federale s	I003 FAIS Entidade s	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamie nto	En Ejecució n	2016	\$2,210,378	\$2,210,378	\$2,210,378	#####	#####	#####	100.00	Piezas	299	0.00	100.00	Financier a: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160 20072630 6	Rehabili tacion Del Sistema De Agua Potable - 171162	171162	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Trapiche Santa Cruz	Rural	Aportaci ones Federale s	I003 FAIS Entidade s	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamie nto	En Ejecució n	2016	\$953,907	\$953,907	\$953,907	\$953,720	\$953,720	\$953,720	99.98	Metros lineales	824	100.00	100.00	Financier a: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160 30078396 8	Ampliacion Del Sistema De Alcantar illado Sanitario Colonia Santa Cecilia - 296582	296582	Oaxaca	Miahuatl án de Porfirio Diaz	Miahuatl án de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaci ones Federale s	I003 FAIS Entidade s	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamie nto	En Ejecució n	2016	\$1,816,470	\$1,816,470	\$1,816,470	#####	#####	#####	99.85	Metros lineales	528	100.00	100.00	Financier a: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160 30078555 8	Construc cion De La Red De Drenaje Sanitari o - 296502	296502	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaci ones Federale s	I003 FAIS Entidade s	33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamie nto	En Ejecució n	2016	#####	#####	#####	#####	#####	#####	30.00	Metros lineales	7,249	100.00	30.00	Financier a: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.