

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Cobertura	Ámbito	Tipología	Programa	Objetivo	Entidad Ejecutora	Tipología del Proyecto	Estado	Credito Asignado	Recaudado	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Parado	Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado	
OAX161602 00710177	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 171133	171133	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,399,317	\$2,399,317	\$2,399,317	\$727,319	\$727,319	\$727,319	30.31	Metros lineales	2,251	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX161602 00715346	Construcción De La Tercera Etapa Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 92337	92337	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	La Cumbre Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,253,657	\$2,253,657	\$2,253,657	\$2,101,721	\$2,101,721	\$2,101,721	93.26	Metros lineales	141	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX161603 00785558	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 296502	296502	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,765,239	\$10,765,239	\$10,765,239	\$3,229,571	\$3,229,571	\$3,229,571	30.00	Metros lineales	7,249	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.