

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX161602007051529	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 171152	171152	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,360,842	\$2,360,842	\$2,360,842	47.22	Metros lineales	10,491	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200710177	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 171133	171133	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,413,382	\$2,413,382	\$2,413,382	\$2,413,382	\$719,795	\$719,795	\$719,795	29.83	Metros lineales	2,251	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200715346	Construcción De La Tercera Etapa Del Sistema De Abastecimiento De Agua	92337	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	La Cumbre Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,259,491	\$2,259,491	\$2,259,491	\$2,259,491	\$676,097	\$676,097	\$676,097	29.92	Metros lineales	141	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200715494	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 92321	92321	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San José Xochitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,835,526	\$1,835,526	\$1,835,526	\$1,835,526	\$1,493,767	\$1,493,767	\$1,493,767	81.38	Metros lineales	702	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200720703	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 171125	171125	Oaxaca	San Miguel Peras	La Brujería	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,003,163	\$4,003,163	\$4,003,163	\$4,003,163	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	337	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200720857	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 171144	171144	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,712,440	\$3,712,440	\$3,712,440	\$3,712,440	\$1,112,109	\$1,112,109	\$1,112,109	29.96	Metros lineales	2,084	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200726236	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 92312	92312	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,275,408	\$2,314,639	\$2,314,639	\$2,314,639	\$1,459,973	\$1,459,973	\$1,459,973	63.08	Metros lineales	299	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAX16160 20072630 6	Rehabili tacion Del Sistema De Agua Potable - 171162	171162	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Trapiche Santa Cruz	Rural	Aportaci ones Federale s	I003 FAIS Entidade s	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamient o	En Ejecució n	2016	\$970,352	\$970,352	\$970,352	\$970,352	\$291,037	\$291,037	\$291,037	29.99	Metros lineales	824	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	--------	--------	---------------------------	---------------------------	-------	-----------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------	---------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--------------------	-----	--------	-------	---

OAX16160 30078396 8	Ampliacion Del Sistema De Alcantar illado Sanitario Colonia Santa Cecilia - 296582	296582	Oaxaca	Miahuatl án de Porfirio Diaz	Miahuatl án de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaci ones Federale s	I003 FAIS Entidade s	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamient o	En Ejecució n	2016	\$1,816,470	\$1,816,470	\$1,816,470	\$1,816,470	\$544,729	\$544,729	\$544,728	29.99	Metros lineales	528	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	--------	--------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------------------	-----	--------	-------	---

OAX16160 30078555 8	Construc cion De La Red De Drenaje Sanitari o - 296502	296502	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaci ones Federale s	I003 FAIS Entidade s	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativa s y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamient o	En Ejecució n	2016	\$10,782,110	\$10,782,110	\$10,782,110	\$10,782,110	\$3,229,571	\$3,229,571	\$3,229,571	29.95	Metros lineales	7,249	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	---	--------	--------	-------------------------------	-------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------	--------------------	-------	--------	-------	---