

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX16160200683800	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1515-2016	Oaxaca	San Pedro el Alto	Malvarisco	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,807,409	\$1,807,322	\$1,807,322	\$1,807,322	\$1,535,898	\$1,535,898	\$1,535,898	84.98	Piezas	271	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: piezas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200683803	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Sistema Multiple) 2a Etapa.	PROGAGUA-R-1512-2016	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$17,003,400	\$15,213,064	\$15,213,064	\$15,213,064	\$13,712,080	\$13,712,080	\$13,712,080	90.13	Metros lineales	1,177	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200683809	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1506-2016	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Gonzalo Viejo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$603,521	\$557,075	\$557,075	\$557,075	\$545,343	\$545,343	\$545,343	97.89	Piezas	84	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200683812	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	PROGAGUA-R-1503-2016	Oaxaca	Santiago Tlazoyaltepec	Cañada de Curva	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISISON ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$791,925	\$762,831	\$762,831	\$762,831	\$528,779	\$528,779	\$528,779	69.32	Metros lineales	61	0.00	69.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200683815	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1500-2016	Oaxaca	Santiago Tlazoyaltepec	Santa Rita	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,363,409	\$1,329,941	\$1,329,941	\$1,329,941	\$1,123,107	\$1,123,107	\$1,123,107	84.45	Metros lineales	82	0.00	84.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAX16160 20068381 8	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	PROGAGUA-R-1497-2016	Oaxaca	Santiago Tlazoyaltepec	Cerro de Águila	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,215,054	\$2,785,884	\$2,785,884	\$2,785,884	\$1,344,238	\$1,344,238	\$1,344,238	48.25	Metros lineales	225	0.00	48.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
---------------------------	---	----------------------	--------	------------------------	-----------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----------------	-----	------	-------	--

OAX16160 20068384 2	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1470-2016	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Playa Lecuona (Miguel Hidalgo)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$6,346,985	\$6,319,187	\$6,319,187	\$6,319,187	\$6,310,968	\$6,310,968	\$6,310,968	99.87	Piezas	1,388	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	-----------------------	--------------------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	--------	-------	------	--------	--

OAX16160 20068384 5	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1467-2016	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,577,705	\$3,348,047	\$3,348,047	\$3,348,047	\$2,796,429	\$2,796,429	\$2,796,429	83.52	Metros lineales	1,902	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	-----------------------	------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----------------	-------	------	-------	--

OAX16160 20068384 8	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1464-2016	Oaxaca	San Juan Lalana	Paso del Águila	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,136,321	\$2,095,521	\$2,095,521	\$2,095,521	\$1,667,915	\$1,667,915	\$1,667,915	79.59	Metros lineales	630	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	-----------------	-----------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----------------	-----	------	-------	--

OAX16160 20068385 4	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1458-2016	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Palacios (Sección los Palacios)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$819,557	\$814,404	\$814,404	\$814,404	\$754,420	\$754,420	\$754,420	92.63	Metros lineales	235	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	---------------------------	-------------------------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------------	-----	------	-------	--

OAX16160 20068385 5	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	PROGAGUA-R-1457-2016	Oaxaca	Santa María Chilchotla	María Luisa	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	100.00	Estudio de preinversión	194	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
---------------------------	---	----------------------	--------	------------------------	-------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-----	------	--------	--

OAX16160 20068385 6	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	PROGAGUA-R-1456-2016	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Benito Juárez	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	100.00	Estudio de preinversión	194	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
---------------------------	---	----------------------	--------	------------------------	---------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-----	------	--------	--

OAX16160 20068394 9	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación De Agua De Lluvia)	PROGAGUA-R-1455-2016	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Agua de Paxtla	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	100.00	Estudio de preinversión	211	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
---------------------------	---	----------------------	--------	------------------------	----------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-----	------	--------	--

OAX16160 20068395 0	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROGAGUA-R-1416-2016	Oaxaca	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$400,000	\$359,815	\$359,815	\$359,815	\$359,815	\$359,815	\$359,815	100.00	Estudio de preinversión	1,046	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
---------------------------	---	----------------------	--------	----------------------	----------------------	--------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-------	------	--------	--

OAX16160 20068395 4	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROGAGUA-R-1413-2016	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,404,891	\$3,209,216	\$3,209,216	\$3,209,216	\$3,093,264	\$3,093,264	\$3,093,264	96.39	Piezas	2,001	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	-------------------	-------------------	--------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	--------	-------	------	--------	--

OAX16160 20068395 7	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PROGAGUA-R-1412-2016	Oaxaca	Santa María Tonameca	Rincón Alegre	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$104,499	\$104,499	\$104,499	\$104,499	\$104,499	\$104,499	100.00	Estudio de preinversión	478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	----------------------	---------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-----	------	--------	--

OAX16160 20068396 2	Construcción Del Sistema De Alcantaril R-1409-2016 Sanitario (1a Etapa)	PROGAGUA- R-1409-2016	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$9,001,800	\$7,334,968	\$7,334,968	\$7,334,968	\$6,014,327	\$6,014,327	\$6,014,327	82.00	Metros lineales	2,422	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	---	-----------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----------------	-------	------	-------	---

OAX16160 20068396 5	Construcción Del Sistema De Alcantaril R-1403-2016 Sanitario la Etapa	PROGAGUA- R-1403-2016	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$8,411,288	\$8,023,263	\$8,023,263	\$8,023,263	\$6,890,931	\$6,890,931	\$6,890,931	85.89	Metros lineales	1,835	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	---	-----------------------	--------	----------------------	----------------------	--------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----------------	-------	------	-------	---

OAX16160 20068398 4	Ampliación Del Sistema De Alcantaril R-1403-2016 Sanitario la Etapa	PROGAGUA- R-1403-2016	Oaxaca	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,001,000	\$4,260,893	\$4,260,893	\$4,260,893	\$3,585,882	\$3,585,882	\$3,585,882	84.16	Metros Cuadrados	1,358	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	---	-----------------------	--------	----------------------	----------------------	--------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	------------------	-------	------	-------	---

OAX16160 20068399 1	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA- R-1400-2016	Oaxaca	Santiago Xiacui	Trinidad Ixtlán	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,847,421	\$1,812,514	\$1,812,514	\$1,812,514	\$1,078,197	\$1,078,197	\$1,078,197	59.49	Metros lineales	783	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	-----------------------	--------	-----------------	-----------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----------------	-----	------	-------	---

OAX16160 20068399 4	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA- R-1397-2016	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$103,571	\$103,571	\$103,571	\$103,571	\$103,571	\$103,571	100.00	Estudio de preinversión	1,244	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	-----------------------	--------	---------------------	-----------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-------	------	--------	---

OAX16160 20068399 5	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA- R-1396-2016	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$103,571	\$103,571	\$103,571	\$103,571	\$103,571	\$103,571	100.00	Estudio de preinversión	1,006	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	-----------------------	--------	---------------------	---------------------	--------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-------	------	--------	---

OAX16160 20068399 6	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1394-2016	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	San Isidro	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	100.00	Estudio de preinversión	448	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	---------------------	------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-----	------	--------	---

OAX16160 20068399 7	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1393-2016	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	San Gaspar Yagalaxi	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	100.00	Estudio de preinversión	442	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	------------------	---------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-----	------	--------	---

OAX16160 20068399 8	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1392-2016	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Palma	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$103,501	\$103,501	\$103,501	\$103,501	\$103,501	\$103,501	100.00	Estudio de preinversión	226	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	------------------	----------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-----	------	--------	---

OAX16160 20068399 9	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1391-2016	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Luz	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$25,114	\$25,114	100.00	Estudio de preinversión	335	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	------------------	--------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	-------------------------	-----	------	--------	---

OAX16160 20068400 0	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1390-2016	Oaxaca	Cuicilápam de Guerrero	Colonia la Cieneguita	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$103,501	\$103,501	\$103,501	\$103,501	\$103,501	\$103,501	100.00	Estudio de preinversión	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	------------------------	-----------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-----	------	--------	---

OAX16160 20068400 1	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1389-2016	Oaxaca	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	\$102,312	100.00	Estudio de preinversión	1,844	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	---------------	---------------	--------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-------	------	--------	---

OAX16160 20068400 2	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1388-2016	Oaxaca	San Juan Ihualtepec	San José Chepetlán	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente Y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$103,501	\$103,501	\$103,501	\$103,501	\$103,501	\$103,501	100.00	Estudio de preinversión	293	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	---------------------	--------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-----	------	--------	---

OAX16160 20068400 3	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1387-2016	Oaxaca	San Miguel del Río	San Miguel del Río	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente Y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,155,364	\$1,141,697	\$1,141,697	\$1,141,697	\$1,135,494	\$1,135,494	\$1,135,494	99.46	Piezas	288	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	--------------------	--------------------	--------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	--------	-----	------	--------	---

OAX16160 20068400 6	Terminación Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1494-2016	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santos Reyes Zochiquilazola	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente Y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$679,933	\$679,860	\$679,860	\$679,860	\$577,881	\$577,881	\$577,881	85.00	Metros lineales	895	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	---	----------------------	--------	----------------------	-----------------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------------	-----	------	-------	---

OAX16160 20068400 9	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	PROGAGUA-R-1491-2016	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Vigía	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente Y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,533,894	\$2,533,894	\$2,533,894	\$2,533,894	\$1,980,664	\$1,980,664	\$1,980,664	78.17	Metros lineales	703	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	---	----------------------	--------	--------------------	----------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----------------	-----	------	-------	---

OAX16160 20068452 3	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1488-2016	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San José Obrero Ancho	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente Y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,174,473	\$3,156,033	\$3,156,033	\$3,156,033	\$3,150,629	\$3,150,629	\$3,150,629	99.83	Metros lineales	99	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	--------------------	-----------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----------------	----	------	--------	---

OAX16160 20068452 6	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1485-2016	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Común	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente Y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,046,510	\$2,811,130	\$2,811,130	\$2,811,130	\$2,338,792	\$2,338,792	\$2,338,792	83.20	Metros lineales	226	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	--------------------	----------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----------------	-----	------	-------	---

OAX16160 20068452 9	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1482-2016	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Yogorente	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,803,243	\$1,706,369	\$1,706,369	\$1,706,369	\$1,620,916	\$1,620,916	\$1,620,916	94.99	Metros lineales	173	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	--------------------	-----------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----------------	-----	------	--------	---

OAX16160 30072950 1	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1473-2016	Oaxaca	San Juan Quiahije	Orillas de San Juan (Tikutiana)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$716,411	\$688,053	\$688,053	\$688,053	\$680,821	\$680,821	\$680,821	98.95	Metros lineales	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	-------------------	---------------------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------------	-----	------	--------	---

OAX16160 30072955 5	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1476-2016	Oaxaca	San Mateo Piñas	San Cristóbal Alto	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,614,126	\$1,507,331	\$1,507,331	\$1,507,331	\$1,184,248	\$1,184,248	\$1,184,248	78.57	Metros lineales	83	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	-----------------	--------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----------------	----	------	-------	---

OAX16160 30073054 1	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1479-2016	Oaxaca	Villa Sola de Vega	La Soledad	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,043,631	\$991,905	\$991,905	\$991,905	\$586,913	\$586,913	\$586,913	59.17	Piezas	89	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	--------------------	------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	--------------	------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--------	----	------	-------	---

OAX16160 30073079 9	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1395-2016	Oaxaca	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$115,000	\$103,571	\$103,571	\$103,571	\$103,571	\$103,571	\$103,571	100.00	Estudio de preinversión	1,118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	---------------------	---------------------	--------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------------------	-------	------	--------	---

OAX16160 40074606 2	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Sistema Multiple)	PROGAGUA-R-4656-2016	Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura Municipal	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,146,627	\$3,146,627	\$3,146,627	\$3,146,627	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	307	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	---	----------------------	--------	-----------------------	---------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----	-----	------	-----------------	-----	------	------	---

OAX16160 40074606 6	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-4659-2016	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,682,110	\$4,682,110	\$4,682,110	\$4,682,110	\$1,538,011	\$1,538,011	\$1,538,011	32.85	Metros lineales	317	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	--	----------------------	--------	---------------------	----------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-----------------	-----	------	-------	---

OAX16160 40074607 5	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	PROGAGUA-R-4668-2016	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San José Guelatov de Díaz	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,752,702	\$3,752,702	\$3,752,702	\$3,752,702	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	508	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
---------------------------	---	----------------------	--------	---------------------	---------------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	--------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----	-----	------	-----------------	-----	------	------	---