

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX16160 20066445 4	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Cieneguilla En El Municipio De San Juan Quiahije	PROII-1198-20016	Oaxaca	San Juan Quiahije	Cieneguilla	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,006,977	\$1,792,115	\$1,792,115	\$1,792,115	\$1,692,115	\$1,692,115	\$1,692,115	94.42	Piezas	1,330	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160 20066445 9	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San Jerónimo Taviche En El Municipio Del Mismo Nombre	PROII-1197-2016	Oaxaca	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,600,000	\$1,540,218	\$1,540,218	\$1,540,218	\$1,091,936	\$1,091,936	\$1,091,936	70.89	Piezas	1,688	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160 20066446 2	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Agua De La Rosa, En El Municipio De Huatla De Jimenes	PROII-1196-2016	Oaxaca	Huatla de Jiménez	Agua de la Rosa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,959,640	\$2,949,333	\$2,949,333	\$2,949,333	\$2,127,908	\$2,127,908	\$2,127,908	72.15	Piezas	554	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.