

Total:

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipos de Recursos	Programa	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Estado	Fecha de Ejecución	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Recaudado (Anticipo)	Compromiso	Devengado	Ejercido	Parado	Avance		Unidad de Medida	Objetivos	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX171702 00879041	Perforación Y Equipamiento De 1 Pozo Profundo	APAU-1098-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Ambiente y Recursos Naturales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,598,108	\$1,598,108	\$1,598,108	\$1,593,372	\$956,023	\$956,023	\$956,023	59.82	Piezas	18,706	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879266	Recuperación De Caudal En Galerías Filtrantes	APAU-1099-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,034,446	\$4,034,446	\$4,034,446	\$4,001,600	\$2,400,960	\$2,400,960	\$2,400,960	59.51	Piezas	10,082	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879270	Reposición De 1 Pozo, Equipamiento E Interconexión	APAU-1100-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,311,359	\$1,311,360	\$1,311,359	\$1,294,480	\$776,668	\$776,668	\$776,668	59.23	Piezas	2,082	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR
OAX171702 00879293	Construcción Y Equipamiento De 1 Pozo Profundo	APAU-1111-2017	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,314,311	\$1,314,311	\$1,314,311	\$1,305,989	\$783,593	\$783,593	\$783,593	59.62	Piezas	7,823	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00891914	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Y Obra De Captación	APAU-1303-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$21,799,641	\$14,533,094	\$14,533,094	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	53,043	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00905025	Escuela Del Agua	APAU-1200-2017	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	255,029	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.