

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico				Financiera / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
													2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017		2017	2017	2017	2017
OAX1717020 0879051	Construcción Del Colector Del Sistema De Alcantarillado, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	FORTALECE-0976-2016	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$2,055,323	\$616,597	\$616,597	\$616,597	17.72	Metros lineales	1,114	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717020 0879055	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María Teopoxco, Municipio De Santa María Teopoxco	FORTALECE-0978-2017	Oaxaca	Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,089,481	\$326,544	\$326,544	\$326,544	18.77	Metros lineales	108	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717020 0879057	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Luis Donaldo Colosio, Barrio San Miguelito, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	FORTALECE-1012-2017	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,926	\$180,926	\$180,926	\$180,556	\$54,167	\$54,167	\$54,167	29.94	Metros	34	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717020 0879130	Construcción Del Colector Sanitario En La Colonia La Favorita, Localidad De Matias Romero, Municipio De Matias Romero	FORTALECE-1013-2017	Oaxaca	Matias Romero	Matias Romero	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,916,772	\$2,916,712	\$2,916,712	\$2,916,695	\$875,008	\$875,008	\$875,008	30.00	Metros lineales	5,289	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717020 0879139	Rehabilitación De 0.83 Km De Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle Morelos De La Localidad De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz	FORTALECE-1014-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,273,485	\$5,273,485	\$5,273,485	\$5,253,979	\$1,576,194	\$1,576,194	\$1,576,194	29.89	Metros Cuadrados	22,985	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717020 0879153	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De San Juan Bautista Cuicatlan, Municipio De San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca	FORTALECE-1030-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,661,579	\$6,661,579	\$6,661,579	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	3,908	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717020 0879170	Rehabilitación De 1.28 Km De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz	FORTALECE-1031-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,365,600	\$7,365,600	\$7,365,600	\$7,350,179	\$2,205,054	\$2,205,054	\$2,205,054	29.94	Metros lineales	22,985	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717020 0879176	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Jose Vasconcelos, Barrio San Miguelito, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	FORTALECE-1032-2017	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$559,797	\$559,797	\$559,797	\$557,892	\$167,368	\$167,368	\$167,368	29.90	Metros lineales	67	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717020 0904505	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, Localidad De San Baltazar Guelavilla, Municipio De San Dionisio Ocotepc	FORTALECE-1783-2017	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	San Baltazar Guelavilla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,003,903	\$2,003,903	\$2,003,903	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros	1,921	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717020 0904506	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huatla De Jimenez Municipio De Huatla De Jimenez Oaxaca	FORTALECE-1784-2017	Oaxaca	Huatla de Jimenez	Huatla de Jimenez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,960,000	\$6,960,000	\$6,960,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	4,452	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717020 0904507	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	FORTALECE-1785-2017	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	1,776	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717020 0904508	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pablo Coatlán, Municipio De San Pablo Coatlán	FORTALECE-1786-2017	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,088,000	\$2,088,000	\$2,088,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	275	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
													Presupuesto	Comprobado	Cancelado	Reservado	Comprobado	Cancelado	Reservado	Comprobado	Cancelado	Reservado		Comprobado	Cancelado	Reservado
OAX1717020 0904509	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad De Tlacolula De Matamoros, Municipio De Tlacolula De Matamoros, Oaxaca	FORTALECE-1787-2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,517,810	\$7,517,810	\$7,517,810	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros	12,233	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1717020 0904511	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable, El La Localidad De San Francisco Del Mar, Municipio De San Francisco Del Mar, Estado De Oaxaca	FORTALECE-1788-2017	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	265	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.