

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX171702 00879041	Perforacion Y Equipamiento De 1 Pozo Profundo	APFAUR-1098-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,598,108	\$1,598,108	\$1,598,108	\$1,593,372	\$1,147,228	\$1,147,228	\$1,147,228	71.79	Piezas	18,706	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879270	Reposicion De l Pozo, Equipamiento E Interconexion	APFAUR-1100-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,311,359	\$1,311,359	\$1,311,359	\$1,294,480	\$1,059,776	\$1,059,776	\$1,059,776	80.82	Piezas	2,082	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879293	Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo	APFAUR-1111-2017	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,314,311	\$1,314,311	\$1,314,311	\$1,305,989	\$997,050	\$997,050	\$997,050	75.86	Piezas	7,823	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00891906	Reposicion Y Equipamiento De Pozo Profundo	APFAUR-1212-2017	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$970,754	\$970,754	\$970,754	\$964,310	\$951,062	\$951,062	\$951,062	97.97	Piezas	7,203	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00891914	Rehabilitacion De La Planta Potabilizador a Y Obra De Captacion	APFAUR-1303-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$21,799,641	\$21,799,641	\$21,799,641	\$21,789,312	\$14,711,208	\$14,711,208	\$14,711,208	67.48	Piezas	53,043	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00905025	Escuela Del Agua	APFAUR-1200-2017	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	50.00	Piezas	255,029	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953715	Línea De Interconexión De Los Pozos 1, 2, 3 Y 4 (Km 3 000 Al Km 5 000)	APFAUR-3016-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,489,612	\$6,489,612	\$6,489,612	\$6,489,612	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro	7,660	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ESTIMACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953716	Línea De Interconexión De Los Pozos 1, 2, 3 Y 4 (Km 5 000 Al Km 6 307)	APFAUR-3017-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,533,987	\$6,533,987	\$6,533,987	\$6,533,957	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro	7,660	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ESTIMACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953717	Línea De Conducción De La Galería El Ponedero (Km 0 000 Al Km 2 370)	APFAUR-3019-2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,350,135	\$6,350,135	\$6,350,135	\$6,350,135	\$5,458,777	\$5,458,777	\$5,458,777	85.96	Kilómetro	1,895	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX171703 00953719	Línea De Conducción De La Galería "El Ponedero" (Km 2 370 Al Km 4 727)	AFAUR-3021-2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,904,238	\$5,904,238	\$5,904,238	\$5,904,238	\$4,880,427	\$4,880,427	\$4,880,427	82.66	Kilómetro	1,895	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953724	Equipamiento Electromecánico Y Tanque De Regularización De La Galería "El Ponedero"	AFAUR-3023-2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,964,618	\$5,964,618	\$5,964,618	\$5,964,618	\$5,273,021	\$5,273,021	\$5,273,021	88.41	Piezas	1,895	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953726	Línea De Interconexión De La Galería "El Ponedero" (Km 0 000 Al Km 1 450)	AFAUR-3025-2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,289,954	\$5,289,954	\$5,289,954	\$5,289,954	\$2,723,355	\$2,723,355	\$2,723,355	51.48	Kilómetro	1,895	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953729	Línea De Interconexión De La Galería "El Ponedero" (Km 1 450 Al Km 2 900)	AFAUR-3027-2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,280,843	\$5,280,843	\$5,280,843	\$5,280,843	\$3,408,081	\$3,408,081	\$3,408,081	64.54	Kilómetro	1,895	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953731	Perforación Y Equipamiento De Pozo Nuevo	AFAUR-3028-2017	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,217,297	\$3,217,297	\$3,217,297	\$3,217,297	\$1,382,968	\$1,382,968	\$1,382,968	42.99	Piezas	1,895	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953732	Perforación Y Equipamiento De Pozo Nuevo	AFAUR-3029-2017	Oaxaca	San Juan Gulchicovi	San Juan Gulchicovi	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,216,993	\$3,216,993	\$3,216,993	\$3,216,993	\$888,072	\$888,072	\$888,072	27.61	Piezas	1,284	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953733	Perforación Y Equipamiento De Pozo Nuevo	AFAUR-3030-2017	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,221,288	\$3,221,288	\$3,221,288	\$3,221,288	\$654,630	\$654,630	\$654,630	20.32	Piezas	1,827	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953740	Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo Granada 2	AFAUR-3031-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,208,810	\$1,208,810	\$1,208,810	\$1,208,810	\$1,161,011	\$1,161,011	\$1,161,011	96.05	Piezas	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953741	Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 15 Aeropuerto	AFAUR-3032-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,216,511	\$1,216,511	\$1,216,511	\$1,216,511	\$1,011,831	\$1,011,831	\$1,011,831	83.17	Piezas	5,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX171703 00953746	Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 19 Aeropuerto 2	AFAUR-3033-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,215,324	\$1,215,324	\$1,215,324	\$1,215,324	\$927,733	\$927,733	\$927,733	76.34	Piezas	5,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953747	Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo No. 1	AFAUR-3015-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,599,180	\$3,599,180	\$3,599,180	\$3,599,180	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	11,596	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE ESTIMACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953748	Perforación, Equipamiento Electromecánico E Interconexión Del Pozo Profundo No. 2	AFAUR-3018-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,599,180	\$3,599,180	\$3,599,180	\$3,599,180	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	11,596	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE ESTIMACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953750	Perforación, Equipamiento Electromecánico E Interconexión Del Pozo Profundo No. 3	AFAUR-3020-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,588,571	\$3,588,571	\$3,588,571	\$3,588,571	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	11,596	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953752	Línea De Interconexión De Los Pozos 1, 2, 3 Y 4 (Km 0 000 Al Km 2 000)	AFAUR-3022-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,734,809	\$4,734,809	\$4,734,809	\$4,734,809	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro	7,660	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE ESTIMACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953754	Perforación, Equipamiento Electromecánico E Interconexión Del Pozo Profundo No. 4	AFAUR-3024-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,556,138	\$3,556,138	\$3,556,138	\$3,556,138	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	11,596	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE ESTIMACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953758	Línea De Interconexión De Los Pozos 1, 2, 3 Y 4 (Km 2 000 Al Km 3 000)	AFAUR-3026-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,517,245	\$4,517,245	\$4,517,245	\$4,517,245	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro	7,660	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE ESTIMACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.