

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX171702 00879051	Construccion Del Colector Del Sistema De Alcantarillado, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	FORTALECE-0976-2017	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$2,055,323	\$1,623,705	\$1,623,705	\$1,623,705	46.66	Metros lineales	1,114	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879055	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Maria Teopoxco, Municipio De Santa Maria Teopoxco	FORTALECE-0978-2017	Oaxaca	Santa Maria Teopoxco	Santa Maria Teopoxco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,088,481	\$1,088,481	\$1,088,481	\$1,088,481	62.56	Metros lineales	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879057	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Luis Donaldo Colosio, Barrio San Miguelito, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	FORTALECE-1012-2017	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,926	\$180,926	\$180,926	\$180,556	\$180,556	\$180,556	\$180,556	99.80	Metros	34	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879153	Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De San Juan Bautista Cuicatlan, Municipio De San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca	FORTALECE-1030-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,661,579	\$6,661,579	\$6,661,579	\$5,992,137	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	3,908	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE ESTIMACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879176	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Jose Vasconcelos, Barrio San Miguelito, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	FORTALECE-1032-2017	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$559,797	\$559,797	\$559,797	\$557,892	\$557,892	\$557,892	\$557,892	99.66	Metros lineales	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00904505	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario, Localidad De San Baltazar Guelavila, Municipio De San Dionisio Ocotepc	FORTALECE-1783-2017	Oaxaca	San Dionisio Ocotepc	San Baltazar Guelavila	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,003,903	\$2,003,903	\$2,003,903	\$2,002,928	\$1,626,207	\$1,626,207	\$1,626,207	81.15	Metros	1,921	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX171702 00904506	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huatla De Jimenez Municipio De Huatla De Jimenez Oaxaca	FORTALECE-1784-2017	Oaxaca	Huautla de Jimenez	Huautla de Jimenez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,960,000	\$6,960,000	\$6,960,000	\$5,900,886	\$1,770,266	\$1,770,266	\$1,770,266	25.43	Metros lineales	4,452	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00904507	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	FORTALECE-1785-2017	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	1,776	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ESTIMACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00904508	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pablo Coatlan, Municipio De San Pablo Coatlan	FORTALECE-1786-2017	Oaxaca	San Pablo Coatlan	San Pablo Coatlan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,088,000	\$2,088,000	\$2,088,000	\$1,793,144	\$1,351,373	\$1,351,373	\$1,351,373	64.72	Metros lineales	275	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00904509	Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad De Tlacolula De Matamoros, Municipio De Tlacolula De Matamoros, Oaxaca	FORTALECE-1787-2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,517,810	\$7,517,810	\$7,517,810	\$6,797,100	\$2,365,391	\$2,365,391	\$2,365,391	31.46	Metros	12,233	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00904511	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable, El La Localidad Mde San Francisco Del Mar, Municipio De San Francisco Del Mar, Estado De Oaxaca	FORTALECE-1788-2017	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$486,119	\$486,119	\$486,119	\$484,958	\$484,958	\$484,958	\$484,958	99.76	Metros lineales	265	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00971208	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacolula De Matamoros, Municipio De Tlacolula De Matamoros.	FORTALECE-3230-2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,481,806	\$3,481,806	\$3,481,806	\$2,719,066	\$815,720	\$815,720	\$815,720	23.43	Metros lineales	12,233	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.