

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX17170200879041	Perforación Y Equipamiento De 1 Pozo Profundo	APAUR-1098-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,598,108	\$1,598,108	\$1,598,108	\$1,593,372	\$478,012	\$478,012	\$478,012	29.91	Piezas	18,706	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879266	Recuperación De Caudal En 2 Galerías Filtrantes	APAUR-1099-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,034,446	\$4,001,600	\$4,001,600	\$4,001,600	\$4,001,600	\$4,001,600	\$4,001,600	100.00	Piezas	10,082	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879270	Reposición De 1 Pozo, Equipamiento E Interconexión	APAUR-1100-2017	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,311,359	\$1,294,480	\$1,294,480	\$1,294,480	\$707,769	\$707,769	\$707,769	54.68	Piezas	2,082	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200879293	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo	APAUR-1111-2017	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,314,311	\$1,314,311	\$1,314,311	\$1,305,989	\$997,050	\$997,050	\$997,050	75.86	Piezas	7,823	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200891906	Reposición Y Equipamiento De Pozo Profundo	APAUR-1212-2017	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$970,754	\$964,310	\$964,310	\$964,310	\$931,215	\$931,215	\$931,215	96.57	Piezas	7,203	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200891914	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Y Obra De Captación	APAUR-1303-2017	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$21,799,641	\$21,796,198	\$21,796,198	\$21,789,312	\$14,711,208	\$14,711,208	\$14,711,208	67.49	Piezas	53,043	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300953715	Línea De Interconexión De Los Pozos 1,2,3 Y 4 (Km 3 000 Al Km 5 000)	APAUR-3016-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,489,612	\$6,489,612	\$6,489,612	\$6,489,612	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro	7,660	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300953716	Línea De Interconexión De Los Pozos 1,2,3 Y 4 (Km 5 000 Al Km 6 307)	APAUR-3017-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,533,987	\$6,533,987	\$6,533,987	\$6,533,987	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro	7,660	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAX171703 00953717	Línea De Conducción De La Galeria El Ponedero (Km 0 000 Al Km 2 370)	APAU- 3019-2017	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamien to	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2017	\$6,350,135	\$6,350,135	\$6,350,135	\$6,350,135	\$5,458,777	\$5,458,777	\$5,458,777	85.96	Kilómetro	1,895	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953719	Línea De Conducción De La Galeria "El Ponedero" (Km 2 370 Al Km 4 727)	APAU- 3021-2017	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamien to	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2017	\$5,904,238	\$5,904,238	\$5,904,238	\$5,904,238	\$4,880,427	\$4,880,427	\$4,880,427	82.66	Kilómetro	1,895	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953724	Equipamien to Electromec ánico Y Tanque De Regulariza ción De La Galeria "El Ponedero"	APAU- 3023-2017	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamien to	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2017	\$5,964,618	\$5,964,618	\$5,964,618	\$5,964,618	\$5,273,021	\$5,273,021	\$5,273,021	88.41	Piezas	1,895	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953726	Línea De Interconex ión De La Galeria "El Ponedero" (Km 0 000 Al Km 1 450)	APAU- 3025-2017	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamien to	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2017	\$5,289,954	\$5,289,954	\$5,289,954	\$5,289,954	\$2,723,355	\$2,723,355	\$2,723,355	51.48	Kilómetro	1,895	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953729	Línea De Interconex ión De La Galeria "El Ponedero" (Km 1 450 Al Km 2 900)	APAU- 3027-2017	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamien to	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2017	\$5,280,843	\$5,280,843	\$5,280,843	\$5,280,843	\$3,408,081	\$3,408,081	\$3,408,081	64.54	Kilómetro	1,895	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953731	Perforació n Y Equipamien to De Pozo Nuevo	APAU- 3028-2017	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamien to	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2017	\$3,217,297	\$3,217,297	\$3,217,297	\$3,217,297	\$1,382,968	\$1,382,968	\$1,382,968	42.99	Piezas	1,895	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953732	Perforació n Y Equipamien to De Pozo Nuevo	APAU- 3029-2017	Oaxaca	San Juan Guichicov i	San Juan Guichicov i	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamien to	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2017	\$3,216,993	\$3,216,993	\$3,216,993	\$3,216,993	\$888,072	\$888,072	\$888,072	27.61	Piezas	1,284	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953733	Perforació n Y Equipamien to De Pozo Nuevo	APAU- 3030-2017	Oaxaca	San Pedro Huilotep c	San Pedro Huilotep c	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamien to	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2017	\$3,221,288	\$3,221,288	\$3,221,288	\$3,221,288	\$654,630	\$654,630	\$650,630	20.32	Piezas	1,827	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953740	Perforació n Y Equipamien to Electromec ánico Del Pozo Profundo Granada 2	APAU- 3031-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamien to	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamien to	Cancelado	2017	\$1,208,810	\$1,208,810	\$1,208,810	\$1,208,810	\$1,161,011	\$1,161,011	\$1,161,011	96.05	Piezas	5,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAX171703 00953741	Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 15	APAUR-3032-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,216,511	\$1,216,511	\$1,216,511	\$1,216,511	\$1,011,831	\$1,011,831	\$1,011,831	83.17	Piezas	5,000	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953746	Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo 19	APAUR-3033-2017	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,215,324	\$1,215,324	\$1,215,324	\$1,215,324	\$927,733	\$927,733	\$927,733	76.34	Piezas	5,000	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953747	Perforación Y Equipamiento Electromecánico Del Pozo Profundo No. 1	APAUR-3015-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,599,180	\$3,599,180	\$3,599,180	\$3,599,180	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	11,596	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953748	Perforación Y Equipamiento Electromecánico E Interconexión Del Pozo Profundo	APAUR-3018-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,599,180	\$3,599,180	\$3,599,180	\$3,599,180	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	11,596	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953750	Perforación Y Equipamiento Electromecánico E Interconexión Del Pozo Profundo	APAUR-3020-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,588,571	\$3,588,571	\$3,588,571	\$3,588,571	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	11,596	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953752	Línea De Interconexión De Los Pozos 1,2,3 Y 4 (Km 0 000 Al Km 2 000)	APAUR-3022-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,734,809	\$4,734,809	\$4,734,809	\$4,734,809	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro	7,660	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953754	Perforación Y Equipamiento Electromecánico E Interconexión Del Pozo Profundo	APAUR-3024-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,556,138	\$3,556,138	\$3,556,138	\$3,556,138	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	11,596	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00953758	Línea De Interconexión De Los Pozos 1,2,3 Y 4 (Km 2 000 Al Km 3 000)	APAUR-3026-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,517,245	\$4,517,245	\$4,517,245	\$4,517,245	\$0	\$0	\$0	0.00	Kilómetro	7,660	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.