

Total:

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX16160200710177	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 171133	171133	Oaxaca	San Lorenzo	San Lorenzo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,413,382	\$727,319	\$727,319	\$727,319	\$727,319	\$727,319	\$727,319	100.00	Metros lineales	2,251	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200715346	Construccion De La Tercera Etapa Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable -	92337	Oaxaca	Santiago Juchtlahuaca	La Cumbre Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,259,491	\$2,101,721	\$2,101,721	\$2,101,721	\$2,101,721	\$2,101,721	\$2,101,721	100.00	Metros lineales	141	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200715494	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 92321	92321	Oaxaca	San Martin Itunyoso	San José Xochixtlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,835,526	\$1,831,255	\$1,831,255	\$1,831,255	\$1,831,255	\$1,831,255	\$1,831,255	100.00	Piezas	702	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200720703	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 171125	171125	Oaxaca	San Miguel Peras	La Brujeria	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,003,163	\$4,002,754	\$4,002,754	\$4,002,754	\$4,002,754	\$4,002,754	\$4,002,754	100.00	Metros lineales	337	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200720857	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 171144	171144	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,712,440	\$3,707,029	\$3,707,029	\$3,707,029	\$3,707,029	\$3,707,029	\$3,707,029	100.00	Metros lineales	2,084	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200726236	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 92312	92312	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,275,408	\$2,499,649	\$2,499,649	\$2,499,649	\$2,499,649	\$2,499,649	\$2,499,649	100.00	Piezas	299	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160200726306	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 171162	171162	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Trapiche Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$970,352	\$953,720	\$953,720	\$953,720	\$953,720	\$953,720	\$953,720	100.00	Metros lineales	824	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160300783968	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario o Colonia Santa Cecilia -	296582	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,816,470	\$1,813,792	\$1,813,792	\$1,813,792	\$1,813,792	\$1,813,792	\$1,813,792	100.00	Metros lineales	528	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

-----														Financiera: /													
OAX161603	00785558	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 296502	296502	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbanos	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	#####	\$3,229,571	\$3,229,571	\$3,229,571	\$3,229,571	\$3,229,571	\$3,229,571	100.00	Metros lineales	7,249	100.00	100.00	Fisica: / Registro: OBRA NO CUENTA CON ACTA DE TERMINACION DE ENTREGA RECEPCION, YA QUE DICHA OBRA NO SE REALIZO Y SE ENCUENTRA EN EL
-----														-----													