

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX16160200705159	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 171152	171152	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,000,000	\$4,817,425	\$4,817,425	\$4,817,425	\$4,817,425	\$4,817,425	\$4,817,425	100.00	Metros lineales	10,491	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX17170200866881	Construcción Del Sistema De Saneamiento A Base De Sanitarios Ecologico	73332	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Colonia Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	Terminado	2017	\$3,435,621	\$3,347,966	\$3,347,966	\$3,347,966	\$3,347,966	\$3,347,966	\$3,347,966	100.00	Piezas	320	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200866963	Construcción Del Sistema De Saneamiento A Base De Sanitarios Ecologico	73284	Oaxaca	San Juan Lalana	San Isidro Arenal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	Terminado	2017	\$5,000,000	\$3,993,156	\$3,993,156	\$3,993,156	\$3,993,156	\$3,993,156	\$3,993,156	100.00	Piezas	273	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200867112	Construcción Del Sistema De Saneamiento A Base De 9 Sanitarios Ecologico	73375	Oaxaca	Santo Domingo Morelos	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	Terminado	2017	\$353,036	\$344,668	\$344,668	\$344,668	\$344,668	\$344,668	\$344,668	100.00	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200867191	Construcción Del Sistema De Saneamiento A Base De Sanitarios Ecologico	73352	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	Terminado	2017	\$609,418	\$609,399	\$609,399	\$609,399	\$609,399	\$609,399	\$609,399	100.00	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300934981	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Santa	176051	Oaxaca	Santa Maria Huatulco	Santa Maria Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,482,893	\$4,041,045	\$4,041,045	\$4,041,045	\$3,224,804	\$3,224,804	\$3,224,804	79.80	Piezas	7,409	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300938021	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Sector Tres - 160946	160946	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$14,670,090	\$14,658,920	\$14,658,920	\$14,658,920	\$10,694,014	\$10,694,014	\$10,694,014	72.95	Metros lineales	4,308	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170401007377	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 257706	257706	Oaxaca	Santiago Comaltepec	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,249,948	\$1,215,767	\$1,215,767	\$1,215,767	\$429,607	\$429,607	\$429,607	35.34	Metros lineales	128	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAX171704 01007634	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 226063	226063	Oaxaca	Santa Maria Yucuhiti	Peña Flor	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,919,440	\$1,909,331	\$1,909,331	\$1,909,331	\$572,799	\$572,799	\$572,799	30.00	Metros lineales	133	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01007826	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 226051	226051	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,247,152	\$5,232,546	\$5,232,546	\$5,232,546	\$1,569,764	\$1,569,764	\$1,569,764	30.00	Metros lineales	590	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01007934	Perforación Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 232830	232830	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,033,266	\$3,032,061	\$3,032,061	\$3,032,061	\$1,995,550	\$1,995,550	\$1,995,550	65.81	Piezas	3,140	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01008054	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 226014	226014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,049,219	\$3,038,816	\$3,038,816	\$3,038,816	\$911,645	\$911,645	\$911,645	30.00	Metros lineales	313	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01008057	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 225985	225985	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,687,081	\$1,676,741	\$1,676,741	\$1,676,741	\$503,022	\$503,022	\$503,022	30.00	Metros lineales	152	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01008186	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 257709	257709	Oaxaca	San Felipe Usila	Piedra de Azúcar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,883,248	\$3,728,134	\$3,728,134	\$3,728,134	\$2,274,161	\$2,274,161	\$2,274,161	61.00	Metros lineales	228	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01008187	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 257702	257702	Oaxaca	San Felipe Usila	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,944,704	\$3,302,295	\$3,302,295	\$3,302,295	\$1,029,379	\$1,023,379	\$1,023,379	30.99	Metros lineales	169	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01008303	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 257704	257704	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepecolula	San Pedro y San Pablo Tepecolula	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,663,311	\$6,659,496	\$6,659,496	\$6,659,496	\$3,298,784	\$3,298,784	\$3,298,784	49.54	Piezas	1,737	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01008369	Ampliación Del Sistema De Agua Potable A Etapa - 257716	257716	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,292,861	\$1,292,861	\$1,292,861	\$395,790	\$395,790	\$395,790	30.61	Metros lineales	710	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAX171704 01008702	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 225671	225671	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Felipe Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,898,771	\$2,869,239	\$2,869,239	\$2,869,239	\$1,878,583	\$1,578,583	\$1,578,583	55.02	Metros lineales	172	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01008704	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 257705	257705	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,763,216	\$1,734,363	\$1,734,363	\$1,734,363	\$1,734,363	\$1,734,363	\$1,734,363	100.00	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01009850	Perforación Y Equipamiento Para Recuperación De Caudal - 232763	232763	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,097,765	\$3,084,729	\$3,084,729	\$3,084,729	\$1,568,870	\$1,568,870	\$1,568,870	50.86	Piezas	8,966	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01009870	Perforación Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 232916	232916	Oaxaca	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,033,266	\$3,001,060	\$3,001,060	\$3,001,060	\$2,172,818	\$2,172,818	\$2,172,818	72.40	Piezas	3,638	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01010103	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 257701	257701	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,935,075	\$2,685,710	\$2,685,710	\$2,685,710	\$460,134	\$460,134	\$460,134	17.13	Metros lineales	1,030	100.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01010176	Perforación Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 225593	225593	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,033,266	\$3,018,117	\$3,018,117	\$3,002,967	\$1,339,207	\$1,339,207	\$1,339,207	44.37	Piezas	2,284	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01010613	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 292629	292629	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	San Sebastián Tlacolula	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,842,776	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	537	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01010808	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 257713	257713	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Allende	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,239,563	\$2,090,977	\$2,090,977	\$2,090,977	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	212	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01010851	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 248804	248804	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Pitona	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,848,241	\$1,668,797	\$1,668,797	\$1,668,797	\$320,290	\$320,290	\$320,290	19.19	Metros lineales	143	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAX171704 01011081	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 250017	250017	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San José Yutatuyaa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,578,512	\$1,576,794	\$1,576,794	\$1,576,794	\$473,038	\$473,038	\$473,038	30.00	Metros lineales	551	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01011122	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 225699	225699	Oaxaca	San Antonino Monte Verde	San Antonino Monte Verde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,811,506	\$5,188,845	\$5,188,845	\$5,188,845	\$3,117,202	\$3,117,202	\$3,117,202	60.08	Metros lineales	1,867	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01012140	Perforación Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 232883	232883	Oaxaca	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,033,266	\$3,033,266	\$3,033,266	\$3,005,447	\$1,489,896	\$1,489,896	\$1,489,896	49.12	Piezas	2,550	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01012174	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 225615	225615	Oaxaca	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$659,500	\$659,500	\$659,500	\$659,500	\$659,500	\$659,500	\$659,500	100.00	Metros lineales	335	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01012212	Reposición Dos Captaciones De Agua - 232847	232847	Oaxaca	Santa Maria Xadani	Santa Maria Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,481,046	\$4,481,046	\$4,462,093	\$3,531,093	\$3,531,093	\$3,531,093	78.80	Piezas	7,613	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01012391	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 257703	257703	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,119,972	\$2,072,528	\$2,072,528	\$2,072,528	\$2,072,528	\$2,072,528	\$2,072,528	100.00	Metros Cuadrados	2,001	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01012431	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 248723	248723	Oaxaca	Santiago Tilantongo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,080,895	\$1,016,003	\$1,016,003	\$1,016,003	\$304,804	\$304,801	\$304,801	30.00	Metros lineales	91	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01012556	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo - 259875	259875	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,655,033	\$3,628,939	\$3,628,939	\$3,602,845	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	15,381	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso / validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01016122	Perforación Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 232866	232866	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,910,418	\$2,833,601	\$2,833,601	\$2,833,601	\$2,388,961	\$2,388,961	\$2,388,961	84.31	Piezas	13,683	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAX171704 01016924	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 257710	257710	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachauaya	Macuilxóchtitl de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales Entidades	I003 FAIS		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,958,972	\$1,902,166	\$1,902,166	\$1,902,166	\$1,141,300	\$1,141,300	\$1,141,300	60.00	Metros lineales	2,633	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01016974	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Dos De Abril - 292699	292699	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales Entidades	I003 FAIS	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,338,206	\$4,338,206	\$4,338,206	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	4,308	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01016986	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 297349	297349	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales Entidades	I003 FAIS		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,300,000	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	100.00	Metros lineales	165	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.