

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX171703 00971511	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Ocotlan De Morelos, Ocotlan	FONREGION-3745-2017	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$22,664,886	\$22,664,886	\$22,664,886	\$20,604,442	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	15,016	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01042305	Reconstrucción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De San Felipe Usila	FONREGION-5705-2017	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$45,271,252	\$44,221,989	\$44,221,989	\$44,221,989	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	4,787	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01042306	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Santiago Jamiltepec	FONREGION-5697-2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$46,301,905	\$39,599,532	\$39,599,532	\$39,599,532	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	10,109	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01042307	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad Colonia Cuauhtémoc En El	FONREGION-5696-2017	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$17,473,540	\$17,131,324	\$17,131,324	\$17,131,324	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	749	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01042308	Reconstrucción De Línea De Conducción , Caja De Captación Y Red De Distribución Del Sistema De Ampliación Del	FONREGION-5695-2017	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$35,213,164	\$35,213,164	\$35,213,164	\$35,116,705	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros	10,925	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01042309	Sistema De Alcantarillado Sanitario San Agustín Etlá, San Agustín	FONREGION-5694-2017	Oaxaca	San Agustín Etlá	San Agustín Etlá	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$30,756,450	\$28,564,732	\$28,564,732	\$28,564,732	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	3,893	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01042310	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales , San Agustín Etlá, San Agustín	FONREGION-5693-2017	Oaxaca	San Agustín Etlá	San Agustín Etlá	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,435,425	\$5,435,425	\$5,432,425	\$4,941,296	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	3,893	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.