

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CIERRE DE EJERCICIO 2017

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX171702 00879051	CONSTRUCCION DEL Colector Del Sistema De Alcantarillado, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	FORTALECE-0976-2017	Oaxaca	Pinotepa Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$2,055,323	\$1,438,726	\$1,438,726	\$1,438,726	41.34	Metros lineales	1,114	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879055	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María Teopoxco, Municipio De Santa María Teopoxco	FORTALECE-0978-2017	Oaxaca	Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,740,000	\$1,088,481	\$1,088,481	\$1,088,481	\$1,088,481	\$1,088,481	\$1,088,481	100.00	Metros lineales	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879057	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Luis Donaldo Colosio, Barrio San Miguelito, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	FORTALECE-1012-2017	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$180,926	\$180,556	\$180,556	\$180,556	\$180,556	\$180,556	\$180,556	100.00	Metros	34	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879130	CONSTRUCCION DEL Colector Sanitario En La Colonia La Favorita, Localidad De Matias Romero, Municipio De Matias Romero	FORTALECE-1013-2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,916,772	\$2,916,695	\$2,916,695	\$2,916,695	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	5,289	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879139	REHABILITACION DE 0.83 Km De Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle Morelos De La Localidad De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz	FORTALECE-1014-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,273,485	\$5,253,979	\$5,253,979	\$5,253,979	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	22,985	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879153	REHABILITACION DE LA PLANTA DE Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De San Juan Bautista Cuicatlan, Municipio De San Juan Bautista Cuicatlan	FORTALECE-1030-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,661,579	\$5,992,137	\$5,992,137	\$5,992,137	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	3,908	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879170	REHABILITACION DE 1.28 Km De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz	FORTALECE-1031-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,365,600	\$7,350,179	\$7,350,179	\$7,350,179	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	22,985	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879176	CONSTRUCCION DE Drenaje Sanitario De La Calle Jose Vasconcelos, Barrio San Miguelito, Santo Domingo Ingenio, Oaxaca	FORTALECE-1032-2017	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$559,797	\$557,892	\$557,892	\$557,892	\$557,892	\$557,892	\$557,892	100.00	Metros lineales	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAX171702 00904505	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario, Localidad De San Baltazar Guelavila, Municipio De San Dionisio Ocoteppec	FORTALECE-1783-2017	Oaxaca	San Dionisio Ocoteppec	San Baltazar Guelavila	Urbano	Subsidios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,003,903	\$2,002,928	\$2,002,928	\$2,002,928	\$1,626,207	\$1,626,207	\$1,626,207	81.19	Metros	1,921	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00904506	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huatla De Jimenez, Municipio De Huatla De Jimenez Oaxaca	FORTALECE-1784-2017	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Subsidios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,960,000	\$5,900,886	\$5,900,886	\$5,900,886	\$1,770,266	\$1,770,266	\$1,770,266	30.00	Metros lineales	4,452	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00904507	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	FORTALECE-1785-2017	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$3,048,900	\$3,048,900	\$3,048,900	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	1,776	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00904508	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pablo Coatlan, Municipio De San Pablo Coatlan	FORTALECE-1786-2017	Oaxaca	San Pablo Coatlan	San Pablo Coatlan	Urbano	Subsidios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,088,000	\$1,793,144	\$1,793,144	\$1,793,144	\$1,351,373	\$1,351,373	\$1,351,373	75.36	Metros lineales	275	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00904509	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad De Tlacolula De Matamoros, Municipio De Tlacolula De Matamoros.	FORTALECE-1787-2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,517,810	\$6,797,100	\$6,797,100	\$6,797,100	\$2,365,391	\$2,365,391	\$2,365,391	34.80	Metros	12,233	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VVALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00904511	Construcción De La Red De Distribucion De Agua Potable, El La Localidad Mde San Francisco Del Mar, Municipio De San Francisco Del Mar, Estado De	FORTALECE-1788-2017	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Urbano	Subsidios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$486,119	\$484,958	\$484,958	\$484,958	\$484,958	\$484,958	\$484,958	100.00	Metros lineales	265	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00971208	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacolula De Matamoros, Municipio De Tlacolula De Matamoros.	FORTALECE-3230-2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,481,806	\$2,719,066	\$2,719,066	\$2,719,066	\$815,720	\$815,720	\$815,720	30.00	Metros lineales	12,233	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.