

Total:

Información General del Proyecto												Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX161602 00683782	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	PROGAGUA-R-1518-2016	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Lázaro Cárdenas Yucunicoco	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas.	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,933,783	\$2,874,886	\$2,874,886	\$2,874,886	\$2,874,886	\$2,874,886	\$2,874,886	100.00	Metros lineales	484	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX161602 00683803	Construcción Del Sistema Potable (Sistema Multiple) 2a Etapa.	PROGAGUA-R-1512-2016	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas.	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$17,003,400	\$14,762,080	\$14,762,080	\$14,762,080	\$14,762,080	\$14,762,080	\$14,762,080	100.00	Metros lineales	1,177	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX161602 00683812	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	PROGAGUA-R-1503-2016	Oaxaca	Santiago Tlazoyaltepec	Cañada de Curva	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas.	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$791,925	\$755,399	\$755,399	\$755,399	\$755,399	\$755,399	\$755,399	100.00	Metros lineales	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX161602 00683815	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1500-2016	Oaxaca	Santiago Tlazoyaltepec	Santa Rita	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas.	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,363,409	\$1,321,302	\$1,321,302	\$1,321,302	\$1,321,302	\$1,321,302	\$1,321,302	100.00	Metros lineales	82	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX161602 00683818	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	PROGAGUA-R-1497-2016	Oaxaca	Santiago Tlazoyaltepec	Cerro de Águila	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas.	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,215,054	\$2,677,948	\$2,677,948	\$2,677,948	\$2,677,948	\$2,677,948	\$2,677,948	100.00	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX161602 00683845	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1467-2016	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas.	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,577,705	\$3,289,917	\$3,289,917	\$3,289,917	\$3,289,917	\$3,289,917	\$3,289,917	100.00	Metros lineales	1,902	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX161602 00683854	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1458-2016	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Palacios (Sección los Palacios)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas.	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$819,557	\$812,952	\$812,952	\$812,952	\$812,952	\$812,952	\$812,952	100.00	Metros lineales	235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX161602 00683954	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PROGAGUA-R-1413-2016	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas.	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,404,891	\$3,159,616	\$3,159,616	\$3,159,616	\$3,159,616	\$3,159,616	\$3,159,616	100.00	Piezas	2,001	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAXI161602 00683962	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (la Etapa)	PROGAGUA-R-1409-2016	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$9,001,800	\$6,916,461	\$6,916,461	\$6,916,461	\$6,916,461	\$6,916,461	\$6,916,461	100.00	Metros lineales	2,422	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXI161602 00683965	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario la Etapa	PROGAGUA-R-1406-2016	Oaxaca	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$8,411,288	\$7,924,575	\$7,924,575	\$7,924,575	\$7,924,575	\$7,924,575	\$7,924,575	100.00	Metros lineales	1,835	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXI161602 00684006	Terminación Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1494-2016	Oaxaca	Santiago Juchtlahuaca	Santos Reyes Zochiquila zola	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$679,933	\$679,860	\$679,860	\$679,860	\$679,860	\$679,860	\$679,860	100.00	Metros lineales	895	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXI161602 00684009	Construcción Del Sistema Del Agua Potable.	PROGAGUA-R-1491-2016	Oaxaca	San Pedro Pochutla	El Vigia	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,533,894	\$2,330,193	\$2,330,193	\$2,330,193	\$2,330,193	\$2,330,193	\$2,330,193	100.00	Metros lineales	703	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXI161602 00684526	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1485-2016	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Común	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,046,510	\$2,751,523	\$2,751,523	\$2,751,523	\$2,751,523	\$2,751,523	\$2,751,523	100.00	Metros lineales	226	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXI161603 00729555	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1476-2016	Oaxaca	San Mateo Piñas	San Cristóbal Alto	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,614,126	\$1,480,310	\$1,480,310	\$1,480,310	\$1,480,310	\$1,480,310	\$1,480,310	100.00	Metros lineales	83	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXI161603 00730541	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-1479-2016	Oaxaca	Villa Sola de Vega	La Soledad	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,043,631	\$978,713	\$978,713	\$978,713	\$978,713	\$978,713	\$978,713	100.00	Piezas	89	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXI161604 00746062	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Sistema Multiple)	PROGAGUA-R-4656-2016	Oaxaca	Santa María Colotepec	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,146,627	\$2,764,690	\$2,764,690	\$2,764,690	\$2,764,690	\$2,764,690	\$2,764,690	100.00	Metros lineales	307	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXI161604 00746066	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROGAGUA-R-4659-2016	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,682,110	\$1,347,471	\$1,347,471	\$1,347,471	\$1,347,471	\$1,347,471	\$1,347,471	100.00	Metros lineales	317	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAX161604	00746075	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario	PROGAGUA- R-4668- 2016	Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	San José Guelatová de Díaz	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitació n de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas	16-Medio Ambiente COMISION ESTATAL Recursos Naturales	Agua y saneamien to	Terminado	2016	\$3,752,702	\$1,675,955	\$1,675,955	\$1,675,955	\$1,675,955	\$1,675,955	\$1,675,955	100.00	Metros lineales	508	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALDIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
-----------	----------	--	------------------------------	--------	------------------------	----------------------------------	-------	-----------	--	--	---------------------------	-----------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------------------	-----	------	--------	---