

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX171702 00866881	Construccion Del Sistema De Saneamiento A Base De Sanitarios Ecologicos Secos Para Beneficiar A La Localidad - 73332	73332	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Colonia Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,435,621	\$3,347,966	\$3,347,966	\$3,347,966	\$3,347,966	\$3,347,966	\$3,347,966	100.00	Piezas	320	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00866963	Onstruccion Del Sistema De Saneamiento A Base De Sanitarios Ecologicos Secos - 73284	73284	Oaxaca	San Juan Lalana	San Isidro Arenal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$3,993,156	\$3,993,156	\$3,993,156	\$3,993,156	\$3,993,156	\$3,993,156	100.00	Piezas	273	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00867112	Construccion Del Sistema De Saneamiento A Base De 9 Sanitarios Ecologicos Secos Para Beneficiar A La Localidad De Barrio Alto Municipio De - 73375	73375	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$353,036	\$344,668	\$344,668	\$344,668	\$344,668	\$344,668	\$344,668	100.00	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00938021	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Sector Tres - 160946	160946	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$14,670,090	\$14,658,920	\$14,658,920	\$14,658,920	\$14,658,920	\$14,658,920	\$14,658,920	100.00	Metros lineales	4,308	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01007377	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 257706	257706	Oaxaca	Santiago Comaltepec	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,249,948	\$1,215,767	\$1,215,767	\$1,215,767	\$1,215,767	\$1,215,767	\$1,215,767	100.00	Metros lineales	128	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX171704 01007634	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 226063	226063	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Peña Flor	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,919,440	\$1,909,331	\$1,909,331	\$1,909,331	\$1,909,331	\$1,909,331	\$1,909,331	100.00	Metros lineales	133	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01007826	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 226051	226051	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,247,152	\$5,232,546	\$5,232,546	\$5,232,546	\$5,232,546	\$5,232,546	\$5,232,546	100.00	Metros lineales	590	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01008054	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 226014	226014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,049,219	\$3,038,816	\$3,038,816	\$3,038,816	\$3,038,816	\$3,038,816	\$3,038,816	100.00	Metros lineales	313	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01008057	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 225985	225985	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,687,081	\$1,676,741	\$1,676,741	\$1,676,741	\$1,676,741	\$1,676,741	\$1,676,741	100.00	Metros lineales	152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01008186	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 257709	257709	Oaxaca	San Felipe Usila	Piedra de Azúcar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,883,248	\$3,728,134	\$3,728,134	\$3,728,134	\$3,728,134	\$3,728,134	\$3,728,134	100.00	Metros lineales	228	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01008187	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 257702	257702	Oaxaca	San Felipe Usila	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,944,704	\$3,302,295	\$3,302,295	\$3,302,295	\$3,302,295	\$3,302,295	\$3,302,295	100.00	Metros lineales	169	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX171704 01008369	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable A Etapa - 257716	257716	Oaxaca	Cosolapa	Cosolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,292,861	\$1,292,861	\$1,292,861	\$1,292,861	\$1,292,861	\$1,292,861	100.00	Metros lineales	710	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01010103	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 257701	257701	Oaxaca	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,935,075	\$2,685,710	\$2,685,710	\$2,685,710	\$2,685,710	\$2,685,710	\$2,685,710	100.00	Metros lineales	1,030	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01010613	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 292629	292629	Oaxaca	San Juan Tepeuxila	San Sebastián Tlacolula	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,842,776	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	100.00	Metros lineales	537	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01010808	Ampliacion De La Red De Distribución De Agua Potable - 257713	257713	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Allende	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,239,563	\$2,090,977	\$2,090,977	\$2,090,977	\$2,090,977	\$2,090,977	\$2,090,977	100.00	Metros lineales	212	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01010851	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 248804	248804	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Pitona	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,848,241	\$1,668,797	\$1,668,797	\$1,668,797	\$1,668,797	\$1,668,797	\$1,668,797	100.00	Metros lineales	143	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01011081	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 250017	250017	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San José Yutatuyaa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,578,512	\$1,576,794	\$1,576,794	\$1,576,794	\$1,576,794	\$1,576,794	\$1,576,794	100.00	Metros lineales	551	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX171704 01012431	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 248723	248723	Oaxaca	Santiago Tilantongo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,080,895	\$1,016,003	\$1,016,003	\$1,016,003	\$1,016,003	\$1,016,003	\$1,016,003	100.00	Metros lineales	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01016924	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 257710	257710	Oaxaca	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Macuilxóchitl de Artigas Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,958,972	\$1,888,662	\$1,888,662	\$1,888,662	\$1,888,662	\$1,888,662	\$1,888,662	100.00	Metros lineales	2,633	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01016986	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 297349	297349	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	\$1,181,979	100.00	Metros lineales	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00934981	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Santa Maria Huatulco - 176051	176051	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,482,893	\$4,041,045	\$4,041,045	\$4,041,045	\$4,041,045	\$4,041,045	\$4,041,045	100.00	Piezas	7,409	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01008702	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 225671	225671	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Felipe Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,898,771	\$2,869,239	\$2,869,239	\$2,869,239	\$2,869,239	\$2,869,239	\$2,869,239	100.00	Metros lineales	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01010176	Perforación Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 225593	225593	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,033,266	\$3,002,967	\$3,002,967	\$3,002,967	\$2,902,822	\$2,902,822	\$2,902,822	96.67	Piezas	2,284	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01009850	Perforación Y Equipamiento Para Recuperación De Caudal - 232763	232763	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,097,765	\$3,084,729	\$3,084,729	\$3,084,729	\$2,651,626	\$2,651,626	\$2,651,626	85.96	Piezas	8,966	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX171704 01007934	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 232830	232830	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,033,266	\$3,032,061	\$3,032,061	\$3,032,061	\$3,032,061	\$3,032,061	\$3,032,061	100.00	Piezas	3,140	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01012212	Reposicion Dos Captaciones De Agua - 232847	232847	Oaxaca	Santa Maria Xadani	Santa Maria Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,462,093	\$4,462,093	\$4,462,093	\$4,243,362	\$4,243,362	\$4,243,362	95.10	Piezas	7,613	0.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01016122	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 232866	232866	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,910,418	\$2,833,601	\$2,833,601	\$2,833,601	\$2,706,561	\$2,706,561	\$2,706,561	95.52	Piezas	13,683	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01012140	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 232883	232883	Oaxaca	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,033,266	\$3,005,447	\$3,005,447	\$3,005,447	\$2,089,434	\$2,089,434	\$2,089,434	69.52	Piezas	2,550	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01010176	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 225593	225593	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,033,266	\$3,002,967	\$3,002,967	\$3,002,967	\$2,902,822	\$2,902,822	\$2,902,822	96.67	Piezas	2,284	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01012556	Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo - 259875	259875	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,655,033	\$3,602,845	\$3,602,845	\$3,602,845	\$2,711,152	\$2,711,152	\$2,711,152	75.25	Piezas	15,381	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01009870	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Nuevo - 232916	232916	Oaxaca	Santa Maria Mixtequilla	Santa Maria Mixtequilla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,033,266	\$3,001,060	\$3,001,060	\$3,001,060	\$3,001,060	\$3,001,060	\$3,001,060	100.00	Piezas	3,638	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAXI171704 01008303	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 257704	257704	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,663,311	\$6,659,496	\$6,659,496	\$6,659,496	\$6,659,496	\$6,659,496	\$6,659,496	100.00	Piezas	1,737	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXI171704 01012391	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 257703	257703	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,119,972	\$2,072,528	\$2,072,528	\$2,072,528	\$2,072,528	\$2,072,528	\$2,072,528	100.00	Piezas	2,001	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXI171704 01008704	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 257705	257705	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,763,216	\$1,734,363	\$1,734,363	\$1,734,363	\$1,734,363	\$1,734,363	\$1,734,363	100.00	Piezas	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXI171704 01016974	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Dos De Abril - 292699	292699	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,338,206	\$4,338,206	\$4,338,206	\$4,338,206	\$4,338,206	\$4,338,206	100.00	Piezas	4,308	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.