

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX171702 00879051	Construccion Del Colector Del Sistema De Alcantarillado, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	FORTALECE-0976-2016	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$2,055,323	\$2,055,323	\$2,055,323	\$1,623,705	\$1,623,705	\$1,623,705	79.00	Metros lineales	1,114	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX171702 00879130	Construccion Del Colector Sanitario En La Colonia La Favorita, Localidad De Matias Romero, Municipio De Matias Romero	FORTALECE-1013-2017	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,916,772	\$2,916,695	\$2,916,695	\$2,916,695	\$875,008	\$875,008	\$875,008	30.00	Metros lineales	5,289	0.00	17.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX171702 00879153	Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De San Juan Bautista Cuicatlan, Municipio De San Juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca	FORTALECE-1030-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,661,579	\$6,661,579	\$6,661,579	\$6,661,579	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	3,908	0.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX171702 00904505	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario, Localidad De San Baltazar Guelavila, Municipio De San Dionisio Ocoatepec	FORTALECE-1783-2017	Oaxaca	San Dionisio Ocoatepec	San Baltazar Guelavila	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,003,903	\$2,002,928	\$2,002,928	\$2,002,928	\$2,002,928	\$2,002,928	\$2,002,928	100.00	Metros	1,921	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX171702 00904507	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	FORTALECE-1785-2017	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$3,048,900	\$3,048,900	\$3,048,900	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	1,776	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX171702 00904508	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pablo Coatlan, Municipio De San Pablo Coatlan	FORTALECE-1786-2017	Oaxaca	San Pablo Coatlan	San Pablo Coatlan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,088,000	\$1,793,144	\$1,793,144	\$1,793,144	\$1,793,144	\$1,793,144	\$1,793,144	\$1,793,144	100.00	Metros lineales	275	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX171702 00904509	Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad De Tlacolula De Matamoros, Municipio De Tlacolula De Matamoros, Oaxaca	FORTALECE-1787-2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,517,810	\$6,797,100	\$6,797,100	\$6,797,100	\$4,894,460	\$4,894,460	\$4,894,460	72.01	Metros	12,233	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171703 00971208	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacolula De Matamoros, Municipio De Tlacolula De Matamoros.	FORTALECE-3230-2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,481,806	\$2,719,066	\$2,719,066	\$2,719,066	\$1,631,440	\$1,631,440	\$1,631,440	60.00	Metros lineales	12,233	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.