

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX171702 00879440	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1128-2017	Oaxaca	Chiquihuitlán de Benito Juárez	La Concepción	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,314,410	\$2,021,177	\$2,021,177	\$2,021,177	\$2,021,177	\$2,021,177	\$2,021,177	100.00	Kilómetro	198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879458	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1132-2017	Oaxaca	Santa Catarina Tlucá	Fortín de Juárez	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,759,081	\$2,383,635	\$2,383,635	\$2,383,635	\$2,383,635	\$2,383,635	\$2,383,635	100.00	Kilómetro	205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879466	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-1135-2017	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Cacalote	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,961,586	\$3,445,405	\$3,445,405	\$3,445,405	\$3,445,405	\$3,445,405	\$3,445,405	100.00	Piezas	763	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171802 01131871	Construcción Del Sistema De Agua Potable (35 Captaciones De Agua De Lluvia)	APARURAL-0556-2018	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Colonia del Valle	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$952,495	\$952,495	\$952,495	\$952,495	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	119	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171802 01131904	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-0580-2018	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Benito Juárez Yucunicoco	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$762,834	\$762,834	\$762,834	\$762,834	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros	195	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171802 01131905	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-0583-2018	Oaxaca	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$595,917	\$595,917	\$595,917	\$595,917	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros	1,707	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAX171802 01131911	Construcción De 400 Sanitarios Con Biodigestores A Nivel Vivienda (1a. Etapa) (Pasivo)	APARURAL-0756-2018	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$22,500,000	\$22,432,832	\$22,432,832	\$22,432,832	\$22,432,832	\$22,432,832	100.00	Piezas	1,960	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171802 01131916	Construcción De 77 Sanitarios Rurales Con Biodigestor (Pasivo)	APARURAL-0759-2018	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Santa Eustolia	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,283,875	\$4,257,991	\$4,257,991	\$4,257,991	\$4,257,991	\$4,257,991	100.00	Piezas	274	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171802 01131924	Construcción De 49 Sistemas De Agua Potable Mediante Captación Pluvial (Pasivo)	APARURAL-0760-2018	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Santa Eustolia	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,175,224	\$4,175,224	\$4,175,224	\$4,175,224	\$4,175,224	\$4,175,224	100.00	Piezas	274	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171802 01131928	Construcción De 25 Sanitarios Rurales Con Biodigestor (Pasivo)	APARURAL-0763-2018	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Colonia San Miguel (La Colonia)	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,390,868	\$1,381,427	\$1,381,427	\$1,381,427	\$1,381,427	\$1,381,427	100.00	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171802 01131930	Construcción De 20 Sistemas De Agua Potable Mediante Captación Pluvial (Pasivo)	APARURAL-0768-2018	Oaxaca	Santa Maria Chilchotla	Colonia San Miguel (La Colonia)	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,704,173	\$1,704,173	\$1,704,173	\$1,704,173	\$1,704,173	\$1,704,173	100.00	Piezas	72	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.