

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX181802 01131868	Construcción Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-0544-2018	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$659,611	\$659,611	\$659,611	\$659,611	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	417	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX181802 01131869	Construcción Del Sistema De Agua Potable (326 Captaciones De Agua De Lluvia)	APARURAL-0550-2018	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xochitona lco	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,155,809	\$8,155,809	\$8,155,809	\$8,155,809	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	1,345	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX181802 01131870	Construcción Del Sistema De Agua Potable (37 Captaciones De Agua De Lluvia)	APARURAL-0553-2018	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Peña Campana	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$920,702	\$920,702	\$920,702	\$920,702	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	179	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX181802 01131885	Construcción Del Sistema De Agua Potable (86 Captaciones De Agua De Lluvia)	APARURAL-0559-2018	Oaxaca	Santa María Chilchotl	Agua de Paxtla	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,243,922	\$2,243,922	\$2,243,922	\$2,243,922	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	211	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX181802 01131887	Construcción Del Sistema De Agua Potable (31 Captaciones De Agua De Lluvia)	APARURAL-0562-2018	Oaxaca	Santa María Chilchotl	Benito Juárez	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$699,969	\$699,969	\$699,969	\$699,969	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	194	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAX181802 01131888	Construcción Del Sistema De Agua Potable (69 Captaciones De Agua De Lluvia)	APARURAL-0565-2018	Oaxaca	Santa María Chilchotl	María Luisa	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,464,605	\$1,464,605	\$1,464,605	\$1,464,605	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	209	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX181802 01131889	Construcción Del Sistema De Agua Potable (92 Captaciones De Agua De Lluvia)	APARURAL-0568-2018	Oaxaca	Santa María Chilchotl	San Julio	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,958,822	\$1,958,822	\$1,958,822	\$1,958,822	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	236	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX181802 01131891	Construcción Del Sistema De Agua Potable (65 Captaciones De Agua De Lluvia)	APARURAL-0571-2018	Oaxaca	Santa María Chilchotl	Vista Hermosa	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,145,715	\$1,145,715	\$1,145,715	\$1,145,715	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	169	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX181802 01131896	Construcción Del Sistema De Agua Potable (63 Captaciones De Agua De Lluvia)	APARURAL-0574-2018	Oaxaca	Santa María Chilchotl	Rancho Cacao	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,407,144	\$1,407,144	\$1,407,144	\$1,407,144	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	246	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX181802 01131900	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-0577-2018	Oaxaca	San Martín Feras	La Escopeta	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$753,302	\$753,302	\$753,302	\$753,302	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros	138	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX181802 01131907	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	APARURAL-0717-2018	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$899,261	\$899,261	\$899,261	\$899,261	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros	757	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.