

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX18180201106939	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 127372	127372	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,909,056	\$1,909,056	\$275,717	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros	58	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
OAX18180201107045	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 127353	127353	Oaxaca	Santiago Ayuquilli	Guadalupe de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros	167	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
OAX18180201107594	Construcción Del Sistema De Agua Potables Egunda Etapa - 127216	127216	Oaxaca	San Felipe Usila	Cerro Caracol	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
OAX18180201107881	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 127331	127331	Oaxaca	Santa María Jaltianguis	Santa María Jaltianguis	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,977,224	\$2,977,224	\$1,637,473	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros	168	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.
OAX18180201108393	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 127119	127119	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	José Guadalupe Martínez García	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$571,119	\$571,119	\$199,892	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	507	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasar al siguiente nivel.

OAX181802 01108959	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 127289	127289	Oaxaca	Santiago Juxtlahua La Sabana Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,340,297	\$3,340,297	\$3,340,297	\$3,340,297	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros	606	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
-----------------------	---	--------	--------	------------------------------------	------------------------	---------------------	------	--	---------------------------	--------------------	--------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----	-----	------	--------	-----	------	------	---

OAX181802 01108970	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 127247	127247	Oaxaca	Santiago Juxtlahua Tilapa Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,054,007	\$2,054,007	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros	852	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
-----------------------	---	--------	--------	---------------------------------	------------------------	---------------------	------	--	---------------------------	--------------------	--------------	------	-------------	-------------	-----------	-----	-----	-----	-----	------	--------	-----	------	------	---