

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX171703 00971511	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Ocotlán De Morelos, Ocotlán De Morelos	FONREGION-3745-2017	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$22,664,886	\$20,604,442	\$20,604,442	\$20,604,442	\$3,672,880	\$3,672,880	\$3,672,880	17.83	Metros lineales	15,016	0.00	24.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01042305	Reconstrucción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De San Felipe Usila	FONREGION-5705-2017	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$45,271,252	\$44,221,989	\$44,221,989	\$44,221,989	\$5,010,211	\$5,010,211	\$5,010,211	11.33	Piezas	4,787	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01042306	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Santiago Jamiltepec En El Municipio De Santiago De Jamiltepec, Oaxaca.	FONREGION-5697-2017	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$46,301,905	\$39,599,532	\$39,599,532	\$39,599,532	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	10,109	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01042307	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad Colonia Cuauhtémoc En El Municipio De San Mateo Del Mar.	FONREGION-5696-2017	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$17,473,540	\$17,131,324	\$17,131,324	\$17,131,324	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	749	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01042308	Reconstrucción De Línea De Conducción, Caja De Captación Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Putla Villa De	FONREGION-5695-2017	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$35,213,164	\$35,116,705	\$35,116,705	\$35,116,705	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	10,925	0.00	19.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01042309	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario San Agustín ETLA, San Agustín ETLA	FONREGION-5694-2017	Oaxaca	San Agustín ETLA	San Agustín ETLA	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$30,756,450	\$28,564,732	\$28,564,732	\$28,564,732	\$7,904,164	\$7,904,164	\$7,904,164	27.67	Piezas	3,893	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171704 01042310	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, San Agustín ETLA, San Agustín ETLA	FONREGION-5693-2017	Oaxaca	San Agustín ETLA	San Agustín ETLA	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,435,425	\$4,941,296	\$4,941,296	\$4,941,296	\$0	\$0	\$0	0.00	Piezas	3,893	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.