

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX171702 00879051	Construcción Del Colector Del Sistema De Alcantarillado, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	FORTALECE-0976-2016	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$1,981,864	\$1,981,864	\$1,981,864	\$1,981,864	\$1,981,864	\$1,861,864	100.00	Metros lineales	1,114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879130	Construcción Del Colector Sanitario En La Colonia La Favorita, Localidad De Matías Romero, Municipio De Matías Romero	FORTALECE-1013-2017	Oaxaca	Matías Romero	Matías Romero	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,916,772	\$1,729,825	\$1,729,825	\$1,729,825	\$1,729,825	\$1,729,825	\$1,729,825	100.00	Metros lineales	5,289	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879139	Rehabilitación De 0.83 Km De Línea De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Calle Morelos De La Localidad De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz	FORTALECE-1014-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,273,485	\$5,253,979	\$5,253,979	\$5,253,979	\$5,253,979	\$5,253,979	\$5,253,979	100.00	Metros Cuadrados	22,985	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879153	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De San Juan Bautista Cuicatlan, Municipio De San Juan Bautista Cuicatlan	FORTALECE-1030-2017	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,661,579	\$5,992,137	\$5,992,137	\$5,992,137	\$5,992,137	\$5,992,137	\$5,992,137	100.00	Piezas	3,908	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00879170	Rehabilitación De 1.28 Km De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Salina Cruz, Municipio De Salina Cruz	FORTALECE-1031-2017	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,365,600	\$7,350,179	\$7,350,179	\$7,350,179	\$7,350,179	\$7,350,179	\$7,350,179	100.00	Metros lineales	22,985	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00904506	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huatla De Jiménez, Municipio De Huatla De Jiménez Oaxaca	FORTALECE-1784-2017	Oaxaca	Huatla de Jiménez	Huatla de Jiménez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,960,000	\$5,900,886	\$5,900,886	\$5,900,886	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	4,452	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX171702 00904507	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Pinotepa De Don Luis, Municipio De Pinotepa De Don Luis.	FORTALECE-1785-2017	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,480,000	\$3,048,900	\$3,048,900	\$3,048,900	\$914,670	\$914,670	\$914,670	30.00	Metros lineales	1,776	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

OAXI171702 00904509	Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad De Tlacolula De Matamoros, Municipio De Tlacolula De Matamoros, Oaxaca	FORTALECE- 1787-2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortaleci miento de la Infraestr uctura Estatal y Municipal	23- Provision es Salariale s y Económica s	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2017	\$7,517,810	\$6,797,100	\$6,797,100	\$6,797,100	\$6,797,100	\$6,797,100	\$6,797,100	100.00	Metros	12,233	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAXI171703 00971208	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacolula De Matamoros, Municipio De Tlacolula De Matamoros.	FORTALECE- 3230-2017	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortaleci miento de la Infraestr uctura Estatal y Municipal	23- Provision es Salariale s y Económica s	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamien to	En Ejecución	2017	\$3,481,806	\$2,719,066	\$2,719,066	\$2,719,066	\$2,719,066	\$2,719,066	\$2,719,066	100.00	Metros lineales	12,233	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.