

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	OAX180301391925	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD TEOITTLAN DE FLORES MAGON, MUNICIPIO DE TEOITTLAN DE FLORES MAGON	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0862/2018	5	3989	3609	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:TEOITTLAN DE FLORES MAGON, lon:-97.070704, lat:18.132334}}	04-06-2018	31-12-2018	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1391925/proyecto_INIC ID}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301391987	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0867/2018	5	1254	1168	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EL BARRIO DE LA SOLEDAD, lon:-95.11219, lat:16.803935}}	04-06-2018	31-12-2018	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1391987/proyecto_INIC ID}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301391913	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AVOTZINTEPEC, MUNICIPIO DE AVOTZINTEPEC	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0859/2018	5	1832	1777	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVOTZINTEPEC, lon:-96.133271, lat:17.676709}}	01-06-2018	31-12-2018	500,000.00	492,190.39	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923851, contratista:QUIMAJIO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:984380.78, importe_modificado:984380.78}}	{meta1: {avance:2.5}}	{1391913/proyecto_PRO CESO, 1391913/proyecto_INIC ID}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392861	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO, MPIO. DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0910/2018	5	230	194	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:29, direccion:SAN BARTOLO, lon:-97.680492, lat:17.267471}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	107,037.33	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM GRUPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:62372.28, importe_modificado:62372.28}}	{meta1: {avance:0.8}}	{1392861/proyecto_INIC ID, 1392861/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301391891	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILIA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILIA	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0857/2018	5	7423	6536	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:VILLA DE ZAACHILIA, lon:-96.750588, lat:16.950718}}	01-06-2018	31-12-2018	500,000.00	434,647.65	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923900, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:916861.96, importe_modificado:916861.96}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1391891/proyecto_INIC ID, 1391891/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301391907	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	O:Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0858/2018	5	1472	1365	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:Brea Torres 30, Centro de la Población, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.32190228, lat:15.83651751}}	01-06-2018	31-12-2018	500,000.00	446,012.11	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1924152, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:892194.27, importe_modificado:892194.27}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1391907/proyecto_PRO CESO, 1391907/proyecto_INIC ID}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301391937	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CUJLAPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CUJLAPAM DE GUERRERO	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0863/2018	5	6425	5935	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CUJLAPAM DE GUERRERO, lon:-96.780591, lat:16.996001}}	04-06-2018	31-12-2018	500,000.00	482,214.31	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923900, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:916861.96, importe_modificado:916861.96}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1391937/proyecto_PRO CESO, 1391937/proyecto_INIC ID}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301391943	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SECTOR H TRES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0864/2018	5	1472	1365	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:Brea Torres 30, Centro de la Población, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.3222414, lat:15.83618205}}	04-06-2018	31-12-2018	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1391943/proyecto_INIC ID}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301391950	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:400000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0865/2018	5	386	352	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:SAN PABLO COATLAN, lon:-96.782999, lat:16.223978}}	04-06-2018	31-12-2018	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1391950/proyecto_INIC ID}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301391959	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0866/2018	5	1203	1119	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.120039, lat:16.822429}}	04-06-2018	31-12-2018	500,000.00	435,198.96	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1924073, contratista:CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:872569.72, importe_modificado:872569.72}}	{meta1: {avance:1.5}}	{1391959/proyecto_PRO CESO, 1391959/proyecto_INIC ID}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2018	3	OAX180301392002	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0868/2018	5	5545	5073	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, lon:-96.904413, lat:17.296596}}	04-06-2018	31-12-2018	500,000.00	437,370.76	0.00	0.00	0.00	{tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1924073, contratista:CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:872569.72, importe_modificado:872569.72}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1392002/proyecto_PRO_CESO, 1392002/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392008	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SECTOR V TRES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATILCO	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0870/2018	5	1472	1364	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:SANTA MARIA HUATILCO, lon:-96.322093, lat:15.836111}}	04-06-2018	31-12-2018	500,000.00	446,182.16	0.00	0.00	0.00	{tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1924152, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:892194.27, importe_modificado:892194.27}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1392008/proyecto_PRO_CESO, 1392008/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392019	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SANTARIOS ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0871/2018	5	5376	4731	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:SANTIAGO JAMILTEPEC, lon:-97.819682, lat:16.279458}}	04-06-2018	31-12-2018	115,000.00	102,671.74	0.00	0.00	0.00	{tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1392019/proyecto_PRO_ID, 1392019/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392040	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CUEVA, EN EL MUNICIPIO DE ELIXOCHTLAN DE FLORES MAGDON	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0887/2018	5	152	131	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:AGUA DE CUEVA, lon:-96.876091, lat:18.176881}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	105,386.62	0.00	0.00	0.00	{tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARBEL RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}	{meta1: {avance:1.2}}	{1392040/proyecto_PRO_ID, 1392040/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392047	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOLTLA	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0888/2018	5	71	76	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:406, localidad:23, direccion:SAN AGUSTIN, lon:-96.830541, lat:18.23424}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	105,386.61	0.00	0.00	0.00	{tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARBEL RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}	{meta1: {avance:1.2}}	{1392047/proyecto_PRO_ID, 1392047/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392057	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUCERNA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPECO, DTO. 22	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0889/2018	5	68	81	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:318, localidad:31, direccion:LA LUCERNA, lon:-97.083832, lat:15.982644}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	114,860.88	0.00	0.00	0.00	{tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}	{meta1: {avance:0.2}}	{1392057/proyecto_PRO_ID, 1392057/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392064	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0890/2018	5	1115	1060	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:SAN BALTAZAR LOXICHA, lon:-96.790321, lat:16.0733}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	102,672.25	0.00	0.00	0.00	{tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1392064/proyecto_PRO_ID, 1392064/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392067	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SAN JOSE EL QUEQUESTLE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0891/2018	5	159	146	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:401, localidad:25, direccion:SAN JOSE EL QUEQUESTLE, lon:-96.938589, lat:15.897792}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	114,860.88	0.00	0.00	0.00	{tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}	{meta1: {avance:0.2}}	{1392067/proyecto_PRO_ID, 1392067/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392083	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0892/2018	5	48	35	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:401, localidad:43, direccion:EL TECOMATE, lon:-96.938589, lat:15.897792}}	05-06-2018	31-12-2018	115,000.00	114,860.88	0.00	0.00	0.00	{tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}	{meta1: {avance:0.2}}	{1392083/proyecto_PRO_ID, 1392083/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2018	3	OAX180301392092	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0893/2018	5	219	239	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:TIERRA BLANCA, lon:-95.227546, lat:16.326322}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	107,066.99	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM GRUPO CONSTRUCTO S.A. DE C.V., convocate:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:642372.28}}	{meta1: {avance:0.0}}	{1392092/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392444	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAZATLAN DEL RIO DEL MPIO. DE SAN MATEO DEL MAR	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0894/2018	5	746	768	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:HUAZATLAN DEL RIO, lon:-94.981892, lat:16.20977}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	107,066.09	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM GRUPO CONSTRUCTO S.A. DE C.V., convocate:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:642372.28}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1392444/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392445	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TILACOTEPEC LAGUNAS, MPIO. DE ZAPOTITLAN LAGUNAS	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0895/2018	5	60	50	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:567, localidad:4, direccion:TLACOTEPEC LAGUNAS, lon:-98.389575, lat:17.755476}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	101,868.24	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocate:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, importe_modificado:675730.77}}	{meta1: {avance:3.5}}	{1392445/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392448	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TRES LAGUNAS EN EL MPIO. DE SANTIAGO TILANTONGO	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0896/2018	5	40	48	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:492, localidad:16, direccion:SAN JOSE TRES LAGUNAS, lon:-97.339804, lat:17.283077}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	105,386.62	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, convocate:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}	{meta1: {avance:2.5}}	{1392448/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392450	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0897/2018	5	81	77	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:492, localidad:19, direccion:ZARAGOZA, lon:-97.339804, lat:17.283077}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	105,386.61	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, convocate:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}	{meta1: {avance:2.5}}	{1392450/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392452	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA OSCURANA, MPIO. DE SANTA MARIA COLOTEPEC	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0898/2018	5	72	59	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:401, localidad:67, direccion:LA OSCURANA, lon:-96.938589, lat:15.897792}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	114,860.88	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocate:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}	{meta1: {avance:0.2}}	{1392452/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392454	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COROZALITO, MPIO. DE SANTA MARIA COLOTEPEC	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0899/2018	5	48	53	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:401, localidad:80, direccion:COROZALITO, lon:-96.938589, lat:15.897792}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	114,860.88	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocate:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}	{meta1: {avance:0.2}}	{1392454/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392636	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YUTEYUBI, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0900/2018	5	115	97	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:446, localidad:7, direccion:YUTEYUBI, lon:-97.769509, lat:17.018193}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	101,868.24	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocate:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, importe_modificado:675730.77}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1392636/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392637	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YUTEYUBI, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0901/2018	5	148	147	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:446, localidad:36, direccion:YUTEYUBI, lon:-97.769509, lat:17.018193}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	101,868.24	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocate:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, importe_modificado:675730.77}}	{meta1: {avance:0.0}}	{1392637/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2018	3	OAX180301392641	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PROGRESO, MPIO. DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0902/2018	5	187	194	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:35, direccion:SANTIAGO PROGRESO, lon:-96.304045, lat:17.774953}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	105,386.61	0.00	0.00	0.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, convocado:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}	{meta1: {avance:1.2}}	{1392641/proyecto_PRO CESO, 1392641/proyecto_INICIO, 1392641/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392823	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN RAFAEL, MPIO. DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0903/2018	5	162	156	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:42, direccion:LOMA SAN RAFAEL, lon:-96.304045, lat:17.774953}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	105,386.62	0.00	0.00	0.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, convocado:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}	{meta1: {avance:1.2}}	{1392823/proyecto_INICIO, 1392823/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392828	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE LA LIMA EN EL MPIO. DE MESONES HIDALGO	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0904/2018	5	213	166	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:SANTA MARIA DE LA LIMA, lon:-97.966546, lat:16.915356}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	101,868.24	0.00	0.00	0.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, importe_modificado:675730.77}}	{meta1: {avance:0.0}}	{1392828/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392841	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NACHIHUI, MPIO. DE VILLA SOLA DE VEGA	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0905/2018	5	57	63	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:16, direccion:NACHIHUI, lon:-96.978014, lat:16.514758}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	102,672.75	0.00	0.00	0.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocado:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1392841/proyecto_INICIO, 1392841/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392846	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOGANITA, MPIO. DE VILLA SOLA DE VEGA	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0906/2018	5	111	107	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:YOGANITA, lon:-96.978014, lat:16.514758}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	102,672.25	0.00	0.00	0.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocado:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {avance:0.8}}	{1392846/proyecto_PRO CESO, 1392846/proyecto_INICIO, 1392846/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392848	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIGUIVANA, MPIO. DE SAN LUIS AMATLÁN	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0907/2018	5	25	46	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:235, localidad:4, direccion:SAN ANTONIO CHIGUIVANA, lon:-96.497115, lat:16.389468}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	107,066.99	0.00	0.00	0.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:642372.28}}	{meta1: {avance:0.8}}	{1392848/proyecto_PRO CESO, 1392848/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392851	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL NITZAVIGUITI, MPIO. DE SAN CARLOS YAUTEPEC	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0908/2018	5	72	83	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:125, localidad:47, direccion:SAN MIGUEL NITZAVIGUITI, lon:-96.106704, lat:16.506607}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	107,066.99	0.00	0.00	0.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:642372.28}}	{meta1: {avance:0.0}}	{1392851/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392856	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUIO, MPIO. DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0909/2018	5	76	75	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:298, localidad:10, direccion:EL TEQUIO, lon:-96.362155, lat:16.92186}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	107,066.99	0.00	0.00	0.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:642372.28}}	{meta1: {avance:0.8}}	{1392856/proyecto_PRO CESO, 1392856/proyecto_INICIO, 1392856/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	OAX180301392870	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN MIGUEL, MPIO. DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0911/2018	5	210	200	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:33, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, lon:-97.680492, lat:17.267477}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	101,868.24	0.00	0.00	0.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, importe_modificado:675730.77}}	{meta1: {avance:3.2}}	{1392870/proyecto_INICIO, 1392870/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2018	3	OAX180301392877	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO EN EL MPIO. SANTIAGO NUYOÓ	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0912/2018	S	210	200	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:481, localidad:6, direccion:Santiago Nuyoó, Oax., México, lon:-97.766798, lat:17.0141728}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	62,321.63	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARRROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, importe_modificado:675730.77}}	{meta1: {avance:3.6}}	{1392877/proyecto_PRO_CESO, 1392877/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	OAX180301392889	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC D.T.O. 22	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0913/2018	S	127	108	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:318, localidad:7, direccion:San Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.0794263, lat:15.9799244}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	114,860.88	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}	{meta1: {avance:0.25}}	{1392889/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	OAX180301392897	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA CUQUILA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0914/2018	S	250	194	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:36, direccion:AGUA DE ZARCA, lon:-97.680492, lat:17.267477}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	105,386.61	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898325, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}	{meta1: {avance:1.5}}	{1392897/proyecto_PRO_CESO, 1392897/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	OAX180301393094	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD ABEJONES, EN EL MUNICIPIO DE ABEJONES	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0915/2018	S	560	449	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ABEJONES, lon:-96.608174, lat:17.435752}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	102,674.72	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {avance:0.6}}	{1393094/proyecto_PRO_CESO, 1393094/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	OAX180301393116	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL CERRITO, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0916/2018	S	101	109	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:533, localidad:2, direccion:Porfirio Diaz, Santo Tomas Tamazulapam, Oax., México, lon:-96.58574581, lat:16.27136899}}	06-06-2018	31-12-2018	115,000.00	114,860.88	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}	{meta1: {avance:0.15}}	{1393116/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	3	OAX17180201132024	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa María Yolotepec, Mpio. De Santa Catarina Quilula	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0156-2018	N	0	0	957	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:364, localidad:2, direccion:~, lon:-97.185555, lat:16.25}}	24-04-2018		115,000.00	102,665.55	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {avance:0.45}}	{1270509/proyecto_INICIO, 1270509/proyecto_PRO_CESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	OAX17180201132026	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Para Baños Con Biodigestor En La Localidad Santa Martha Loxicha, En El Municipio De San Baltazar Loxicha	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0156-2-2018	N	0	0	249	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:~, lon:96.8175, lat:16.009722}}	24-04-2018		115,000.00	102,671.74	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {avance:0.75}}	{1270513/proyecto_PRO_CESO, 1270513/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	OAX17180201132030	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Rehabilitar La Interconexion De Colectores De Aguas Residuales De Los Municipios De Oaxaca De Juárez Y Comuñados A La Planta De Tratamiento Ubicada En	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0158-2018	N	0	0	250209	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:~, lon:96.72, lat:17.067777}}	24-04-2018		1,000,000.00	998,470.27	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898122, contratista:AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA SC, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:998470.27, importe_modificado:998470.27}}	{meta1: {avance:0.8}}	{1270519/proyecto_INICIO, 1270519/proyecto_PRO_CESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	OAX17180201132037	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Heroica Ciudad De Huajuapam De Leon, Municipio De Heroica Ciudad De	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0159-2018	N	0	0	53043	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:~, lon:97.775833, lat:17.803888}}	24-04-2018		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1270527/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	OAX17180201132043	Proyecto de inversión	9,040,379.45	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9040379.45, modificado:9040379.45}}	Reconstrucción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La Etapa En San Pablo Villa De Mitla, Municipio De San Pablo Villa De Mitla	0-Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0164-2018	N	0	0	6780	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada:1108.47}}	1	{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:~, lon:96.361666, lat:16.920833}}	24-04-2018		9,040,379.45	7,197,969.28	2,481,487.06	2,481,487.06	2,481,487.06	2,481,487.06	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1848217, contratista:SETREJM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:7197969.28, importe_modificado:7197969.28}}	{meta1: {avance:387.96}}	{1270536/proyecto_PRO_CESO, 1270536/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

2018	3	OAX17180201132046	Proyecto de inversión	500,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad El Barrio De La Soledad, Municipio De El Barrio De La Soledad.	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0165-2018	N	0	0	2422	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:; lon:95.112222, lat:16.803888}}	24-04-2018	500,000.00	492,190.39	0.00	0.00	0.00	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923851, contratista:QUIMAJIO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:984380.78, importe_modificado:984380.78}}	{meta1: {avance:2.5}}	{1270540/proyecto_PRO ID, 1270540/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17180201132048	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Miahuatlán De Porfirio Díaz, En El Municipio De Miahuatlán De Porfirio D	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0365-2018	N	0	0	23940	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:; lon:96.596111, lat:16.328333}}	24-04-2018	1,972,000.00	1,911,998.14	0.00	0.00	0.00	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853503, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3823996.28, importe_modificado:3823996.28}}	{meta1: {avance:3.6}}	{1270542/proyecto_PRO CESO, 1270542/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17180201132050	Proyecto de inversión	1,160,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Heroica Ciudad De Tlaxiaco, En El Municipio De Heroica Ciudad De Tlaxiaco	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0366-2018	N	0	0	15743	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:; lon:97.679166, lat:17.269444}}	23-05-2018	1,160,000.00	986,000.01	345,100.01	345,100.01	345,100.01	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853474, contratista:PRIMUM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1972000.02, importe_modificado:1972000.02}}	{meta1: {avance:3.6}}	{1270544/proyecto_PRO ID, 1270544/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17180201133250	Proyecto de inversión	1,160,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Matías Romero Avenáño, En El Municipio De Matías Romero Avenáño	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0367-2018	N	0	0	10366	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:; lon:95.041666, lat:16.872222}}	03-05-2018	1,160,000.00	1,158,318.17	0.00	0.00	0.00	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853439, contratista:CONSTRUCCION INGENIERA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2499928.66, importe_modificado:2499928.66}}	{meta1: {avance:3.6}}	{1272134/proyecto_PRO CESO, 1272134/proyecto_INICIO, 1272134/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17180201132057	Proyecto de inversión	1,160,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ciudad Ixtepe, En El Municipio De Ciudad Ixtepe	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0368-2018	N	0	0	25381	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:; lon:95.1, lat:16.562777}}	23-05-2018	1,160,000.00	1,109,935.49	0.00	0.00	0.00	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853490, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3021833.63, importe_modificado:3021833.63}}	{meta1: {avance:3.6}}	{1270552/proyecto_PRO ID, 1270552/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17180201132058	Proyecto de inversión	1,160,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Heroica Ciudad De Huajuapán De León, En El Municipio De Heroica Ciudad D	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0369-2018	N	0	0	53043	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:; lon:97.775833, lat:17.803888}}	23-05-2018	1,160,000.00	986,000.01	345,100.01	345,100.01	345,100.01	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853474, contratista:PRIMUM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1972000.02, importe_modificado:1972000.02}}	{meta1: {avance:3.6}}	{1270555/proyecto_PRO ID, 1270555/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17180201132062	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Asunción Ixtaltepec, En El Municipio De Asunción Ixtaltepec	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0370-2018	N	0	0	7203	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:; lon:95.059166, lat:16.501944}}	23-05-2018	1,972,000.00	1,873,290.44	549,695.19	549,695.19	549,695.19	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853451, contratista:QUIMAJIO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3746580.88, importe_modificado:3746580.88}}	{meta1: {avance:3.6}}	{1270561/proyecto_PRO ID, 1270561/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17180201132063	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santo Domingo Zanatepec, En El Municipio De Santo Domingo Zanatepec	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0371-2018	N	0	0	7249	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:; lon:94.353611, lat:16.481944}}	23-05-2018	1,972,000.00	1,911,998.14	0.00	0.00	0.00	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853490, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3021833.63, importe_modificado:3021833.63}}	{meta1: {avance:3.6}}	{1270563/proyecto_PRO ID, 1270563/proyecto_PRO CESO, 1270563/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17180201132065	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ffi: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotlán De Morelos, En El Municipio De Ocotlán De Morelos	O:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0372-2018	N	0	0	15016	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:; lon:96.675, lat:16.791388}}	23-05-2018	1,972,000.00	1,911,998.14	0.00	0.00	0.00	{ttto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853503, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3823996.28, importe_modificado:3823996.28}}	{meta1: {avance:3.6}}	{1270565/proyecto_PRO ID, 1270565/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Validado avances

2018	3	OAX17180201132645	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Bonita, En El Municipio De Loma Bonita	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0373-2018	N	0	0	0	31485	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:;, lon:95.880555, lat:18.106944}}	03-05-2018	1,972,000.00	1,341,610.49	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853439, contratista:CONSTRUCION, INGENIERIA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:2499928.66, importe_modificado:2499928.66}} {tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1850222, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:3823996.28, importe_modificado:3823996.28}}	{meta1: {avance:3.6}}	{1271196/proyecto_INICIO, 1271196/proyecto_PROCESO, 1271196/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX17180201132067	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Francisco Telixtlahuaca, En El Municipio De San Francisco Telixtlahu	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0374-2018	N	0	0	10618	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:;, lon:96.904166, lat:17.294444}}	23-05-2018	1,972,000.00	1,911,998.14	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1850222, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:3823996.28, importe_modificado:3823996.28}}	{meta1: {avance:3.6}}	{1270567/proyecto_INICIO, 1270567/proyecto_PROCESO, 1270567/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	OAX17180201132070	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zimatán De Álvarez, En El Municipio De Zimatán De Álvarez	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0375-2018	N	0	0	10986	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:;, lon:96.785, lat:16.866111}}	16-05-2018	1,972,000.00	1,911,998.14	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1850222, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:3823996.28, importe_modificado:3823996.28}}	{meta1: {avance:3.6}}	{1270571/proyecto_INICIO, 1270571/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	OAX17180201132072	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1972000.0, modificado:1972000.0}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Espinal, En El Municipio De El Espinal	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0376-2018	N	0	0	4055	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:;, lon:95.041666, lat:16.484722}}	03-05-2018	1,972,000.00	1,873,290.44	549,695.18	549,695.18	549,695.18	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853451, contratista:QUIMAUO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:3746580.88, importe_modificado:3746580.88}}	{meta1: {avance:3.6}}	{1270573/proyecto_PROCESO, 1270573/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	OAX17180201132073	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Ayotzintepec, Municipio De Ayotzintepec	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0465-2018	N	0	0	3609	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:;, lon:96.127777, lat:17.673611}}	14-05-2018	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1270575/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	OAX17180201132075	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115000.0, modificado:115000.0}}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Perforación De Pozo Profundo En La Localidad San Sebastian Del Monte, En El Municipio De Santo Domingo Tonala	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0466-2018	N	0	0	3609	{meta1: {unidad_medida: 1, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:;, lon:98.021944, lat:17.677777}}	17-05-2018	115,000.00	104,067.94	0.00	0.00	0.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, importe_modificado:675730.77}}	{meta1: {avance:3.5}}	{1270578/proyecto_INICIO, 1270578/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	OAX00180201132076	Proyecto de inversión	45,805,594.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.580559492E7, modificado:4.580559492E7}}	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec Dto. 22.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0747-2018	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta:1.0, meta_modificada:8041.86}}	1	{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:;, lon:97.071666, lat:15.861944}}	30-05-2018	45,805,594.92	39,672,705.27	7,320,524.65	7,320,524.65	7,320,524.65	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853613, contratista:PLANTAS PARA RESIDUOS LIQUIDOS EN OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA, monto:3.967270527E7, importe_modificado:3.967270527E7}}	{meta1: {avance:1527.95}}	{1270580/proyecto_INICIO, 1270580/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	