

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	OAX17180201132046	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:500000.0, modificado:492190.39)}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad El Barrio De La Soledad, Municipio De El Barrio De La Soledad.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0165-2018	N	0	0	2422	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:5.0)}	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:, lon:-95.12222, lat:16.803888)}	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923851, contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:984380.78, importe_modificado:984380.78)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0)}	{1270540/proyecto_INICIO, 1270540/proyecto_PROCESO, 1270540/proyecto_INICIO, 1270540/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX17180201132062	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:1972000.0, modificado:1873290.44)}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Asunción Ixtaltepec, En El Municipio De Asunción Ixtaltepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0370-2018	N	0	0	7203	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:6.0)}	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:, lon:-95.059166, lat:16.501944)}	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853451, contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3746580.88, importe_modificado:3746580.88)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0)}	{1270561/proyecto_PROCESO, 1270561/proyecto_INICIO, 1270561/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX180301391891	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:500000.0, modificado:434647.65)}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EIECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0857/2018	S	7423	6536	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{geo1: (cve_municipio:565, localidad:1, direccion:VILLA DE ZAACHILA, lon:-96.750588, lat:16.950718)}	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923900, contratista:PRIMUM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:916861.96, importe_modificado:916861.96)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0)}	{1391891/proyecto_INICIO, 1391891/proyecto_PROCESO, 1391891/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX180301391937	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:500000.0, modificado:482214.31)}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EIECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0863/2018	S	6425	5935	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{geo1: (cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CUILAPAM DE GUERRERO, lon:-96.80591, lat:16.996001)}	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923900, contratista:PRIMUM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:916861.96, importe_modificado:916861.96)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0)}	{1391937/proyecto_PROCESO, 1391937/proyecto_INICIO, 1391937/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX180301392047	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:105386.61)}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EIECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOLTILA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0888/2018	S	71	76	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	{geo1: (cve_municipio:406, localidad:23, direccion:SAN AGUSTIN, lon:-96.830541, lat:18.23424)}	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0)}	{1392047/proyecto_INICIO, 1392047/proyecto_PROCESO, 1392047/proyecto_INICIO, 1392047/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX180301392092	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:31988.11)}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EIECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0893/2018	S	219	239	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	{geo1: (cve_municipio:124, localidad:18, direccion:TIERRA BLANCA, lon:-95.227546, lat:16.326322)}	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:492214.53)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0)}	{1392092/proyecto_INICIO, 1392092/proyecto_FIN, 1392092/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX180301392450	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:105386.61)}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EIECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA EN EL MPIO. DE SANTIAGO TILANTONGO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0897/2018	S	81	77	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{geo1: (cve_municipio:492, localidad:19, direccion:ZARAGOZA A, lon:-97.339804, lat:17.283077)}	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0)}	{1392450/proyecto_INICIO, 1392450/proyecto_PROCESO, 1392450/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX180301392454	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:114860.88)}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EIECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COROZALITO, MPIO. DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0899/2018	S	48	53	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	{geo1: (cve_municipio:401, localidad:80, direccion:COROZALITO, lon:-96.938589, lat:15.897792)}	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0)}	{1392454/proyecto_INICIO, 1392454/proyecto_PROCESO, 1392454/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX180301392057	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:114860.87)}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EIECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LUCERNA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0889/2018	S	68	81	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	{geo1: (cve_municipio:318, localidad:31, direccion:LA LUCERNA, lon:-97.083832, lat:15.982644)}	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0)}	{1392057/proyecto_INICIO, 1392057/proyecto_FIN, 1392057/proyecto_PROCESO, 1392057/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX180301392641	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:105386.61)}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EIECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PROGRESO, MPIO. DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0902/2018	S	187	194	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	{geo1: (cve_municipio:559, localidad:35, direccion:SANTIAGO PROGRESO, lon:-96.304045, lat:17.774953)}	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0)}	{1392641/proyecto_PROCESO, 1392641/proyecto_INICIO, 1392641/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	OAX0018020132076	Proyecto de Inversión	45,805,594.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:4.580559492E7, modificado:3.967270527E7}}	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec Dto. 22.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0747-2018	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8041.86}}	{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion: {lon: -97.071666, lat:15.861944}}	30-05-2018		39,672,705.27	39,672,705.27	39,672,705.27	39,672,705.27	39,672,705.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853613, contratista:PLANTAS PARA RESIDUOS LIQUIDOS EN OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3.967270527E7, importe_modificado:3.967270527E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8041.86}}	{1270580/proyecto_INICIO, 1270580/proyecto_PROCESO, 1270580/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX180301391907	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:500000.0, modificado:446012.11}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0858/2018	S	1472	1365	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:Breaña Torres 30, Centro de la Población, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon: -96.32190228, lat:15.8365175}}	01-06-2018	31-12-2018	446,012.10	446,012.10	446,012.10	446,012.10	446,012.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1924152, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:892194.27, importe_modificado:892194.27}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1391907/proyecto_PROCESO, 1391907/proyecto_INICIO, 1391907/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX180301391959	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:500000.0, modificado:435198.96}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0866/2018	S	1203	1119	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:SANTA MARIA PETAPA, lon: -95.120039, lat:16.822429}}	04-06-2018	31-12-2018	435,198.96	435,198.96	435,198.96	435,198.96	435,198.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1924073, contratista:CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:872569.72, importe_modificado:872569.72}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1391959/proyecto_PROCESO, 1391959/proyecto_INICIO, 1391959/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX17180201132063	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:1972000.0, modificado:1911998.14}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santo Domingo Zanatepec, En El Municipio De Santo Domingo Zanatepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0371-2018	N	0	0	7249	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion: {lon: -94.353611, lat:16.481944}}	23-05-2018		1,911,998.14	1,911,998.14	1,911,998.14	1,911,998.14	1,911,998.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853490, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3021833.63, importe_modificado:3021933.63}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0}}	{1270563/proyecto_INICIO, 1270563/proyecto_PROCESO, 1270563/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX180301392846	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:102657.37}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOGANITA, MPIO. DE VILLA SOLA DE VEGA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0906/2018	S	111	107	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:YOGANITA, lon: -96.978014, lat:16.514758}}	06-06-2018	31-12-2018	102,657.37	102,657.37	102,657.37	102,657.37	102,657.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	{1392846/proyecto_PROCESO, 1392846/proyecto_INICIO, 1392846/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX180301392897	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:105386.61}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA CUQUILA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0914/2018	S	250	194	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:36, direccion:AGUA DE ZARCA, lon: -97.680492, lat:17.26747}}	06-06-2018	31-12-2018	105,386.61	105,386.61	105,386.61	105,386.61	105,386.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:3.0}}	{1392897/proyecto_PROCESO, 1392897/proyecto_INICIO, 1392897/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX180301393116	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:114860.88}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL CERRITO, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0916/2018	S	101	109	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:533, localidad:2, direccion:Porfirio Diaz, Santo Tomas Tamazulapan, Oax., México, lon: -96.58574581, lat:16.27156899}}	06-06-2018	31-12-2018	114,860.88	114,860.88	114,860.88	114,860.88	114,860.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:3.0}}	{1393116/proyecto_INICIO, 1393116/proyecto_FIN, 1393116/proyecto_PROCESO, 1393116/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX180301391943	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:500000.0, modificado:497894.02}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SECTOR H TRES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0864/2018	S	1472	1365	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:Breaña Torres 30, Centro de la Población, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon: -96.3222414, lat:15.83618205}}	04-06-2018	31-12-2018	497,894.02	497,894.02	497,894.02	497,894.02	497,894.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1393534, contratista:MECANICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1393680.03, importe_modificado:1393680.03}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1391943/proyecto_INICIO, 1391943/proyecto_FIN, 1391943/proyecto_PROCESO, 1391943/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX180301391950	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:400000.0, modificado:397891.99}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0865/2018	S	386	352	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:SAN PABLO COATLAN, lon: -96.782999, lat:16.223978}}	04-06-2018	31-12-2018	397,891.99	397,891.99	397,891.99	397,891.99	397,891.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1982534, contratista:MECANICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1393680.03, importe_modificado:1393680.03}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1391950/proyecto_INICIO, 1391950/proyecto_FIN, 1391950/proyecto_PROCESO, 1391950/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	OAX180301391987	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:500000.0, modificado:497894.02}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0867-2018	5	1254	1168	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EL BARRIO DE LA SOLEDAD, lon:-95.11219, lat:16.803935}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1982534, contratista:MECANICA PROFESIONAL EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1393680.03, importe_modificado:1393680.03}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1391987/proyecto_INICIO, 1391987/proyecto_PROCESO, 1391987/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX17180201132037	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:500000.0, modificado:499250.57}}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Heroica Ciudad De Huajuapán De León, Municipio De Heroica Ciudad De	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0159-2018	N	0	0	53043	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:, lon:-97.775833, lat:17.803888}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973016, contratista:OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA SA. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1497751.71, importe_modificado:1497751.71}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1270527/proyecto_PROCESO, 1270527/proyecto_INICIO, 1270527/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX180301392002	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:500000.0, modificado:437370.76}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0868/2018	5	5545	5073	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, lon:-96.904413, lat:17.296596}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1924073, contratista:CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:872569.72, importe_modificado:872569.72}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1392002/proyecto_PROCESO, 1392002/proyecto_INICIO, 1392002/proyecto_PROCESO, 1392002/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX180301392019	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:102656.88}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SANTARIOS ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0871/2018	5	5376	4731	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:SANTIAGO JAMILTEPEC, lon:-97.819682, lat:16.279458}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1392019/proyecto_PROCESO, 1392019/proyecto_INICIO, 1392019/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX180301392067	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:114860.68}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SAN JOSE EL QUEQUESTLE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0891/2018	5	159	146	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:401, localidad:25, direccion:SAN JOSE EL QUEQUESTLE, lon:-96.938589, lat:15.897792}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1892108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	{1392067/proyecto_INICIO, 1392067/proyecto_FIN, 1392067/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX180301392877	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:62321.63}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO EN EL MPIO. SANTIAGO NUYYOO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0912/2018	5	210	200	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:481, localidad:6, direccion:Santiago Nuyyoo, Oax., México, lon:-97.766798, lat:17.0141728}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, importe_modificado:492214.53}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	{1392877/proyecto_PROCESO, 1392877/proyecto_INICIO, 1392877/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX17180201132058	Proyecto de inversión	1,160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:1160000.0, modificado:986000.01}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Heroica Ciudad De Huajuapán De León, En El Municipio De Heroica Ciudad D	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0369-2018	N	0	0	53043	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:, lon:-97.775833, lat:17.803888}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853474, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1972000.02, importe_modificado:1972000.02}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0}}	{1270555/proyecto_INICIO, 1270555/proyecto_PROCESO, 1270555/proyecto_INICIO, 1270555/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX17180201132067	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:1972000.0, modificado:1911998.14}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Francisco Telixtlahuaca, En El Municipio De San Francisco Telixtlahu	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0374-2018	N	0	0	10618	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:, lon:-96.904166, lat:17.294444}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1850222, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3823996.28, importe_modificado:3823996.28}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0}}	{1270567/proyecto_INICIO, 1270567/proyecto_PROCESO, 1270567/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX17180201132073	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:500000.0, modificado:499250.57}}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Ayotzintepec, Municipio De Ayotzintepec	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0465-2018	N	0	0	3609	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:, lon:-96.127777, lat:17.673611}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973016, contratista:OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA SA. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1497751.71, importe_modificado:1497751.71}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:2.0}}	{1270575/proyecto_INICIO, 1270575/proyecto_PROCESO, 1270575/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								
2018	4	OAX17180201132075	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:104067.94}}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Perforación De Pozo Profundo En La Localidad San Sebastián Del Monte, En El Municipio De Santo Domingo Tonalá	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0466-2018	N	0	0	3609	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:, lon:-98.021944, lat:17.677777}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, importe_modificado:492214.53}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1270578/proyecto_INICIO, 1270578/proyecto_PROCESO, 1270578/proyecto_INICIO, 1270578/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances								

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	OAX180301392637	Proyecto de Inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:101868.24}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YUTEYUBI, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0901/2018	5	148	147	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:446, localidad:36, direccion:YUTEYUBI, lon:-97.789509, lat:17.018193}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, importe_modificado:492214.53}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	1392637/proyecto_FIN, 1392637/proyecto_PROCESO, 1392637/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado							
2018	4	OAX180301392856	Proyecto de Inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:107066.99}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUIO, MPIO. DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0909/2018	5	76	75	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:298, localidad:10, direccion:EL TEQUIO, lon:-96.362155, lat:16.92186}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:492214.53}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	1392856/proyecto_PROCESO, 1392856/proyecto_INICIO, 1392856/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado							
2018	4	OAX180301392870	Proyecto de Inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:101868.24}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN MIGUEL, MPIO. DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0911/2018	5	210	200	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:397, localidad:31, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, lon:-97.680492, lat:17.26747}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, importe_modificado:492214.53}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	1392870/proyecto_PROCESO, 1392870/proyecto_INICIO, 1392870/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado							
2018	4	OAX17180201132024	Proyecto de Inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:102650.69}}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa María Yolotepec, Mpio. De Santa Catarina Juquila	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0156-2018	N	0	0	957	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:364, localidad:22, direccion:lon:-97.185555, lat:16.25}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:3.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:3.0}}	1270509/proyecto_INICIO, 1270509/proyecto_PROCESO, 1270509/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado							
2018	4	OAX17180201132057	Proyecto de Inversión	1,160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:1160000.0, modificado:1109935.49}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ciudad Ixtepc, En El Municipio De Ciudad Ixtepc	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0368-2018	N	0	0	25381	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:lon:-95.1, lat:16.562777}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853490, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3021833.63, importe_modificado:3021933.63}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0}}	1270552/proyecto_INICIO, 1270552/proyecto_PROCESO, 1270552/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado							
2018	4	OAX180301392823	Proyecto de Inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:105386.62}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN RAFAEL, MPIO. DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0903/2018	5	162	156	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:559, localidad:42, direccion:LOMA SAN RAFAEL, lon:-96.304045, lat:17.774953}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	1392823/proyecto_INICIO, 1392823/proyecto_PROCESO, 1392823/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado							
2018	4	OAX180301392008	Proyecto de Inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:500000.0, modificado:446182.16}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SECTOR H TRES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0870/2018	5	1472	1364	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:SANTA MARIA HUATULCO, lon:-96.322093, lat:15.836111}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1924152, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:892194.27, importe_modificado:892194.27}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	1392008/proyecto_PROCESO, 1392008/proyecto_INICIO, 1392008/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado							
2018	4	OAX180301392448	Proyecto de Inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:105386.62}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TRES LAGUNAS EN EL MPIO. DE SANTIAGO TILANTONGO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0896/2018	5	40	48	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:492, localidad:16, direccion:SAN JOSE TRES LAGUNAS, lon:-97.339804, lat:17.285077}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	1392448/proyecto_INICIO, 1392448/proyecto_PROCESO, 1392448/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado							
2018	4	OAX180301392851	Proyecto de Inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:31988.11}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL NITZAVIGUITI, MPIO. DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0908/2018	5	72	83	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:125, localidad:47, direccion:SAN MIGUEL NITZAVIGUITI, lon:-96.106704, lat:16.500607}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:492214.53}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	1392851/proyecto_PROCESO, 1392851/proyecto_INICIO, 1392851/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado							
2018	4	OAX17180201132026	Proyecto de Inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:102656.88}}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Para Baños Con Biogestor En La Localidad Santa Martha Loxicha, En El Municipio De San Baltazar Loxicha	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0156-2-2018	N	0	0	249	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:lon:-96.8175, lat:16.009722}}	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	1270513/proyecto_PROCESO, 1270513/proyecto_INICIO, 1270513/proyecto_PROCESO, 1270513/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado							

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	OAX180301392445	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:101868.24}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS, MPIO. DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0895/2018	5	60	50	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:567, localidad:4, direccion:TLACOTEPEC LAGUNAS, lon:-98.389575, lat:17.755476}}	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:492214.53}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1392445/proyecto_INICIO, 1392445/proyecto_PROCESO, 1392445/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances							
2018	4	OAX180301392836	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:102672.25}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NACHIHUÍ, MPIO. DE VILLA SOLA DE VEGA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0905/2018	5	57	63	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:277, localidad:16, direccion:NACHIHUI, lon:-96.978014, lat:16.514758}}	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1392836/proyecto_PROCESO, 1392836/proyecto_INICIO, 1392836/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances							
2018	4	OAX180301391925	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:500000.0, modificado:499250.57}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TEOITTLAN DE FLORES MAGON, MUNICIPIO DE TEOITTLAN DE FLORES MAGON	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0862-2018	5	3989	3609	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:TEOITTLAN DE FLORES MAGON, lon:-97.070704, lat:18.132334}}	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1973016, contratista:OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:149731.71, importe_modificado:149731.71}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1391925/proyecto_INICIO, 1391925/proyecto_PROCESO, 1391925/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances							
2018	4	OAX180301392828	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:29496.49}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LA LIMA EN EL MPIO. DE MESONES HIDALGO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0904/2018	5	213	166	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:SANTA MARIA DE LA LIMA, lon:-97.966546, lat:16.915356}}	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, importe_modificado:492214.53}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1392828/proyecto_INICIO, 1392828/proyecto_FIN, 1392828/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances							
2018	4	OAX180301392848	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:107066.99}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIGUIVANA, MPIO. DE SAN LUIS AMATLAN	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0907/2018	5	25	46	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:235, localidad:4, direccion:SANTA ANTONIO CHIGUIVANA, lon:-96.497115, lat:16.389468}}	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:492214.53}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	{1392848/proyecto_INICIO, 1392848/proyecto_PROCESO, 1392848/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances							
2018	4	OAX180301392889	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:114860.88}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0913/2018	5	127	108	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:318, localidad:7, direccion:San Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.0794263, lat:15.9799244}}	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1392889/proyecto_INICIO, 1392889/proyecto_FIN, 1392889/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances							
2018	4	OAX180301393094	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:102659.85}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD ABEJONES, EN EL MUNICIPIO DE ABEJONES	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0915/2018	5	560	449	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ABEJONES, lon:-96.608174, lat:17.435752}}	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:3.0}}	{1393094/proyecto_PROCESO, 1393094/proyecto_INICIO, 1393094/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances							
2018	4	OAX17180201132072	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:1972000.0, modificado:1873290.44}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Espinal, En El Municipio De El Espinal	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0376-2018	N	0	0	4055	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:, lon:-95.041666, lat:16.484722}}	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853451, contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3746580.88, importe_modificado:3746580.88}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0}}	{1270573/proyecto_PROCESO, 1270573/proyecto_INICIO, 1270573/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances							
2018	4	OAX180301392636	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:101868.24}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YUTEYUBI, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHTI	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0900/2018	5	115	97	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:446, localidad:7, direccion:YOSONICA JE, lon:-97.769509, lat:17.018193}}	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898216, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:675730.77, importe_modificado:492214.53}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1392636/proyecto_INICIO, 1392636/proyecto_PROCESO, 1392636/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances							
2018	4	OAX17180201132070	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:1972000.0, modificado:1911998.14}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zimatán De Álvarez, En El Municipio De Zimatán De Álvarez	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0375-2018	N	0	0	10986	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:, lon:-96.785, lat:16.866111}}	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1850222, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3823996.28, importe_modificado:3823996.28}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0}}	{1270571/proyecto_INICIO, 1270571/proyecto_PROCESO, 1270571/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances							

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	OAX17180201132645	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:1972000.0, modificado:1341610.49)}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Bonita, En El Municipio De Loma Bonita	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0373-2018	N	0	0	31485	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:6.0)}	{geo1: (cve_municipio:44, localidad:1, direccion: (lon:-95.880555, lat:18.106944))}	03-05-2018		1,341,610.49	1,341,610.49	1,341,610.49	1,341,610.49	1,341,610.49	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853439, contratista:CONSTRUCCION INGENIERIA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2499928.66, importe_modificado:2499928.66)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0)}	{1271196/proyecto_INICIO, 1271196/proyecto_PROCESO, 1271196/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX180301391913	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:500000.0, modificado:492190.39)}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0859-2018	S	1832	1777	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{geo1: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AYOTZINTZIN, EPEC, lon:-96.133271, lat:17.676709)}	01-06-2018	31-12-2018	492,190.39	492,190.39	492,190.39	492,190.39	492,190.39	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1923851, contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:984380.78, importe_modificado:984380.78)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0)}	{1391913/proyecto_PROCESO, 1391913/proyecto_INICIO, 1391913/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX17180201132050	Proyecto de inversión	1,160,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:1160000.0, modificado:986000.01)}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Heroica Ciudad De Tlaxiaco, En El Municipio De Heroica Ciudad De Tlaxiaco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0366-2018	N	0	0	15743	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:6.0)}	{geo1: (cve_municipio:397, localidad:1, direccion: (lon:-97.679166, lat:17.269444))}	23-05-2018		986,000.01	986,000.01	986,000.01	986,000.01	986,000.01	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853474, contratista:PRIMUM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1972000.02, importe_modificado:1972000.02)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0)}	{1270544/proyecto_INICIO, 1270544/proyecto_PROCESO, 1270544/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX17180201132048	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:1972000.0, modificado:1911998.14)}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Miahuatlán De Porfirio Díaz, En El Municipio De Miahuatlán De Porfirio D	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0365-2018	N	0	0	23940	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:6.0)}	{geo1: (cve_municipio:59, localidad:1, direccion: (lon:-96.596111, lat:16.328333)}	24-04-2018		1,911,998.14	1,911,998.14	1,911,998.14	1,911,998.14	1,911,998.14	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853503, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3823996.28, importe_modificado:3823996.28)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0)}	{1270542/proyecto_PROCESO, 1270542/proyecto_INICIO, 1270542/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX180301392040	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:105386.82)}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUJA DE CUEVA, EN EL MUNICIPIO DE ELOXCHITLAN DE FLORES MAGON	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0887/2018	S	152	131	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	{geo1: (cve_municipio:29, localidad:19, direccion:AGUA DE CUEVA, lon:-96.876091, lat:18.176881)}	06-06-2018	31-12-2018	105,386.62	105,386.62	105,386.62	105,386.62	105,386.62	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898329, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:737706.3, importe_modificado:737706.3)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0)}	{1392040/proyecto_PROCESO, 1392040/proyecto_INICIO, 1392040/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX180301392444	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:107066.99)}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAZANTLÁN DEL RÍO DEL MPIO. DE SAN MATEO DEL MAR	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0894/2018	S	746	768	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{geo1: (cve_municipio:248, localidad:3, direccion:HUAZANTLAN DEL RIO, lon:-94.981892, lat:16.2097)}	06-06-2018	31-12-2018	107,066.99	107,066.99	107,066.99	107,066.99	107,066.99	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:492214.53)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0)}	{1392444/proyecto_INICIO, 1392444/proyecto_PROCESO, 1392444/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX180301392841	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:102672.25)}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NACHIHUÍ, MPIO. DE VILLA SOLA DE VEGA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0905/2018	S	57	63	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	{geo1: (cve_municipio:277, localidad:16, direccion:NACHIHUUI, lon:-96.978014, lat:16.514758)}	06-06-2018	31-12-2018	102,672.25	102,672.25	102,657.37	102,657.37	102,657.37	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0)}	{1392841/proyecto_PROCESO, 1392841/proyecto_INICIO, 1392841/proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada	
2018	4	OAX180301392861	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:115000.0, modificado:107037.33)}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, MPIO. DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0910/2018	S	230	194	0	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	{geo1: (cve_municipio:397, localidad:29, direccion:SAN BARTOLO, lon:-97.680492, lat:17.26747)}	06-06-2018	31-12-2018	107,037.33	107,037.33	107,037.33	107,037.33	107,037.33	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898298, contratista:JUALEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:642372.28, importe_modificado:492214.53)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0)}	{1392861/proyecto_INICIO, 1392861/proyecto_PROCESO, 1392861/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX17180201132030	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:1000000.0, modificado:998470.27)}	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Rehabilitar La Interconexión De Colectores De Aguas Residuales De Los Municipios De Oaxaca De Juárez Y Consuabados A La Planta De Tratamiento Ubicada En	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0158-2018	N	0	0	255029	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:4.0)}	{geo1: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion: (lon:-96.727777, lat:17.067777)}	24-04-2018		998,470.27	998,470.27	998,470.26	998,470.26	998,470.26	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898122, contratista:AXIOMA 32 TALLER DE INENIERIA SC, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:998470.27, importe_modificado:998470.27)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0)}	{1270519/proyecto_INICIO, 1270519/proyecto_PROCESO, 1270519/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	OAX17180201132065	Proyecto de inversión	1,972,000.00	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO, monto:1972000.0, modificado:1911998.14)}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotlán De Morelos, En El Municipio De Ocotlán De Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0372-2018	N	0	0	15016	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:6.0)}	{geo1: (cve_municipio:68, localidad:1, direccion: (lon:-96.675, lat:16.791388)}	23-05-2018		1,911,998.14	1,911,998.14	1,911,998.14	1,911,998.14	1,911,998.14	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853503, contratista:JUAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3823996.28, importe_modificado:3823996.28)}	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0)}	{1270565/proyecto_INICIO, 1270565/proyecto_PROCESO, 1270565/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO:	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	OAX1718020133520	Proyecto de inversión	1,160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO S, monto:1160000.0, modificado:1158318.17}}	Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Matías Romero Avendaño, En El Municipio De Matías Romero Avendaño	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES-0367-2018	N	0	0	10366	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion: {lon:-95.041666, lat:16.872222}}}	03-05-2018		1,158,318.17	1,158,318.17	1,158,318.17	1,158,318.17	1,158,318.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1853439, contratista:CONSTRUCCION INGENIERIA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2499928.66, importe_modificado:2499928.66}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:6.0}}	{1272134/proyecto_PROCESO, 1272134/proyecto_INICIO, 1272134/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180301392064	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO S, monto:115000.0, modificado:102657.39}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0890/2018	S	1115	1060	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:SAN BALTAZAR LOXICHA, lon:-96.790321, lat:16.0733}}}	06-06-2018	31-12-2018	102,657.39	102,657.39	102,657.39	102,657.39	102,657.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898274, contratista:MIRANDA ARANA VELASCO S.C., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:718700.5, importe_modificado:718700.5}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}}	{1392064/proyecto_INICIO, 1392064/proyecto_PROCESO, 1392064/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180301392083	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO S, monto:115000.0, modificado:114860.88}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0892/2018	S	48	35	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:401, localidad:43, direccion:EL TECOMATE, lon:-96.938589, lat:15.897792}}}	05-06-2018	31-12-2018	114,860.88	114,860.88	114,860.67	114,860.67	114,860.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	{1392083/proyecto_INICIO, 1392083/proyecto_FIN, 1392083/proyecto_PROCESO, 1392083/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	OAX180301392452	Proyecto de inversión	115,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISO S, monto:115000.0, modificado:114860.68}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA OSCURANA, MPIO. DE SANTA MARIA COLOTEPEC	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	FIES/0898/2018	S	72	59	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:401, localidad:67, direccion:LA OSCURANA, lon:-96.938589, lat:15.897792}}}	06-06-2018	31-12-2018	114,860.68	114,860.68	114,860.68	114,860.68	114,860.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929108, contratista:RENATO DIAZ ACEVES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:804026.16, importe_modificado:804026.16}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}}	{1392452/proyecto_INICIO, 1392452/proyecto_FIN, 1392452/proyecto_PROCESO, 1392452/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances