

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública  
 Dirección de Evaluación de la Inversión Pública  
 Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 31 de marzo 2018



Comisión Estatal  
del Agua


Mes que reporta: **Marzo**  
 Fecha de elaboración: **31/03/2018**

Dependencia Ejecutora: **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
 Fuente de Financiamiento: **AGAAA1017 APORTACIONES MUNICIPALES APARTADO URBANO**

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero								Estatus SFU	
			Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Reduccion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
<b>Totales</b>						<b>7,470,735.27</b>	<b>7,470,735.27</b>	<b>7,470,735.27</b>	<b>-</b>	<b>7,464,797.33</b>	<b>4,022,354.43</b>	<b>4,022,354.43</b>	<b>4,022,354.43</b>		
CONTRALORIA SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/AM-APAU/5756/2017	PIEZAS	100.00	50.00	50.00	725.00	725.00	725.00	0.00	710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Recurso Municipal, NO se reporta en el SFU.
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/AM-APAU/5755/2017	PIEZAS	100.00	50.00	50.00	203,463.31	203,463.31	203,463.31	0.00	200,982.95	129,776.17	129,776.17	129,776.17	64.57	Recurso Municipal, NO se reporta en el SFU.
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y OBRA DE CAPTACIÓN	SF/SPIP/DPIP/AM-APAU/5754/2017	PIEZAS	100.00	57.00	57.00	7,266,546.96	7,266,546.96	7,266,546.96	0.00	7,263,103.88	3,892,578.26	3,892,578.26	3,892,578.26	53.59	Recurso Municipal, NO se reporta en el SFU.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

  
**ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

  
**LIC. ADALBERTO MEDINA CASAS**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA