

Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública  
Dirección de Evaluación de la Inversión Pública  
Informe Mensual de Avance Físico - Financiero al 30 de Junio de 2018



Comisión Estatal  
del Agua

Dependencia Ejecutora: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
Fuente de Financiamiento: BABHD0117 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL  
Mes que reporta: Junio  
Fecha de elaboración: 30/06/2018

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	Unidad de Medida	Avance Físico			Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%	Estatus SFU						
			Programado	Alcanzado	%															
Totales													42,885,728.53	40,148,534.14	42,885,728.53	41,985,127.41	41,154,447.86	41,154,447.86		
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1105/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	53,070.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	23.66	En Validación						
ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1106/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	40,000.00	23,180.00	40,000.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	100.00	En Validación						
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1107/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	200,000.00	45,140.00	200,000.00	185,310.00	185,310.00	185,310.00	185,310.00	100.00	En Validación						
ATENCION SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1117/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	47,085.88	47,085.88	47,085.88	40,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Se reporta a nivel financiero en el SFU						
ATENCION SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1118/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	45,362.45	25,224.85	45,362.45	40,275.20	40,275.20	40,275.20	40,275.20	100.00	Se reporta a nivel financiero en el SFU						
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1119/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	57,500.00	13,942.00	57,500.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	100.00	En Validación						
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1120/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	57,500.00	13,942.00	57,500.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	100.00	En Validación						
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1121/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	55,042.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	22.81	En Validación						
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1122/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	57,500.00	13,942.00	57,500.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	100.00	En Validación						
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1123/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	57,500.00	13,942.00	57,500.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	100.00	En Validación						
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1124/2017	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	1.00	100.00	57,500.00	13,942.00	57,500.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	55,042.00	100.00	En Validación						
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1125/2017	PIEZAS	1.00	0.80	80.00	47,085.88	36,240.73	47,085.88	47,066.76	27,900.11	27,900.11	27,900.11	59.28	Se reporta a nivel financiero en el SFU						
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1126/2017	KILOMETRO	3.56	1.50	42.00	1,201,170.63	741,470.49	1,201,170.63	1,105,454.73	459,700.14	459,700.14	459,700.14	41.58	En Validación						
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1127/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	45,362.44	19,917.18	45,362.44	44,722.31	44,722.31	44,722.31	44,722.31	100.00	Se reporta a nivel financiero en el SFU						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1128/2017	KILOMETRO	6.61	6.61	100.00	1,157,205.23	584,467.17	1,157,205.23	1,010,588.63	1,010,588.63	1,010,588.63	1,010,588.63	100.00	En Validación						
ATENCION SOCIAL	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1129/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	54,077.98	27,850.38	54,077.98	47,989.20	47,989.20	47,989.20	47,989.20	100.00	Se reporta a nivel financiero en el SFU						
SUPERVISION TECNICA	SF/SPIP/DPIP/APARURAL/1130/2017	PIEZAS	1.00	1.00	100.00	54,077.98	23,072.14	54,077.98	53,296.68	53,296.68	53,296.68	53,296.68	100.00	Se reporta a nivel financiero en el SFU						